Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Қонаев"** — **110140010796**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",г. Каскелен ул. Наурызбая 3а** — **040140003242**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №09 06.04.2022 года

Номер документа	Дата составления
00000000011	08.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей 2-х 5 этажных 40 квартирных жилых домов в г.Қонаев			усл	1	43 722 832,75	43 722 832,75
				Итого	1	x	43 722 832,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ерубаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2022

М.П.

ф-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"

Наименование стройки: Строительство инженерно коммуникационных сетей 2-х 5 этажных 40 квартирных жилых домов в г.Капшагай Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за август месяц 2022года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	
		9	06.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно коммуникационных сетей 2-х 5 этажных 40 квартирных жилых домов в г.Капшагай Алматинской области	**43 722 832,75**	**39 038 243,53**							**4 684 589,22**	**43 722 832,75**
Погашение аванса 30%										**13 116 849,83**
Всего к оплате		**39 038 243,53**							**4 684 589,22**	**30 605 982,92**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства города Конаев"

Алматинская область, г.Капчагай,проспект Жамбыла,13-507
БИН 110140010796
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN0913000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель
_____ **Ш.С.Кожабергенова**

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Муратбекгеті Б.Б.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"

Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 3А
БИН/ИИН 040140003242
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ939652700007057664
АО "ForteBank"

Руководитель
_____ **Н.А.Ерубаев**

44561827
83899425

Наименование стройки: - Строительство инженерно коммуникационных сетей 2-х 5 этажных 40 квартирных жилых домов в г.Капшагай Алматинской области

Форма 2В

Наименование объекта: - Строительство инженерно коммуникационных сетей 2-х 5 этажных 40 квартирных жилых домов в г.Капшагай Алматинской области

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №09 от 06.04.2022 года

Акт №1 от 28.08.2022 года
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Наружные сети водоснабжения									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	**1101-0102-0345**	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**98**	385,71	385,71	37800	37800	–	4952	46172
					–	70,18	–	6878	–	3420	
2	**1101-0101-0327**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**520**	253,47	243,19	131804	126459	–	20416	164398
					10,28	44,25	5346	23010	–	12178	
3	**1101-0101-0326**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**1245,91**	190,66	182,92	237545	227902	–	36797	296289
					7,74	33,28	9643	41464	–	21947	

4	1101-0101-0327	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**41,6**	253,47	243,19	10544	10117	–	1634	13152
					10,28	44,25	428	1841	–	974	
5	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**77,8222**	173,32	166,29	13488	12941	–	2089	16823
					7,03	30,26	547	2355	–	1246	
6	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**63,5127**	190,66	182,92	12109	11618	–	1876	15104
					7,74	33,28	492	2114	–	1119	
7	1101-0205-0702	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР=72 %**	**м3 грунта**	**35,9104**	4764,14	1400	171082	50275	–	115154	309135
					3364,14	1089,6	120808	39128	–	22899	
8	1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2; ktpp2=1,15; ktpм2=1,15; kэкс2=1,15; kмат2=1,15;**	**м3 грунта**	**63,41**	4790,81	–	303785	–	–	218725	564311
					4790,81	–	303785	–	–	41801	
9	1101-0205-0702	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР=72 %**	**м3 грунта**	**3,446**	4764,14	1400	16417	4824	–	11051	29665
					3364,14	1089,6	11593	3755	–	2197	
10	1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**42,5405**	3471,6	–	147684	–	–	106332	274337
					3471,6	–	147684	–	–	20321	
11	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**411,547**	1056,56	–	434824	–	–	313073	807729

				1056,56	–	434824	–	–	59832	
12	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**1121,08**	19,77	19,77	22164	22164	–	7127	31634
					–	8,83	–	9899	–	2343	
13	1101-0104-0406	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**520,304**	22,52	22,52	11717	11717	–	3768	16724
					–	10,06	–	5234	–	1239	
14	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1121,08**	186,35	83,32	208913	93408	–	117638	352675
					103,03	42,71	115505	47881	–	26124	
15	1101-0201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**520,304**	222,26	99,19	115643	51609	–	65150	195256
					123,07	50,84	64034	26452	–	14463	
16	412-101-0117	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**171,7**	51		8757		–	–	9458
					–		–		–	701	
17	1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**98**	22,96	19,09	2250	1871	9	868	3367
					3,78	8,52	370	835	–	249	
18	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %**	**м3 основания**	**20,24**	3652,16	183,68	73920	3718	44417	26669	108636
					1273,98	56,95	25785	1153	–	8047	
		Итого по разделу 1					**3 254 865**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 240 844				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					666 423				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					211 999				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 426				

	- перевозка грузов, тенге					8 757				
	- накладные расходы, тенге					1 053 319				
	в т.ч. зарплата, тенге					94 799				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					241 100				
	Раздел 2 Трубопроводы									
	2.1 Полиэтилновые									
20 241-404-0406	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 160х9,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм**	**м**	**714**	3682		2628948		2628948	–	2839264
				–		–		–	210316	
22 1122-1101-0112	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 800 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %**	**врезка**	**2**	92773,79	63680,58	185548	127361	11850	86968	294317
				23168,3	20754,58	46337	41509	–	21801	
23 1122-1101-0109	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %**	**врезка**	**2**	50306,13	30294,83	100612	60590	6292	53405	166338
				16865,3	10106,49	33731	20213	–	12321	
	2.2 Стальные									
25 241-102-0151	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**13,052**	1394		18194		18194	–	19650
				–		–		–	1456	
	2.3 Запорная арматура и фасанные части									
28 261-301-1750	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015**	**комплект**	**2**	30099		60198		60198	–	65014
				–		–		–	4816	
29 1122-1001-0103	**Гидранты пожарные. Установка НР=99 %**	**шт.**	**2**	3175,28	206,67	6351	413	980	5098	12365

				2478,84	95,29	4958	191	–	916	
30	244-404-0204	**Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм**	**шт.**	**2**	591391		1182782		1182782	–	1277405
					–		–		–	94623	
31	241-515-0203	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	142239		284478		284478	–	307236
					–		–		–	22758	
32	248-304-0101	**Сетевой указатель для гидранта**	**шт.**	**2**	762		1524		1524	–	1646
					–		–		–	122	
33	1122-0901-0205	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	**8**	11931,32	3879,55	95451	31036	5848	68712	177296
					7320,82	1354,93	58567	10839	–	13133	
34	242-103-0101	**Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 10, марки 30с42нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт.**	**8**	347107		2776856		2776856	–	2999004
					–		–		–	222148	
35	1122-0901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	**3**	3537,63	164,25	10613	493	851	9418	21633
					3089,66	81,35	9269	244	–	1602	
36	242-103-0602	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 25, марки 30с964нж, 30с564нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**3**	88368		265104		265104	–	286312
					–		–		–	21208	
37	1122-0801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %**	**шт.**	**10**	2339,83	1426,38	23398	14264	–	13545	39899
					913,45	454,65	9135	4547	–	2956	

38	241-505-0310	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х200 мм	шт.	2	114707		229414		229414	–	247767
					–		–		–	18353	
39	241-505-0307	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	4	111441		445764		445764	–	481425
					–		–		–	35661	
40	241-506-0205	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	2	117196		234392		234392	–	253143
					–		–		–	18751	
41	241-506-0201	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	2	77478		154956		154956	–	167352
					–		–		–	12396	
42	241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	4524		9048		9048	–	9772
					–		–		–	724	
43	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	10	3013		30130		30130	–	32540
					–		–		–	2410	
44	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	3132,67	230,25	6265	461	245	5537	12746
					2779,92	16,27	5560	33	–	944	
45	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195		12390		12390	–	13381
					–		–		–	991	
46	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	997,41	56,7	1995	113	93	1770	4066
					894,24	–	1788	–	–	301	
47	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811		3622		3622	–	3912
					–		–		–	290	
48	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	10	1982,48	139,95	19825	1400	929	17482	40292

				1749,6	16,27	17496	163	–	2985	
49	241-116-0212	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**10**	4392		43920		43920	–	47434
					–		–		–	3514	
50	261-301-1747	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**комплект**	**10**	8429		84290		84290	–	91033
					–		–		–	6743	
51	241-406-0295	**Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 820x820 мм**	**шт.**	**2**	571824		1143648		1143648	–	1235140
					–		–		–	91492	
52	241-406-0292	**Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530x530 мм**	**шт.**	**2**	310316		620632		620632	–	670283
					–		–		–	49651	
53	241-406-0266	**Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273x273 мм**	**шт.**	**4**	111084		444336		444336	–	479883
					–		–		–	35547	
54	241-406-0266	**Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273x273 мм**	**шт.**	**2**	111084		222168		222168	–	239941
					–		–		–	17773	
55	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**2**	5707,9	866,5	11416	1733	966	10113	23251
					4358,4	323,66	8717	647	–	1722	

2.4 Футляры при прохождения через стенки колодцев

56 241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	5,4	22169		119713		119713	–	129290
				–		–		–	9577	
57 241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1,5	11197		16796		16796	–	18140
				–		–		–	1344	
58 1122-0601-0810	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,0054	2974729,34	968120,51	16064	5228	10283	2272	19803
				102338,3	322595,84	553	1742	–	1467	
59 1122-0601-0807	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,0015	1838265,72	546443,3	2757	820	1815	420	3431
				81575,4	201478,95	122	302	–	254	
60 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 %	футляр	21	33149,31	3183,23	696136	66848	382972	245544	1017014
				11729,32	81,35	246316	1708	–	75334	
2.6 Футляры										
61 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,0715	2962562,83	1331932,95	211823	95233	7275	141512	381602
				1528888	470292,84	109315	33626	–	28267	
62 241-102-0257	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х9,0 мм	м	71,786	40769		2926643		2926643	–	3160774
				–		–		–	234131	
63 1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	71,5	1541,78	8,71	110237	623	11431	97397	224245

				1373,19	2,77	98183	198	–	16611	
64 1122-0601-1011	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0715**	7100363,55	1335354,54	507676	95478	398453	43314	595069
				192240	419680,69	13745	30007	–	44079	
65 1122-1401-0401	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 %**	**футляр**	**3**	33149,31	3183,23	99448	9550	54710	35078	145288
				11729,32	81,35	35188	244	–	10762	
	Итого по разделу 2					**18 255 396**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					698 980				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					511 644				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					146 213				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 854 939				
	- накладные расходы, тенге					837 585				
	в т.ч. зарплата, тенге					75 383				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 352 250				

<u>Раздел 3 Колодцы</u>

3.1 Колодцы водопроводные круглые

66 1122-1301-0102	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,7**	47436,68	10404,63	270389	59306	88355	147489	451308
				21531,1	4605,64	122727	26252	–	33430	
67 225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	19041		38082		38082	–	41129
				–		–		–	3047	
68 225-101-0603	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1**	33652		33652		33652	–	36344
				–		–		–	2692	

69	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	4109		24654		24654	–	26626
					–		–		–	1972	
70	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	17811		71244		71244	–	76944
					–		–		–	5700	
71	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	25365		50730		50730	–	54788
					–		–		–	4058	
72	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18697		37394		37394	–	40386
					–		–		–	2992	
73	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	33560		33560		33560	–	36245
					–		–		–	2685	
74	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	2296		6888		6888	–	7439
					–		–		–	551	
75	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	62811		188433		188433	–	203508
					–		–		–	15075	
76	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08424	680682		57341		57341	–	61928
					–		–		–	4587	
77	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	5,48	101,11	2,71	554	15	241	208	823
					54,49	0,32	299	2	–	61	
78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	10,96	84,84	1,93	930	21	560	244	1268
					31,84	0,32	349	4	–	94	

79 1108-0101-0401	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 %**	**м3 изолирующего слоя**	**4,3**	11552,05	1821,2	49674	7831	7872	35367	91844
				7900,2	943,66	33971	4058	–	6803	
80 1127-0502-0101	**Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР=108 %**	**м2 подзоров и отмосток**	**15,9**	1227,55	271,62	19518	4319	634	17868	40377
				916,03	124,47	14565	1979	–	2991	
81 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**1,59**	18071,12	1168,03	28733	1857	24429	2654	33898
				1539	294,98	2447	469	–	2511	
	Итого по разделу 3					**1 204 855**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					174 358				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 349				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 764				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					664 069				
	- накладные расходы, тенге					203 830				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 345				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					89 249				
	Итого по смете					**22 715 116**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 114 182				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 251 416				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					390 976				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 563 434				
	- перевозка грузов, тенге					8 757				
	- накладные расходы, тенге					2 094 734				
	в т.ч. зарплата, тенге					188 527				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 682 599				

Локальная смета № 2-2-1

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации К1

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0102-0345	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**50,4**	385,71	385,71	19440	19440	–	2547	23746

				–	70,18	–	3537	–	1759	
2 1101-0101-0327	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**391,2**	253,47	243,19	99157	95136	–	15360	123678
				10,28	44,25	4022	17311	–	9161	
3 1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**2395,2**	190,66	182,92	456669	438130	–	70741	569603
				7,74	33,28	18539	79712	–	42193	
4 1101-0101-0327	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**228,8**	253,47	243,19	57994	55642	–	8983	72335
				10,28	44,25	2352	10124	–	5358	
5 1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	**м3 грунта**	**261,6**	190,66	182,92	49877	47852	–	7726	62211
				7,74	33,28	2025	8706	–	4608	
6 1101-0205-0702	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР=72 % т.ч. п.3.176.2: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;**	**м3 грунта**	**146,4**	5478,76	1610	802090	235704	–	539878	1449325
				3868,76	1253,04	566386	183445	–	107357	
7 1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;**	**м3 грунта**	**81,6**	3992,34	–	325775	–	–	234558	605160
				3992,34	–	325775	–	–	44827	
8 1101-0205-0702	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений НР=72 % т.ч. п.3.176.2: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;**	**м3 грунта**	**67,2**	5478,76	1610	368173	108192	–	247813	665265
				3868,76	1253,04	259981	84204	–	49279	

9	1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**68,8**	3471,6	–	238846	–	–	171969	443680
					3471,6	–	238846	–	–	32865	
10	1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**36**	4165,92	–	149973	–	–	107981	278590
					4165,92	–	149973	–	–	20636	
11	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**721,6**	1056,56	–	762414	–	–	548938	1416260
					1056,56	–	762414	–	–	104908	
12	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2266,4**	19,77	19,77	44807	44807	–	14409	63953
					–	8,83	–	20012	–	4737	
13	1101-0104-0406	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**620**	22,52	22,52	13962	13962	–	4491	19929
					–	10,06	–	6237	–	1476	
14	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**2266,4**	186,35	83,32	422344	188836	–	237820	712977
					103,03	42,71	233507	96798	–	52813	
15	1101-0201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**620**	222,26	99,19	137801	61498	–	77633	232669
					123,07	50,84	76303	31521	–	17235	
16	412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**88,8**	57		5062		–	–	5467
					–		–		–	405	

17 1101-0102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %**	**м3 грунта**	**50,4**	22,96	19,09	1157	962	5	446	1731
				3,78	8,52	191	429	–	128	
18 1101-0205-1001	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР=72 %**	**м2 креплений**	**810,32**	733,78	29,81	594597	24156	283490	214621	873955
				354,12	13,74	286951	11134	–	64737	
19 1101-0205-1201	**Траншеи. Водоотлив НР=72 %**	**м3 мокрого грунта**	**213,6**	1495,78	1495,78	319499	319499	–	150427	507520
				–	978,12	–	208926	–	37594	
20 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99 %**	**м3 основания**	**2,96**	3652,16	183,68	10810	544	6496	3901	15888
				1273,98	56,95	3771	169	–	1177	
	Итого по разделу 1					**8 143 942**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 931 036				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 654 360				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					762 265				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					289 991				
	- перевозка грузов, тенге					5 062				
	- накладные расходы, тенге					2 660 242				
	в т.ч. зарплата, тенге					239 422				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					603 253				

<u>Раздел 2 Трубопроводы</u>

2.1 Полиэтиленовые

21 1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,175**	413394,5	112783,78	72344	19737	18	58514	141327
				300506	37234,85	52589	6516	–	10469	
22 241-204-0103	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**175**	1836		321300		321300	–	347004

				–		–		–	25704	
23 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,1193	535992,1	159953,38	63944	19082	12	50695	123810
				375934	53291,82	44849	6358	–	9171	
24 241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	110,797	1836		203423		203423	–	219697
				–		–		–	16274	
25 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,1327	644190,83	208082,49	85484	27613	108	66316	163944
				435292	69503,3	57763	9223	–	12144	
26 241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	146,147	2575		376329		376329	–	406435
				–		–		–	30106	
27 1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР=99 %	врезка	1	28470,24	–	28470	–	3040	25176	57938
				25429,95	–	25430	–	–	4292	
2.2 Перепадные устройства										
28 1122-0801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,57435	75905,8	14187,52	43596	8149	11041	26997	76241
				42494,4	4985,13	24407	2863	–	5648	
29 241-505-0303	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм	шт.	6	95956		575736		575736	–	621795
				–		–		–	46059	

30	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	5,93	4863		28838		28838	–	31145
					–		–		–	2307	
31	241-502-0103	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм	м	1,5	9869		14804		14804	–	15988
					–		–		–	1184	
32	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	6	5052		30312		30312	–	32737
					–		–		–	2425	
33	241-504-0204	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	6	60710		364260		364260	–	393401
					–		–		–	29141	
	2.3 Футляры										
34	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,012	2306123,79	1026169,11	27673	12314	1187	18492	49858
					1181008	375555,27	14172	4507	–	3693	
35	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм К=1,004;	м	12,048	28860		347705		347705	–	375521
					–		–		–	27816	
36	1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	12	1751,84	10,03	21022	120	3369	17398	41494
					1461,05	3,42	17533	41	–	3074	
37	1122-0601-1010	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,012	5889118,03	1174786,1	70669	14097	54616	6595	83445
					162981,4	392206,63	1956	4706	–	6181	
38	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 %	футляр	1	33149,31	3183,23	33149	3183	18237	11692	48428

				11729,32	81,35	11729	81	–	3587	
	Итого по разделу 2					**3 230 208**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					250 428				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					104 295				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 295				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 354 335				
	- накладные расходы, тенге					281 875				
	в т.ч. зарплата, тенге					25 369				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					239 275				
Раздел 3 Колодцы										
39 1123-0601-0106	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 %**	**м3 конструкций колодца**	**49,14**	46418,85	8370,58	2281022	411330	1049830	992542	3535449
				16684,2	3718,07	819862	182706	–	261885	
40 225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**7**	19041		133287		133287	–	143950
				–		–		–	10663	
41 225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**7**	12882		90174		90174	–	97388
				–		–		–	7214	
42 225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**10**	17811		178110		178110	–	192359
				–		–		–	14249	
43 225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**7**	2296		16072		16072	–	17358
				–		–		–	1286	
44 225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**7**	18697		130879		130879	–	141349
				–		–		–	10470	
45 1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %**	**м3 кладки**	**0,87776**	29895,1	2311,2	26241	2029	17459	6758	35639

				7693,35	585,72	6753	514	–	2640	
46	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	7	62811		439677		439677	–	474851
					–		–		–	35174
47	222-503-0201	Стремянки	т	0,11528	680682		78469		78469	–	84747
					–		–		–	6278
48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	7,4935	101,11	2,71	758	20	329	283	1124
					54,49	0,32	408	2	–	83	
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	14,987	84,84	1,93	1271	29	765	333	1732
					31,84	0,32	477	5	–	128	
50	1108-0101-0401	Боковая изоляция глиной (Замок) НР=93 %	м3 изолирующего слоя	22,0769	11552,05	1821,2	255033	40206	40415	181578	471540
					7900,2	943,66	174412	20833	–	34929	
51	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР=108 %	м2 подзоров и отмосток	37,476	1227,55	271,62	46004	10179	1495	42114	95167
					916,03	124,47	34329	4665	–	7049	
52	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	3,769	18022,16	1168,03	67926	4402	57723	6290	80153
					1539	294,98	5800	1112	–	5937	

Итого по разделу 3	**5 372 806**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 042 041
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	468 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	209 837

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 234 684
- накладные расходы, тенге	1 229 898
в т.ч. зарплата, тенге	110 691
- сметная прибыль (8 %), тенге	397 985
Итого по смете	**16 746 956**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 223 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 226 850
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 006 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 879 010
- перевозка грузов, тенге	5 062
- накладные расходы, тенге	4 172 015
в т.ч. зарплата, тенге	375 482
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 240 513
Всего	**39 462 072**
Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения 1%	394 621
Всего	**39 856 693**
Затраты в зимнее время (1,08%)	430 452
Итого	**40 287 145**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	805 743
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**41 092 888,00**
В текущих ценах	**41 092 888,00**
Итого по с учетом скидки по государственным закупкам (К=0,94999999838)	**39 038 243,53**
НДС 12%	4 684 589,22
Всего	**43 722 832,75**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства
Алматинская область, г.Капчагай,проспект Жамбыла,13-507
БИН 110140010796
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN0913000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель
_____**Ш.С.Кожабергенова**

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____**Муратбектегі Б.Б.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Наурызбай, 3А
БИН/ИИН 040140003242
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ939652700007057664
АО "ForteBank"

Руководитель
_____**Н.А.Ерубаев**