Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция лифтовой шахты и установка пассажирского лифта Павлодарскоо филилиала РГУ"Национальный Банк РК"**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2018 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		13-3/22	23.08. 2018г			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция лифтовой шахты и установка пассажирского лифта Павлодарскоо филилиала РГУ"Национальный Банк РК" Корректировка	809 855,54	723 085,30							86 770,24	
Акт №1	**809 855,54**	723 085,30							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**809 855,54**	723 085,30							86 770,24	**809 855,54**
К оплате	***(восемьсот девять тысяч восемьсот пятьдесят пять тенге) 54 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сарсекеев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кустабаева Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция лифтовой шахты и установка пассажирского лифта Павлодарскоо филилиала РГУ"Национальный Банк РК" Корректировка.

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция лифтовой шахты и установка пассажирского лифта Павлодарскоо филилиала РГУ"Национальный Банк РК" Корректировка.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13-3/22 от 23.08. 2018 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 12.11.2018 г.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	0,32	10042,25	3218,97	3214	1030	0	1902	5525
					6823,28	1433,62	2183	459	0	409	
2	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	0,02	10040	3215	201	64	0	119	345
					6825	1435	137	29	0	26	

3	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1,95	1509,66	501,07	2944	977	0	1731	5049
					1008,59	224,45	1967	438	0	374	
4	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка - Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	1	304,25	192,5	304	193	0	107	444
					111,75	37,25	112	37	0	33	
5	1109-0601-0101	Демонтаж кабины лифта и дверей в лифтовую шахту. НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,46	47602,74	2923,97	21897	1345	0	15159	40021
					44678,77	1092,47	20552	503	0	2965	
6	1107-0107-0103	Демонтаж направляющих, крепежных балок НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	т стальных элементов	0,871	45398,18	5499,2	39542	4790	0	25666	70424
					39898,98	1027,26	34752	895	0	5217	
7	1303-0106-0101	Демонтаж лебедки электрической грузоподъемность 1 т. НР = 61 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,04; кмат1=0;	шт.	1	15070	78,5	15070	79	0	10812	27952
					14991,5	24,5	14992	25	0	2071	

Раздел 3 Строительные работы по установке пассажирского лифта.

3.1 Расширение проема лифтовой шахты 1-4 этажа

8	1203-0101-1904	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом, АС лист 5, поз. 1 НР = 72 %	м3 кладки	0,12	7430,19	1560,85	892	187	0	544	1551
					5869,34	429,25	704	52	0	115	
9	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,18	234533,33	36208,33	42216	6517	0	27100	74861
					198325	10779,17	35699	1940	0	5545	

10 1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	2	945,56	454,5	1891	909	0	1134	3268
				491,06	296,69	982	593	0	242	
11 1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	22	14,22	6,42	313	141	0	193	546
				7,8	4,36	172	96	0	40	
12 1109-0501-0301	Конотрукции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	4	119,56	1,06	478	4	0	343	886
				118,5	0,44	474	2	0	66	
13 1146-0201-0802	Лестницы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	2,1	173,2	0	364	0	0	262	676
				173,2	0	364	0	0	50	
14 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов зазор между швеллером ии проемом. НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	4,2	805,07	18,52	3381	78	0	2398	6241
				786,55	6,34	3304	27	0	462	
15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=25,000;	м2	12	39,41	3,08	473	37	0	317	853
				36,33	0,33	436	4	0	63	

3.2 Установка закладных деталей.

16 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм для ЗД1-ЗД3, ЗД5-ЗД8, М2 НР = 84 %	отверстие	31	717,07	351,76	22229	10905	0	13218	38283
				365,31	226,88	11325	7033	0	2836	
17 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	62	7,61	3,49	472	216	0	290	822
				4,12	2,37	255	147	0	61	
18 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД 1 НР = 91 %	т	0,00584	198801,37	1541,1	1161	9	0	832	2153
				197260,27	684,93	1152	4	0	159	
19 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД2-ЗД3 НР = 91 %	т	0,017	59470,59	1705,88	1011	29	0	716	1865
				57764,71	705,88	982	12	0	138	
20 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных крепежных элементов М2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,00544	58455,89	8639,71	318	47	0	202	561
				49816,18	1654,41	271	9	0	42	
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,77	38,96	2,6	30	2	0	20	54
				36,36	0	28	0	0	4	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,54	24,03	2,6	37	4	0	24	66
				21,43	0	33	0	0	5	
23 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД5, ЗД6, ЗД8 НР = 91 %	т	0,222	198882,89	1675,68	44152	372	0	31627	81842

				197207,21	662,16	43780	147	0	6062	
24 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД7 НР = 91 %	т	0,122	59450,82	1680,33	7253	205	0	5133	13377
				57770,49	663,93	7048	81	0	991	
25 1146-0201-0403	Прогоны Б1. Монтаж НР = 84 %	т монтируемых конструкций	0,666	25849,85	7151,65	17216	4763	0	9969	29360
				18698,2	2091,59	12453	1393	0	2175	
26 1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,666	33009,01	7752,25	21984	5163	0	13114	37906
				25256,76	2091,59	16821	1393	0	2808	
27 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз балок Б1 НР = 69 % К=25,000;	м2	6,65	39,52	3,18	263	21	0	176	474
				36,34	0,36	242	2	0	35	
28 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 закладных, балок Б1 за 2 раза. НР = 69 % К=2,000;	м2	3,33	25,7	4,5	86	15	0	52	149
				21,2	0,6	71	2	0	11	
3.3 Отделочные работы шахты.										
29 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (перед кабиной лифта с1 по 4 этажи) АС-10/17 лист 11 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,7	137,28	2,17	782	12	0	558	1448
				135,11	0,94	770	5	0	107	

3.5 Устройство ниши, закладной ЗД-9.

30	1146-0302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство НР = 84 %	м2 ниш	0,195	6353,84	2789,74	1239	544	0	675	2068
					3564,1	1246,15	695	243	0	153	
31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка обрамление уголком НР = 118 %	т стальных элементов	0,0343	58483,96	8600,58	2006	295	0	1272	3540
					49883,38	1603,5	1711	55	0	262	
32	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	4	945,5	454,5	3782	1818	0	2269	6535
					491	296,75	1964	1187	0	484	
33	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	4	123,25	115,5	493	462	0	248	801
					7,75	78,5	31	314	0	59	
34	1146-0301-0217	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной	отверстие	72	13,39	5,58	964	402	0	601	1691
					7,81	3,79	562	273	0	125	
35	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	4	119,5	1	478	4	0	343	886
					118,5	0,5	474	2	0	66	

36 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	4	717	351,75	2868	1407	0	1706	4940
				365,25	227	1461	908	0	366	
37 1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверстие	4	11	7	44	28	0	25	75
				4	4,75	16	19	0	6	
38 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД9 НР = 91 %	т	0,00932	59442,06	1716,74	554	16	0	392	1021
				57725,32	643,78	538	6	0	76	
39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,1	39,09	2,73	43	3	0	29	78
				36,36	0	40	0	0	6	
40 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,2	26,36	5	58	11	0	35	101
				21,36	0,91	47	2	0	7	
41 1112-0101-1001	Заделка отверстий оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	0,8	900	18,75	720	15	0	510	1328
				881,25	3,75	705	3	0	98	
42 1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	0,8	327,5	115	262	92	0	145	439
				212,5	38,75	170	31	0	33	

3.6 Отделочные работы машинного помещения.

43 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5,3	442,51	4,2	2345	22	0	1677	4344
				438,31	1,19	2323	6	0	322	
44 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	10,6	78,49	1,94	832	21	0	591	1537
				76,55	0,88	811	9	0	114	
45 1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	23,4005	1988,33	12,53	46528	293	0	33391	86313
				1975,8	6,07	46235	142	0	6394	
46 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33,35	310,41	1,66	10352	55	0	7432	19207
				308,75	0,75	10297	25	0	1423	
3.7 Полы.										
47 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,31	313,05	35,24	1036	117	0	702	1877
				277,81	16,55	920	55	0	139	
48 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	3,1	9,51	6,17	29	19	0	14	46
				3,34	2,74	10	8	0	3	

49	1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,31	206,77	1,19	684	4	0	491	1270
					205,58	0,5	680	2	0	94	
50	1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву (крыльцо и люк) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,84	206,52	1,09	380	2	0	273	705
					205,43	0,54	378	1	0	52	
3.8 Устройство монорельса											
51	1146-0302-0302	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм НР = 84 %	шт.	1	983,5	443	984	443	0	531	1636
					540,5	197,5	541	198	0	121	
52	1109-0301-0610	Пути подвесные и монорельсы для тельферов криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. (демонтаж) на высоте до 25 м НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м рельса в одну нитку	3,63	5673,83	2911,57	20596	10569	0	9705	32725
					2762,26	950,96	10027	3452	0	2424	
53	1109-0301-0610	Монорельсы криволинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	3,63	12923,97	8320,39	46914	30203	0	19133	71330
					4603,58	2716,8	16711	9862	0	5284	
54	1109-0601-0102	Прокладка из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00786	45547,08	3307,89	358	26	0	242	648
					42239,19	508,91	332	4	0	48	

55 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,1	39,52	3,33	83	7	0	55	149
				36,19	0	76	0	0	11	
56 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2,2	25,71	4,52	57	10	0	34	98
				21,19	0,48	47	1	0	7	
57 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,016	45807,69	692,31	733	11	0	523	1357
				45115,38	307,69	722	5	0	100	
Раздел 1 Демонтаж										
58 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка - Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1038	362,5	1038	363	0	578	1745
				675,5	127	676	127	0	129	
59 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене - Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	953	277,5	953	278	0	543	1616
				675,5	79	676	79	0	120	
Раздел 2 Монтаж										
60 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3702	1450	3702	1450	0	1986	6144
				2252	507	2252	507	0	455	

61	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1637,5	793	3275	1586	0	1943	5635
					844,5	504,5	1689	1009	0	417	
62	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	375	3,5	375	4	0	268	695
					371,5	1	372	1	0	51	
63	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	552,5	0	553	0	0	398	1026
					552,5	0	553	0	0	76	
64	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	2,4	443,4	75,9	1064	182	0	672	1875
					367,5	21,1	882	51	0	139	
65	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (10 м новая труба, 125 м сущ) НР = 72 %	м кабеля	9,5	244,8	136,4	2326	1296	0	998	3589
					108,4	37,48	1030	356	0	266	

Итого	**716 068**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	301 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	254 145
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 042

Всего	**716 068**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 321**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**730 389**
понижающий коэф.к=0,9	657350,27
Генподрядные 10%	65 735,03
Итого	**723085,30**
НДС (12 %)	86770,24
Итого	**809 855,54**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кустабаева Г.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Сарсекеев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)