Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		5-3/22	22.06.2022г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".	1 602 545,20	1 430 843,92							171 701,27	
Акт №1	**1 602 545,20**	1 430 843,92							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 602 545,20**	1 430 843,92							171 701,27	**1 602 545,20**
К оплате	***(Один миллион шестьсот две тысячи пятьсот сорок пять тенге) 20 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "Amanat Elevate"

БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 22.3Д от 29.06.2022 г. Цены Павлодарская обл. Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт внутренних помещений, актового зала, зала хореграфии, учебных классов,коридоров , санузлов и тира в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5-3/22 от 22.06. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2022 г.

Основание:

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы.													
1	1	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	8	849,54 842,67	6,87 4,27	6 796 6 741	55 34	0 0	4 878 934	12 609	Казахстан
2	2	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	4	1 056,33 1 048,66	7,67 4,76	4 225 4 195	31 19	0 0	3 034 581	7 840	Казахстан

3	3	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР=72%;К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1ажс=0,3;К1мат=0	комплект	2	663,40 566,99	96,41 46,53	1 327 1 134	193 93	0 0	883 177	2 387	Казахстан

Раздел 2 Приборы сан-технические.

4	1	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72%	комплект	5	3 849,39 3 722,67	126,72 62,77	19 247 18 613	634 314	0 0	13 628 2 630	35 504	Казахстан
5	5	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72%	комплект	5	3 015,76 2 932,31	83,45 38,62	15 079 14 662	417 193	0 0	10 695 2 062	27 836	Казахстан
6	10	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=72%	шт.	8	588,66 583,07	5,59 0,57	4 709 4 665	45 5	0 0	3 362 646	8 717	Казахстан

Раздел 1 Демонтажные работы.

7	1	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	5	80,28 80,28	0 0	401 401	0 0	- -	289 55	746	Казахстан
8	2	1217-0101-0706	Щитки. Демонтаж/применит/ НР=72%	шт.	4	424,34 422,49	1,85 1,15	1 697 1 690	7 5	- -	1 220 233	3 151	Казахстан
9	4	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	75	262,24 260,13	2,11 1,31	19 668 19 510	158 98	- -	14 118 2 703	36 489	Казахстан
10	5	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	57	132,77 132,51	0,26 0,16	7 568 7 553	15 9	- -	5 445 1 041	14 054	Казахстан

Раздел 2 Осветительное оборудование.

11	1	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	2	3 742,79 2 320,61	1 422,18 1 030,27	7 486 4 641	2 844 2 061	- -	4 825 985	13 296	Казахстан
12	6	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	15	2 241,13 2 212,77	28,36 11,92	33 617 33 192	425 179	- -	24 027 4 611	62 255	Казахстан
13	13	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	34	442,78 442,17	0,61 0,28	15 055 15 034	21 10	- -	10 831 2 071	27 957	Казахстан
14	17	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	2	388,16 387,63	0,53 0,23	776 775	1 0	- -	559 107	1 442	Казахстан

Раздел 3 Кабели.

15	1	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	53	306,20 303,11	3,09 0,12	16 229 16 065	164 6	- -	11 571 2 224	30 024	Казахстан

16	2	1808-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические	м	59	96,16 95,05	1,11 0,48	5 673 5 608	65 28	- -	4 058 779	10 510	Казахстан
17	20	1121-0101-0102	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр	м	25	685,21 675,08	10,13 3,89	17 130 16 877	253 97	- -	12 221 2 348	31 700	Казахстан
18	22	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР=72%	шт.	5	1 199,97 682,95	517,02 229,35	6 000 3 415	2 585 1 147	- -	3 284 743	10 027	Казахстан
Раздел 4 Электрооборудование.													
19	3	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.	7	1 019,15 1 019,15	0,00 0,00	7 134 7 134	0 0	- -	5 137 982	13 252	Казахстан
20	6	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр	шкаф	4	5 403,08 5 199,44	203,64 83,26	21 612 20 798	815 333	- -	15 214 2 946	39 773	Казахстан
21	2	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР=72%:К1трр=1,15;К1	шт.	2	3 742,79 2 320,61	1 422,18 1 030,27	7 486 4 641	2 844 2 061	- -	4 825 985	13 296	Казахстан

22	1	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	устройство	1	16 596,34 16 596,34	0,00 0,00	16 596 16 596	0 0	0 0	11 949 2 284	30 829	Казахстан
23	3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	1	4 515,11 4 515,11	0,00 0,00	4 515 4 515	0 0	0 0	3 251 621	8 387	Казахстан
24	5	1311-0401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	1	7 406,71 5 667,07	1 739,64 785,24	7 407 5 667	1 740 785	0 0	4 646 964	13 017	Казахстан
25	7	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	камера	4	8 256,76 8 241,20	15,56 0,00	33 027 32 965	62 0	0 0	23 735 4 541	61 303	Казахстан
26	10	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	65	365,37 362,05	3,32 0,21	23 749 23 533	216 14	0 0	16 954 3 256	43 959	Казахстан
27	11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м кабеля	75,24	465,49 225,76	239,73 84,84	35 023 16 986	18 037 6 383	0 0	16 826 4 148	55 998	Казахстан

Раздел 1 Пожарная сигнализация.

28	6	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1	шт.	4	2 258,53 2 257,55	0,98 0,00	9 034 9 030	4 0	0 0	6 502 1 243	16 779	Казахстан
29	8	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1	шт.	2	4 517,73 4 515,11	2,62 0,00	9 035 9 030	5 0	0 0	6 502 1 243	16 780	Казахстан
30	10	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1	шт.	2	2 824,74 2 257,55	567,19 238,32	5 649 4 515	1 134 477	0 0	3 594 739	9 983	Казахстан
31	12	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72%:К1трр=1,15;К1 трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	4	1 150,09 1 150,09	0,00 0,00	4 600 4 600	0 0	0 0	3 312 633	8 546	Казахстан
32	14	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР=72%:К1трр=1,15;К1 трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	28	124,47	0,00	3 485	0	0	2 509	6 474	Казахстан

						124,47	0,00	3 485	0	0	480		
33	16	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	15,66	365,37 362,05	3,32 0,21	5 722 5 670	52 3	0 0	4 085 784	10 591	Казахстан
34	17	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м кабеля	15,68	465,49 225,76	239,73 84,84	7 299 3 540	3 759 1 330	0 0	3 507 864	11 670	Казахстан

Раздел 2 Оповещение о пожаре.

35	1	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	2	1 192,94 1 163,41	29,53 12,24	2 386 2 327	59 24	0 0	1 693 326	4 405	Казахстан
36	5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1	шт.	1	4 517,73 4 515,11	2,62 0,00	4 518 4 515	3 0	0 0	3 251 621	8 390	Казахстан
37	9	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%:К1трр=1,15;К1	м	24,2	503,79 480,94	22,85 6,55	12 192 11 639	553 159	0 0	8 494 1 655	22 341	Казахстан

38	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25	м кабеля	12,47	465,49 225,76	239,73 84,84	5 805 2 815	2 989 1 058	0 0	2 789 687	9 281	Казахстан

Раздел 3 Демонтажные работы.

39	1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат	шт.	1	14 328,14 14 327,51	0,63 0,00	14 328 14 328	1 0	0 0	10 316 1 972	26 615	Казахстан
40	2	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении.Демонтаж оборудования НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат	шт.	19	589,17 588,93	0,24 0,00	11 194 11 190	5 0	0 0	8 057 1 540	20 791	Казахстан
41	3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат	шт.	19	1 178,48 1 177,85	0,63 0,00	22 391 22 379	12 0	0 0	16 113 3 080	41 584	Казахстан

42	4	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат	шт.	2	725,05 588,93	136,12 57,20	1 450 1 178	272 114	0 0	930 190	2 571	Казахстан
43	5	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Демонтаж по стене кирпичной НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	м кабеля	225	207,83 178,59	29,24 9,01	46 762 40 183	6 579 2 027	0 0	30 391 6 172	83 325	Казахстан
Раздел 4 Диспетчеризация зон безопасности.													
44	1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	1	54 924,72 54 922,10	2,62 0,00	54 925 54 922	3 0	0 0	39 544 7 557	102 026	Казахстан
45	3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	1	4 515,11 4 515,11	0,00 0,00	4 515 4 515	0 0	0 0	3 251 621	8 387	Казахстан
46	5	1310-0408-0507	Микрофон. Монтаж оборудования НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	1	1 889,02 1 889,02	0,00 0,00	1 889 1 889	0 0	0 0	1 360 260	3 509	Казахстан

47	7	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	1	4 149,09 4 149,09	0,00 0,00	4 149 4 149	0 0	0 0	2 987 571	7 707	Казахстан
48	9	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	1	4 149,09 4 149,09	0,00 0,00	4 149 4 149	0 0	0 0	2 987 571	7 707	Казахстан
49	11	1310-0105-0509	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной НР=72%:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м провода	13	404,15 340,02	64,13 19,88	5 254 4 420	834 258	0 0	3 369 690	9 312	Казахстан
Раздел 1 Отопление ./монтаж/													
50	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	кВт	11,54	1 147,21 1 121,56	25,65 9,98	13 239 12 943	296 115	- -	9 402 1 811	24 452	Казахстан
51	3	1215-0102-1401	Кран радиатора воздушный. Смена НР=72%	шт.	24	384,38 384,38	0,00 0,00	9 225 9 225	0 0	- -	6 642 1 269	17 137	Казахстан
52	5	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	шт.	24	761,27	1,09	18 270	26	-	13 144	33 928	Казахстан

					760,18	0,49	18 244	12	-	2 513			
53	16	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2тр	м трубопровода	22,57	707,28 671,59	35,69 13,03	15 963 15 158	806 294	- -	11 125 2 167	29 256	Казахстан
54	17	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2тр	м трубопровода	12,8	707,28 671,59	35,69 13,03	9 053 8 596	457 167	- -	6 309 1 229	16 592	Казахстан
55	18	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2тр	м трубопровода	12	707,28 671,59	35,69 13,03	8 487 8 059	428 156	- -	5 915 1 152	15 555	Казахстан
56	22	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К 2трм=1,03;К2экс=1,03;	м трубопровода	18,5	1 362,84	88,74	25 213	1 642	-	17 328	45 944	Казахстан

					1 274,10	26,79	23 571	496	-	3 403			
57	26	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%т.ч.п.1.17:К1трр =1,03;К1трм=1,03;К1экс =1,03; ОПр п.3.12:К2трр=1,15;К2тр м=1,25;К2экс=1,25;	м трубопрово да	52,56	145,11 143,35	1,76 0,00	7 627 7 534	93 0	- -	5 425 1 044	14 096	Казахстан
58	27	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1тр	м2 окрашиваем ой поверхности	9,75	1 258,71 1 256,80	1,91 0,92	12 272 12 254	19 9	- -	8 829 1 688	22 790	Казахстан
59	28	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваем ой поверхности	3,5	719,81 717,90	1,91 0,92	2 519 2 513	7 3	- -	1 811 346	4 677	Казахстан

Раздел 2 Отопление / демонтаж/

60	1	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопрово да	6,17	620,91 620,91	0,00 0,00	3 831 3 831	0 0	- -	2 758 527	7 116	Казахстан

61	2	1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	14,05	898,52	0,00	12 624	0	-	9 089	23 451	Казахстан
						898,52	0,00	12 624	0	-	1 737		
62	3	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	7	1 601,12	59,21	11 208	414	-	7 957	20 698	Казахстан
						1 541,91	36,79	10 793	258	-	1 533		
63	4	1215-0102-1301	Приборы отопительные. Проверка на прогрев с регулировкой НР=72%	прибор	12	258,39	0,00	3 101	0	-	2 232	5 760	Казахстан
						258,39	0,00	3 101	0	-	427		
64	1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2экс=1,03;	м трубопровода	12,2								
						1 362,84	88,74	16 627	1 083	0	11 971	30 886	Казахстан
						1 274,10	26,79	15 544	1 083	0	2 288		
65	2	1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2экс=1,03;	м трубопровода	2,4								
						1 617,37	108,27	3 882	260	0	2 795	7 211	Казахстан
						1 509,10	31,32	3 622	260	0	534		

66	3	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; т.ч.п.1.17:К2трр=1,03;К2трм=1,03;К2экс=1,03;	м трубопровода	7,85	145,11	1,76	1 139	14	0	820	2 116	Казахстан
					143,35	0,00	1 125	14	0	157		
67	1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2		484,56	22,73	2 651	124	0	1 874,52		Казахстан
					5,47	461,83	14,13	2 526	77	0	221,99	4 747,05	
68	2	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР=72%	м2		196,00	0	1 072	0	0	771,93		Казахстан
					5,47	196,00	0	1 072	0	0	85,77	1 929,82	
69	4	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2		1 185,76	38,06	2 680	86	0	1 906,02		Казахстан
					2,26	1 147,70	23,65	2 594	53	0	221,27	4 807,10	
70	5	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2		159,99	3,44	384	8	0	274,22		Казахстан
					2,40	156,55	2,14	376	5	0	31,38	689,57	
71	6	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м		51,81	0,00	115	0	0	82,81		Казахстан
					2,22	51,81	0,00	115	0	0	9,20	207,03	
72	7	1207-0101-0302	Плинтусы цементные . Разборка НР=72%	м		196,27	0,00	246	0	0	177,07		Казахстан
					1,25	196,27	0,00	246	0	0	19,67	442,67	
73	9	1213-0103-0401	Разборка деревянных декоративных панелей с деревянными шкафами в учебных	м2 облицовки		131,17	8,70	689	46	0	477,79		Казахстан
					5,25	122,47	3,93	643	21	0	58,75	1 225,18	
74	10	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2		1 596,58	210,22	9 180	1 209	0	6 280,38		Казахстан
					5,75	1 386,36	130,64	7 972	751	0	831,13	16 291,84	
75	11	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР=72%	м2		2 515,09	210,22	5 508	460	0	3 840,31		Казахстан
					2,19	2 304,87	130,64	5 048	286	0	477,47	9 825,83	
		Итого						**1 416 958**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	717 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 124
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	529 719
в т.ч. зарплата, тенге	239 960
- сметная прибыль (8 %), тенге	103 941
Всего	**1 416 958**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 339**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**1 445 297**
понижающий коэф.к=0,9	1300767,20
Генподрядные 10%	130 076,72
Итого	**1430843,92**
НДС (12 %)	171701,27
Итого	**1 602 545,20**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate",
БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)