Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Модернизация системы пожарной сигнализации в Павлодарском филиале "НБРК" расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2019 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		93/22	02.04.2019г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Модернизация системы пожарной сигнализации в Павлодарском филиале "НБРК" расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44	394 643,36	352 360,14							42 283,22	
Акт №1	**394 643,36**	352 360,14							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**394 643,36**	352 360,14							42 283,22	**394 643,36**
К оплате	***(триста девяносто четыре тысячи шестьсот сорок три тенге) 36 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сарсекеев А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кустабаева Г.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Модернизация системы пожарной сигнализации в Павлодарском филиале "НБРК" расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 44

(наименование, адрес)

Объект : Модернизация системы пожарной сигнализации в Павлодарском филиале "НБРК" расположенного по адресу: г. Павлодар. ул. Академика Сатпаева, 44

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93/22 от 02.04. 2019 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2019 г.

Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование, изделия и материалы										
1	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2796,28	2,28	5593	5	0	4023	10385
					2794	0	5588	0	0	769	
2	1310-0203-0104	Оповещатель светозвуковой. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	2276,33	0	4553	0	0	3278	8457
					2276,33	0	4553	0	0	626	
3	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	7	1992	0	13944	0	0	10040	25902
					1992	0	13944	0	0	1919	

4	1308-0304-0501	Комрьютер в сборе. Установка НР = 72 %	шт.	1	1126	0	1126	0	0	811	2092
					1126	0	1126	0	0	155	
5	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	542	32,3	0,8	17507	434	0	12394	32293
					31,5	0,26	17073	140,92	0	2392	
6	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	18	53,3	0,8	959	14	0	684	1775
					52,5	0,27	945	4,86	0	131	
7	1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР = 61 %	м	145	294,69	0,69	42730	100	0	30694	79298
					294	0	42630	0	0	5874	
8	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	7	413,44	3,94	2894	28	0	2068	5359
					409,5	0,8	2867	5,6	0	397	
9	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	128	176,18	2,2	22551	282	0	16042	41681
					173,98	0,09	22269	11,52	0	3087	
10	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	35	351,89	47,39	12316	1659	0	7819	21746
					304,5	5,79	10658	202,65	0	1611	
11	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	12	245,04	14,04	2940	168	0	2021	5358
					231	2,92	2772	35,04	0	397	

12	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	147	50,68	0,89	7450	131	0	5270	13737
					49,79	0	7319	0	0	1018	
Раздел 3 Демонтажные работы											
13	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	7915	0,67	7915	1	0	5698	14702
					7914,33	0	7914	0	0	1089	
14	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1752	0	1752	0	0	1261	3255
					1752	0	1752	0	0	241	
15	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт.	21	838,88	0,68	17616	14	0	12674	32713
					838,2	0	17602	0	0	2423	
16	1308-0305-0103	Извещатель ручной. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	11	234,38	4,67	2578	51	0	1826	4756
					229,71	0,79	2527	8,69	0	352	
17	1308-0305-0310	Указатели светсвые настенные. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	7	316,35	39,35	2214	275	0	1441	3947
					277	8,82	1939	61,74	0	292	
18	1310-0203-0104	Оповещатель светозвуковой. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	комплект	6	682,92	0	4098	0	0	2950	7612

19	1310-0203-0104	Акустические модули. Демонтаж оборудования НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	комплект	3	682,94	0	2049	0	0	1475	3806
					682,94	0	2049	0	0	282	
20	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	272	73,36	0,19	19954	52	0	14347	37045
					73,17	0,09	19902	24,48	0	2744	

Итого	**355 919**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	189 526	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 213	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	496	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
- оборудование, тенге	0	
Накладные расходы, тенге	136 816	
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 364	
Всего	**355 919**	
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		355 919
понижающий коэф.к=0,9		320327,40
Генподрядные 10%		32 032,74
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**352360,14**
НДС (12 %)		42283,22
Итого		**394 643,36**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",
БИН 111040018289
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Кустабаева Г.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сарсекеев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)