Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»
Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»
Договор: №56 от 08.06.2021г., доп.соглашение №56/1 от 29.12.2021г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»	239 072 964,76	70 550 265,00	62 991 308	7 558 957		20 081 000	17 929 464	2 151 536	
2	В том числе НДС 12%	25 614 960,51	7 558 956,96				2 151 536			
3	Удержание аванса 30%	52 809 979,50	8 141 549,00				6 024 300			
4	Всего к оплате	186 262 986,26	62 408 716,00				14 056 700			
5	В том числе НДС 12%	19 956 748,53	6 686 648,14				1 506 075			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: "Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Договор: №56 от 08.06.2021г., доп.соглашение №56/02 от 21.02.2022г.

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№2-1-1.	**Общестроительные работы**														
	Раздел 1. Земляные работы	6 467 744			6 467 744	100%	6 467 744	0	0	6 467 744	0%				0
	Раздел 2. Фундаменты	15 437 066			15 437 066	100%	15 437 066	0	0	15 437 066	0%				0
	Раздел 3. Стены	72 248 544			72 248 544	100%	72 248 544	0	0	72 248 544	0%				0
	Раздел 4. Перекрытие	62 560 668			62 560 668	100%	62 560 668	0	0	62 560 668	14%	8 649 072			8 649 072
	Раздел 5. Покрытие	13 291 185			13 291 185	100%	13 291 185	0	0	13 291 185	51%	6 781 956			6 781 956
	Раздел 6. Кровля	22 286 286			22 286 286	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 7. Двери	17 852 177			17 852 177	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 8. Окна	11 634 163			11 634 163	77%	9 002 366	0	0	9 002 366	0%				0
	Раздел 9. Перегородки	14 670 941			14 670 941	96%	14 067 963	0	0	14 067 963	0%				0
	Раздел 10. Полы	21 886 755			21 886 755	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 11. Внутренняя отделка	73 078 027			73 078 027	2%	1 760 383	0	0	1 760 383	2%	1 760 383			1 760 383
	Раздел 12. Наружная отделка	37 281 320			37 281 320	0%	0	0	0	0	0%				0
	Раздел 13. Лестницы Л-1 (3шт)	11 513 829			11 513 829	69%	7 902 968	0	0	7 902 968	0%				0
	Раздел 14. Разные работы	12 234 558			12 234 558	16%	1 932 272	0	0	1 932 272	0%				0
	Итого	**392 443 263**	-	-	**392 443 263**		**204 671 159**	-	-	**204 671 159**		**17 191 411**	-	-	**17 191 411**
№2-1-2.	Отопление	33 670 025	1 137 444		34 807 469	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-3.	Вентиляция	906 491			906 491	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-4.	Холодный водопровод	17 835 677	3865739		21 701 416	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-5.	Водопровод горячей воды	3 175 187	4906320		8 081 507	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-6.	Канализация	10 150 741			10 150 741	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-7.	Газонабжение внутренее	9 813 166			9 813 166	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-8.	Электроосвещение	25 504 729	236 158		25 740 887	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-9.	Домофонная связь	3 310 195			3 310 195	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-10.	Видеонаблюдение	1 336 515			1 336 515	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-11.	Временные пути	1 345 552			1 345 552	0%	0	0	0	0	0%				0
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**499 491 541**	**10 145 661**	-	**509 637 202**		**204 671 159**	-	-	**204 671 159**		**17 191 411**	-	-	**17 191 411**
	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
ТЗ РК 8.04--2015	Временные здания 1%	4 994 915			4 994 915		2 046 712			2 046 712		171 914			171 914
	Итого по главам 1-8	**504 486 456**	**10 145 661**		**514 632 117**		**206 717 871**	**0**		**206 717 871**		**17 363 325**	**0**		**17 363 325**

	Глава 9. Прочие работы и затраты.															
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,63%	3 178 265			3 178 265		1 302 323			1 302 323		109 389			109 389
	Итого по главам 1-9	**507 664 721**	**10 145 661**		**517 810 382**		**208 020 193**	**0**		**208 020 193**		**17 472 714**	**0**		**17 472 714**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	10 153 294			10 153 294		4 160 404			4 160 404		349 454			349 454
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**517 818 016**	**10 145 661**		**527 963 677**		**212 180 597**	**0**		**212 180 597**		**17 822 168**	**0**		**17 822 168**
	в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 88%	455 679 854	8 928 182	0	464 608 035		186 718 925	0	0	186 718 925		15 683 508	0	0	15 683 508
	в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 12%	62 138 162	1 217 479	0	63 355 641		25 461 672	0	0	25 461 672		2 138 660	0	0	2 138 660
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 88 %, К=1**	**455 679 854**	**8 928 182**	**0**	**464 608 035**		**186 718 925**	**0**	**0**	**186 718 925**		**15 683 508**	**0**	**0**	**15 683 508**
	НДС на 2021 год, - 12 %			55 752 964	55 752 964				22 406 271	22 406 271				1 882 021	1 882 021
	Итого в текущих ценах на 2020 год	**455 679 854**	**8 928 182**	**55 752 964**	**520 361 000**		**186 718 925**	**0**	**22 406 271**	**209 125 196**		**15 683 508**	**0**	**1 882 021**	**17 565 529**
Приложение 1 к Прогнозу	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12 %, К=1,0501698**	**65 255 621**	**1 278 560**	**0**	**66 534 181**		**26 739 079**	**0**	**0**	**26 739 079**		**2 245 956**	**0**	**0**	**2 245 956**
	НДС на 2022 год, - 12 %			7 984 102	7 984 102				3 208 689	3 208 689				269 515	269 515
	Итого в текущих ценах на 2021 год	65 255 621	1 278 560	7 984 102	**74 518 283**		26 739 079	0	3 208 689	**29 947 768**		2 245 956	0	269 515	**2 515 471**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			63 737 066					25 614 960					2 151 536	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**520 935 475**	**10 206 742**	**63 737 066**	**594 879 282**		**213 458 004**	**0**	**25 614 960**	**239 072 964**		**17 929 464**	**0**	**2 151 536**	**20 081 000**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Руководитель _____ Мендекеев Е.Ж.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "DACO Инжиниринг"

_____ Мадикенов Б.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Сырым Бекке"

Директор _____ Кунибеков Э.Ж.