Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт систем вентиляции и теплоснабжения хранилища Павлодарского филиала**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		21/20	06.08.2020г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт систем вентиляции и теплоснабжения хранилища Павлодарского филиала	1 194 623,18	1 066 627,84							127 995,34	
Акт №1	**1 194 623,18**	1 066 627,84							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 194 623,18**	1 066 627,84							127 995,34	**1 194 623,18**
К оплате	***(Один миллион сто девяносто четыре тысячи шестьсот двадцать три тенге) 18 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940019378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Сарсекеев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кустабаева Г.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченнсй ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Востсчно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт систем вентиляции и теплоснабжения хранилища Павлодарского филиала

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт сиотем вентиляции и теплоснабжения хранилища Павлодарского филиала

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21/20 от 06.08. 2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за ноябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Решетки и перегородки									
1	1109-0601-0102	Решетки металлические. Демонтаж НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,5	34648	2108	17324	1054	0	11852	31510
					32540	382,67	16270	191	0	2334	
2	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	1,51	1088,54	3,16	1644	5	0	1180	3050
					1085,38	0	1639	0	0	226	
		Раздел 2 Отделочные работы									
3	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	56,94	567,8	5,64	32331	321	0	23118	59884
					562,16	1,73	32009	99	0	4436	

4 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,94	329,99	3,49	18790	199	0	13453	34822
				326,5	1,64	18591	93	0	2579	
5 1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	26,5	1075,18	17,36	28492	460	0	20302	52698
				1057,82	6,24	28032	165	0	3904	
6 1212-0104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором НР = 72 %	м2	28,65	41,5	0	1189	0	0	856	2209
				41,5	0	1189	0	0	164	
7 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	28,65	2006,85	28,12	57496	806	0	41252	106648
				1978,73	21,07	56691	604	0	7900	
	Раздел 3 Полы									
8 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	52,67	394,09	33,81	20757	1781	0	14272	37831
				360,28	16,07	18976	846	0	2802	
9 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	52,67	61,19	34,48	3223	1816	0	1617	5227
				26,71	15,94	1407	840	0	387	
10 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,11587	15970,58	1669,93	1851	193	0	1250	3348
				14300,65	679,74	1657	79	0	248	
11 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	52,67	1260,26	152,71	66378	8043	0	44576	119830

				1107,55	67,91	58335	3577	0	8876	
на Вентиляция										
	Раздел 1 Приточная установка П1									
12 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	50651	2988	50651	2988	0	34906	92402
				47663	818	47663	818	0	6845	
	1.1 П1.2									
13 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,212	1385,62	37,58	294	8	0	208	542
				1348,04	13,07	286	3	0	40	
	1.2 П1.3									
14 1120-0301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 500x300 мм. Установка НР = 72 %	решетка	1	1277	50	1277	50	0	893	2343
				1227	13	1227	13	0	174	
	Раздел 2 Вытяжная установка В1									
15 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	1	4777	83	4777	83	0	3389	8819
				4694	12,5	4694	13	0	653	
16 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	2	1257,53	30,65	2515	61	0	1785	4644
				1226,88	12,71	2454	25	0	344	
17 1120-0301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 500x300 мм. Установка НР = 72 %	решетка	1	1278	51	1278	51	0	892	2344
				1227	12,5	1227	13	0	174	
	Раздел 3 Воздуховоды									
18 1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	8,1	1597,62	40,13	12941	325	0	9172	23882

				1557,49	15,19	12616	123	0	1769	
19 1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,72	1385,29	37,5	2383	65	0	1687	4395
				1347,79	14,34	2318	25	0	326	
20 1126-0101-1702	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	1,7	330	64,71	561	110	0	361	996
				265,29	30	451	51	0	74	
	Раздел 1 Низковольтное комплектное оборудование									
	1.1 ШР1									
21 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3505	993	3505	993	0	2020	5967
				2512	294	2512	294	0	442	
22 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1256	0	1256	0	0	904	2333
				1256	0	1256	0	0	173	
	1.2 ШСВ1									
23 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3505	993	3505	993	0	2020	5967
				2512	294	2512	294	0	442	
24 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	1	1256	0	1256	0	0	904	2333
				1256	0	1256	0	0	173	
25 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1256	0	2512	0	0	1809	4666
				1256	0	2512	0	0	346	
	1.4 ЩО1									
26 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	3505	993	3505	993	0	2020	5967

				2512	294	2512	294	0	442	
	1.5 КМ1, SB1									
27 1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	3560	107	3560	107	0	2507	6552
				3453	29	3453	29	0	485	
28 1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2403	21	2403	21	0	1715	4447
				2382	0	2382	0	0	329	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование									
	2.0 Подраздел без наименования									
29 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	2	1766,81	485,68	3534	971	0	2326	6329
				1281,13	334,42	2562	669	0	469	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
30 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	367,75	3,5	736	7	0	526	1363
				364,25	1,25	729	3	0	101	
31 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	430,4	3,4	861	7	0	616	1595
				427	1	854	2	0	118	
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция									
32 1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	45	177,8	44,92	8001	2021	0	4677	13692
				132,88	11,46	5980	516	0	1014	
	Раздел 5 Изделия для монтажа кабельной продукции									
33 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	26	173,63	9,69	4514	252	0	3129	8255
				163,94	3,23	4262	84	0	612	
34 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	12	199,7	12,34	2396	148	0	1654	4375

				187,36	4,11	2248	49	0	324	
	Раздел 6 Обогрев пола (система "Теплолюкс")									
35 1111-0101-4801	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию НР = 94 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25;	м2 пола	22,5	387,11	2,25	8710	51	0	6240	16146
				384,86	0,31	8659	7	0	1196	
36 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	6	173,67	9,75	1042	59	0	722	1905
				163,92	3,25	984	20	0	141	
37 1308-0502-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах НР = 72 %	м кабеля	2,5	177,4	44,6	444	112	0	260	760
				132,8	11,6	332	29	0	56	
38 1111-0101-4804	Слои теплоизоляционные из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство НР = 94 % ктрр3=1,15; ктрм3=1,15; кэкс3=1,25;	м2 пола	14,5	48,06	0	697	0	0	502	1295
				48,06	0	697	0	0	96	
2.1 Архитектурные решения.										
39 1109-0601-0101	Конструкции дверей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1	101127,5	5580	10113	558	0	7035	18520
				95547,5	2162,5	9555	216	0	1372	
40 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые . Сборка с помощью лебедок ручных вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,2	180136,25	13156,25	36027	2631	0	24492	65361
				166980	3106,25	33396	621	0	4842	
41 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2	2490,5	56,5	4981	113	0	3537	9200
				2434	22,5	4868	45	0	681	
42 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	2,89	1548,73	168,45	4476	487	0	3036	8113
				1380,28	78,87	3989	228	0	601	

43	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	4,58	2442,7	13,55	11188	62	0	8033	20758
					2429,15	6,8	11126	31	0	1538	
44	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	9,69	724,41	8,8	7020	85	0	5012	12994
					715,61	2,72	6934	26	0	962	
45	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,69	293,59	3,5	2845	34	0	2035	5271
					290,09	1,64	2811	16	0	390	
46	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,62	2080,78	25,09	5452	66	0	3892	10091
					2055,69	7,65	5386	20	0	748	
47	1115-0405-0105	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,62	293,42	3,38	769	9	0	550	1425
					290,04	1,78	760	5	0	106	
48	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	7,45	128,44	0,96	957	7	0	686	1774
					127,48	0,44	950	3	0	131	
49	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	12,67	315,27	27,06	3994	343	0	2746	7280
					288,21	12,86	3652	163	0	539	
50	1108-0201-0109	Стены вентиляционных каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % т.ч. п.3.1;	м3 кладки	0,143	9216,97	2641,29	1318	378	0	733	2215

				6575,68	544,18	940	78	0	164	
51	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	2,53	304,72	0	771	0	0	555	1432
					304,72	0	771	0	0	106	
52	1108-0301-0101	Фундамент из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(фундамент под вентиляционные шахты) НР = 93 %	м3 кладки	0,24	7642,5	3227,5	1834	775	0	878	2929
					4415	665	1060	160	0	217	
53	1109-0601-0102	Стены обшивкаи тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02528	57247,76	3017,24	1447	76	0	997	2640
					54230,52	542,78	1371	14	0	196	
54	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1530,25	1023,75	3061	2048	0	1206	4607
					506,5	330,75	1013	662	0	341	
55	1109-0302-0301	Перемычка из уголка. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00357	94546,8	26160,65	338	93	0	193	573
					68386,15	6632,28	244	24	0	42	
56	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	602,29	3,81	1506	10	0	1080	2793
					598,48	1,71	1496	4	0	207	
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,69	29,59	2,37	50	4	0	33	90
					27,22	0	46	0	0	7	
58	1110-0111-0301	Шкаф. Установка НР = 72 %	изделие	2	821,38	123,81	1643	248	0	1090	2951
					697,57	59,29	1395	119	0	219	
59	1110-0111-0301	Шкафы .Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	изделие	2	657,05	99	1314	198	0	872	2361

				558,05	47,43	1116	95	0	175	
60 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (покраска шкафов) НР = 69 %	м2	12,4	29,27	2,03	363	25	0	246	658
				27,24	0,3	338	4	0	49	
61 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,017	57846,15	31854,7	983	542	0	487	1588
				25991,45	13829,06	442	235	0	118	
62 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,007	18654,73	7078,18	131	50	0	74	221
				11576,55	3074,92	81	22	0	16	
63 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	13,5	278,66	0	3762	0	0	2709	6988
				278,66	0	3762	0	0	518	
2.2 Электрооборудование и электроосвещения.										
64 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5,68	272,3	14,7	1547	83	0	1067	2822
				257,6	3,2	1463	18	0	209	
65 1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР = 72 %	м	23,27	303,26	33,92	7057	789	0	4675	12671
				269,34	9,7	6268	226	0	939	
66 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	54	265,74	113,15	14350	6110	0	7842	23968
				152,59	49,12	8240	2652	0	1775	
67 1146-0302-0604	Потолки бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	52	789,7	323,29	41064	16811	0	22717	68884
				466,41	140,36	24253	7299	0	5103	
68 1146-0302-0502	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %	м борозд	24	386,96	164,98	9287	3960	0	5074	15509
				221,98	71,63	5328	1719	0	1149	

69	1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 НР = 84 %								
			м3 заделки	0,23	56492,46	1043,4	12993	240	0	9263	24036
					55449,06	484,91	12753	112	0	1780	
70	1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2- уличная НР = 84 %	м3 заделки	0,025	56492	1044	1412	26	0	1007	2613
					55448	484	1386	12	0	194	
2.3 Вентиляция											
71	1120-1401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка НР = 98 %								
			вентилятор	1	11882	989	11882	989	0	8087	21567
					10893	339	10893	339	0	1598	

Итого	**1 056 276**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	521 517
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 001
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	393 515
- сметная прибыль (8 %), тенге	401 525
Всего	**1 056 276**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 126**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 077 402**
Итого в текущих ценах 2020 года (Иинф =2651/2525=1,0499099)	1 131 165
понижающий коэф.к=0,9	969661,67
Генподрядные 10%	96 966,17
Итого	**1066627,84**
НДС (12 %)	127995,34
Итого	**1 194 623,18**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кустабаева Г.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"КазЕвроСтрой" БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сарсекеев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)