Форма №2 Б

Генподрядчик: ТОО "Альтаир СК-7"

Подрядчик: ТОО "Rus Yel"

Наименование объекта: "Строительство школы на 900 мест расположенный на пересечении улиц Ш.Калдаякова и Ж.Нажмиденова""

Договор подряда № 55 от 07 августа 2017 г.

АКТ приемки выполненных работ

за май месяц 2018 год

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	По договору объемы	По договору цена	Сумма по договору,тенге с НДС	Выполнение				Остаток	
						с начала строительства		в текущем месяце			
						выполнения	стоимость, тенге	выполнения	стоимость, тенге	выполнения	стоимость, тенге
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Вентиляция Блок А,Г											
	П1 (L=6000 м3/ч Р=500 Па)										
1	Приточная камера центральная каркаснопанельная ПКЦКП-5 (6 000 м3/час)	шт	1	638 976	638 976			1	638 976	0	0
2	Комплект автоматики для ПКЦКП-5 (6 000 м3/час)	компл	1	425 284	425 284			1	425 284	0	0
	П2 (L=4850 м3/ч Р=500 Па)				0						
3	Приточная камера центральная каркаснопанельная ПКЦКП-5 (4 850 м3/час)		1	638 976	638 976			1	638 976	0	0
4	Комплект автоматики для ПКЦКП-5 (4 850 м3/час)		1	425 284	425 284			1	425 284	0	0
	П3 (L=1510 м3/ч Р=500 Па)				0						
5	Приточная камера центральная каркаснопанельная ПКЦКП-1,6 (1 510 м3/час)		1	327 719	327 719			1	327 719	0	0
6	Комплект автоматики для ПКЦКП-1,6 (1 510 м3/час)		1	368 585	368 585			1	368 585	0	0
	П4 (L=5600 м3/ч Р=400 Па)				0						
7	Приточная камера центральная каркаснопанельная ПКЦКП-5 (5 600 м3/час)		1	638 976	638 976			1	638 976	0	0
8	Комплект автоматики для ПКЦКП-5 (5 600 м3/час)		1	418 483	418 483			1	418 483	0	0
9	KE (KT) 80-50/40-4D Вентилятор для прямоугольных каналов		1	411 764	411 764	1	411 764		0	0	0
10	KE (KT) 60-35/31-4D Вентилятор для прямоугольных каналов		1	222 902	222 902	1	222 902		0	0	0
11	KE (KT) 60-35/31-4D Вентилятор для прямоугольных каналов		1	222 902	222 902	1	222 902		0	0	0
12	B4,B5 Вентилятор канальный 200/0,135 кВт/2650 об/мин	шт.	2	26 400	52 800	2	52 800		0	0	0
13	Симисторный регулятор	шт.	2	7 140	14 280		0	2	14 280	0	0
14	B7 Вентилятор канальный 250/0,135 кВт/2650 об/мин	шт.	1	28 800	28 800	1	28 800		0	0	0
15	Симисторный регулятор	шт	1	7 140	7 140		0	1	7 140	0	0
16	B6 Вентилятор канальный 315/0,225 кВт/2650 об/мин	шт.	1	36 000	36 000	1	36 000		0	0	0
17	Симисторный регулятор	шт.	1	7 140	7 140		0	1	7 140		

18	В2,В3 Вентилятор канальный /2,2 кВт/1360 об/мин	шт.	2	153 208	306 416	2	306 416		0	0	0
19	Комплект частотного преобразователя	шт.	2	87 905	175 810		0	2	175 810	0	0
20	В1 Вентилятор канальный 4,8 кВт/1400 об/мин/6050 м3/ч/650 Па	шт.	1	307 420	307 420	1	307 420		0	0	0
21	Комплект частотного преобразователя	шт.	1	188 969	188 969		0	1	188 969	0	0
22	Решетка наружная РН 800*800мм	шт.	2	20 176	40 352		0	2	40 352	0	0
23	Решетка наружная РН 1000*1000мм	шт.	2	30 017	60 034		0	2	60 034	0	0
24	Зонт ЗК д 250 мм	шт.	1	2 581	2 581	1	2 581		0	0	0
25	Зонт ЗК д 315 мм	шт.	1	3 913	3 913	1	3 913		0	0	0
26	Дефлектор д 1000 мм	шт.	5	163 207	816 035	5	816 035		0	0	0
27	Узел прохода УП-1 д. 250 мм	шт.	1	16 882	16 882		0	1	16 882	0	0
28	Узел прохода УП-2 д. 315 мм	шт.	1	29 185	29 185		0	1	29 185	0	0
29	Узел прохода УП1 д. 200 мм	шт.	5	15 184	75 920		0	5	75 920	0	0
30	Канальный электронагреватель 200/6 кВт	шт.	1	27 181	27 181		0	1	27 181	0	0
31	Решетка вентиляционная РВ1 -100*150 без регулятора расхода воздуха	шт.	4	1 193	4 772	4	4 772		0	0	0
32	Решетка вентиляционная РВ1 -150*150 без регулятора расхода воздуха	шт.	63	1 451	91 413	63	91 413		0	0	0
33	Решетка вентиляционная РВ1-150*200 без регулятора расхода воздуха	шт.	30	1 591	47 730	30	47 730		0	0	0
34	Решетка вентиляционная РВ 1-200*200 без регулятора расхода воздуха	шт.	10	1 823	18 230	10	18 230		0	0	0
35	Решетка вентиляционная РВ1-200*250 без регулятора расхода воздуха	шт.	14	1 986	27 804	14	27 804		0	0	0
36	Решетка вентиляционная РВ1-200*300 без регулятора расхода воздуха	шт.	3	2 174	6 522	3	6 522		0	0	0
37	Решетка вентиляционная РВ1-300*400 без регулятора расхода воздуха	шт.	30	3 145	94 350	30	94 350		0	0	0
38	Решетка вентиляционная РВ 1-400*400 без регулятора расхода воздуха	шт.	4	4 273	17 092	4	17 092		0	0	0
39	Решетка вентиляционная РВ1-300*500 без регулятора расхода воздуха	шт.	4	3 600	14 400	4	14 400		0	0	0
40	Воздуховод из стали оцинкованной тонколистовой 8 =0,5 мм 150х100	м2	5	3 100	15 500	5	15 500		0	0	0
41	То же, 150х150	м2	96	3 100	297 600	96	297 600		0	0	0
42	То же, 200х100	м2	72	3 100	223 200	72	223 200		0	0	0
43	То же, 200х150	м2	133	3 100	412 300	133	412 300		0	0	0
44	То же, 200х200	м2	56	3 100	173 600	56	173 600		0	0	0
45	То же, 250х200	м2	40	3 100	124 000	40	124 000		0	0	0
46	То же, 250х250	м2	95	3 100	294 500	95	294 500		0	0	0
47	То же, 0160	м2	3,02	3 100	9 362	3,02	9 362		0	0	0
48	То же, 0200	м2	5,03	3 100	15 593	5,03	15 593		0	0	0
49	Воздуховод из стали оцинкованной тонколистовой 8 =0,6 мм 0250	м2	7,85	3 200	25 120	7,85	25 120		0	0	0
50	0315	м2	11,8	3 200	37 760	11,8	37 760		0	0	0
51	0400	м2	5	3 200	16 000	5	16 000		0	0	0
52	Воздуховод из стали оцинкованной тонколистовой 8 =0,7 мм 300х250	м2	17,6	3 300	58 080	17,6	58 080		0	0	0
53	То же, 300х300	м2	18	3 300	59 400	18	59 400		0	0	0

54	То же, 400х150	м2	6,6	3 300	21 780	6,6	21 780		0	0	0
55	То же, 400х200	м2	14,4	3 300	47 520	14,4	47 520		0	0	0
56	То же, 400х250	м2	18,2	3 300	60 060	18,2	60 060		0	0	0
57	То же, 400х300	м2	5,6	3 300	18 480	5,6	18 480		0	0	0
58	То же, 400х400	м2	12,8	3 300	42 240	12,8	42 240		0	0	0
59	То же, 500х250	м2	9	3 300	29 700	9	29 700		0	0	0
60	То же, 500х300	м2	24	3 300	79 200	24	79 200		0	0	0
61	То же, 500х400	м2	63	3 300	207 900	63	207 900		0	0	0
62	То же, 500х500	м2	190	3 300	627 000	190	627 000		0	0	0
63	То же, 600х300	м2	32,4	3 300	106 920	32,4	106 920		0	0	0
64	Шибер 200х150	шт.	2	3 900	7 800	2	7 800		0	0	0
65	Шибер 250х200	шт.	11	3 900	42 900	11	42 900				
66	Изделия синтетического штапельного волокна толщиной 40 мм	$м^3$	0,8	13 000	10 400	0,8	10 400		0	0	0
67	Клей для изоляции 2,6л	шт.	1	12 086	12 086	1	12 086		0	0	0
	Обвязка нагревательных секций										
1	Кран шаровый муфтовый М-М	шт.	15	610	9 150		0	15	9 150	0	0
2	Кран шаровый муфтовый М-М	шт.	10	1 864	18 640		0	10	18 640	0	0
3	Кран шаровый стальной под приварку	шт.	5	4 726	23 630		0	5	23 630	0	0
4	Кран шаровый стальной под приварку	шт.	10	6 696	66 960		0	10	66 960	0	0
5	Кран шаровый стальной под приварку	шт.	15	9 133	136 995		0	15	136 995	0	0
6	Фильтр фланцевый	шт.	2	6 005	12 010		0	2	12 010	0	0
7	Фильтр фланцевый	шт.	3	6 982	20 946		0	3	20 946	0	0
8	Фильтр фланцевый	шт.	1	12 878	12 878		0	1	12 878	0	0
9	Клапан обратный латунный муфтовый	шт.	1	2 454	2 454		0	1	2 454	0	0
10	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый	шт.	2	12 236	24 472		0	2	24 472	0	0
11	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый	шт.	3	15 366	46 098		0	3	46 098	0	0
12	Манометр d=100mm (радиальный), тип МП-1001,0 МПа-31/2" 3ТП	шт.	30	1 692	50 760		0	30	50 760	0	0
13	Кран шаровой с дренажом	шт.	30	1 386	41 580		0	30	41 580	0	0
14	Термометр стеклянный жидк. прямой ТТЖ-М П5	шт.	18	461	8 298		0	18	8 298	0	0
15	Оправа защитная для ТТЖ-М П4, Тип 2П 265/63	шт.	18	1 051	18 918		0	18	18 918	0	0
16	Бобышка для защитной оправы 35 мм, Тип БШ-1 35 мм	шт.	18	629	11 322		0	18	11 322	0	0
17	Насос циркуляционный 65/180	шт.	1	24 521	24 521		0	1	24 521	0	0
18	Фитинг-комплект присоединительных гаек для насоса	шт.	1	1 021	1 021		0	1	1 021	0	0
19	Насос циркуляционный 56/180	шт.	3	65 885	197 655		0	3	197 655	0	0
20	Насос циркуляционный 80/180	шт.	1	68 298	68 298		0	1	68 298	0	0
21	Насос циркуляционный 110/180	шт.	1	86 088	86 088		0	1	86 088	0	0
22	Фитинг-комплект присоединительных гаек для насоса	шт.	5	2 125	10 625		0	5	10 625	0	0
23	Труба 015	м	3,0	275	825	3	825		0	0	0
24	Труба 025	м	3,0	466	1 398	3	1 398				

25	Труба 032	м	28	678	18 984	28	18 984		0	0	0
26	Труба 057	м	40	878	35 120	40	35 120		0	0	0
27	Труба 076	м	90	1 186	106 740	90	106 740		0	0	0
28	Труба 089	м	160	1 621	259 360	160	259 360		0	0	0
29	Труба 0108	м	25	2 254	56 350	25	56 350		0	0	0
30	Труба 0133	м	35	3 132	109 620	35	109 620		0	0	0
31	Изоляция трубопроводов трубчатой изоляцией толщиной 9 мм: 0329х42	м	28	425	11 900	28	11 900		0	0	0
32	То же, 050-9х57	м	40	644	25 760	40	25 760		0	0	0
33	То же, 065-9х76	м	90	868	78 120	90	78 120		0	0	0
34	То же, 080-9х89	м	160	1 081	172 960	160	172 960		0	0	0
35	То же, 0100-9х108	м	25	1 778	44 450	25	44 450		0	0	0
36	То же, 0125-9х133	м	35	2 249	78 715	35	78 715		0	0	0
37	Расходные материалы:				900 000		900 000		0		0
	Итого за материалы:				**13 128 644**		**7 710 149**		**5 418 495**		-
	Монтажные и пуско-наладочные работы				**2 900 000**		**2 500 000**		**400 000**		-
	Итого:				**16 028 644**		**10 210 149**		**5 818 495**		-
	Вентиляция Блок Б										
1	Приточная камера центральная каркаснопанельная ПКЦКП-6,3 (8 140 м3/час)	шт	1	1 049 096	1 049 096			1	1 049 096	0	0
2	Комплект автоматики для ПКЦКП-6,3 (8 140 м3/час)	компл	1	604 397	604 397			1	604 397	0	0
В1-В6	**В1-В6** Вентилятор канальный 315/0,225 кВт/2650 об/мин	шт	6	36 000	216 000	6	216 000			0	0
	Симисторный реглятор 500	шт	6	7 140	42 840		0	6	42 840	0	0
	Клапан огнезадерживающий 400*300 с электромагнитным приводом	шт	3	37 080	111 240	3	111 240		0		0
	Клапан огнезадерживающий 200*250 с электромагнитным приводом	шт	3	34 576	103 728	3	103 728		0		0
	Решетка вентиляционная РВ1 -150*150 без регулятора расхода воздуха	шт	16	1 451	23 216	16	23 216		0	0	0
	Решетка вентиляционная РВ 1-200*200 без регулятора расхода воздуха	шт	71	1 823	129 433	71	129 433		0	0	0
	Решетка вентиляционная РВ1-200*250 без регулятора расхода воздуха	шт	32	1 986	63 552	32	63 552		0	0	0
1	Воздуховод из стали оцинкованной тонколистовой 8=0,5 мм 150х150	м	150	3100	465 000	150	465 000			0	0
2	То же, 200х150	м	175	3100	542 500	175	542 500			0	0
3	То же, 250х150	м	32	3100	99 200	32	99 200			0	0
4	То же, 250х200	м	81	3100	251 100	81	251 100			0	0
5	То же, 250х250	м	105	3100	325 500	105	325 500			0	0
6	То же, 0200	м	24	3100	74 400	24	74 400			0	0
7	Воздуховод из стали оцинкованной тонколистовой 8=0,7 мм 300х250	м	33	3300	108 900	33	108 900			0	0
8	То же, 300х300	м	36	3300	118 800	36	118 800			0	0
9	То же, 400х300	м	44	3300	145 200	44	145 200			0	0
10	То же, 500х500	м	10	3300	33 000	10	33 000			0	0
11	То же, 600х500	м	132	3300	435 600	132	435 600			0	0

12	То же, 800х500	м	156	3300	514 800	156	514 800			0	0
13	Шибер 200х150	шт.	1,4	3900	5 460	1,4	5 460				0
14	Шибер 250х200	шт.	9,9	3900	38 610	9,9	38 610				0
15	Изделия синтетического штапельного волокна толщиной 40 мм	3 м	0,8	13 000	10 400	0,8	10 400			0	0
16	Трубопровод из стальных электросварных труб 057х3,0	м	25	878	21 950	25	21 950			0	0
17	Трубопровод из стальных электросварных труб 076х3,0	м	195	1 186	231 270	195	231 270			0	0
18	Трубная изоляция толщиной 9 мм 02Ох2,5 9х28	м	70	323	22 610	70	22 610			0	0
19	Трубная изоляция толщиной 9 мм 025х2,8 9х35	м	55	383	21 065	55	21 065			0	0
20	Трубная изоляция толщиной 9 мм 032х2,8 9х42	м	40	425	17 000	40	17 000			0	0
21	Трубная изоляция толщиной 9 мм 9х48	м	20	476	9 520	20	9 520			0	0
22	Трубная изоляция толщиной 9 мм 9х57	м	25	644	16 100	25	16 100			0	0
23	Трубная изоляция толщиной 9 мм 9х76	м	195	868	169 260	195	169 260			0	0
24	Антикоррозийное покрытие изолируемых трубопроводов краской БТ-177 в два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021	$м^2$	72	900	64 800	72	64 800			0	0
25	Окраска трубопроводов и приборов отопления за 2 раза	$м^2$	283,5	900	255 150	283,5	255 150			0	0
26	Клей для изоляции 2,6л	шт.	1	12 086	12 086	1	12 086			0	0
27	Расходные материалы: (крепления, хомуты и тд.)				400000		400 000				0
	Итого за материалы:				**6 752 783**		**5 056 450**		**1 696 333**		-
	Монтажные и пуско-наладочные работы				**2 450 000**		**2 150 000**		**300 000**		-
	Итого:				**9 202 783**		**7 206 450**		**1 996 333**		-
	Вентиляция Блок В										
П5	Приточная камера центральная каркаснопанельная ПКЦКП-10 (12 520 м3/час)	шт	1	1 435 970	1 435 970		0	1	1 435 970	0	0
	Комплект автоматики для ПКЦКП-10 (12 520 м3/час)	компл	1	599 100	599 100		0	1	599 100	0	0
В1-В6	В1-В6 Вентилятор канальный 315/0,225 кВт/2650 об/мин	шт	14	36 000	504 000	14	504 000		0	0	0
	Симисторный регулятор СРМ 500	шт	14	7 140	99 960		0	14	99 960	0	0
	Клапан огнезадерживающий 250*200 с электромагнитным приводом (90 мин)	шт	2	34 576	69 152	2	69 152		0		
	Клапан огнезадерживающий 250*250 с электромагнитным приводом (90 мин)	шт	1	34 576	34 576	1	34 576		0		0
	Клапан огнезадерживающий 300*300 с электромагнитным приводом (90 мин)	шт	1	35 392	35 392	1	35 392		0		0
	Клапан огнезадерживающий 500*300 с электромагнитным приводом (90 мин)	шт	4	38 659	154 636	4	154 636		0		
	Решетка вентиляционная РВ1-150*150 без регулятора расхода воздуха	шт	90	1 451	130 590	90	130 590		0	0	0
	Решетка вентиляционная РВ 1-200*200 без регулятора расхода воздуха	шт	43	1 823	78 389	43	78 389		0	0	0
	Решетка вентиляционная РВ1-200*250 без регулятора расхода воздуха	шт	31	1 986	61 566	31	61 566		0	0	0
	Решетка вентиляционная РВ1-150*250 без регулятора расхода воздуха	шт	22	1 733	38 126	22	38 126		0	0	0

1	Воздуховод из стали оцинкованной тонколистовой 8=0,5 мм 150х150	м	150	3100	465 000	150	465 000		0	0	0
2	То же, 200х150	м	175	3100	542 500	175	542 500		0	0	0
3	То же, 250х150	м	32	3100	99 200	32	99 200		0	0	0
4	То же, 250х200	м	81	3100	251 100	81	251 100		0	0	0
5	То же, 250х250	м	105	3100	325 500	105	325 500		0	0	0
6	То же, 0200	м	24	3100	74 400	24	74 400		0	0	0
7	Воздуховод из стали оцинкованной тонколистовой 8=0,7 мм 300х250	м	33	3300	108 900	33	108 900		0	0	0
8	То же, 300х300	м	36	3300	118 800	36	118 800		0	0	0
9	То же, 400х300	м	41	3300	135 300	41	135 300		0	0	0
10	То же, 500х500	м	10	3300	33 000	10	33 000		0	0	0
11	То же, 600х500	м	132	3300	435 600	132	435 600		0	0	0
12	То же, 800х500	м	156	3300	514 800	156	514 800		0	0	0
13	Шибер 200х150	шт.	1,4	3300	4 620	1	4 620		0		
14	Шибер 250х200	шт.	9,9	3300	32 670	10	32 670		0		
15	Изделия синтетического штапельного волокна толщиной 40 мм	3 м	0,8	13 000	10 400	0,8	10 400		0	0	0
16	Клей для изоляции 2,6л	шт.	1	12 086	12 086	1	12 086			0	0
17	Расходные материалы				400000		400 000			0	0
	Итого за материалы:				**6 805 333**		**4 670 303**		**2 135 030**		-
	Монтажные и пуско-наладочные работы				**2 450 000**		**2 105 000**		**345 000**		-
	Итого:				**9 255 333**		**6 775 303**		**2 480 030**		-
Отопление блок А,Г.											
1	Радиатор биметаллические -500	секц.	2190	1 900	4 161 000	2190	4 161 000		0	0	0
2	Монтажный комплект	компл.	132	800	105 600	132	105 600		0	0	0
3	Кран Маевского 5006 латунь М10х1,0 Aquasfera 5006-01	шт	24	700	16 800	24	16 800		0	0	0
4	Клапан термостатический типа UH прямой, никелиров., Honeywell (Германия)	шт	21	4 791	100 611	21	100 611		0	0	0
5	Клапан термостатический типа UH прямой, никелиров., Honeywell (Германия)	шт	75	6 139	460 425	75	460 425		0	0	0
6	Клапан термостатический типа UBG прямой, никелиров., Honeywell (Германия)	шт	36	3 140	113 040	36	113 040		0	0	0
7	Головка термостат. T100, Honeywell (Германия)	шт	132	2 655	350 460	132	350 460		0	0	0
8	Комбинир. балансир. клапан Kombi-QM (V5004TY) с измерит. ниппелями, Honeywell (Германия)	шт	2	34 032	68 064	2	68 064		0	0	0
9	Комбинир. балансир. клапан Kombi-QM (V5004TY) с измерит. ниппелями, Honeywell (Германия)	шт	17	41 320	702 440	17	702 440		0	0	0
10	Комбинир. балансир. клапан Kombi-QM (V5004TY) с измерит. ниппелями, Honeywell (Германия)	шт	2	64 980	129 960	2	129 960		0	0	0
11	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	82	584	47 888	82	47 888		0	0	0
12	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	84	926	77 784	84	77 784		0	0	0
13	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	14	1 786	25 004	14	25 004		0	0	0
14	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	2	2 975	5 950	2	5 950		0	0	0

15	Труба 015	м	16	263	4 208	16	4 208			0	0
16	Труба 020	м	300	340	102 000	300	102 000		0	0	0
17	Труба 025	м	170	446	75 820	170	75 820		0	0	0
18	Труба032	м	40	575	23 000	40	23 000		0	0	0
19	Труба 040	м	20	700	14 000	20	14 000		0	0	0
20	Труба 057	м	25	842	21 050	25	21 050		0	0	0
21	Труба 076	м	195	1 136	221 520	195	221 520		0	0	0
22	Трубная изоляция толщиной 9 мм 02Ox2,5 9x28	м	70	309	21 630	70	21 630		0	0	0
23	Трубная изоляция толщиной 9 мм 025x2,8 9x35	м	55	367	20 185	55	20 185		0	0	0
24	Трубная изоляция толщиной 9 мм 032x2,8 9x42	м	40	407	16 280	40	16 280		0	0	0
25	Трубная изоляция толщиной 9 мм 9x48	м	20	457	9 140	20	9 140		0	0	0
26	Трубная изоляция толщиной 9 мм 9x57	м	25	618	15 450	25	15 450		0	0	0
27	Трубная изоляция толщиной 9 мм 9x76	м	195	831	162 045	195	162 045			0	0
28	Запорно-измерительный клапан с функцией измерения Kombi-S (V5001S) Honeywell (Германия)	шт	4	9 910	39 640	4	39 640			0	0
29	Регулятор перепада давления Kombi-Auto (V5001PY), со спускн. краном, внутр. резьба, Honeywell (Германия)	шт	2	27 175	54 350	2	54 350			0	0
30	Регулятор перепада давления Kombi-Auto (V5001PY), со спускн. краном, внутр. резьба, Honeywell (Германия)	шт	1	28 781	28 781	1	28 781		0	0	0
31	Антикоррозийное покрытие изолируемых трубопроводов краской БТ-177 в два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021	$м^2$	72	900	64 800	72	64 800			0	0
32	Окраска трубопроводов и приборов отопления за 2 раза	$м^2$	283,5	900	255 150	283,5	255 150			0	0
33	Расходные материалы				700000		700 000				-
	Итого за материалы:				**8 214 075**		**8 214 075**		-		-
	Монтажные работы				**3 000 000**		**2 700 000**		**300 000**		-
	Итого:				**11 214 075**		**10 914 075**		**300 000**		-
Отопление блок Б											
1	Радиатор биметаллические	секц	1140	1 900	2 166 000	1140	2 166 000		0	0	0
2	Монтажный комплект	компл	62	800	49 600	62	49 600		0	0	0
3	Кран Маевского 5006 латунь М10x1,0	шт	24	700	16 800	24	16 800		0	0	0
4	Клапан термостатический типа UH прямой, никелиров., Honeywell (Германия)	шт	62	6 139	380 618	62	380 618		0	0	0
5	Головка термостат. T100, Honeywell (Германия)	шт	62	2 655	164 610	62	164 610		0	0	0
6	Комбинир. балансир. клапан Kombi-QM (V5004TY) с измерит. ниппелями, Honeywell (Германия)	шт	4	34 032	136 128	4	136 128			0	0
7	Комбинир. балансир. клапан Kombi-QM (V5004TY) с измерит. ниппелями, Honeywell (Германия)	шт	9	41 320	371 880	9	371 880			0	
8	Кран шаровый муфтовый М-П с разборным соединением	шт	36	777	27 972	36	27 972		0	0	0
9	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	8	926	7 408	8	7 408		0	0	0
10	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	6	1 786	10 716	6	10 716		0	0	0

11	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	4	2 975	11 900	4	11 900		0	0	0
12	Труба 015	м	16	263	4 208	16	4 208		0	0	0
13	Труба 020	м	300	340	102 000	300	102 000			0	0
14	Труба 025	м	170	446	75 820	170	75 820		0	0	0
15	Труба 032	м	40	575	23 000	40	23 000		0	0	0
16	Труба 040	м	20	700	14 000	20	14 000		0	0	0
17	Расходные материалы.				450000		450 000				-
	Итого за материалы и оборудование:				**4 012 660**		**4 012 660**		-		-
	Монтажные работы				**2 200 000**		**1 940 000**		**260 000**		-
	Итого:				**6 212 660**		**5 952 660**		**260 000**		-
Отопление блок В											
1	Радиатор	секц	1695	1900	3 220 500	1695	3 220 500		0	0	0
2	Монтажный комплект	компл	88	800	70 400	88	70 400			0	0
3	Кран Маевского 5006 латунь М10х1,0	шт	26	700	18 200	26	18 200			0	0
4	Клапан термостатический типа UH прямой, никелиров., Honeywell (Германия)	шт	88	6 139	540 232	88	540 232			0	0
5	Головка термостат. T100, Honeywell (Германия)	шт	88	2 655	233 640	88	233 640			0	0
6	Комбинир. балансир. клапан Kombi-QM (V5004TY) с измерит. ниппелями, Honeywell (Германия)	шт	2	34 032	68 064	2	68 064		0	0	0
7	Комбинир. балансир. клапан Kombi-QM (V5004TY) с измерит. ниппелями, Honeywell (Германия)	шт	14	41 320	578 480	14	578 480			0	
8	Кран шаровый муфтовый М-П с разборным соединением	шт	21	777	16 317	21	16 317			0	0
9	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	19	584	11 096	19	11 096			0	0
10	Кран шаровый муфтовый М-П с разборным соединением угловой	шт	75	2 002	150 150	75	150 150			0	0
11	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	19	926	17 594	19	17 594			0	0
12	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	10	1 786	17 860	10	17 860			0	0
13	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	2	2 975	5 950	2	5 950			0	0
14	Кран шаровый муфтовый М-М	шт	6	4 462	26 772	6	26 772			0	0
15	Труба 015	м	6	263	1 578	6	1 578			0	0
16	Труба 020	м	250	340	85 000	250	85 000			0	0
17	Труба 025	м	280	446	124 880	280	124 880		0	0	0
18	Труба 032	м	90	575	51 750	90	51 750		0	0	0
19	Труба 040	м	18	700	12 600	18	12 600		0	0	0
20	Труба 057	м	55	842	46 310	55	46 310		0	0	0
21	Труба 076	м	80	1 136	90 880	80	90 880		0	0	0
22	Трубная изоляция толщиной 9 мм 020х2,5 9х28	м	55	309	16 995	55	16 995			0	0
23	Трубная изоляция толщиной 9 мм 025х2,8 9х35	м	35	367	12 845	35	12 845			0	0
24	Трубная изоляция толщиной 9 мм 032х2,8 9х42	м	90	407	36 630	90	36 630			0	0
25	Трубная изоляция толщиной 9 мм 9х48	м	18	457	8 226	18	8 226			0	0
26	Трубная изоляция толщиной 9 мм 057х3,0 9х57	м	55	618	33 990	55	33 990			0	0
27	Трубная изоляциятолщиной 9 мм 9х76	м	80	831	66 480	80	66 480			0	0

28	Антикоррозийное покрытие изолируемых трубопроводовкраской БТ-177 в два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021	м^2	52	900	46 800	52	46 800		0	0	0
29	Окраска трубопроводов и приборов отопления за 2 раза	м^2	220,5	900	198 450	220,5	198 450		0	0	0
30	Расходные материалы				680000		680 000				0
	Итого за материалы и оборудование:				**6 488 669**		**6 488 669**		-		-
	Монтажные работы				**3 000 000**		**2 800 000**		**200 000**		-
	Итого:				**9 488 669**		**9 288 669**		**200 000**		-
Водоснабжение и канализация											
1	Насосная станция с частотным регулированием.	шт	1	1 636 038	1 636 038	1	1 636 038			0	0
2	Задвижка клиновая с обрезиненным клином	шт	6	27 335	164 010	6	164 010			0	0
3	Задвижка клиновая с обрезиненным клином	шт	2	16 929	33 858	2	33 858			0	0
4	Задвижка клиновая с обрезиненным клином	шт	6	14 292	85 752	6	85 752			0	0
5	Мембранный бак для хозпитьевого водоснабжения	шт	2	145 245	290 490	2	290 490			0	0
6	Вентиль с ПЭ патрубками для сварки 40	шт	4	2 410	9 640	4	9 640			0	0
7	32	шт	80	1 805	144 400	80	144 400			0	0
8	25	шт	96	1 181	113 376	96	113 376			0	0
9	20	шт	190	866	164 540	190	164 540			0	0
10	Спускник	шт	60	2 200	132 000	60	132 000			0	0
11	Кран шаровый 20	шт	250	1 975	493 750	250	493 750			0	0
12	15	шт	520	1 249	649 480	520	649 480			0	0
13	Фильтр фланцевый	шт	1	11 311	11 311	1	11 311		0	0	0
14	Фильтр фланцевый Ф65	шт	1	16 247	16 247	1	16 247		0	0	0
15	Клапан обратный фланцевый Ф50	шт	1	5 404	5 404	1	5 404		0	0	0
16	Водосчетчик радиомодулем Cyble RF Ф65	компл.	1	317 659	317 659	1	317 659		0	0	0
17	Манометр ОБМ 1-100	шт	1	2 261	2 261	1	2 261		0	0	0
18	Кран 3х ходовой Ф15	шт	2	2 261	4 522	2	4 522		0	0	0
19	Труба водопроводная полиэтиленовая ПЭ 80 Ф 110х6.6	п.м.	70	3 330	233 100		0	70	233 100	0	0
20	0 75х4..5	п.м.	20	1 543	30 860		0	20	30 860	0	0
21	063х5.8	п.м.	15	1 142	17 130		0	15	17 130	0	0
22	050х4:6	п.м.	35	719	25 165		0	35	25 165	0	0
23	040х 3.7	п.м.	40	462	18 480		0	40	18 480	0	0
24	032х5.4	п.м.	120	300	36 000	120	36 000		0	0	0
25	025х2.3	п.м.	530	179	94 870	530	94 870		0	0	0
26	020х2.0	п.м.	730	125	91 250	730	91 250		0	0	0
27	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная Ф100	п.м.	2	3 395	6 790	2	6 790		0	0	0
28	Ф65	п.м.	2	2 071	4 142	2	4 142		0	0	0
29	Ф50	п.м.	2	1 616	3 232	2	3 232		0	0	0
30	Г ибкая трубчатая изоляция 09х110	п.м.	70	1 691	118 370	70	118 370		0	0	0
31	09х75	п.м.	20	795	15 900	20	15 900		0	0	0
32	09х63	п.м.	15	683	10 245	15	10 245		0	0	0
33	09х50	п.м.	35	562	19 670	35	19 670		0	0	0

27	050*4 6	п.м.	70	1 616	113 120	70		113 120		0	0	0
28	Труба металлопластиковая 040*3.7	п.м.	70	2 699	188 930	70		188 930		0	0	0
29	033*5.4	п.м.	450	1 165	524 250	450		524 250		0	0	0
50	035*3.3	п.м.	680	769	522 920	680		522 920		0	0	0
31	030*3 0	п.м.	930	536	498 480	930		498 480		0	0	0
32	Г ибкая трубчатая изоляция	п.м.	15	795	11 925	15		11 925		0	0	0
33	09*63	п.м.	15	683	10 245	15		10 245		0	0	0
34	09*50	п.м.	70	562	39 340	70		39 340		0	0	0
35	09*40	п.м.	70	389	27 230	70		27 230		0	0	0
36	09*33	п.м.	450	351	157 950	450		157 950		0	0	0
37	09*30	п.м.	680	296	201 280	680		201 280		0	0	0
38	09*33	п.м.	930	224	208 320	930		208 320		0	0	0
39	Хомут крепежный 075	шт.	15	223	3 345	15		3 345		0	0	0
40	Ф63	шт.	15	189	2 835	15		2 835		0	0	0
41	50	шт.	70	143	10 010	70		10 010		0	0	0
42	040	шт.	70	123	8 610	70		8 610		0	0	0
43	32	шт.	450	111	49 950	450		49 950		0	0	0
44	25	шт.	680	97	65 960	680		65 960		0	0	0
45	20	шт.	930	89	82 770	930		82 770		0	0	0
4 6	Сталь 3	кг.	6	1 200	7 200	6		7 200		0	0	0
47	Окраска стальных труб	м²	15	900	13 500				15	13 500	0	0
	К1, К3									0	0	0
1	Труда полиэтиленовая Ф110	м	720	604	434 880	720		434 880		0	0	0
2	Ф50	м	660	387	255 420	660		255 420		0	0	0
3	Двухслойные профилированные трубы Ф160	п.м.	25	2 156	53 900	25		53 900		0	0	0
4	Манжета уплотнительная Ф50х4-0	шт	420	330	138 600	420		138 600		0	0	0
5	Патрудок компенсационный ф100	шт	30	715	21 450	30		21 450		0	0	0
6	Ф50	шт	70	374	26 180	70		26 180		0	0	0
7	Хомут крепежный ФИО	шт	140	303	42 420	140		42 420		0	0	0
8	Ф50	шт	180	143	25 740	180		25 740		0	0	0
9	РеВизия чугунная фЮО	шт	60	3 850	231 000	60		231 000		0	0	0
10	Ф50	шт	80	1 997	159 760	80		159 760		0	0	0
11	Умывальник керамический с дутылочным сифоном и смесителем 500х4-00	компл.	108	20 000	2 160 000	59		1 180 000	49	980 000	0	0
12	Мойка с бутылочными сифоном и смесителем	компл.	12	18 000	216 000			0	12	216 000	0	0
13	Унитаз с косым Выпуском со смывным дочком	компл.	74	27 000	1 998 000	35		945 000	39	1 053 000	0	0
74	Душевой поддон с напольным сифоном и смесителем	компл.	6	20 000	120 000			0	6	120 000	0	0
15	Писуар	компл.	24	25 000	600 000	10		250 000	14	350 000	0	0
16	Трап Ф50	шт	35	5 220	182 700	35		182 700		0	0	0
17	Сталь 3	кг	60	1 200	72 000	60		72 000		0	0	0
18	Бетон	3 м	0,2	5 000	1 000	0,2		1 000		0	0	0
	КЗН				0					0	0	0
1	Погружной насос для грязной Воды (2=1,0 л/с)	комп л.	2	15 000	30 000				2	30 000	0	0
2	Труба стальная электросварная	м	35	930	32 550				35	32 550	0	0

3	Задвижка фланцеВая	шт	2	19 480	38 960	2	38 960		0	0	0
4	Обратный клапан фланцевый	шт	2	4 309	8 618	2	8 618		0	0	0
5	Трубы поливинилхлоридная	м	4	387	1 548	4	1 548		0	0	0
6	Сифон	шт	2	1 101	2 202	2	2 202		0	0	0
7	Бачок разрыва струи:	шт	2	25 000	50 000			2	50 000	0	0
	а) Труба стальная электросВарная	м	0,2						0	0	0
	б) Воздушная труба	м	0,1						0	0	0
	В) Патрубок	м	0,2						0	0	0
	г) Патрубок	м	0,2						0	0	0
	д) Сталь толстолистовая д=4мм	кг	24,5						0	0	0
8	Сталь 3	кг	17,3	1 200	20 760			17	20 760	0	0
9	Окраска за 2 раза	м	70	900	63 000			70	63 000	0	0
10	Окраска за 2 раза	2 м	0,44	900	396			0,44	396	0	0
11	ЖироулоВитель W=6m3	шт	1	216 300	216 300			1	216 300	0	0
	К2									0	0
1	Труба стальная электросварная	м	330	2 066	681 780	330	681 780			0	0
2	Воронка внутреннего водостока	шт	23	12 925	297 275	23	297 275			0	0
3	Патрубок компенсационный	шт	23	3 751	86 273	23	86 273			0	0
4	Фланец стальной плоский приварной Р =6кгс/см2	шт	52	1 694	88 088	52	88 088			0	0
5	Заглушка стальная фланцевая	шт	52	3 207	166 764	52	166 764			0	0
6	Окраска за 2 раза	м	330	900	297 000	330	297 000			0	0
7	Сталь 3	кг	86	1 200	103 200	86	103 200			0	0
8	Силикон	упак	2	2 500	5 000	2	5 000			0	0
9	Клей для изоляции 2,6л	шт	6	12 086	72 516	6	72 516			0	0
10	Расходные материалы:				700000		700 000			0	0
	Итого материалы и оборудование:				**19 864 540**		**15 728 332**		**4 136 208**		-
	Монтажные работы				**5 000 000**		**4 200 000**		**800 000**		-
	Итого:				**24 864 540**		**19 928 332**		**4 936 208**		-
	Тепловой узел										
1	Теплообменник пластинчатый NT100T-40 для ГВС 1-я ступень производство Kelvion/GEA сделано в Казахстане	шт	1	708 553	708 553	1	708 553			0	0
2	Теплообменник пластинчатый NT80M-49 для ГВС 2-я ступень производство Kelvion/GEA сделано в Казахстане	шт	1	700 468	700 468	1	700 468			0	0
3	Теплообменник пластинчатый NT80M-50 для системы отопления производство Kelvion/GEA сделано в Казахстане	шт	2	710 942	1 421 884	2	1 421 884			0	0
4	Теплообменник пластинчатый NT80M-44 для системы вентиляции производство Kelvion/GEA сделано в Казахстане	шт	1	648 094	648 094	1	648 094			0	0
5	Электронный контроллер трехконтурный MVC80-DH10, Honeywell (Германия)	шт	1	268 250	268 250		0	1	268 250	0	0
6	Клеммы для MVC-80, Honeywell (Германия)	шт	1	9 938	9 938		0	1	9 938	0	0
7	Датчик наружной температуры, AF20 Honeywell	шт	1	9 318	9 318		0	1	9 318	0	0

8	Датчик температуры погружной, тип VFF20 быстрого реагирования, Honeywell (Германия)	шт	1	9 594	9 594		0	1	9 594	0	0
9	Датчик температуры погружной, тип VF20T, Honeywell (Германия)	шт	5	13 963	69 815		0	5	69 815	0	0
10	Регулятор перепада давления РП фланцевый, ЭТОН (Беларусь)	шт	1	375 444	375 444	1	375 444		0	0	0
11	Тепловычислитель ТВ7-04 Термотроник (Россия)	шт	1	177 365	177 365	1	177 365			0	0
12	Расходомер электромагнитный Термотроник (Россия)	шт	2	214 250	428 500	2	428 500			0	0
13	Комплект термопреобразователей сопротивления Термотроник(Россия)	шт	1	20 797	20 797	1	20 797			0	0
14	Переходник для термопреобразователя (датчика температуры)	шт	2	2 354	4 708	2	4 708			0	0
15	Клапан седельный регулирующий резьбовой V5011E, Honeywell (Германия)Ду 50 mm	шт	1	51 358	51 358	1	51 358		0	0	0
16	Присоединительный фитинг резьбовой под приварку Honeywell (Германия)Ду 50 mm	шт	2	11 627	23 254	2	23 254		0	0	0
17	Наконечник патрубка со фланцем	шт	2	4 894	9 788	2	9 788		0	0	0
18	Электропривод ML6420A3031, Honeywell (Германия)	шт	1	127 050	127 050	1	127 050		0	0	0
19	Клапан седельный регулирующий резьбовой V5011E, Honeywell (Германия)	шт	1	39 193	39 193	1	39 193		0	0	0
20	Присоединительный фитинг резьбовой под приварку Honeywell (Германия)	шт	2	9 250	18 500	2	18 500		0	0	0
21	Наконечник патрубка со фланцем	шт	2	3 857	7 714	2	7 714		0	0	0
22	Электропривод ML6420A3015, Honeywell (Германия)	шт	1	122 246	122 246	1	122 246		0	0	0
23	Насос циркуляционный BPH 120/340.65 T 3~ DAB (Италия)DN 65 мм.	шт	2	241 939	483 878	2	483 878		0	0	0
24	Насос циркуляционный BPH 150/360.80 T 3~ DAB (Италия)DN 80 мм.	шт	2	261 637	523 274	2	523 274		0	0	0
25	Кран шаровый стальной под приварку Titan (Россия) Dn=200	шт	1	77 612	77 612	1	77 612		0	0	0
26	Кран шаровый стальной под приварку Titan (Россия) Dn=125	шт	24	34 034	816 816	24	816 816		0	0	0
27	Кран шаровый стальной под приварку Titan (Россия) Dn=100	шт	2	14 252	28 504	2	28 504		0	0	0
28	Кран шаровый стальной под приварку Titan (Россия) Dn=80	шт	16	12 164	194 624	16	194 624		0	0	0
29	Клапан седельный регулирующий резьбовой V5011E, Honeywell (Германия) Ду 40 mm	шт	1	39 193	39 193	1	39 193		0	0	0
30	Присоединительный фитинг резьбовой под приварку Honeywell (Германия) Ду 40 mm	шт	2	9 250	18 500	2	18 500		0	0	0
31	Наконечник патрубка со фланцем	шт	2	3 857	7 714	2	7 714		0	0	0
32	Электропривод ML6420A3015, Honeywell (Германия)	шт	1	122 246	122 246	1	122 246		0	0	0
33	Фильтр фланцевый, ФСЧ (Россия) Dn=200	шт	1	49 805	49 805	1	49 805		0	0	0
34	Фильтр фланцевый, ФСЧ (Россия) Dn=125	шт	6	17 696	106 176	6	106 176		0	0	0
35	Фильтр фланцевый, ФСЧ (Россия) Dn=80	шт	1	10 854	10 854	1	10 854		0	0	0
36	Фильтр фланцевый, ФСЧ (Россия) Dn=50	шт	2	6 406	12 812	2	12 812		0	0	0

37	Кран шаровый стальной под приварку Titan (Россия) Dn=65	шт	4	9 743	38 972	4	38 972		0	0	0
38	Кран шаровый стальной под приварку Titan (Россия) Dn=50	шт	6	7 142	42 852	6	42 852		0	0	0
39	Кран шаровый стальной под приварку Titan (Россия) Dn=32	шт	4	5 400	21 600	4	21 600		0	0	0
40	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Tecofi (Франция) Dn=125	шт	4	30 655	122 620	4	122 620		0	0	0
41	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Tecofi (Франция) Dn=80	шт	1	19 730	19 730	1	19 730		0	0	0
42	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Tecofi (Франция)Dn=50	шт	2	13 051	26 102	2	26 102		0	0	0
43	Клапан предохранительный , тип Регулируемый, Officine Rigamonti (Италия)	шт	2	27 751	55 502	2	55 502		0	0	0
44	УСПД (Устройство-система передачи данных)	шт	1	56 880	56 880		0	1	56 880	0	0
45	Клапан соленоидный в комплекте со штуцером, PLESK (Россия) 1 1/2"	шт	2	59 396	118 792	2	118 792		0	0	0
46	Прессостат РД-2Р, для воды, воздуха, масла, РосМА (Россия)	шт	2	11 737	23 474	2	23 474		0	0	0
47	Мембранные расширительные баки WRV для систем отопления Wester (Россия) V=500лит.	шт	2	173 917	347 834	2	347 834		0	0	0
48	Мембранные расширительные баки WRV для систем отопления Wester (Россия) V=300лит.	шт	2	92 110	184 220	2	184 220		0	0	0
49	Термометр стеклянный жидк. прямой ТТЖ-М П5, Стеклоприбор (Украина)	шт	23	492	11 316		0	23	11 316	0	0
50	Оправа защитная для ТТЖ-М П4, Тип 2П 265/63, Стеклоприбор (Украина)	шт	23	1 122	25 806		0	23	25 806	0	0
51	Бобышка для защитной оправы 35 мм, Тип БШ-1 35 мм, Стеклоприбор (Украина)	шт	23	671	15 433		0	23	15 433	0	0
52	Манометр d=100mm (радиальный), тип МП-1001,0 МПа-31/2" ЗТП (Беларусь)	шт	28	1 805	50 540		0	28	50 540	0	0
53	Кран шаровой с дренажом Aquasfera (Россия) Dn=15	шт	36	1 478	53 208	36	53 208		0	0	0
54	Кран шаровый муфтовый М-М Галлоп (Россия) Dn=15	шт	7	696	4 872	7	4 872		0	0	0
55	Насос ГВС EVOPLUS B 120/220 32 SAN M с частотным преобразователем DAB (Италия)	шт	2	413 224	826 448	2	826 448		0	0	0
56	Фильтр фланцевый, ФСЧ (Россия)	шт	2	6 406	12 812	2	12 812		0	0	0
57	Кран шаровый стальной под приварку Тйап (Россия)	шт	2	7 142	14 284	2	14 284		0	0	0
58	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Tecofi (Франция)	шт	2	13 051	26 102	2	26 102		0	0	0
59	Манометр d=100mm (радиальный), тип МП-1001,0 МПа-31/2" ЗТП (Беларусь)	шт	4	1 805	7 220		0	4	7 220	0	0
60	Кран шаровой с дренажом Aquasfera (Россия)Dn=15	шт	4	1 478	5 912	4	5 912		0	0	0
61	Кран шаровый муфтовый М-М Галлоп (Россия)Dn=15	шт	29	696	20 184	29	20 184		0	0	0
62	Кран шаровый муфтовый М-М Галлоп (Россия)Dn=32	шт	4	3 548	14 192	4	14 192		0	0	0

63	Теплообменник пластинчатый NT80M-44 для системы вентиляции производство Kelvion/GEA сделано в Казахстане	шт	1	648 094	648 094	1	648 094		0	0	0
64	Кран шаровый стальной под приварку Titan (Россия)Dn=125	шт	1	34 034	34 034	1	34 034		0	0	0
65	Расходные материалы:Трубы, отводы, диски, переходы, электроды, шпильки				1600000		1 600 000				
	Итого материалы:				**12 172 874**		**11 638 764**		**534 110**		**-**
	Пуско-наладочные работы по автоматике теплового узла				**150 000**				**150 000**		**-**
	Пуско-наладочные работы по тепловым счетчикам				**50 000**				**50 000**		**-**
	Монтажные работы				**1 600 000**		**1 410 000**		**190 000**		**-**
	Итого:				**13 972 874**		**13 048 764**		**924 110**		**-**
	Электрощитовое оборудование										
	ВРУ 1 с учетом компл.	шт	1	580 800	580 800	1	580 800			0	0
2	ШРн-п-36 компл.(ЩС1-13)	шт	13	71 160	925 080	13	925 080			0	0
3	ШРн-п-36 компл.(ЩСт)	шт	1	68 280	68 280	1	68 280			0	0
4	ШРн-п-36 компл.(ЩО3,8)	шт	2	46 320	92 640	2	92 640		0	0	0
5	ШРн-п-24 компл.(ЩСВ2,3)	шт	2	43 848	87 696	2	87 696		0	0	0
6	ШРн-п-24 компл.(ЩО2,1,5,4,9,10,11)	шт	7	34 080	238 560	7	238 560		0	0	0
7	ШРн-п-18 компл.(ЩО6,7)	шт	2	25 800	51 600	2	51 600		0	0	0
8	ШРн-п-12 компл.(ЩО1-7)	шт	7	10 320	72 240	7	72 240		0	0	0
9	ШРн-п-54 компл.(ЩСВ1)	шт	1	68 160	68 160	1	68 160		0	0	0
10	ШРн-п-24 компл.(ЩК1,8,9,10,16,4,7,11,12,14)	шт	10	22 320	223 200	10	223 200		0	0	0
11	ШРн-п-36 компл.(ЩК2,3,5,613,15,17,18)	шт	8	29 760	238 080	8	238 080		0	0	0
12	Пускатель магнитный ПМЛ	шт	10	15 120	151 200	10	151 200		0	0	0
13	Пост кнопочный	шт	8	2 916	23 328	8	23 328		0	0	0
	Электрообогрев водостоков						0		0		
1	Щит управления	шт	3	51 120	153 360		0	3	153 360	0	0
2	Кабель нагревательный	м	78	2 016	157 248	78	157 248		0	0	0
3	Концевая заделка	шт	6	2 959	17 754		0	6	17 754	0	0
	Светотехническое оборудование						0		0		
1	Светильник LEDTUBE LRN 236	шт	84	10 320	866 880	84	866 880		0	0	0
2	Светильник LEDTUBE LRN 418	шт	82	14 220	1 166 040		0	82	1 166 040	0	0
3	Светильник LEDTUBE LZV 418	шт	66	14 880	982 080	28	416 640	38	565 440	0	0
4	Светильник LZN 236 S/U	шт	770	9 792	7 539 840	352	3 446 784	418	4 093 056	0	0
5	Светильник LZN 136 S/U	шт	162	9 420	1 526 040	55	518 100	107	1 007 940	0	0
6	Светильник LEDTUBE LZG 236	шт	36	7 176	258 336	28	200 928	8	57 408	0	0
7	Светильник LEDTUBE LZG 136	шт	1	5 616	5 616	1	5 616		0	0	0
8	Светильник LEDTUBE LZG 137	шт	3	5 616	16 848	3	16 848		0	0	0
9	Светильник LEDTUBE LZG 236	шт	5	7 176	35 880	5	35 880		0	0	0
10	Светильник LEDTUBE LZN-FD/236 (защитная решетка в компл.)	шт	40	9 432	377 280	40	377 280		0	0	0
11	Светильник LEDTUBE LRN 236	шт	94	10 320	970 080	94	970 080		0	0	0
12	Светильник X-1130 100W	шт	153	2 820	431 460		0	153	431 460	0	0
13	Лампа LED A60 12W	шт	153	1 050	160 650		0				

14	Светильник LED NIKA ROUND 25W	шт	18	11 868	213 624		0	18	213 624	0	0
15	Эвакуац-й св-к LED	шт	50	5 472	273 600		0	50	273 600	0	0
16	Прожектор LED COB 30W	шт	3	6 144	18 432		0	3	18 432	0	0
17	Светильник РВО - 42	шт	6	3 180	19 080		0	6	19 080	0	0
18	ЯТП 220/36	шт	6	7 440	44 640		0	6	44 640	0	0
19	Табличка "Выход"	шт	50	1 032	51 600		0	50	51 600	0	0
20	Блок аварийного питания Stabilar LED	шт	165	17 784	2 934 360		0	165	2 934 360	0	0
	Установочные изделия										
1	Розетка с.у. 1-я	шт	590	420	247 800		0	590	247 800	0	0
2	Выключатель с.у. 1-но клавишный	шт	351	473	166 023		0	351	166 023	0	0
3	Выключатель с.у. 2-х клавишный	шт	35	588	20 580		0	35	20 580	0	0
4	Кольцо монтажное К-207	шт	967	38	36 746	967	36 746		0	0	0
5	Коробка монтажная КМ-208	шт	2850	186	530 100	2850	530 100		0	0	0
	Кабель и провод								0		
1	Кабель ВВГ 2*1.5	м	1500	148	222 000	1500	222 000		0	0	0
2	Кабель ВВГ 3*1.5	м	17620	215	3 788 300	17620	3 788 300		0	0	0
3	Кабель ВВГ 3*2.5	м	13280	338	4 488 640	13280	4 488 640		0	0	0
4	Провод ПВ 1*4	м	150	160	24 000	150	24 000		0	0	0
5	Кабель ВВГ 3*4	м	2190	540	1 182 600	2190	1 182 600		0	0	0
6	Кабель ВВГ 4*1.5	м	6500	335	2 177 500	6500	2 177 500		0	0	0
7	Кабель ВВГ 4*2.5	м	2550	432	1 101 600	2550	1 101 600		0	0	0
8	Кабель ВВГ 4*4	м	40	744	29 760	40	29 760		0	0	0
9	Кабель ВВГ 5*1.5	м	2070	343	710 010	2070	710 010		0	0	0
10	Кабель ВВГ 5*2 5	м	775	415	321 625	775	321 625		0	0	0
11	Кабель ВВГ 5*4	м	985	769	757 465	985	757 465		0	0	0
12	Кабель ВВГ 5*6	м	645	1 034	666 930	645	666 930		0	0	0
13	Кабель ВВГ 5*10	м	360	1 488	535 680	360	535 680		0	0	0
14	Кабель ВВГ 5*16	м	100	2 225	222 500	100	222 500		0	0	0
15	Кабель ВВГ 5*25	м	492	3 888	1 912 896	492	1 912 896		0	0	0
16	Кабель ВВГ 5*70	м	105	11 424	1 199 520	105	1 199 520		0	0	0
	Трубные изделия								0		
1	Труба стальная d=20	м	2810	300	843 000	2810	843 000		0	0	0
2	Металлорукав d=20	м	20	349	6 980	20	6 980		0	0	0
3	Гофра d=20	м	14700	35	514 500	14700	514 500		0	0	0
4	Гофра d=25	м	18200	46	837 200	18200	837 200		0	0	0
5	Труба ПВХ d=20	м	5244	82	430 008	5244	430 008		0	0	0
6	Труба ПВХ d=25	м	2530	109	275 770	2530	275 770		0	0	0
7	Труба ПВХ d=32	м	583	148	86 284	583	86 284		0	0	0
8	Труба ПВХ d=40	м	420	188	78 960	420	78 960		0	0	0
9	Труба ПВХ d=50	м	447	300	134 100	447	134 100		0	0	0
10	Труба ПВХ d=90	м	95	456	43 320	95	43 320		0	0	0
	Молниезащита								0		
1	Сталь полосовая 4*40	м	160	540	86 400	160	86 400		0	0	0
2	Сталь круглая 16	м	320	781	249 920	320	249 920		0	0	0

4	Сталь круглая 6	м	3360	144	483 840	3360	483 840		0	0	0
5	Крун В 10	м	332	182	60 424	332	60 424		0	0	0
	Заземление								0		
1	Сталь полосовая 4*40	м	10	540	5 400	10	5 400		0	0	0
2	Сталь полосовая 4*25	м	30	433	12 990	30	12 990		0	0	0
3	ГЗЩ	шт	1	15 000	15 000	1	15 000		0	0	0
4	Сталь стержневая , д16	м	15	781	11 715	15	11 715		0	0	0
	Итого электроматериалы:				**45 565 298**		**33 922 451**		**11 642 847**		**0**
	Электромонтажные работы				**19 400 000**		**18 320 000**		**1 080 000**		**0**
	Итого:				**64 965 298**		**52 242 451**		**12 722 847**		**0**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	По договору объемы	По договору цена	Сумма по договору,тенге с НДС	Выполнение				Остаток	
						с начала строительства		в текущем месяце			
						выполнения	стоимость, тенге	выполнения	стоимость, тенге	выполнения	стоимость, тенге
	Итого по всем видам работ:				**122 988 393**		**97 926 603**		**25 061 790**		**0**
	Монтажные работы:				**42 200 000**		**38 125 000**		**4 075 000**		**0**
	Итого:				**165 188 393**		**136 051 603**		**29 136 790**		**0**

Генподрядчик:

Директор _____ Серикбаев Л. Т.

Главный инженер _____ Пайзиев А. Е.

Начальник ПТО _____ Науменко А. Ю.

Начальник участка _____ Шымыр К. К.

Главный энергетик _____ Имантаев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "RusYel" _____ Джанаров Р.Ж.

17.5.1 – 5% 1'456'840 тг
27 679 950 тг
3 500 000 тг
к оплате 24'179'950 тг.

За нарушение ОТ и ТБ и п 3.1.7, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.15, 3.1.17, 3.1.19, 3.1.28, 3.1.32, 3.1.33, 3.1.35, 3.1.37, 3.1.40 удержать 3'500'000 тг.