Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Аккайынский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт мини-центра Советской СШ по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Трудовое"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		147	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1 124 513,07	1 124 513	440 516	440 516					
НДС 12%	134 941,57	134 942							
Итого	1 259 454,64	1 259 455							134 942

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел образования»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт мини-центра Советской СШ по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Трудовое

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2014 г.
№1

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е0156-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	31,2834	14,39	1,29	450	40	447	0,09	3
				13,1	0,23	410	7	107,1	-	-
		м								
2	Е0146-44-1	-Разборка деревянныхзаполнений оконных проемов с подоконными досками	71,622	270,9	23,78	19402	1703	18342	1,65	118
				247,12	8,98	17699	643	100	0,04	3
		м2								
3	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,5	510,22	23,76	765	36	418	1,5	2
				250,39	7,73	376	12	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
4	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	54,63	415,36 175,1	23,43 7,73	22691 9566	1280 422	10787 108	1,05 0,04	57 2
5	С"Народные окна"	-Блоки оконные из ПХВ профилей с поворотно-откидной фурнитурой (ОК-2) м2	1,5	7070,11 -	- -	10605 -	- -	- -	- -	- -
6	С"Народные окна"	-Блоки оконные из ПХВ профилей с поворотно-откидной фурнитурой (ОК-1) м2	54,63	5695,62 -	- -	311151 -	- -	- -	- -	- -
		Двери								
7	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	12,94	158,38 134,6	23,78 8,98	2049 1742	308 116	1858 100	0,91 0,04	12 1
		Отделочные работы								
8	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами м2	19,47	81,77 75,94	5,83 0,95	1592 1479	114 18	1617 108	0,53 0,01	10 -
9	Е0162-30-4	-Очистка вручную панелей от масляной, перхлорвиниловой окраски	170,8	37,04 37,04	- -	6326 6326	- -	5970 94,5	0,26 -	44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Полы								
10	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	23,07	17,38	0,93	401	21	424	0,11	3
				16,45	0,14	380	3	110,7	-	-
		1м2								
11	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	23,5314	5,64	0,19	133	4	142	0,04	1
				5,45	0,02	128	-	110,7	-	-
		1м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			375567	3506			250
			Тенге			38105	1223			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			321757	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			321757	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19305	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			341062	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12199	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39327	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6002	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5629	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45329	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 1	Тенге			440516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45329	-		-
		Итого в текущих ценах k= 2,552717879	Тенге			1 124 513				
		НДС 12%	Тенге			134 942				
		ИТОГО	Тенге			1 259 455				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

Объемы подтверждаю
Объемы и расценки проверены!