Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Аккайынский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт мини-центра Советской СШ по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Трудовое"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		147	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные раеходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	2 756 167	1 631 654	1 079 699	639 183					
НДС 12%	330 740	195 798							
Итого	3 086 907	1 827 452							195 798

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел образования»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт мини-центра Советской СШ по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Трудовое

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2014 г.
№2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Окна										
9	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах на кронштейнах	30,67	59,75	0,3	1833	9	1212	0,23	7		
				36,54	0,05	1121	2	108	-	-		
10	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм м	31,2834	4890	-	152976	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
11	Е0126-33-5	-Теплоизоляция подоконников из пенопласта насухо м3	0,693	10658,54	211,86	7386	147	1227	10,89	8		
				1888,88	78,75	1309	55	90	0,39	-		
13	Е0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций откосов из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	11,65	567,47	5,59	6611	65	4591	2,45	29		
				395,89	2,14	4612	25	99	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
14	Е0134-60-3	-Облицовка откосов сэндвич панелями	11,65	148,42	1,5	1729	17	1660	0,86	10
				143,35	0,56	1670	7	99	-	-
		м2								
15	С"Барс-NORD-"	Сэндвич панель УП 3000х1500х10	11,9995	383,88	-	4606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Двери								
21	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков стен из кирпича(уменьшение и закладка дверных проемов)	0,31	9898,52	305,59	3069	95	378	6,7	2
				1044	103,36	324	32	106,2	0,4	-
		м3								
		Отделочные работы								
32	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	190,32	450,49	4,93	85738	937	21454	0,64	121
				117,43	1,86	22349	354	94,5	0,01	2
		м2								
36	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	350,2	370,5	4,29	129748	1501	28602	0,52	183
				84,79	1,64	29693	573	94,5	0,01	3
		м2								
40	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Обшивка встроенных шкафов ГКЛ	5,68	997,87	6,21	5668	35	715	0,82	5
		м2		131,31	1,88	746	11	94,5	0,01	-
41	Е0110-68-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	44,32	1110,32	17,38	49210	770	18024	2,21	98
				370,01	6,55	16399	290	108	0,03	1
		м2								
42	С11031-103	-Плиты теплоизоляционные из	3,717	10700	-	39772	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Электротехнические работы								
		Установочные электроизделия								
216	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды (гофротрубы)	200	40,46	-	8092	-	5886	0,19	37
				30,28	-	6056	-	97,2	-	-
		м								
217	С130804-534	-Трубки защитные гофрированные	202	25,4	-	5131	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Провода и кабели								
218	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	150	12,7	1,37	1905	205	1668	0,07	10
				10,61	0,82	1592	124	97,2	-	1
		м								
219	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	80	18,72	2,43	1498	195	1305	0,09	8
				15,34	1,44	1227	116	97,2	0,01	1
		м								
220	С151601-120 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0816	62459	-	5097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
223	С151601-120 8Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13362	39710	-	5306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
224	С151601-119 8Изм. и доп.вып.	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ	0,03264	27789	-	907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15 СН РК 16442-80 8.02-04-20 02 км									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				516280	3977			517
		Тенге				87097	1588			8
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				27411	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2220	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	9114	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15916	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				8859	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1329	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2176	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				38447	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		60
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10443	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				483738	-	-		-
	Материалы -	Тенге				42329	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	79571	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				192748	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				166862	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				77863	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	11679	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				33696	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				595298	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		508
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	91250	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5131	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5131	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				308	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5439	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ 2	Тенге				639183	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		628
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	101693	-		-
	Итого в текущих ценах k= 2,552717879	Тенге				1 631 654				
	НДС 12%	Тенге				195 798				
	ИТОГО	Тенге				1 827 452				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК