Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Аккайынский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт мини-центра Советской СШ по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Трудовое"

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		147	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	7 517 938	1 972 842	2 945 072	772 840					
НДС 12%	902 153	236 741							
Итого	8 420 090	2 209 583							236 741

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел образования»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт мини-центра Советской СШ по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Трудовое

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 15 ИЮЛЯ 2014 г.
№6

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Окна											
17	Е10-1-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали:	31,2834	253,64	0,56	7935	18	1372	0,26	8			
				40,86	0,09	1278	3	107,1	-	-			
		м											
		Двери											
18	0111001-1	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами: до 2,1 м; до 2,6 м внутренние	3,36	4250	-	14280	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		м2											
19	0111011-701	Особенные изделия для металлических входных дверей в помещение	3	1380	-	4140	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		комплект											
20	0111011-808	Замок врезной сцинтованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844	-	2532	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отделочные работы								
39	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	27,49	1902,7 293,22	5,78 3,93	52305 8060	159 108	7646 93,6	1,75 0,02	48 1
		м2								
41	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	8,61	1110,32 370,01	17,38 6,55	9560 3186	150 56	3502 108	2,21 0,03	19 -
		м2								
42	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	0,7245	10700 -	- -	7752 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Полы								
57	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	144,3908	178,36 15,12	0,09 0,02	25754 2183	13 3	2420 110,7	0,09 -	14 -
		1м								
67	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	14,24	1580,61 199,3	19 9,21	22508 2838	271 131	3287 110,7	1,23 0,05	18 1
		м2								
		Подставка под емкость								
121	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, листовой и круглой стали	0,1185	114900 -	- -	13616 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 4,4	22,68	0,06	100	-	24	0,13	-
				6,68	0,03	29	-	81	-	-
126	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, зелоба, лотки итр./ в построечных условиях и на производственных базах	м2 0,15	57770,9	20485,8	8666	3073	4578	185,15	28
				33327	4348,63	4999	652	81	16,28	2
127	С11011-696 Изм. и доп.вып.8, вып.17	-Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, горячекатаный	т 0,14621	54900	-	8027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
128	С11011-696 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-040-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т 0,00382	59500	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Е0110-7-1	-Устройство деревянных крышек бака	т 0,525	632,39	5,8	332	3	39	0,42	-
				66,76	2,2	35	1	108	0,01	-
130	Е0113-18-2	-Огрунтовка бака запаса воды грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 5,25	22,37	0,03	117	-	21	0,02	-
				5,05	-	27	-	81	-	-
			м2							
		Канализация бытовая К1								
145	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,175	200	-	435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	кг 2	538,68	415,54	1077	831	530	0,7	1
				117,74	108,59	235	217	117	0,42	1
			шт							
		Оборудование и арматура								
56	Е0117-1-6	-Установка одиночных	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		умывальников с подводкой холодной и горячей воды		398,48	11,25	398	11	115,2	0,09	-
159	Е0117-3-1	комплект -Установка детских унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	4174,48 445,05	49,05 19,69	8349 890	98 39	1071 115,2	2,55 0,09	5 -
160	С131101-78	комплект -Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	2	2940 -	-	5880 -	-	-	-	-
		шт								
		Накопитель емкостью 5,5 м3								
177	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,1	38500 -	- -	42350 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
178	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,5	300 -	- -	1350 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
180	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	4,74	13300 -	- -	63042 -	- -	- -	- -	- -
		м								
181	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,89	6340 -	- -	5643 -	- -	- -	- -	- -
		м								
182	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	1	1170 -	- -	1170 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004									
		Вентиляция								
193	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,85	1212,35 298,86	17,27 6,47	1030 254	15 6	299 115,2	1,86 0,03	2 -
194	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,413	1194,35 298,86	17,27 6,47	1688 422	24 9	497 115,2	1,86 0,03	3 -
195	С130810-45	-Детали крепления для воздуховодов	1,5	200 -	- -	300 -	- -	- -	- -	- -
199	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Интер-Контакт "	-Круглый канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе N 0,09кВт IRE 125C	1	16465,59 -	- -	16466 -	- -	- -	- -	- -
199	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	874,17 73,36	7,06 2,95	874 73	7 3	88 115,2	0,43 0,01	- -
200	Е0126-11-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 120 мм	4,86	215,07 123,43	52,78 19,69	1045 600	256 96	626 90	0,69 0,1	3 -
201	С11031-79	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 50 мм	0,243	6000 -	- -	1458 -	- -	- -	- -	- -
202	Е0126-17-5	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	4,86	341,36 271,69	24,94 9,29	1659 1320	121 45	1229 90	1,5 0,05	3 -
203	С11011-6*3	-Сталь листовая оцинкованная,	0,02528	109500	-	2768	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып.17	толщина 0,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Электротехнические работы								
		Установочные электроизделия								
204	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	8	39,12	-	313	-	264	0,22	2
				33,9	-	271	-	97,2	-	-
		шт								
205	С151801-150	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	8	96	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Провода и кабели								
218	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	30	12,7	1,37	381	41	334	0,07	2
				10,61	0,82	318	25	97,2	-	-
		м								
219	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	39	18,72	2,43	730	95	636	0,09	4
				15,34	1,44	598	56	97,2	0,01	-
		м								
220	С151601-120	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02244	62459	-	1402	-	-	-	
	7Изм. и доп.вып. 1[illegible] СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	
		км								
221	С151601-127	-Кабели силовые, не распространяющие горение [illegible] 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01734	66166	-	1147	-	-	-	
	1Изм. и доп.вып. 1[illegible] СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	
		км								
222	С151601-124	-Кабели силовые, не распространяющие горение [illegible] 4х1,5-0,66 ГОСТ	0,01734	53775	-	932	-	-	-	
	[illegible]			-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15 СН ВК 02	16442-80								
		км								
		Работы по дефектной ведомости								
229	Ц0110-668-3 КЗ=0,4	-Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (демонтаж)	16	201,82 201,02	0,8 -	3229 3216	13 -	2605 81	0,92 -	15 -
		шт								
230	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	16	523,45 502,55	2 -	8375 8041	32 -	6513 81	2,3 -	37 -
		шт								
231	Ц0110-671-2 КЗ=0,4	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям (демонтаж)	66	22,85 22,45	0,4 0,05	1508 1482	26 3	1203 81	0,13 -	9 -
		м								
232	Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем пожарной сигнализации с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	66	68,62 56,12	1 0,13	4529 3704	66 8	3007 81	0,32 -	21 -
		м								
234	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	10,512	4352,1	43,41	45749	456	1707	0,78	8
		1кВт		124,72	16,26	1311	171	115,2	0,08	1
235	Е0115-172-4	-Масляная окраска радиаторов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,6	164,61 124,2	0,09 0,02	3226 2434	2 -	2301 94,5	0,74 -	15 -
		м2								
		Электроосвещение								
238	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	538,55 261,05	16,5 2,87	3770 1827	116 20	1580 85,5	1,15 0,02	8 -
		шт								
239	СТОО"Интерк абель"	-Автомат DA 47-29 1P 16A	6	65,65 -	- -	394 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	СТОО"Интерк-абель"	-Автомат ВД 47-29 3Р 25А	1	183,13	-	183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
242	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	15	283,46	81,7	4252	1225	3171	1,09	16
				174,4	43,07	2616	646	97,2	0,2	3
245	СТОО"ИЭК"	-Светильник ЛПБ3011 1х36Вт 230В G23 IP44 ИЭК	1	247,82	-	248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	12	438,21	111,23	5259	1335	4202	1,85	22
				297,56	62,71	3571	753	97,2	0,28	3
247	СТОО"Интерк-абель"	-Светильник люминесцентный PRS\4x36 потолочный	12	2384,11	-	28609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	76	101	-	7676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	76	14	-	1064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

шт

РАЗДЕЛ 1. ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

Окна

1	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	6,12	14,39	1,29	88	8	87	0,09	1
				13,1	0,23	80	1	107,1	-	-
18	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	2,7	1088,77	31,4	2940	85	1474	3,23	9
				572,99	4,86	1547	13	94,9	0,03	-
2л	Е0134-57-1	-Теплоизоляция откосов минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	37,8	64,6	1,46	2442	55	2384	0,4	15
				63,14	0,56	2387	21	99	-	-

м

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3п	С11031-[illegible] Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2 -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	1,89	2890 -	- -	5462 -	- -	- -	- -	- -
		Двери								
21	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков стен из кирпича (уменьшение и закладка дверных проемов) м3	0,55	9898,52 1044	305,59 103,36	5444 574	168 57	670 106,2	6,7 0,4	4 -
24	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	3,78	446,86 174,4	128,16 44,59	1689 659	484 169	894 108	1,03 0,17	4 1
25	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,89	671,57 219,42	39,81 15,05	1269 415	75 28	479 108	1,32 0,07	2 -
27	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	5,67	4010 -	- -	22737 -	- -	- -	- -	- -
		Отделочные работы								
4п	Е0113-44-7	-Очистка щетками от извести и краски стен и потолков м2	444,51	69,86 69,86	- -	31055 31055	- -	25154 81	0,39 -	174 -
43	Е0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см м2	9,3	567,47 395,89	5,59 2,14	5277 3682	52 20	3665 99	2,45 0,01	23 -
5п	Е0110-88-[illegible] прим	-Устройство коробок с обшивкой ГКЛ толщ.9,5мм м2	12,42	554,58 328,61	14 5,29	6888 4081	174 66	4479 108	1,97 0,03	24 -
6п	С	-Стоимость решетки жалюзийной	17	842,39	-	14321	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Торговая сеть	600х900		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7п	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей ограждений радиаторов	12,42	370,5	4,29	4602	53	1014	0,52	7
				84,79	1,64	1053	20	94,5	0,01	-
		м2								
8п	Е0115-180-8	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ограждений радиаторов	12,42	257,97	2,35	3204	29	536	0,27	3
				44,77	0,9	556	11	94,5	-	-
		м2								
		Полы								
9п	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	11	51,33	4,89	565	54	576	0,34	4
				46,44	0,83	511	9	110,7	0,01	-
		1м2								
10п	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 /толщ. 40 мм/	11	1920,69	5,23	21128	58	1473	0,75	8
				120,11	0,83	1321	9	110,7	0,01	-
		1м2								
		Фасад								
17п	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	36	32,87	-	1183	-	1183	0,23	8
				32,87	-	1183	-	100	-	-
		м2								
18п	Е0113-44-7	-Очистка щетками от извести и краски стен	111	69,86	-	7755	-	6281	0,39	43
				69,86	-	7755	-	81	-	-
		м2								
19п	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	49,658	314,98	1,96	15641	97	5702	0,61	30
				108,9	0,45	5408	22	105	0,03	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			153689	1393			393
			Тенге			62267	447			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153689	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28041	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	62714	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42519	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			19469	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8408	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			222324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			222324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71121	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 6	Тенге			617855	9865			676
			----			---	---			---
			Тенге			118486	3511			17
		Стоимость оборудования -	Тенге			577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			577	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			90658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3752	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27156	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58312	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3527	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			121022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30683	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			434046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121485	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85601	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83704	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			141148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		538
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97459	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22281	-	-		-
		Материалы -	Тенге			594	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5651	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13616	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6338	-		-

Стоимость электромонтажных работ -		Тенге			70293	-	-			-
Материалы -		Тенге			59701	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге			-	3588	-			-
Стоимость машин и конструкций -		Тенге			6615	-	-			-
Сама и механизм -		Тенге			38	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге			4134	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	620	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4466	-	-			-
Всего, стоимость сантехнических работ -		Тенге			78893	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			23
Сметная заработная плата -		Тенге			-	4209	-			-
Итого по акту к		Тенге			772840	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			748
Сметная заработная плата -		Тенге			-	138688	-			-

Итого в текущих ценах k= 2,552717879	Тенге	1 972 842
НДС 12%	Тенге	236 741
ИТОГО	Тенге	2 209 583

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

Объемы подтверждаю: Мищенко Н. А.

Объемы и расценки проверила: Габдуллина А. С.