Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Аккайынский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт мини-центра Советской СШ по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Трудовое"

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		147	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	8 586 761,17	1 068 824,21	3 363 772	418 700					
НДС 12%	1 030 410,94	128 258,90							
Итого	9 617 172,11	1 197 083,11							128 258,90

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел образования»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой» ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт мини-центра Советской СШ по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Трудовое

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 30 ИЮЛЯ 2014 г.
№7

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
106	С12061-181 Изм. и дол.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные глухие	4,4666	5240	-	23405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Экраны сан узлов								
115	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг для экранов санузлов	0,00275	99034,93	380,3	272	1	99	227,7	1
				38036,25	143,44	105	-	94,5	0,7	-
		1т								
116	Е0110-7-3	-Обшивка экранов в санузлах из плит ДСП	1,34	557,18	5,4	747	7	205	0,87	1
				139,73	2,05	187	3	108	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0115-165-1	-Утучшенная окраска колером масляным разбеленным экранов	2,68	179,35	2,01	481	5	260	0,61	2
				101,95	0,76	273	2	94,5	-	-
		м2								
118	Е0113-18-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	22,37	0,03	11	-	2	0,02	-
				5,05	-	3	-	81	-	-
		м2								
119	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1	20,99	0,03	21	-	4	0,02	-
				4,78	-	5	-	81	-	-
		м2								
		Подставка под емкость								
120	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1185	19786,84	2739,11	2345	325	1398	84,64	10
				14438,25	126,56	1711	15	81	0,61	-
		т								
122	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0168	99034,93	380,3	1664	6	606	227,7	4
				38036,25	143,44	639	2	94,5	0,7	-
		1т								
124	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	8,8	20,99	0,03	185	-	34	0,02	-
				4,78	-	42	-	81	-	-
		м2								
126	Е0118-10-9	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 1 м3	1	2326,33	189,73	2326	190	2448	12,65	13
				2054,48	70,31	2054	70	115,2	0,35	-
		1бак								
131	Е0113-26-6	-Окраска бака запаса воды эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	10,5	20,99	0,03	220	-	41	0,02	-
				4,78	-	50	-	81	-	-
		м2								
		Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
132	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	486,7	15,24	5840	183	4729	1,89	23
				336,38	5,71	4037	69	115,2	0,03	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02 прим.									
133	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN10, d-20x3,4 мм м	12	93	-	1116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
134	Е0116-14-2 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	45	373,69	9,88	16816	444	14007	1,48	67
				266,51	3,69	11993	166	115,2	0,02	1
135	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN10, d-25x4,2 мм м	45	149	-	6705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Жакко"	-Вентиль проходной Д 20 ШТ	8	224,59	-	1797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Жакко"	-Вентиль проходной Д 25 ШТ	1	262,6	-	263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Трубопровод горячей воды Т3								
138	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	5	486,7	15,24	2434	76	1970	1,89	9
				336,38	5,71	1682	29	115,2	0,03	-
139	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN16, d-20x3,4 мм м	5	93	-	465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Жакко"	-Вентиль проходной Д 20 ШТ	5	224,59	-	1123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1742,13	121,34	3484	243	3734	0,05	18
				1575,79	45	3152	90	115,2	0,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Slim world"	-Электроводонагреватель SGHP - 10 1,2 кВт (над раковиной)	2	5251,96	-	10504	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		Канализация бытовая К1								
144	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	6	764,59	1,79	4588	11	818	0,64	4
				117,74	0,67	706	4	115,2	-	-
		м								
149	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Жакко"	-Тройник переходной Т 50Кх50Сх50К - ПНД а 87 гр.	1	76,02	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
150	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Жакко"	-Тройник переходной Т 100Кх50К - ПНД	1	100,2	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		Оборудование и арматура								
157	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	162,61	1,96	325	4	334	0,81	2
				144,9	-	290	-	115,2	-	-
		шт								
158	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
161	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2	68,18	-	136	-	157	0,39	1
				68,02	-	136	-	115,2	-	-
		м								
162	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	2	659	-	1318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
163	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Жакко"	-Ревизии полиэтиленовые диам. 110	2	222,52	-	445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
167	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4298,73	68,38	4299	68	250	1,14	1
				191,48	25,31	191	25	115,2	0,13	-
		комплект								
168	С131101-91	-Смесители для душевых	1	1650	-	1650	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге		-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		Накопитель емкостью 5,5 м3								
169	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	66	39,78 / 1,87	37,82 / 11	2626 / 123	2496 / 726	824 / 97	0,01 / 0,04	1 / 2
		м3								
170	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,6	218,93 / 218,93	- / -	350 / 350	- / -	396 / 113	1,54 / -	2 / -
		м3								
171	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,48	6,48 / -	6,48 / 2,1	262 / -	262 / 85	83 / 97	- / 0,01	- / -
		м3								
172	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (выпуск)	0,0065	58881,69 / 33075	25695,31 / 6813,45	383 / 215	167 / 44	337 / 130	194 / 26,38	1 / -
		км								
173	С130804-102	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Дн 125 мм	0,65	3810 / -	- / -	2477 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		10м								
174	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт (гильза)	0,00015	1184575,69 / 67275	26919,94 / 10170	178 / 10	4 / 2	15 / 130	398 / 49,66	- / -
		км								
175	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,62	3778,3 / 531	- / -	2343 / 329	- / -	405 / 123	3,24 / -	2 / -
		м3								
176	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	4,5	10113,01 / 1350,23	1152,38 / 431,55	45509 / 6076	5186 / 1942	10423 / 130	8,06 / 2,11	36 / 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3								
179	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК* 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	17100	-	17100	-	-	-	-
183	С12021-267	-Стремянки т	0,00432	133700	-	578	-	-	-	-
184	Е0108-6-1	-Кладка горловины колодца м3	0,188	9088,64	335,84	1709	63	183	4,54	1
185	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя внутренней и наружной поверхности стен колодца м2	29	699,75 245,44 37,35	126 3,82 1,44	132 7118 1083	24 111 42	118 1327 118	0,61 0,21 0,01	- 6 -
186	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной перекрытия первый слой м2	3,8	340,45 85,95	18,42 6,91	1294 327	70 26	434 123	0,42 0,03	2 -
187	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной перекрытия последующий слой м2	3,8	232,19 50,85	9,05 3,4	882 193	34 13	254 123	0,25 0,02	1 -
188	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная обмазочная в 2 слоя наружной и внутренней поверхности днища м2	12,4	591,86 31,5	11,21 4,21	7339 391	139 52	523 118	0,2 0,02	2 -
189	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3	2,3	8691,82 994,5	274,19 103,5	19991 2287	631 238	2980 118	6,93 0,5	16 1
		Отмостка								
190	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6,28	420,75 6,01	34,29 8,79	2642 38	215 55	124 133	0,04 0,03	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е0127-26-3	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	6,28	32,65 0,1	1,37 0,4	205 1	9 3	4 133	- -	- -
192	Е0127-85-1	м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,28	410,83 24,75	- -	2580 155	- -	207 133	0,14 -	1 -
		м2								
		Вентиляция								
196	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 100х100 мм	4	353,08 214,63	21,2 8,86	1412 859	85 35	1030 115,2	1,29 0,04	5 -
197	Е0120-31-1	шт -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430 1242	49 18	1451 115,2	7,25 0,09	7 -
		шт								
		Электротехнические работы								
		Установочные электроизделия								
204	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	39,12 33,9	- -	78 68	- -	66 97,2	0,22 -	- -
205	С151801-150	шт -Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	2	96 -	- -	192 -	- -	- -	- -	- -
206	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	50,4 35,71	- -	101 71	- -	69 97,2	0,23 -	- -
207	С151801-14	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	2	182	-	364	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	8	39,82	-	319	-	264	0,22	2
				33,9	-	271	-	97,2	-	-
209	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	8	156	-	1248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
210	Е0121-22-1	-Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	2	40,31	-	81	-	60	0,2	-
				31,05	-	62	-	97,2	-	-
211	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	С151801-130	-Звонок с кнопкой безпроводный шт	1	2930	-	2930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ шт	0,019	16300	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,03	22300	-	669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"Интеркабель"	-Трубка электромонтажная ХВТ-3, d 3мм 1000шт	15	2	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды (гофротрубы) м	24	40,46	-	971	-	706	0,19	4
				30,28	-	727	-	97,2	-	-
217	С130804-534	-Трубки защитные гофрированные м	24,24	25,4	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Провода и кабели								
		Заземление								
225	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,	12	66,18	4,13	794	50	277	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 160 мм2		26,45	0,5	317	6	85,5	-	-
226	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	459,35	27	1378	81	449	1,04	3
		м		171,35	3,63	514	11	85,5	0,02	-
227	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	0,25	118,22	18	30	5	20	0,51	-
		шт		92,12	3,5	23	1	85,5	0,02	-
228	С151609-1	-Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,00279	437100	-	1220	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Электроосвещение								
241	СТОО"Интерк-абель"	-Автомат диф. АД-12 2Р 16А	4	779,85	-	3119	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
242	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	4	283,46	81,7	1134	327	845	1,09	4
		шт		174,4	43,07	698	172	97,2	0,2	1
244	СТОО"ИЗК"	-Светильник ЛПО3051 2х9Вт 230В G23 IP54 ИЭК	4	707,47	-	2830	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
249	СТОО"Интерк-абель"	-Лампа энергосберег DULUX S/E9W/21-840 2G7 OSRAM	8	259,14	-	2073	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
252	СТОО"Интерк-абель"	-Фонарь с з/у ФЖА 1.02+зарядное устройство	1	1485,75	-	1486	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Строительные работы								
253	Е0121-24-2 КЗ=0,3	-Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	170,37	13,56	170	14	158	0,91	1
				156,8	5,38	157	5	97,2	0,03	-
259	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	36	113,54	73,85	4087	2659	2196	0,26	9
		шт		39,69	28,1	1429	1012	90	0,15	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Прочие работы								
260	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	207,75	3,02	-	627	-	565	0,02	5
				3,02	-	627	-	90	-	-
		м2								
261	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,78	27,1	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
262	Е010333-11-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 2	4,78	104	104	497	497	99	-	-
				-	20,8	-	99	100	0,44	2
		т								
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ								
		Окна								
1п	Е0162-9-6	-Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов /снаружи - 3шт/	13,23	287,41	0,12	3802	2	2881	1,41	19
				230,42	0,03	3048	-	94,5	-	-
		м2								
		Оборудование и арматура								
156	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
				398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	-
		комплект								
		Накопитель емкостью 5,5 м3								
11п	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,5	251,77	-	629	-	640	1,77	4
				251,77	-	629	-	101,7	-	-
		м3								
12п	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	1,94	8,1	8,1	16	16	4	-	-
				-	2,63	-	5	87,3	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
13п	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,28	11748,99	2886,05	3290	808	1215	15,95	4
				2628,9	1080,85	736	303	117	5,28	1
14п	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,28	300	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15п	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,39	38500	-	15015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16п	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	0,89	6340	-	5643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17п	СПрайс-лист	-Люк полимерный тип "Л"шт	1	3428,98	-	3429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18п	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,07	9277,56	419,8	649	29	72	5,22	-
				804,71	157,5	56	11	106,2	0,76	-
19п	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя внутренней и наружной поверхности стен колодца м3	11,2	252	4,77	2822	53	532	0,24	3
				42,95	1,8	481	20	106,2	0,01	-
20п	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная обмазочная в 2 слоя наружной и внутренней поверхности днища м2	8,44	599,39	14,01	5059	118	372	0,23	2
				36,23	5,26	306	44	106,2	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Отмостка								
21п	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3,14	430,23	42,86	1351	135	67	0,05	-
				6,91	10,99	22	35	119,7	0,04	-
		м2								
22п	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	3,14	33,01	1,71	104	5	2	-	-
				0,12	0,5	-	2	119,7	-	-
		м2								
23п	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,14	414,54	-	1302	-	107	0,17	1
				28,46	-	89	-	119,7	-	-
		м2								
		Работы по дефектной ведомости								
24п	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,44	109,76	0,09	1256	1	750	0,42	5
				69,35	0,02	793	-	94,5	-	-
		м2								
		Электроосвещение								
242	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	1	283,46	81,7	283	82	211	1,09	1
				174,4	43,07	174	43	97,2	0,2	-
		шт								
243	СТОО"Интерк-абель"	-Светильник люминесцентный РРС19 2х36 потолочный	1	2004,04	-	2004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25п	Ц0110-386-1-5	-Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	6	669,35	-	4016	-	2440	2,3	14
				447,35	-	2684	-	90,9	-	-
		шт								
26п	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	6	457	-	2742	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
30п	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	140	84,72	1,65	11861	231	2243	0,09	12
				14,63	0,63	2048	88	105	-	-
		м2								
		Устройство пандуса								
31п	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,4	139,86	3,28	196	5	21	0,08	-
		м2		12,09	1,24	17	2	110,7	0,01	-
32п	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1,4	430,23	42,86	602	60	30	0,05	-
				6,91	10,99	10	15	119,7	0,04	-
		м2								
33п	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,28	12079,13	-	3382	-	202	4,21	1
				652,05	-	183	-	110,7	-	-
		м3								
34п	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	1,4	472,04	37,49	661	52	361	1,36	2
				219,17	14,04	307	20	110,7	0,07	-
		м2								
35п	С143003-40	-Плитка тротуарная	1,428	700	-	1000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
36п	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	6,9	97,17	7,36	670	51	742	0,48	3
				82,55	2,79	570	19	126	0,01	-
		м								
37п	С130806-311 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм	6,9	183	-	1263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ	Тенге	79118	1675			74
	Тенге	12553	619			3
Стоимость монтажных работ -	Тенге	9046	-	-		-
Материалы -	Тенге	1359	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2902	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4746	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	398	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			12399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3299	-		-
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			62822	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			15833	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	9860	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3429	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10243	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1536	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			77449	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		65
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -	Тенге			7250	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			5562	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	410	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1263	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			472	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	71	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8186	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		3
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			98033	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		84
			Тенге			-	15176	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 7	Тенге			322975	16390			345
			---			---	---			---
			Тенге			58583	5705			29
		Стоимость оборудования -								
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3119	-	-		-
			Тенге			3119	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			42027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			3031	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	6005	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5566	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	835	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			50449	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		37
						-	6840	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189619	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52346	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29300	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25874	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			72774	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34231	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2922	-	-		-
		Материалы -	Тенге			309	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1726	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			578	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	210	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1936	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			85287	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27257	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36209	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			106	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4710	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7001	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			124711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31967	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 7	Тенге			418700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		410
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74974	-		-
		Итого в текущих ценах k= 2,552717879	Тенге			1 068 824,21				
		НДС 12%	Тенге			128 258,90				
		ВСЕГО	Тенге			1 197 083,11				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю:

Объемы и расценки проверила: