Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Аккайынский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт мини-центра Совстской СШ по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Трудовое"

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		147	21.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	9 197 095,71	610 334,54	3 602 864	239 092					
НДС 12%	1 103 651,08	73 240,14							
Итого	10 300 746,79	683 574,68							73 240,14

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аккайынский районный отдел образования»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой» ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт мини-центра Советской СШ по адресу: СКО, Аккайынский район, с. Трудовое

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 30 ИЮЛЯ 2014 г. №8

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Окна														
12	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	251,2	208,95	33,64	79,3	29,95	52488	8450	19920	7523	20126	0,2	51	0,15	37
		м										126				
19	Е0115-159-2	-Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности силикатная	24	72,24	55,37	0,46	0,17	1734	1329	11	4	1260	0,32	8	-	-
		м2										94,5				
		Двери														
24	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	446,86	174,4	128,16	44,59	1689	659	484	169	894	1,03	4	0,17	1
		м2										108				
31	С11011-814	-Закрыватель дверной	1	5500		-		5500		-		-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Отделочные работы								
33	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	20	135,12 50,2	2,91 1,1	2702 1004	58 22	970 94,5	0,3 0,01	6 -
		м2								
37	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	60	128,82 44,77	2,35 0,9	7729 2686	141 54	2589 94,5	0,27 -	16 -
		м2								
		Полы								
57	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	12,115	178,36 15,12	0,09 0,02	2161 183	1 -	203 110,7	0,09 -	1 -
		1м								
		Отмостка								
68	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	5	139,86 12,09	3,28 1,24	699 60	16 6	74 110,7	0,08 0,01	- -
69	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	5	430,23 6,91	42,86 10,99	2151 35	214 55	107 119,7	0,05 0,04	- -
		м2								
70	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5	377,68 25,59	31,3 11,73	1888 128	157 59	207 110,7	0,16 0,06	1 -
		м2								
71	Е0111-19-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5	69,48 3,42	3,89 1,46	347 17	19 7	27 110,7	0,02 0,01	- -
		м2								
		Входная группа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков (входная группа)	0,14908	11557,51 10453,5	351,43 132,19	1723 1558	52 20	1278 81	64,98 4,76	10 1
73	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,07628	114900 -	- -	8765 -	- -	- -	- -	- -
74	C11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0712	72300 -	- -	5148 -	- -	- -	- -	- -
75	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Центр крепежа kz	-Анкер диам. 10мм. АДР 10150 шт	16	76,02 -	- -	1216 -	- -	- -	- -	- -
76	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,14908	1513,46 781,43	390,15 -	226 116	58 -	94 81	3,4 -	1 -
77	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6,2	22,68 6,68	0,06 0,03	141 41	- -	34 81	0,03 -	- -
78	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	12,4	20,99 4,78	0,03 -	260 59	- -	48 81	0,02 -	- -
79	E0110-14-1	-Установка мауэрлатов, стропил, стоек, прогонов м3	0,09	21898,02 3907,13	417,85 157,5	1971 352	38 14	395 108	25,42 0,78	2 -
80	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,09	599,34 142,31	35,14 13,23	54 13	3 1	15 108	0,9 0,07	- -
81	E0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок м2	3	62,33 42,95	3,72 0,59	187 129	11 2	140 107,1	0,29 0,01	1 -
82	C11021-51	-Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, II	0,096	9700 -	- -	931 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сорта								
83	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м3 9	133,09	0,69	1198	6	75	0,05	-
				7,45	0,25	67	2	108	-	-
84	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (огнезащита)	м2 3	21,41	1,14	64	3	19	0,03	-
				5,38	0,42	16	1	108	-	-
85	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2 0,8	801,94	9,43	642	8	216	1,64	1
				246,85	3,57	197	3	108	0,02	-
86	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карнизов	м2 0,8	179,35	2,01	143	2	78	0,61	-
				101,95	0,76	82	1	94,5	-	-
87	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия и подшивка потолка из профилированного листа	м2 7,61	111,73	41,92	850	319	426	0,36	3
				58,74	10,44	447	79	81	0,04	-
88	СТОО Demi Trade	-Профлист Н44-1000-0,7 мм. с полимерным покрытием "Полиэстер" 25 мкм.	м2 8,41666	646,13	-	5438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2 4,8	14,57	1,24	70	6	71	0,08	-
				13,33	0,47	64	2	107,1	-	-
90	ПРАЙС ЛИСТ ТОО Demi Trade	-Гидроизоляционная пленка Д96	м2 4,8	31,33	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (планка конька)	0,64	739,16	1,55	473	1	121	1,12	1
				176,21	0,59	113	-	107,1	-	-
92	Е0107-57-10	-Герметизация поперечных соединений профнастила	м2 4	20,18	0,2	81	1	101	0,12	-
				19,98	0,09	80	-	126	-	-
93	ПРАЙС ЛИСТ ТОО Demi Trade	-Уплотнитель универсальный самоклеющийся	м 4	129,57	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к	м 3,15	303,85	0,84	957	3	76	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам каменным из листовой стали		22,34	0,14	70	-	107,1	-	-
95	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство обшивки фронтонов сэндвич -панелями м	1,3	138,46	10,84	180	14	175	0,78	1
				120,32	4,07	156	5	108	0,02	-
96	С"Барс-NORD"	-Сэндвич панель УП 3000х1500х10 м2	1,3	383,88	-	499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов шт	8,51	472,04	37,49	4017	319	2197	1,36	12
				219,17	14,04	1865	119	110,7	0,07	1
102	С143003-40	-Плитка тротуарная м2	8,6802	700	-	6076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	3,275	392,85	24,17	1287	79	596	0,96	3
				160,3	8,22	525	27	108	0,04	-
104	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	3,275	12700	-	41593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	8,75	537,52	23,97	4703	210	2583	1,59	14
				265,62	7,73	2324	68	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
106	С12061-181 Изм. и доп.вып.№6 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой:одноэлементные глухие	4,2834	5240	-	22445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
107	С11011-920	-Вычитается стоимость стекла толщиной 4 мм.	3,848	-574	-	-2209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
108	С"Барс-NORD-Сэндвич панель УП "	3000x1500x10	3,848	383,88	-	1477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			190364	22156			138
			Тенге			22827	8246			41
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9299	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9299	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			558	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			9857	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163425	-	-		-
	Материалы -		Тенге			41374	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28852	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73408	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			6211	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5009	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11809	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		181
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	33861	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11563	-	-		-
	Материалы -		Тенге			247	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2221	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8765	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1799	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2491	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6076	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6076	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6441	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 8	Тенге			239092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36352	-		-
		Итого в текущих ценах k= 2,552717879	Тенге			610 334,54				
		НДС 12%	Тенге			73 240,14				
		ИТОГО	Тенге			683 574,68				

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

Объемы подтверждаю: Мищенко Т.А.

Объемы и расценки проверила: Шатвалова А.С.