Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата СКО МЗ РК

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт ограждения с устройством КПП на территории главного корпуса Областного противотуберкулезного диспансера в г.Петропавловске СКО, ул. 4-я Линия, 2"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за 28 ноября 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		374	06.10.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	10 461 033	3 015 499	1 312 305	1 312 305					
НДС 12%	1 255 324	361 860							
Итого	11 716 357	3 377 359							361 860

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: КГКП "Областной противотуберкулезный диспансер" акимата Северо-Казахстанской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан

НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт ограждения с устройством КПП на территории главного корпуса областного противотуберкулезного диспансера»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 28 НОЯБРЯ 2014 г.
№ 3

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 ПРИСТРОЙКА										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными ли стами на металлическом каркасе м2	8,96	670,87	2,86	6011	26	2662	1,63		15	
				282,04	0,94	2527	8	105	-		-	
2	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	26,9	582,74	4,85	15676	130	6335	1,29		35	
				222,86	1,41	5995	38	105	0,01		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ								
3	Е0106-1-1	-Устройство бетоннойподготовки В7,5	1,848	10479,97	66,01	19367	122	428	1,35	2
				195,75	24,93	362	46	105	0,12	-
		м3								
		ПРОЕМЫ								
4	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
				272,25	12,13	1143	51	120	0,06	-
		м2								
5	С12022-1	-Двери МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ огрунтованные и окрашнные	2	25100	-	50200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыммеханизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,75	573,75	28,11	1004	49	282	0,78	1
				123,75	10,58	217	19	120	0,05	-
		м3								
8	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов,лобовой доски	10,92	546,46	7,54	5967	82	2850	1,43	16
				214,65	2,86	2344	31	120	0,01	-
		м								
9	Е0115-163-2-ко=2	-Поолифка деревянных поверхностей карнизов за два рза	21,84	83,34	1,88	1820	41	1121	0,3	6
				48,15	0,72	1052	16	105	-	-
		м2								
10	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданийвысотой до 25 м из профилированного листа	45,96	150,08	6,54	6898	300	3281	0,4	18
				63,85	2,25	2935	103	108	0,04	2
		м2								
11	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	58,8288	1190	-	70006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	45,96	15,73	1,24	723	57	737	0,09	4
				14,49	0,47	666	22	107,1	-	-
		м2								
13	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (огнезащита)	45,96	21,88	1,14	1006	52	311	0,04	2
				5,85	0,42	269	20	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		КРЫЛЬЦО								
14	Е0106-11-7	-Обрамление крылец уголком	0,034	156942,43	380,3	5336	13	1333	247,5	8
		1т		41343,75	143,44	1406	5	94,5	0,7	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			187091	1008			114
			Тенге			18914	358			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136891	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19273	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71694	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18999	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3116	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22389	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53212	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			220336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22389	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
15	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КДР латунные, Dy 15 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С130904-56	-Краны для спуска воздуха конструкции Маевского	4	34	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1644	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1644	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1644	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1743	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1743	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
17	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливанияс подвесом на крючках для помещений с нормальнымиусловиями среды	2	205,96	71,95	412	144	298	0,69	1
				108,56	44,92	217	90	97,2	0,2	-
		шт								
18	С151702-31	-Светильники тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4	2	972	-	1944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	2	82	-	164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный	3	182	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	237	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условногопрохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплениемнакладными скобами	25	76,74	-	1919	-	1401	0,36	9
				57,66	-	1442	-	97,2	0,02	1
		м								
23	Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	10	17,6	0,25	176	3	127	0,09	1
				14,75	0,13	148	1	85,5	-	-
		м								
24	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0103	60500	-	623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
25	С151601-594	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	0,0309	360600	-	11143	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17400	146			11
			Тенге			1806	91			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2171	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2171	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 - ОГРАЖДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

Лицевая сторона 159м

26	Е0113-18-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз	5,8875	50,66	0,07	298	-	23	0,02	-
				4,41	0,02	26	-	90	-	-
27	Е0113-26-10	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	5,8875 м2	51,5	0,09	303	1	15	0,01	-
				2,75	0,05	16	-	90	-	-
28	Е0107-49-9	-Установка панелей площадью до 10 м2	3	2774,43	1081,4	8323	3244	6231	6,22	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1100,25	383,34	3301	1150	140	1,65	5
29	Е0107-49-8	-Установка панелей площадью до 6 м2 шт	6	1783,42	648,22	10701	3889	8285	4,3	26
				758,25	228,08	4550	1368	140	0,96	6
30	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	49,728	3240	-	161119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт забора со двора 402м								
31	Е0107-49-9к=0,8	-Демонтаж панелей площадью до 10 м2 шт	3	1745,32	865,12	5236	2595	4985	4,98	15
				880,2	306,67	2641	920	140	1,32	4
32	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	124,02	1040,99	4,92	129104	610	25383	1,15	143
				193,05	1,87	23942	232	105	0,01	1
		Новый забор 42м								
33	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	96,288	3240	-	311973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Забор 94,5 м								
34	Е0107-49-8	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях каркасно-панельных площадью до 6 м2 шт	2	1783,42	648,22	3567	1296	2762	4,3	9
				758,25	228,08	1517	456	140	0,96	2
35	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	10,8	3240	-	34992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0107-49-9	-Установка панелей площадью до 10 м2 (б/у)	2	2774,43	1081,4	5549	2163	4154	6,22	12
				1100,25	383,34	2201	767	140	1,65	3
37	Е0107-49-9	-Установка панелей площадью до 10 м2 шт	20	2774,43	1081,4	55489	21628	41541	6,22	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1100,25	383,34	22005	7667	140	1,65	33
		шт								
					Прочие работы					
38	Е0115-158-3-	Окраска забора по подготовленной поверхности поливинилацетатная	2220,2	73,83	1,65	163917	3663	25340	0,06	137
				10,24	0,63	22735	1399	105	-	7
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			890570	39091			485
			Тенге			82932	13959			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			890570	-	-		-
		Материалы -	Тенге			212133	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96891	-		-
		Местные материалы -	Тенге			556415	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			118719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17808	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1069846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		605
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114699	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1069846	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		605
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114699	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 3	Тенге			1096705	40245			610
			Тенге			103652	14409			65
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2171	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1027461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			238409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116164	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71694	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			575413	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20924	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70017	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1236970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		732
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137087	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53212	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1644	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1644	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1743	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 3	Тенге			1312305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		745
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139259	-		-
		Итого в текущих ценах к=2,29786463342	Тенге			3 015 499				
		НДС 12%	Тенге			361 860				
		ИТОГО	**Тенге**			**3 377 359**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю: Пашкевич С Н

Объемы и расценки проверила: Габдуллина А. С.