Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города НурСултан"
Подрячик: ТОО "Азамат құрылыс"
Наименование стройки: Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код
			32	11.04.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан	5 369 105									
в том числе за текущий месяц 2022 года	5 369 105	4 793 843,75							575 261,25	5 369 105

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029
_____ Бегимбеков А.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.21г.,
KZ50VJE00062250 от 11.02.21г.
_____ Курманбеков Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «Азамат құрылыс» БИН 050340002411
_____ Алиев Е.

Програ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029 г.Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс" БИН 050340002411 г.Алматы, Казыбек би, 50 Тел. 87017678884, 87475000101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32** от **11.04.2022**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2022** (месяц, год) на **7-1-1 Генеральный план** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E12-180101-1212	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм**		132,5	46,44	43,43	6153	5755	0	1830	8622	
				м2 покрытия		3,01	16,17	399	2143		639		
2	2	E12-180101-1202	**Покрытия и основания щебеноч Разборка**		19,9	626,05	383,01	12458	7622	0	5123	18988	
				м3 конструкции		243,04	114,51	4836	2279		1407		
3	3	E12-180101-2001	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**		310	231,26	0	71691	0	0	51617	133173	
				м2 основания		231,26	0	71691	0		9865		
4	4	Ц13-370102-0101	**Скамейки. Демонтаж**		11	30146,27	685,2	331609	7537	0	233772	610611	
				шт.		29461,07	55,59	324072	611		45230		
5	5	E12-180101-1401	**Камни бортовые на бетонном новании. Разборка**		310	1407,44	328,25	436306	101758	0	279752	773343	
				м		1079,19	174,18	334549	53996		57285		
6	6	E11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры. Демонтаж**		18	29919,55	10787,23	538552	194170	0	311972	918566	
				опора		19132,32	4939,61	344382	88913		68042		
7	7	E11-460401-0203	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**		11	126066,17	68525,62	1386728	753782	0	747218	2304662	
				м3		57540,55	36805,21	632946	404857		170716		
8	8	C3414-104-0301	**Щебень, гравий, галька, асфальтобетон. Погрузка**		40,5795	257		10429				11263	
				т							834		
9	9	C3412-102-0101	**Перевозка строит ельных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1км**		39,122	163		6377				6887	
				т*км							510		
10	10	C3414-101-0701	**Грузы неупакованные(железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**		41,525	745		30936				33411	
				т							2475		
11	11	C3414-103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**		2,7	707		1909				2062	
				т							153		

Програ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки 10 км**		442,25	34		15036				16239	
				т*км							1203		
13	13	С3414-101-0701	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до3 т. Погрузка**		45,3	745		33748				36448	
				т							2700		
14	14	С3412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		679,5	30		20385				22016	
				т*км							1631		
			Итого по разделу: 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									4896291	
			ИТОГО:					2902317	1070624		1631284	4896291	
								1712875	552799		362690		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		50921					
			Итого с временными									4947213	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98944					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5046157	
			Итого с понижающим коэфф.К=0,9499999									4793844	
			НДС			12 %		575261					
			Итого с НДС									5369105	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Азамат Құрылыс" БИН 050340002411

Аменов Е.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029

Бегимбеков А.К.

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования

Бижанов Б.Д

Главный специалист отдела строительства и перспективного планирования

Толепберген Н.А

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нурәлем-Құрылыс"
Курманбеков Б.Б., аттестат № KZ50VJE00062250 от

Инженер-сметчик

Кравченко А.О.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания СТРОЙТЕХКО"
Осгаралиев Е.Ж. приказ №36-од от 19.04.2022г.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города НурСултан"
Подрячик: ТОО "Азамат құрылыс"
Наименование стройки: Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
			32	11.04.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан	26 943 301									
в том числе за текущий месяц 2022 года	21 574 196	19 262 675,00							2 311 521,00	21 574 196

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029
_____ Бетимбеков А.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Нүрәлем-Құрылыс"
аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.21г., KZ50VJE00062250 от 11.02.21г.
_____ Курманбеков Б.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «Азамат Құрылыс» БИН 050340002411
_____ Аменов Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города НурСултан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азамат құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32** от **11.04.2022**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 1 Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан										
			Смета: 4-1-1 Наружное электроосвещение сквера										
1	1	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	37	14535,34 / 4815,95	9719,39 / 4708,36	537807 / 178190	359617 / 174209	0	253728 / 63323	854858	
2	2	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,55	852,04 / 852,04	0 / 0	4729 / 4729	0 / 0	0	3405 / 651	8785	
3	3	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	137,3625	41		5632			451	6083	
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,55	30,44 / 4,96	25,34 / 12,13	169 / 28	140 / 67	1	68 / 19	256	
5	5	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,925	8066,28 / 1390,98	2515,85 / 1286,88	7461 / 1287	2327 / 1190	3847	1783 / 740	9984	
6	6	Е11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	37	16782,65 / 3941,87	0 / 0	620958 / 145849	0 / 0	475109	105011 / 58078	784047	
7	7	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,63325	20000		112665		112665	9013	121678	
8	9	С прайс ТОО "LEDIN"	Светильник светодиодный с опорой освещения и анкерными закладными	шт	37	284738,46		10535323		10535323	842826	11378149	
9	10	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,348725	330422		115226		115226	9218	124444	
10	11	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,046472	365820		17000		17000	1360	18360	
11	12	С1241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	74	2643		195582		195582	15647	211229	
12	13	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,13209	220596		29139		29139	2331	31470	
13	15	С1247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"		37	655		24235		24235		26174	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1939		
14	17	С1252-207-2610	Зажим прокалывающий типа SL9.21		148	3327		492396		492396		531788	
				шт.							39392		
15	36	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2,7225	2443		6651		6651		7183	
				м3							532		
16	42	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		17,1	2443		41775		41775		45117	
				м3							3342		
			ИТОГО:					12746748	362084	12048949	363995	14159605	
								330083	175466		1048862		
			Смета: 7-1-1 Генеральный план										
			Раздел: 22. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ										
1	15	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		219	56,15	56,15	12297	12297	0	3975	17574	
				м3 грунта		0	25,21	0	5521		1302		
2	16	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		219	32,87	32,87	7199	7198	0	2483	10457	
				м3 грунта		0	15,75	0	3449		775		
3	17	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		64	47,03	47,03	3010	3010	0	1038	4372	
				м3 грунта		0	22,53	0	1442		324		
4	18	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		51	47,03	47,03	2399	2399	0	827	3484	
				м3 грунта		0	22,53	0	1149		258		
5	19	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		51	60,65	60,65	3093	3093	0	1000	4420	
				м3 грунта		0	27,23	0	1389		327		
6	20	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		255	9,44	9,44	2407	2407	0	602	3250	
				м2 спланированной площади		0	3,28	0	836		241		
7	21	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		146	165,52	159,21	24165	23244	51	4546	31008	
				м3 грунта		5,96	37,29	870	5444		2297		
8	22	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2190	30		65700				70956	
				т·км							5256		
9	23	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		146	56,15	56,15	8198	8198	0	2650	11716	
				м3 грунта		0	25,21	0	3681		868		
10	24	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		232	165,52	159,21	38400	36936	81	7224	49274	
				м3 грунта		5,96	37,29	1382	8651		3650		
11	25	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		3480	30		104400				112752	
				т·км							8352		
			Итого по разделу: 22. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ									319263	
			Раздел: 23. ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ										
12	26	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня фракции 20-40, толщиной 12 см. Устройство		51,7	1266,16	211,3	65461	10924	32533	18579	90763	
				м2 покрытия		425,6	73,5	22004	3800		6723		
13	27	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		51,7	141	13,7	-7289	-708	-5604	-876	-8818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		18,91	4,63	-977	-239		-653		
14	28	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,585	9107,2	1473,55	23542	3809	7085	10400	36657	
				м3 подстилающего слоя		4892,99	694,88	12648	1796		2715		
15	29	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		41,36	6879,37	267,84	284531	11078	179611	70166	383074	
				м2 покрытия		2268,9	87,32	93842	3611		28376		
16	30	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		308,8	2486,49	45,44	767828	14031	230705	381319	1241079	
				м бортового камня		1693,95	21,11	523092	6518		91932		
17	31	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		6,176	41894		258737		258737		279436	
				м3							20699		
18	32	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство		170,7	1208,39	211,3	206273	36068	97553	61342	289024	
				м2 покрытия		425,6	73,5	72651	12546		21409		
19	33	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		170,7	458,61	47,94	-78285	-8183	-58806	-10125	-95483	
				м2 покрытия		66,17	16,21	-11295	-2767		-7073		
20	34	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		136,56	6879,37	267,84	939447	36577	593030	231671	1264808	
				м2 покрытия		2268,9	87,32	309842	11925		93690		
21	35	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство		117,7	1208,39	211,3	142228	24870	67264	42296	199286	
				м2 покрытия		425,6	73,5	50094	8651		14762		
22	36	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		117,7	458,61	47,94	-53979	-5643	-40548	-6981	-65837	
				м2 покрытия		66,17	16,21	-7788	-1908		-4877		
23	37	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		94,16	6879,37	267,84	647762	25220	408902	159741	872102	
				м2 покрытия		2268,9	87,32	213640	8222		64600		
24	38	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		68,3	1142,04	346,29	78002	23652	50662	8802	93748	
				м2 основания		54	124,98	3689	8536		6945		
25	39	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		68,3	590,05	136,83	-40301	-9346	-30955	-2505	-46230	
				м2 основания		0	50,93	0	-3479		-3425		
26	40	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		68,3	1885,94	255,83	128810	17474	108887	3834	143255	
				м2 покрытия		35,87	42,1	2450	2876		10612		
27	41	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		68,3	809,85	0,11	55313	8	54445	620	60408	
				м2 покрытия		12,6	0	861	0		4475		
28	42	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		114	2486,49	45,44	283460	5180	85170	140772	458171	
				м бортового камня		1693,95	21,11	193111	2407		33939		
			Итого по разделу: 23. ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ									5195443	
			ИТОГО:					3972809	283792	14087752	1497395	19674311	
								1480114	94057		1457361		
			Итого по объекту:									16719556	
			Итого по стройке:									16719556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**204613**					
			Итого с временными									**19878924**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**397578**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20276502**	
			Итого с понижающим коэфф.К=0,9499999									**19262675**	
			НДС			**12 %**		**2311521**					
			Итого с НДС									**21 574 196**	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Азамат Құрылыс"

Аменов Е.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя Управление охраны окружающей среды и

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования

Бижанов Б.Д

Главный специалист отдела строительства и перспективного планирования

Толепберген Н.А

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нурәлем-Құрылыс"

КурманбековБ.Б., аттестат № KZ50VJE00062250 от

Инженер-сметчик

Кравченко А.О.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"

Оспаналиев С.Ж., приказ №36-од от 19.04.2022г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029 г.Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс" БИН 050340002411 г.Алматы, Казыбек би, 50 Тел. 87017678884, 87475000101**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32** от **11.04.2022**

Акт выполненных работ №2

за **май 2022** **(месяц, год) на** **7-1-1 Генеральный план** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ										
1	15	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		219	56,15	56,15	12297	12297	0	3975	17574	
				м3 грунта		0	25,21	0	5521		1302		
2	16	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		219	32,87	32,87	7199	7198	0	2483	10457	
				м3 грунта		0	15,75	0	3449		775		
3	17	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		64	47,03	47,03	3010	3010	0	1038	4372	
				м3 грунта		0	22,53	0	1442		324		
4	18	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		51	47,03	47,03	2399	2399	0	827	3484	
				м3 грунта		0	22,53	0	1149		258		
5	19	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		51	60,65	60,65	3093	3093	0	1000	4420	
				м3 грунта		0	27,23	0	1389		327		
6	20	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		255	9,44	9,44	2407	2407	0	602	3250	
				м2 спланированной площади		0	3,28	0	836		241		
7	21	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		146	165,52	159,21	24165	23244	51	4546	31008	
				м3 грунта		5,96	37,29	870	5444		2297		
8	22	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2190	30		65700				70956	

				т·км							5256		
9	23	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		146	56,15	56,15	8198	8198	0	2650	11716	
				м3 грунта		0	25,21	0	3681		868		
10	24	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		232	165,52	159,21	38400	36936	81	7224	49274	
				м3 грунта		5,96	37,29	1382	8651		3650		
11	25	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		3480	30		104400				112752	
				т·км							8352		
			Итого по разделу: 1. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ									319263	
			Раздел: 2. ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ										
12	26	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня фракции 20-40, толщиной 12 см. Устройство		51,7	1266,16	211,3	65461	10924	32533	18579	90763	
				м2 покрытия		425,6	73,5	22004	3800		6723		
13	27	Е11-270701-0202 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		51,7	141	13,7	-7289	-708	-5604	-876	-8818	
				м2 покрытия		18,91	4,63	-977	-239		-653		
14	28	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,585	9107,2	1473,55	23542	3809	7085	10400	36657	
				м3 подстилающего слоя		4892,99	694,88	12648	1796		2715		
15	29	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		51,7	6879,37	267,84	355664	13847	224514	87708	478842	
				м2 покрытия		2268,9	87,32	117302	4514		35470		
16	30	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		386	2486,49	45,44	959785	17539	288381	476649	1551349	
				м бортового камня		1693,95	21,11	653865	8148		114915		
17	31	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		6,176	41894		258737		258737		279436	Казахстан
				м3							20699		
18	32	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство		170,7	1208,39	211,3	206273	36068	97553	61342	289024	
				м2 покрытия		425,6	73,5	72651	12546		21409		
19	33	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		170,7	458,61	47,94	-78285	-8183	-58806	-10125	-95483	
				м2 покрытия		66,17	16,21	-11295	-2767		-7073		
20	34	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		170,7	6879,37	267,84	1174309	45721	741287	289589	1581010	
				м2 покрытия		2268,9	87,32	387302	14906		117112		
21	35	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство		117,7	1208,39	211,3	142228	24870	67264	42296	199286	
				м2 покрытия		425,6	73,5	50094	8651		14762		
22	36	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		117,7	458,61	47,94	-53979	-5643	-40548	-6981	-65837	
				м2 покрытия		66,17	16,21	-7788	-1908		-4877		

23	37	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		117,7	6879,37	267,84	809702	31525	511128	199676	1090128	
				м2 покрытия		2268,9	87,32	267050	10278		80750		
24	38	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		136,6	1142,04	346,29	156003	47303	101323	17603	187495	
				м2 основания		54	124,98	7377	17072		13889		
25	39	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=10	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		136,6	590,05	136,83	-80601	-18691	-61910	-5009	-92459	
				м2 основания		0	50,93	0	-6957		-6849		
26	40	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		136,6	1885,94	255,83	257619	34947	217773	7668	286510	
				м2 покрытия		35,87	42,1	4900	5751		21223		
27	41	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		136,6	809,85	0,11	110626	15	108889	1240	120815	
				м2 покрытия		12,6	0	1722	0		8949		
28	42	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		228	2486,49	45,44	566920	10360	170339	281544	916341	
				м бортового камня		1693,95	21,11	386221	4813		67877		
29	43	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		3,648	41894		152829		152829		165055	Казахстан
				м3							12226		
30	44	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство		52,9	1208,39	211,3	63924	11178	30232	19010	89569	
				м2 покрытия		425,6	73,5	22514	3888		6635		
31	45	Е11-270701-0202 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		52,9	458,61	47,94	-24261	-2537	-18224	-3138	-29591	
				м2 покрытия		66,17	16,21	-3500	-858		-2192		
32	46	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		52,9	1885,94	255,83	99766	13533	84335	2970	110955	
				м2 покрытия		35,87	42,1	1897	2227		8219		
33	49	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		37	2486,49	45,44	92000	1681	27643	45689	148704	
				м бортового камня		1693,95	21,11	62676	781		11015		
34	50	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,592	41894		24801		24801		26785	Казахстан
				м3							1984		
			Итого по разделу: 2. ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ									7356536	
			Раздел: 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
35	53	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		730,4	1005,39	22,61	734337	16514	264916	329258	1148683	
				м2		620,08	6,02	452906	4397		85088		
36	54	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять		730,4	205,89	0,19	150383	139	88305	44596	210577	
				м2		84,8	0	61939	0		15598		
37	55	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		73,04	9107,2	1473,55	665190	107628	200178	293859	1035773	

			м3 подстилающего слоя			4892,99	694,88	357384	50754		76724		
38	56	Е11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием		0,07304	8310,94	8310,94	607	607	0	201	873	
				га		0	3812,81	0	278		65		
39	57	С1261-501-0101	Удобрения бормагниевые марки А в мешках		0,029216	34570		1010		1010		1091	
				т							81		
40	58	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		16,87533	448,03	238,28	7561	4021	1988	1888	10205	
				м2		91,95	63,47	1552	1071		756		
41	59	Е11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход		16,87533	766,14	208,71	12929	3522	51	7412	21968	
				м2		554,43	55,59	9356	938		1627		
			Итого по разделу: 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									2429170	
			ИТОГО:					7119059	498771	3518134	2237393	10104969	
								2932052	175442		748517		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		105092					
			Итого с временными									10210061	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		204201					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10414262	
			Итого с понижающим коэфф.К=0,9499999									9893536	
			НДС			12 %		1187224					
			Итого с НДС									11080761	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Азамат Құрылыс" БИН 050340002411

Аменов Е.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН

Бегимбеков А.К.

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования

Бижанов Б.Д

Главный специалист отдела строительства и перспективного планирования

Толепберген Н.А

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
КурманбековБ.Б., аттестат № KZ50VJE00062250 от

Инженер-сметчик

Кравченко А.О.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
Оспаналиев С.Ж.,приказ №36-од от 19.04.2022г.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города НурСултан"
Подрячик: ТОО "Азамат құрылыс"
Наименование стройки: Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код
			32	11.04.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан	60 285 104.71									
в том числе за текущий месяц 2022 года	33 341 803.71	29 769 467.60							3 572 336.11	33 341 803.71

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029

_____ **Бегимбеков А.К.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Аттестат № KZ77VJE00062249 от 11.02.21г., KZ50VJE00062250 от 11.02.21г.

_____ **Курманбеков Б.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Азамат құрылыс» БИН 050340002411

_____ **Аменов Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029 г.Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс" БИН 050340002411 г.Алматы, Казыбек би, 50 Тел. 87017678884, 87475000101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан

(наименование, адрес)

Объект : Наружное электроосвещение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 11.04.2022

Акт выполненных работ №4

за июнь 2022 (месяц, год) на 4-1-1 Наружное электроосвещение сквера работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	22	8730,52	3456,24	192071	76037	45716	72138	285346	
						3196,3	1357,88	70319	29873		21137		
2	9	С прайс ТОО "LEDIN"	Светильник светодиодный с опорой освещения и анкерными закладными	шт	22	284738,46		6264246		6264246		6765386	
											501140		
3	10	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,20735	330422		68513		68513		73994	Казахстан
											5481		
4	11	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,027632	365820		10108		10108		10917	Казахстан
											809		
5	12	С1241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	44	2643		116292		116292		125595	Казахстан
											9303		
6	13	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,07854	220596		17326		17326		18712	Казахстан
											1386		
7	14	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	37	3445,95	31,36	127500	1160	48729	55880	198050	
						2097,6	0	77611	0		14670		

8	15	С1247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	37	655		24235		24235		26174	
											1939		
9	16	Ц13-080201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	148	277,02	0	40999	0	0	29520	76161	
						277,02	0	40999	0		5642		
10	17	С1252-207-2610	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	148	3327		492396		492396		531788	
											39392		
11	18	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,84	4179,56	0	3511	0	0	2528	6522	
						4179,56	0	3511	0		483		
12	19	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,05	8066,28	2515,85	403	125	208	96	539	
						1390,98	1286,88	70	64		40		
13	20	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,3	11302,84	2743,63	3391	823	528	1624	5416	
						6797,88	722,11	2039	217		401		
14	21	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	20000		6090		6090		6577	Казахстан
											487		
15	22	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01284	330422		4243		4243		4582	Казахстан
											339		
16	23	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0081	118215,35	26171,47	958	212	12	597	1679	
						90565,38	11882,05	734	96		124		
17	24	С1241-108-0124	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 60х3,0 мм	м	4	1662		6648		6648		7180	
											532		
18	25	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	834,01	33,84	25020	1015	15340	6506	34048	
						288,83	12,38	8665	371		2522		
19	26	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	6156,67	269,75	36940	1618	24181	8483	49057	
						1856,79	106,88	11141	641		3634		
20	27	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	39410,91	9617	39411	9617	2092	23186	67605	
						27702,35	4500	27702	4500		5008		
21	28	515-301-0217 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	1	190488		190488				190488	
										190488			
			Отпускная цена			190488		190488					
			Сметная стоимость оборудования					*190488*					
22	29	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	39410,91	9617	39411	9617	2092	23186	67605	
						27702,35	4500	27702	4500		5008		
23	30	С1247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	12548		12548		12548		13552	
											1004		

24	31	С1247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930		4244
											314	
25	32	С1247-301-0320	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	40161		40161		40161		43374
											3213	
26	50	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	1,23972	834,01	33,84	1034	42	634	269	1407
						288,83	12,38	358	15		104	
			ИТОГО:					7767873	100266	7206268	224013	8615998
								270851	40277	190488	624112	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							190488		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		87625				
			Итого с временными									8703624
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		170263				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8873887
			Итого с понижающим коэфф.К=0,9499999									8430197
			НДС			12 %		1011624				
			Итого с НДС									9441820,71

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Азамат Құрылыс" БИН 050340002411

Аменов Е.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029

Бегимбеков А.К.

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования

Бижанов Б.Д

Главный специалист отдела строительства и перспективного планирования

Толепберген Н.А

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нурәлем-Құрылыс"
КурманбековБ.Б., аттестат № KZ50VJE00062250 от

Инженер-сметчик

Кравченко А.О.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
Оспаналиев С.Ж. приказ №36-од от 19.04.2022г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН 020540001029 г.Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс" БИН 050340002411 г.Алматы, Казыбек би, 50 Тел. 87017678884, 87475000101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция сквера в районе Байконыр, пр. Абая, район домов №53/1 и 57/1 в городе Нур-Султан

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 32 от 11.04.2022

Акт выполненных работ №5

за июнь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Генеральный план работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ										
1	47	Е11-110101-2301 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия тартановое. Устройство	м2 покрытия	52,9	2024,44	163,68	107093	8659	0	75931	197666	
						1860,76	132,81	98434	7026		14642		
2	48	С1233-102-0401	Покрытие тартановое для спортплощадок	м2	52,9	11478		607186		607186		655761	Казахстан
											48575		
3	51	Е11-110101-3802	Покрытия из плиток полиуретановых. Устройство	м2 покрытия	2,7	1369,96	8,39	3699	23	813	2065	6225	
						1060,47	1,74	2863	5		461		
4	52	С1251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	2,754	25856		71207		71207		76904	Казахстан
											5697		
			Итого по разделу: 1. ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ									936556	
			Раздел: 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
5	58	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	713,52467	448,03	238,28	319683	170018	84053	79847	431492	
						91,95	63,47	65611	45287		31962		
6	59	Е11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход	м2	713,52467	766,14	208,71	546657	148920	2141	313389	928850	
						554,43	55,59	395597	39665		68804		

7	60	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	55	8157,06	1733,57	448638	95347	6725	275249	781798	
						6301,22	649,52	346567	35724		57911		
8	61	С1254-102-0702	Вяз пристоветвистый (карагач пристоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	55	1477		81235		81235		87734	Казахстан
											6499		
9	62	Е11-470108-0103	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	197	832,53	57,09	164009	11247	59543	71426	254270	
						473,19	30,38	93219	5985		18835		
10	63	С1254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	591	9656		5706696		5706696		6163232	Казахстан
											456536		
11	64	Е11-470118-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	шт.	646	2295,91	330,46	1483155	213477	71351	903736	2577842	
						1855	88,02	1198327	56861		190951		
			Итого по разделу: 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									11225218	
			Раздел: 3. МАФы										
12	65	С прайс ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Урна мусорная	шт	16	91800	0	1468800	0	1468800	0	1586304	
						0	0	0	0		117504		
13	66	С прайс ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Скамья	шт	12	149175	0	1790100	0	1790100	0	1933308	
						0	0	0	0		143208		
14	67	С прайс ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Спортивный комплекс с качелей	шт	1	377400	0	377400	0	377400	0	407592	
						0	0	0	0		30192		
15	68	С прайс ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Усиленные брусья	шт	1	397800	0	397800	0	397800	0	429624	
						0	0	0	0		31824		
16	69	С прайс ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Шведская стенка	шт	1	326400	0	326400	0	326400	0	352512	
						0	0	0	0		26112		
17	70	С прайс ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Спортивный комплекс с кольцами	шт	1	601800	0	601800	0	601800	0	649944	
						0	0	0	0		48144		
18	71	С прайс ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Спортивный комплекс Паутина усиленная антивандальная	шт	1	2958000	0	2958000	0	2958000	0	3194640	
						0	0	0	0		236640		
19	72	С прайс ТОО "PLOSHADKI.KZ"	Качалка на пружине	шт	4	249900	0	999600	0	999600	0	1079568	
						0	0	0	0		79968		
			Итого по разделу: 3. МАФы									9633492	

	ИТОГО:			18459158	647691	15610850	1721643	21795266	
	В том числе :			2200618	190553		1614465		
	Стоимость оборудования, всего								
	в том числе, оборудование поставки заказчика					0			
	Временные здания и сооружения					0			
	Итого с временными	1,04 %	226671						
	Непредвиденные работы и затраты							22021938	
	Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	440439						
	Итого с понижающим коэфф.К=0,9499999							22462377	
	НДС							21339271	
	Итого с НДС	12 %	2560713						
								23899983	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Азамат Құрылыс" БИН 050340002411

_____ Аменов Е.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" БИН

_____ Бегимбеков А.К.

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования

_____ Бижанов Б.Д

Главный специалист отдела строительства и перспективного планирования

_____ Толепберген Н.А

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер-сметчик

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ КурманбековБ.Б., аттестат № KZ50VJE00062250 от

_____ Кравченко А.О.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"

_____ Оспаналиев С.Ж.,приказ №36-од от 19.04.2022г.