Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Договор № 775 от 2019-11-01
Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"
Шифр стройки 4512-АН
Наименование объекта - Насосная станция
Шифр объекта 02-01

АКТ №60 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

на Отопление и вентиляция
(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-I-ОВ
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Отопление==										
16	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	6,6		780,83	20,25	5153	134	2298	2085	7817
						412,28	3,29	2721	22		579	
		Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Оклеивание поверхности изоляции 3. Крепление покрытия										
17	2113-0816-2910 РСНБ РК 2015	**Стеклоткань**	м	12		288,00	–	3456	–	3456	–	3732
						–	–	–	–		276	
18	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	28,8		94,69	2,22	2727	64	1884	542	3531
						27,06	0,22	779	6		262	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
		==Теплоснабжение установок систем==										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	2	1873,66 1483,23	89,85 10,98	3747 2966	180 22	601	2929 534	7210
23	2304-1009-0903 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	71082,00 --	-- --	142164 --	-- --	142164	-- 11373	153537
24	2304-1009-0905 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	94527,00 --	-- --	94527 --	-- --	94527	-- 7562	102089
25	2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	107126,00 --	-- --	107126 --	-- --	107126	-- 8570	115696
26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	16	1873,66 1483,23	89,85 10,98	29979 23732	1438 176	4809	23429 4273	57680
27	2304-0904-1404 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	16	20367,00 --	-- --	325872 --	-- --	325872	-- 26070	351942
28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	2	1873,66 1483,23	89,85 10,98	3747 2966	180 22	601	2929 534	7210
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ:	шт.	2	1898,41 1483,23	114,60 21,96	3797 2966	229 44	602	2950 540	7287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
36	2304-1013-0403 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2	24760,00 –	– –	49520 –	– –	49520	– 3962	53482
37	2304-1013-0405 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	29942,00 –	– –	29942 –	– –	29942	– 2395	32337
39	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	2	1873,66 1483,23	89,85 10,98	3747 2966	180 22	601	2929 534	7210
47	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	32	1417,45 636,84	102,08 0,11	45358 20379	3267 4	21712	12433 4623	62415
48	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	35	1568,05 326,11	16,64 5,82	54882 11414	582 204	42886	11385 5301	71568
49	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	51	1801,80 326,11	16,64 5,82	91892 16631	849 297	74412	16590 8679	117160
50	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	18	1960,87 326,11	16,64 5,82	35296 5870	300 105	29126	5855 3292	44443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	18	1768,14 619,36	36,33 11,97	31827 11148	654 215	20025	11137 3437	46400
52	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	18	2286,40 734,72	43,65 13,99	41155 13225	786 252	27144	13207 4349	58711
59	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	19,5	94,69 27,06	2,22 0,22	1846 528	43 4	1275	367 177	2391
60	1113-0301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120/за два раза/** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Окраска поверхностей 3. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 4. Контроль качества	м2	19,5	657,58 27,44	3,64 0,66	12823 535	71 13	12217	378 1056	14257
61	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	42	542,00 --	-- --	22764 --	-- --	22764	-- 1821	24585
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1143347 118828	8955 1407	1015564 --	109145 100199	1352690
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45358				
	Материалы		Тенге				21713				
	Всего заработная плата		Тенге					20382			
		Накладные расходы	Тенге				12433				
		Сметная прибыль	Тенге				4623				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				62415				19
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20382			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26006				
		Материалы	Тенге				17675				
		Всего заработная плата	Тенге					4608			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3456				
		Накладные расходы	Тенге				3372				
		Сметная прибыль	Тенге				2350				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31728				5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4608			
		Сметная заработная плата	Тенге				1071983				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				200806				
		Материалы	Тенге					95244			
		Всего заработная плата	Тенге				771915				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93339				
		Накладные расходы	Тенге				93226				
		Сметная прибыль	Тенге				1258548				89
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	чел.-ч					95244			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1352691				112
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					120235			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 3.==Вентиляция==

==П1==

==П3 Канальная установка в комплекте: Унифицированный воздухозаборный клапан УВК 500х300 с приводом VILMANN TAFA2-05S /1компл/, Фильтр ячейковый карманный KFK/G4 50-30 /1шт/, Гибкая вставка для прямоугольных каналов ВГ 50-30 /2шт/, Комплект автоматики для КЕ (КТ) 50-30/25-4D /1компл/, Воздухонагреватель /калорифер/ WKN 50-30/2 /1шт/ ==

95	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,16	5908,74 5765,81	25,99 11,53	945 923	4 2	18	906 148	1999
		Состав работ: 1. Установка вставок гибких с затяжкой болтов									
99	1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Калориферы, масса до 0,1 т. Установка	калорифер	1	5291,01 4699,31	378,98 107,07	5291 4699	379 107	213	4710 800	10801
		Состав работ: 1. Сварка стыков трубопроводов 2. Установка калориферов на готовое основание 3. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок									
100	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	10	2268,09 1113,39	53,39 11,53	22681 11134	534 115	11013	11024 2696	36402
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
101	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка/300х200/** Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	1	3969,08 1113,39	53,39 11,53	3969 1113	53 12	2803	1102 406	5477
102	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов	заслонка	2	1476,37 1102,98	40,45 11,53	2953 2206	81 23	666	2184 411	5548
		==П4 Канальная установка в комплекте: Унифицированный воздухозаборный клапан УВК 400х200 с приводом VILMANN TAFA2-05S /3компл/, Фильтр ячейковый карманный KFK/G4 40-40 /1шт/, Гибкая вставка для прямоугольных каналов ВГ 40-20 /4шт/, Комплект автоматики для КЕ (КТ) 40-20/25-4D /1компл/, Воздухонагреватель /калорифер/ WKN 40-20/2 /1шт/ ==									
113	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка** Состав работ: 1. Установка вставок гибких с затяжкой болтов	м2	0,16	5908,74 5765,81	25,99 11,53	945 923	4 2	18	906 148	1999
114	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка** Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов	вентилятор	1	4450,47 4208,09	198,29 62,59	4450 4208	198 63	44	4185 691	9327
115	2305-0402-0301 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 1248 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	83961,00 –	– –	83961 –	– –	83961	– 6717	90678
116	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования/Комплект автоматики/**	шт	1	7278,85 4865,00	332,75 95,70	7279 4865	333 96	2081	3721 880	11879
117	1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Калориферы, масса до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Сварка стыков трубопроводов	калорифер	1	5291,01 4699,31	378,98 107,07	5291 4699	379 107	213	4710 800	10801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка калориферов на готовое основание 3. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок									
118	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка/500х200/** Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	2	3874,72 1113,39	53,39 11,53	7749 2227	107 23	5415	2205 796	10751
		==В1 /АВР/==									
128	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка** Состав работ: 1. Установка вставок гибких с затяжкой болтов	м2	0,18	5908,74 5765,81	25,99 11,53	1064 1038	5 2	21	1019 167	2249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				146579	2077	106466	36672	197911
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38035	551	–	14660	
	Материалы		Тенге				7279				
	Всего заработная плата		Тенге				2081				
		Накладные расходы	Тенге					4961			
		Сметная прибыль	Тенге				3721				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11879				5
		Сметная заработная плата	Тенге					4961			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				139300				
	Материалы		Тенге				20425				
	Всего заработная плата		Тенге					33625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83961				
	Сдача и испытание		Тенге				1663				
		Накладные расходы	Тенге				32953				
		Сметная прибыль	Тенге				13780				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				186033				34
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					33625			
		Сметная заработная плата	Тенге				197912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								39
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					38586			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.==КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ==

		==SA1==									
280	1120-2601-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка** Состав работ: 1. Подготовка проема под установку 2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера 3. Подключение дренажной трубки	1 кондиционер	1	2294,97 1977,05	4,20 –	2295 1977	4 –	314	1938 339	4571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера 5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя 6. Уплотнение зазоров 7. Подключение питающего кабеля									
281	ОВ п-л АО"Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан"стр 66	**Настенный кондиционер P12EP комплектно с системой ротации БУР-2М /1 система на два кондиционера/**	компл	2	200050,71 --	-- --	400101 --	-- --	400101	-- --	400101
		==SA2,SA3==									
282	1120-2601-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кондиционеры оконные мощностью свыше 3 кВт. Установка** Состав работ: 1. Подготовка проема под установку 2. Установка рамки держателя под моноблок кондиционера 3. Подключение дренажной трубки 4. Прикрепление сборника конденсата к моноблоку кондиционера 5. Установка моноблока кондиционера, включая его закрепление к рамке держателя 6. Уплотнение зазоров 7. Подключение питающего кабеля	1 кондиционер	1	2587,33 2268,40	5,21 --	2587 2268	5 --	314	2223 385	5195
283	ОВ п-л АО"Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан"стр 66	**Настенный кондиционер P09EP**	шт	1	138156,07 --	-- --	138156 --	-- --	138156	-- --	138156
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				543141 4245	9 --	628 538258	4161 724	548024
	Стоимость оборудования		Тенге				538258				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				538258				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4882				
	Материалы		Тенге				627				
	Всего заработная плата		Тенге					4245			
	Сдача и испытание		Тенге				203				
		Накладные расходы	Тенге				4161				
		Сметная прибыль	Тенге				723				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9766				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4245			
		Сметная заработная плата	Тенге				548024				4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4245			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**1**	**–**	**1122658**	**149978**	**2098625**
								–	**–**	**538258**	**115583**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**–**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2098625**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**161108**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11041**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1958**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1122658**			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**538258**			
		- Накладные расходы	Тенге							**149978**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**115583**		
		ИТОГО в ценах 2018 г.										**2 098 625,00**
												0,00
		Оборудование										**538 258,00**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%										**2 129 832,34**
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%										**2 211 002,63**
		Итого с непредвиденными 2%										**2 244 457,52**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961										**1 107 530,18**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865										**1 292 443,58**
		итого										**2 399 973,77**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%										**287 996,85**
		Итого по смете										**2 687 970,62**
		ИТОГО в смете со скидкой К=0,91999999920										**2 472 932,97**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрянстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____ **Жанзаков Б.З.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____ **Бажеков А.М.**
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023008

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН 051140004166
Главный инженер _____ **Быков А.Е.**
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Договор № 775 от 2019-11-01

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Шифр стройки 4512-АН

Наименование объекта - Насосная станция

Шифр объекта 02-01

АКТ №55 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-АН

на Общестроительные работы.- акт №55 за сентябрь месяц 2022г.

(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-1-АР,КЖ,КМ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Экспертизная смета										
		==Вентшахта ВШ-1 ==										
184	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	т	0,046924		438712,00 –	– –	20586 –	– –	20586	– 1647	22233
185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	2,064656		173,05 42,98	3,15 0,44	357 89	6 1	262	62 34	453
		== Тип 3 ==										
262	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство** Состав работ: 1. Выстилание плинтусов с подъемистой кромкой	м плинтусов	35,8		143,94 114,19	0,99 0,44	5153 4088	35 16	1030	3858 721	9732
		== Тип 4 ==										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	4,2	4973,49 1080,68	67,39 28,16	20889 4539	283 118	16067	4378 2021	27288
269	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	м плинтусов	11,5	519,09 255,35	1,49 0,66	5970 2937	17 8	3016	2767 699	9436
		== Тип 5 ==									
274	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	8,4	4973,49 1080,68	67,39 28,16	41777 9078	566 237	32133	8755 4043	54575
275	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	м плинтусов	17,8	519,09 255,35	1,49 0,66	9240 4545	26 12	4669	4284 1082	14605
		== Тип 5.1 ==									
281	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	м плинтусов	19,6	519,09 255,35	1,49 0,66	10174 5005	29 13	5140	4717 1191	16082
		== Тип 8 ==									
293	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	17,2	4973,49 1080,68	67,39 28,16	85544 18588	1159 484	65797	17928 8278	111750
294	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,2	519,09	1,49	13600	39	6871	6305	21498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					255,35	0,66	6690	17		1592	
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		== Тип 9 ==									
302	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	8,4	4973,49 1080,68	67,39 28,16	41777 9078	566 237	32133	8755 4043	54575
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
303	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	21,2	519,09 255,35	1,49 0,66	11005 5413	31 14	5561	5102 1289	17395
		Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				272262	2802	194502	71544	371311
							74959	1175	--	27506	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251676				
	Материалы		Тенге				173914				
	Всего заработная плата		Тенге					76134			
		Накладные расходы	Тенге				71544				
		Сметная прибыль	Тенге				25858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				349077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					76134			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20586				
		Сметная прибыль	Тенге				1647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				371310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					76134			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				272262	2802	194502	71544	371311
							74959	1175	--	27506	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251676				
	Материалы		Тенге				173914				
	Всего заработная плата		Тенге					76134			
		Накладные расходы	Тенге				71544				
		Сметная прибыль	Тенге				25858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				349077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					76134			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20586				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20586				
		Сметная прибыль	Тенге				1647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22233				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				371310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					76134			

ОТДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ

		== Помещение 3,4,5,8,9 ==									
469 484.	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	м2 потолка	13,8	2437,06 1036,53	12,66 4,53	33631 14304	175 63	19152	12930 3725	50286
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка тяги с креплением анкерными дюбелями к потолку, надеванием подвеса с зажимами и установкой на основной профиль 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Установка основного потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 9. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 10. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
470 485	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	13,8	306,59 238,80	0,69 0,31	4231 3295	9 4	927	2640 550	7420
		Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз									
471 486	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	13,8	155,93 131,14	0,29 0,13	2152 1810	4 2	338	1449 288	3889
		Состав работ: 1. Окраска поверхности									
		== Помещение 6.1,12 ==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
482	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	35	4117,71 1562,56	20,90 15,31	144120 54690	732 536	88698	44180 15064	203364
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Приготовление клея из сухой смеси 4. Перерубка плиток и подточка кромок 5. Заполнение швов 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				184134 74099	920 604	109115 --	61199 19627	264959
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184134				
	Материалы		Тенге				109115				
	Всего заработная плата		Тенге					74703			
		Накладные расходы	Тенге				61199				
		Сметная прибыль	Тенге				19627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				264960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					74703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				264960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					74703			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				184134 74099	920 604	109115 --	61199 19627	264959
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184134				
	Материалы		Тенге				109115				
	Всего заработная плата		Тенге					74703			
		Накладные расходы	Тенге				61199				
		Сметная прибыль	Тенге				19627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				264960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					74703			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				264960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					74703			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								636270
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149058				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1779			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						303617		
		- Накладные расходы	Тенге							132743	
		- Сметная прибыль	Тенге							47133	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									636 270,00 0,00

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
		Оборудование							0,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%							648 995,40
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%							682 094,17
		Итого с непредвиденными 2%							695 736,05
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961							343 311,77
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865							400 631,15
		итого							743 942,91
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%							89 273,15
		Итого по смете							833 216,06
		ИТОГО в смете со скидкой К=0,91999999920							766 558,78

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____ Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____ Жанзаков Б.З.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____ Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер_____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.