Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Кызылжарский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "СевКазЭнергострой"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы №2 по ул. Спортивная, 13 в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		359, 360	09.06.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	20 268 486	10 071 212	9 364 153	4 652 956					
НДС 12%	2 432 218	1 208 545							
Итого	22 700 704	11 279 758							1 208 545

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылжарский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы №2 по ул. Спортивная, 13 в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014 г.
№2

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНИЕ ОТКОСЫ												
25	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	118,4	917,68	6,06	108653	717	28873	1,48	175				
				256,29	1,76	30345	209	94,5	0,01	1				
26	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	118,4	64,6	1,46	7648	173	7466	0,4	47				
				63,14	0,56	7475	67	99	-	-				
27	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	5,92	2890	-	17109	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			133410	890			222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			37820	275			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133410	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76437	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38095	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17109	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1154	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5451	-		-
		Непредвидимые и непредвиденные затраты -	Тенге			10185	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			179934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43546	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			179934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43546	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
29	Е0113-44-7	Очистка щетками от извести и краски стен и потолков	4159,54	69,86	-	290596	-	235383	0,39	1626
				69,86	-	290596	-	81	-	-
		м2								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
9п	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	124,75	42,5	0,66	5302	82	4549	0,24	30
				38,48	0,11	4800	14	94,5	-	-
		м2								
10п	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	145,5	543,45	33,79	79072	4916	40919	1,74	253
				291,98	5,62	42483	818	94,5	0,03	5
		м2								
11п	Е0161-2-4	Добавлять на каждые следующие 10 мм	145,5	189,95	16,89	27638	2457	9216	0,43	62
				64,22	2,81	9344	409	94,5	0,02	2
		м2								
		1-ый этаж								
12п	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 15мм стен	497,2	393,78	4,29	195786	2132	40608	0,52	260
				84,79	1,64	42157	814	94,5	0,01	4
		м2								
13п	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	294,52	477,64	4,93	140673	1451	33201	0,64	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		117,43	1,86	34584	549	94,5	0,01	3
		м2								
		2-ой этаж								
14п	Е0113-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1347,992	393,78	4,29	530808	5780	110095	0,52	706
				84,79	1,64	114296	2207	94,5	0,01	11
		м2								
16п	Е0113-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	792,576	477,64	4,93	378562	3903	89346	0,64	504
				117,43	1,86	93069	1476	94,5	0,01	7
		м2								
		3-ий этаж								
17п	Е0113-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1118,799	393,78	4,29	440557	4797	91376	0,52	586
				84,79	1,64	94862	1832	94,5	0,01	9
		м2								
40	Е0113-180-8	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	930,96	257,97	2,35	240159	2188	40178	0,27	247
				44,77	0,9	41679	838	94,5	-	4
		м2								
18п	Е0113-163-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	79,41	126,5	2,01	10045	160	4543	0,36	28
				59,78	0,76	4747	61	94,5	-	-
		м2								
19п	Е0113-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	626,31	477,64	4,93	299148	3085	70603	0,64	399
				117,43	1,86	73545	1167	94,5	0,01	6
		м2								
42	Е0113-180-8	-Улучшенная окраска	655,87	264,27	2,91	173327	1910	31794	0,3	196

				50,2	1,1	32923	721	94,5	0,01	4
20п	Е0101-1-1	м2 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	15,03	143,61	3,69	2158	55	953	0,39	6
				65,72	1,37	988	21	94,5	0,01	-
21п	Е0101-66-1	м2 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	16,57	1311,25	14	21727	232	5975	1,97	33
				328,61	5,29	5445	88	108	0,03	-
22п	Е0101-68-1п	м2 Обшивка перегородки гипсокартонными листами	15,1234	1010,95	14	15289	212	5454	1,97	30
				328,61	5,29	4970	80	108	0,03	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2850849	33360			5154

			Тенге			890489	11093			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2850849	-	-		-
	Материалы -		Тенге			368802	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	901582	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1558199	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			814193	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		407
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	122129	-		-
	Резервируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			219903	-	-		-
Всего:	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3884945	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5616
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1023711	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3884945	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5616
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1023711	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

44	Е0101-[illegible]-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	39,69	267,27	0,4	10608	16	2109	0,27	11
				47,87	0,14	1900	5	110,7	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-ый этаж								
48	Е0187-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	75,13	116,63	10,56	8762	793	8961	0,7	52
		1м2		106,07	1,67	7969	125	110,7	0,01	1
		2-ой этаж								
49	Е0187-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	81,3	116,63	10,56	9482	859	9697	0,7	57
		1м2		106,07	1,67	8623	136	110,7	0,01	1
30п	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,5	310,14	12,44	20624	827	4763	0,41	27
		м2		60,03	4,67	3992	311	110,7	0,02	2
31п	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	266	49,5	0,84	13168	223	305	0,01	1
				0,72	0,31	193	83	110,7	-	-
49	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	81,3	1580,61	19	128503	1545	18765	1,23	100
				199,3	9,21	16203	749	110,7	0,05	4
		м2								
		3-ий этаж								
51	Е0187-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	81,51	116,63	10,56	9507	861	9722	0,7	57
		1м2		106,07	1,67	8646	136	110,7	0,01	1
32п	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,41	310,14	12,44	19046	764	4399	0,41	25
		м2		60,03	4,67	3686	287	110,7	0,02	1
33п	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	245,64	49,5	0,84	12160	206	282	0,01	1
				0,72	0,31	178	77	110,7	-	-
52	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	м2 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	81,51	1580,61	19	128835	1549	18814	1,23	100
				199,3	9,21	16245	751	110,7	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			360694	7641			432
			Тенге			67635	2661			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			360694	-	-		-
	Материалы -		Тенге			194448	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	70295	-		-
	Местные материалы -		Тенге			90971	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			77817	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11673	-		-
	ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26311	-	-		-
	Всего, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464822	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		486
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	81968	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			464822	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		486
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	81968	-		-

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОСВЕЩЕНИЕ

34п	Е0121-18-5	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	5	271,74	67,3	1359	336	1052	1,1	5
				176,47	39,91	882	200	97,2	0,18	1
		ШТ								
35п	С181702-26	-Светильники тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4	5	1160	-	5800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
36п	Е0121-18-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	40	378,66	115,58	15146	4623	11635	1,45	58
				233,66	65,61	9346	2624	97,2	0,29	12
		ШТ								
37п	С181702-23	-Светильники с люминисцентной лампой РВО/5 2/18	40	1440	-	57600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
38п	С181706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТ20, ЛХБ20	40	82	-	3280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
45п	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	15	39,82	-	597	-	494	0,22	3
				33,9	-	509	-	97,2	-	-
		шт								
46п	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	15	156	-	2340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47п	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	16	50,4	-	806	-	555	0,23	4
				35,71	-	571	-	97,2	-	-
		шт								
48п	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	13	182	-	2366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49п	С151801-17	-Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220	3	354	-	1062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50п	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	25	39,12	-	978	-	824	0,22	5
				33,9	-	848	-	97,2	-	-
		шт								
51п	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	18	116	-	2088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52п	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	7	226	-	1582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53п	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,056	16300	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
61п	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных	9	370,85	20,19	3392	182	2207	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Клапан шиберных регулирующих размер 200 размером 200 мм		204,41	8,44	1840	76	115,2	0,04	-
		шт								
К.Л Е11113-16-4		Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /вентиляционный дефлектор/	3	22,68	0,06	68	-	16	0,03	-
				6,68	0,03	20	-	81	-	-
		м2								
К.Л Е11113-26-4		Окраска металлических оцинкованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	4	25,47	0,03	102	-	16	0,02	-
				4,78	-	19	-	81	-	-
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу	Тенге			99479	5142			87
			Тенге			14035	2900			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			95918	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1771	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14980	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77031	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2184	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			6629	-	-		-
		Всего,Стоимость монтажных работ -	Тенге			117107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17164	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170	-	-		-
		Материалы -	Тенге			130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
		Всего,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1370	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1916	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	331	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			336	-	-		-
		Всего,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2247			
		Итого по пункту	Тенге			123235	-			-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-			[illegible]
	Сметная заработная плата -	Тенге		19455	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	111133	47033				[illegible]
		Тенге	1009979	16929				84
	Стоимость монтажных работ -	Тенге	95318	-	-			-
	Затраты -	Тенге	1771	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге	-	14980	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	77031	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге	14560	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2184	-			-
	Непредвидимые и непредвиденные затраты -	Тенге	6629	-	-			-
	ИТОГО, стоимость монтажных работ -	Тенге	117107	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			36
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	17164	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3345124	-	-			-
	Затраты -	Тенге	639817	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге	-	1010012	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17109	-	-			-
	Машины и механизмы -	Тенге	1650324	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге	928381	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			364
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	139257	-			-
	Непредвидимые и непредвиденные затраты -	Тенге	256410	-	-			-
	ИТОГО, стоимость общестроительных работ -	Тенге	4529915	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			6344
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	1149269	-			-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3392	-	-			-
	Затраты -	Тенге	1370	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге	-	1916	-			-
	Накладные расходы -	Тенге	2207	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	331	-			-
	Непредвидимые и непредвиденные затраты -	Тенге	336	-	-			-
	ИТОГО, стоимость сантехнических работ -	Тенге	5934	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			13
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	2247	-			-
	ИТОГО ПО АКТУ [illegible]	Тенге	4652956	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			6452
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	1168680	-			-
	Итого в текущих ценах К= 2,16447613501	Тенге	10 071 212					
	НДС 12 %	Тенге	1 208 545					
	ИТОГО	Тенге	11 279 758					

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Главный инженер: Пашкевич С.Н.

Главный специалист: Шамшалова А.С.