Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Кызылжарский районный отдел образования"

Генеральный подрядчик: ТОО "Севказэнергострой"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы №2 по ул. Спортивная, 13 в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		359. 360	09.06.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	22 589 449	2 320 963	10 436 451	1 072 298					
НДС 12%	2 710 734	278 516							
Итого	25 300 183	2 599 479							278 516

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылжарский районный отдел образования"

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Капитальный ремонт здания Бескольской средней школы №2 по ул. Спортивная, 13 в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2014 г.
№3

№ пп	Шифр и номер норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машин на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машин всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна								
1	Е.1108-26-1	Смена отливов шириной до 0,4 м из листовой стали	105	249,7	0,77	26218	81	6761	0,41	43
				60,01	0,11	6301	12	107,1	-	-
		м								
2	Е.1107-87-14 прим	Зачеканки отливов	105	16,78	0,31	1762	33	1962	0,08	9
		м		14,72	0,11	1546	12	126	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27980	114			52
			Тенге			7847	23			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27980	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19836	-	-		-
		ОТ, ЗП заработная плата -	Тенге			-	7870	-		-
		Мелкие материалы -	Тенге			183	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1308	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			2202	-	-		-
		ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -	Тенге			38905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная заработная плата -	Тенге			-	9178	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38965	-	-		-
		Трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		53
		Основная заработная плата -	Тенге			-	9178	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНИЕ ОТКОСЫ								
24	Е01-[illegible]-4	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей	175,18	191,54	65,24	33554	11428	13264	0,21	37
				35,45	24,64	6211	4316	126	0,12	21
		м								
25	Е0118-36-1	Облицовка откосов(оконных) листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	35,55	917,68	6,06	32623	215	8669	1,48	53
				256,29	1,76	9111	63	94,5	0,01	-
		м2								
26	Е0134-37-1	Заполнение каркасов откосов (оконных) минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	35,55	64,6	1,46	2296	52	2242	0,4	14
				63,14	0,56	2244	20	99	-	-
		м2								
27	С11181-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-03-2002 СН РК 8.02-07-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	1,78	2890	-	5144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	Е0118-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	76,975	257,97	2,35	19857	181	3322	0,27	20
				44,77	0,9	3446	69	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			93475	11876			124
			Тенге			21013	4468			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55095	-	-		-
		Основная заработная плата -	Тенге			-	25481	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5144	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			347	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27497	-	-		-
		Трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Основная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4120	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накопительные и непредвиденные затраты -	Тенге			7258	-	-		-
		Всего, стоимость строительных работ -	Тенге			128230	-	-		160
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Средняя часовая ставка -	Тенге			-	29605	-		-
		Итого по разделу 3	Тенге			128230	-	-		160
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Средняя заработная плата -	Тенге			-	29605	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

2-ой этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	143,06	257,97	2,35	36905	336	6174	0,27	38
				44,77	0,9	6405	129	94,5	-	1
		м2								
39	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	96,62	264,27	2,91	25534	281	4684	0,3	29
				50,2	1,1	4850	106	94,5	0,01	1
		м2								

3-ий этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17п	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	124,311	393,78	4,29	48951	533	10153	0,52	65
				84,79	1,64	10540	204	94,5	0,01	1
		м2								
40	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	232,74	257,97	2,35	60040	547	10045	0,27	62
				44,77	0,9	10420	209	94,5	-	1
		м2								
19п	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	69,59	477,64	4,93	33239	343	7845	0,64	44
				117,43	1,86	8172	130	94,5	0,01	1
		м2								
42	Е0115-180-6	Улучшенная окраска	25	264,27	2,91	6607	73	1212	0,3	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		50,2	[illegible]	1255	27	94,5	[illegible]	-
		м2								
		Лестничные площадки								
23п	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	51,027	393,78	4,29	20093	219	4168	0,52	27
				84,79	1,64	4327	84	94,5	0,01	-
		м2								
26п	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	15	477,64	4,93	7165	74	1691	0,64	10
				117,43	1,86	1761	28	94,5	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			238533	2406			282
			Тенге			47729	917			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238533	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104952	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48646	-		-
		Местные материалы -	Тенге			83445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6896	-		-
		Нерегулируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55542	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			301573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55542	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

1-ый этаж

45	Е011 -2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	41,01	116,63	10,56	4783	433	4891	[illegible]	28
				106,07	1,67	4350	68	110,7	0,01	[illegible]
		1м2								

[illegible]	[illegible]ство цементных [illegible] [illegible] 20 мм	124,4	310,14	12,44	43233	1744	9483	1,4	17
			60,03	4,67	8368	652	110,7	0,24	3
	м2								
[illegible] Е7111-11-1	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины [illegible] слоя	557,6	49,5	0,84	27602	467	640	0,01	8
			0,72	0,31	404	174	110,7	-	1
	м2								
[illegible] Е7111-27-[illegible] Прим. к п. [illegible] СН РК [illegible]	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из цветных с красителем крупнозернистых плиток с шероховатой поверхностью	116,14	1580,61	19	183571	2207	26807	1,23	143
			199,3	9,21	23146	1070	110,7	0,05	5
	м2								

3-ий этаж

[illegible] Е1107-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	8,37	116,63	10,56	976	88	998	0,7	6
			106,07	1,67	888	14	110,7	0,01	-
	1м2								
[illegible] Е7111-27-6 Прим. к п. [illegible] СН РК [illegible]	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем крупнозернистых плиток с шероховатой поверхностью	8,37	1580,61	19	13230	159	1932	1,23	10
			199,3	9,21	1668	77	110,7	0,05	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	273396	5088				248
	---- Тенге	38824	2055				10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	273396	-	-			-
материалы -	Тенге	142521	-	-			-
Основная заработная плата -	Тенге	-	40880	-			-
Машины и механизмы -	Тенге	86964	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	45254	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Ч. -	чел.-ч	-	-	-			23
Сметная заработная плата в Н.Ч. -	Тенге	-	6788	-			-
Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге	19119	-	-			-
ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -	Тенге	337769	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			281
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47668	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	337769	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47668	-		-
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ОСВЕЩЕНИЕ								
34п	Е0121-18-5	-Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	27	271,74	67,3	7337	1817	5679	1,1	30
				176,47	39,91	4765	1078	97,2	0,18	5
		шт								
35п	С151702-26	-Светильники тип ЛПБ07Х20-001-УХЛ4	27	1160	-	31320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36п	Е0121-18-6	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	31	378,66	115,58	11738	3583	9017	1,45	45
				233,66	65,61	7243	2034	97,2	0,29	9
		шт								
37п	С151702-23	-Светильники с люминисцентной лампой PRS/S 2/18	31	1440	-	44640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38п	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	89	82	-	7298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		БРУСЧАТКА								
54п	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (120мм)	15,372	1727	85,16	26547	1309	746	0,17	3
				24,59	15,95	378	245	119,7	0,35	1
		м3								
56п	С143003-28	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм /40 мм/	128,1	831	-	106451	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004 прим	м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			235332	6709			77
			Тенге			12386	3357			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			102333	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -	Тенге			1667	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	15119	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83258	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			14696	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2204	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7022	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			124051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	17324	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132999	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	623	-		-
	Местные материалы -	Тенге			131211	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			746	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	112	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8025	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141769	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	735	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			265820	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	18059	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			868716	26193			783
		---- Тенге			--------- 127799	--------- 10820			--------- 52
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			102333	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1667	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	15119	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83258	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			14696	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2204	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7022	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			124051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	17324	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			766382	-	-		-
	Материалы -	Тенге			322404	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	123499	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5144	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			302250	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			128190	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19229	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53674	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			948247	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		810
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	142728	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			1072238	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-			887
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	158470			-
	Итого в текущих ценах на 2,16447613.01		Тенге			2 325 963				
	НДС 12%		Тенге			278 516				
	ИТОГО		Тенге			2 599 479				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю: Пашкевич С.Н.

Объемы и расценки проверила: Шаповалова А.С.