Форма 2-В

Заказчик Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Акмолинские межсистемные электрические сети"
г. Астана, район Сарыарка, жилой массив Өндіріс, ул. Ұшконыр, здание 3/2
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "СК "Казстройконтракт"
г. Астана, пр. Кабанбай батыра 2/4, кв. 72
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство теплотрассы и водопровода Центральной базы на Петропавловских ТЭС
(наименование, адрес)

Объект Строительство теплотрассы и водопровода Центральной базы на Петропавловских ТЭС "Акмолинские МЭС"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №330-Д от 04.05.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Смета	**6-1**	**Наружные сети водопровода и канализации**					
			Раздел: Водопровод В1				
1	1	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ. 100мм	м3	98,200	2878,31	282 650
			Накладные расходы			*566,60*	*55 640*
			Сметная прибыль			*213,21*	*20 937*
2	2	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,959	367273,61	352 215
3			*Накладные расходы*			*122047,54*	*117 044*
			Сметная прибыль			*27205,45*	*26 090*
	3	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,017	325912,54	5 541
3			*Накладные расходы*			*110398,52*	*1 877*
4			*Сметная прибыль*			*24141,67*	*410*
5							

4	4	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,135	309332,49	41 760
			Накладные расходы			*105716,86*	*14 272*
6			*Сметная прибыль*			*22913,52*	*3 093*
5	6	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	968,590	1489,89	1 443 094
			Накладные расходы			*53,06*	*51 392*
			Сметная прибыль			*110,36*	*106 896*
6	7	23-010501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,170	512,00	8 791
			Накладные расходы			*18,23*	*313*
			Сметная прибыль			*37,93*	*651*
7	8	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	136,350	191,00	26 043
			Накладные расходы			*6,80*	*927*
			Сметная прибыль			*14,15*	*1 929*
8	9	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	480878,61	1 827
			Накладные расходы			*156372,85*	*594*
			Сметная прибыль			*35620,64*	*135*
9	10	23-010501-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 225x5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001(ГИЛЬЗА)	м	2,424	4029,45	9 767
			Накладные расходы			*143,50*	*348*
			Сметная прибыль			*298,48*	*724*
10	11	23-010501-0807 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001(ГИЛЬЗА)	м	0,404	2077,70	839
			Накладные расходы			*73,99*	*30*
			Сметная прибыль			*153,90*	*62*
11	12	23-010501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001(ГИЛЬЗА)	м	1,010	975,87	986
			Накладные расходы			*34,75*	*35*
			Сметная прибыль			*72,29*	*73*
12	13	11-220301-0109 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (ФУТЛЯР)	км	0,048	1749226,52	83 963
			Накладные расходы			*503920,30*	*24 188*
			Сметная прибыль			*129572,34*	*6 219*
13	14	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	48,192	12952,97	624 229
			Накладные расходы			*461,29*	*22 230*
			Сметная прибыль			*959,48*	*46 239*

14	15	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,048	5003071,07	240 147
			Накладные расходы			*378035,73*	*18 146*
			Сметная прибыль			*370597,86*	*17 789*
15	21	23-040501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,000	996,02	6 972
			Накладные расходы			*35,47*	*248*
			Сметная прибыль			*73,78*	*516*
16	22	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,034	603189,61	20 647
			Накладные расходы			*154657,89*	*5 294*
			Сметная прибыль			*44680,71*	*1 529*
17	23	23-010201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,200	12952,97	15 544
			Накладные расходы			*461,29*	*554*
			Сметная прибыль			*959,48*	*1 151*
18	24	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,260	2431,16	632
			Накладные расходы			*86,58*	*23*
			Сметная прибыль			*180,09*	*47*
19	25	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	6862,63	27 451
			Накладные расходы			*244,40*	*978*
			Сметная прибыль			*508,34*	*2 033*
20	26	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1701,02	3 402
			Накладные расходы			*60,58*	*121*
			Сметная прибыль			*126,00*	*252*
21	27	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	547855,46	329
			Накладные расходы			*184914,66*	*111*
			Сметная прибыль			*40581,89*	*24*
22	28	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (монтажная вставка диам.100)	м	0,600	2431,16	1 459
			Накладные расходы			*86,58*	*52*
			Сметная прибыль			*180,09*	*108*
23	29	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1701,02	10 206
			Накладные расходы			*60,58*	*363*

			Сметная прибыль			*126,00*	*756*
24	30	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	478819,84	1 006
			Накладные расходы			*166843,92*	*350*
			Сметная прибыль			*35468,14*	*74*
25	31	23-010201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,100	311,34	654
			Накладные расходы			*11,09*	*23*
			Сметная прибыль			*23,06*	*48*
26	32	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,000	478819,84	192
			Накладные расходы			*166843,92*	*67*
			Сметная прибыль			*35468,14*	*14*
27	33	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80(монтажная вставка диам.50)	м	0,400	809,39	324
			Накладные расходы			*28,82*	*12*
			Сметная прибыль			*59,95*	*24*
28	34	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	881,51	882
			Накладные расходы			*31,39*	*31*
			Сметная прибыль			*65,30*	*65*
29	35	23-020103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	1228,12	1 228
			Накладные расходы			*43,74*	*44*
			Сметная прибыль			*90,97*	*91*
30	36	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	650,21	650
			Накладные расходы			*23,16*	*23*
			Сметная прибыль			*48,16*	*48*
31	37	23-020103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	6862,63	13 725
			Накладные расходы			*244,40*	*489*
			Сметная прибыль			*508,34*	*1 017*
32	38	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9,000	1701,02	15 309
			Накладные расходы			*60,58*	*545*
			Сметная прибыль			*126,00*	*1 134*

33	39	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	881,51	2 645
			Накладные расходы			*31,39*	*94*
			Сметная прибыль			*65,30*	*196*
34	40	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	30,000	1264,85	37 946
			Накладные расходы			*349,71*	*10 491*
			Сметная прибыль			*93,69*	*2 811*
35	41	23-020302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	10747,53	21 495
			Накладные расходы			*382,75*	*765*
			Сметная прибыль			*796,11*	*1 592*
36	42	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	1023,76	8 190
			Накладные расходы			*36,46*	*292*
			Сметная прибыль			*75,83*	*607*
37	43	23-020302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	990,04	1 980
			Накладные расходы			*35,26*	*71*
			Сметная прибыль			*73,34*	*147*
38	44	23-020303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,000	768,58	13 834
			Накладные расходы			*27,37*	*493*
			Сметная прибыль			*56,93*	*1 025*
39	45	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	2,000	53458,17	106 916
			Накладные расходы			*2764,00*	*5 528*
			Сметная прибыль			*3959,86*	*7 920*
40	47	11-220601-0403 РСНБ РК 2015	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,005	147535,52	738
			Накладные расходы			*32727,74*	*164*
			Сметная прибыль			*10928,56*	*55*
41	48	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	547855,46	329
			Накладные расходы			*184914,66*	*111*
			Сметная прибыль			*40581,89*	*24*
42	49	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,600	2431,16	1 459
			Накладные расходы			*86,58*	*52*

			Сметная прибыль			*180,09*	*108*
43	50	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	1701,02	5 103
			Накладные расходы			*60,58*	*182*
			Сметная прибыль			*126,00*	*378*
44	51	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	650,21	650
			Накладные расходы			*23,16*	*23*
			Сметная прибыль			*48,16*	*48*
45	52	23-020101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	265,98	266
			Накладные расходы			*9,47*	*9*
			Сметная прибыль			*19,70*	*20*
			Накладные расходы			*532,19*	*0*
			Сметная прибыль			*1106,96*	*0*
46	58	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,000	4463,64	17 855
			Накладные расходы			*1410,22*	*5 641*
			Сметная прибыль			*330,64*	*1 323*
47	59	23-040101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	20331,59	81 326
			Накладные расходы			*724,06*	*2 896*
			Сметная прибыль			*1506,04*	*6 024*
48	60	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2498,94	4 998
			Накладные расходы			*794,16*	*1 588*
			Сметная прибыль			*185,11*	*370*
49	61	23-040902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 (11Б27п)	шт.	2,000	12374,84	24 750
			Накладные расходы			*440,70*	*881*
			Сметная прибыль			*916,66*	*1 833*
50	62	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	3654,26	21 926
			Накладные расходы			*508,08*	*3 048*

			Сметная прибыль			*270,69*	*1 624*
51	63	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1835,08	3 670
			Накладные расходы			*352,17*	*704*
			Сметная прибыль			*135,93*	*272*
52	64	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,200	1337,79	268
			Накладные расходы			*334,46*	*67*
			Сметная прибыль			*99,10*	*20*
53	65	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,400	1337,79	535
			Накладные расходы			*334,46*	*134*
			Сметная прибыль			*99,10*	*40*
54	66	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	650,21	2 601
			Накладные расходы			*23,16*	*93*
			Сметная прибыль			*48,16*	*193*
55	67	11-160401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	12,000	6211,39	74 537
			Накладные расходы			*980,59*	*11 767*
			Сметная прибыль			*460,10*	*5 521*
56	68	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4,000	3528,17	14 113
			Накладные расходы			*626,68*	*2 507*
			Сметная прибыль			*261,35*	*1 045*
57	69	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1023,76	4 095
			Накладные расходы			*36,46*	*146*
			Сметная прибыль			*75,83*	*303*
58	70	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,775	38115,55	220 117
			Накладные расходы			*6897,77*	*39 835*
			Сметная прибыль			*2823,37*	*16 305*
59	71	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6,000	17812,44	106 875
			Накладные расходы			*634,35*	*3 806*

			Сметная прибыль			*1319,44*	*7 917*
60	72	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3,000	12792,02	38 376
			Накладные расходы			*455,56*	*1 367*
			Сметная прибыль			*947,56*	*2 843*
61	73	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	3,000	6843,75	20 531
			Накладные расходы			*243,72*	*731*
			Сметная прибыль			*506,94*	*1 521*
62	74	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3,000	16428,18	49 285
			Накладные расходы			*585,05*	*1 755*
			Сметная прибыль			*1216,90*	*3 651*
63	75	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3,000	3652,43	10 957
			Накладные расходы			*130,07*	*390*
			Сметная прибыль			*270,55*	*812*
65	76	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3,000	19366,92	58 101
			Накладные расходы			*689,71*	*2 069*
			Сметная прибыль			*1434,59*	*4 304*
65	77	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3,000	6304,27	18 913
			Накладные расходы			*224,51*	*674*
			Сметная прибыль			*466,98*	*1 401*
66	78	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	17619,99	52 860
			Накладные расходы			*627,49*	*1 882*
			Сметная прибыль			*1305,18*	*3 916*
67	79	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянка С-3	т	0,061	336904,48	20 517
			Накладные расходы			*11998,02*	*731*
			Сметная прибыль			*24955,89*	*1 520*
68	80	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,668	38115,55	216 039
			Накладные расходы			*6897,77*	*39 097*
			Сметная прибыль			*2823,37*	*16 003*

69	81	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4,000	27127,19	108 509
			Накладные расходы			*966,07*	*3 864*
			Сметная прибыль			*2009,42*	*8 038*
70	82	21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	2,000	18145,66	36 291
			Накладные расходы			*646,21*	*1 292*
			Сметная прибыль			*1344,12*	*2 688*
71	83	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	2,000	6843,75	13 687
			Накладные расходы			*243,72*	*487*
			Сметная прибыль			*506,94*	*1 014*
72	84	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	2,000	32551,75	65 104
			Накладные расходы			*1159,25*	*2 319*
			Сметная прибыль			*2411,24*	*4 822*
73	85	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	3652,43	7 305
			Накладные расходы			*130,07*	*260*
			Сметная прибыль			*270,55*	*541*
74	86	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2,000	29507,25	59 015
			Накладные расходы			*1050,83*	*2 102*
			Сметная прибыль			*2185,72*	*4 371*
75	87	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2,000	6304,27	12 609
			Накладные расходы			*224,51*	*449*
			Сметная прибыль			*466,98*	*934*
76	88	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17619,99	35 240
			Накладные расходы			*627,49*	*1 255*
			Сметная прибыль			*1305,18*	*2 610*
77	89	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянка С-3	т	0,041	336904,48	13 678
			Накладные расходы			*11998,02*	*487*
			Сметная прибыль			*24955,89*	*1 013*
78	90	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	26,750	740,25	19 802
			Накладные расходы			*67,97*	*1 818*

			Сметная прибыль			*54,83*	*1 467*
79	91	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	26,750	1215,73	32 521
			Накладные расходы			*113,28*	*3 030*
			Сметная прибыль			*90,05*	*2 409*
80	92	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4342,350	123,91	538 049
			Накладные расходы			*25,43*	*110 440*
			Сметная прибыль			*9,18*	*39 855*
81	93	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	134,300	2386,94	320 566
			Накладные расходы			*874,41*	*117 434*
			Сметная прибыль			*176,81*	*23 746*
82	94	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток грунта)	м3 грунта	75,150	182,18	13 690
			Накладные расходы			*35,99*	*2 705*
			Сметная прибыль			*13,49*	*1 014*
83	95	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	146,542	66,58	9 757
			Накладные расходы			*2,37*	*347*
			Сметная прибыль			*4,93*	*723*
84	96	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4417,500	21,01	92 806
			Накладные расходы			*4,48*	*19 801*
			Сметная прибыль			*1,56*	*6 875*
85	97	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	134,300	1141,35	153 283
			Накладные расходы			*418,11*	*56 153*
			Сметная прибыль			*84,54*	*11 354*
86	98	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4401,510	30,40	133 804
			Накладные расходы			*5,10*	*22 431*

			Сметная прибыль			*2,25*	*9 911*
87	99	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4401,510	14,65	64 489
			Накладные расходы			*2,46*	*10 811*
			Сметная прибыль			*1,09*	*4 777*
88	100	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4401,510	189,08	832 224
			Накладные расходы			*59,18*	*260 468*
			Сметная прибыль			*14,01*	*61 646*
			Раздел: Канализация К-1				
89	101	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,900	2878,31	19 860
			Накладные расходы			*566,60*	*3 910*
			Сметная прибыль			*213,21*	*1 471*
90	102	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160 мм	км	0,077	480878,61	37 028
			Накладные расходы			*156372,85*	*12 041*
			Сметная прибыль			*35620,64*	*2 743*
91	103	23-010503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	77,770	1331,98	103 588
			Накладные расходы			*47,44*	*3 689*
			Сметная прибыль			*98,67*	*7 673*
92	104	23-020308-1203 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	11,000	409,42	4 504
			Накладные расходы			*14,58*	*160*
			Сметная прибыль			*30,33*	*334*
93	105	23-021103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт	22,000	245,22	5 395
			Накладные расходы			*8,73*	*192*
			Сметная прибыль			*18,16*	*400*
94	106	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,134	36160,48	113 327
			Накладные расходы			*7061,59*	*22 131*
			Сметная прибыль			*2678,55*	*8 395*
95	107	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	17812,44	35 625

			Накладные расходы			*634,35*	*1 269*
			Сметная прибыль			*1319,44*	*2 639*
96	108	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2,000	12792,02	25 584
			Накладные расходы			*455,56*	*911*
			Сметная прибыль			*947,56*	*1 895*
97	109	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,000	16428,18	32 856
			Накладные расходы			*585,05*	*1 170*
			Сметная прибыль			*1216,90*	*2 434*
98	110	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4,000	3652,43	14 610
			Накладные расходы			*130,07*	*520*
			Сметная прибыль			*270,55*	*1 082*
99	111	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2,000	19366,92	38 734
			Накладные расходы			*689,71*	*1 379*
			Сметная прибыль			*1434,59*	*2 869*
100	112	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4,000	6304,27	25 217
			Накладные расходы			*224,51*	*898*
			Сметная прибыль			*466,98*	*1 868*
101	113	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	17619,99	35 240
			Накладные расходы			*627,49*	*1 255*
			Сметная прибыль			*1305,18*	*2 610*
102	114	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянка С1-04	т	0,039	336904,48	13 139
			Накладные расходы			*11998,02*	*468*
			Сметная прибыль			*24955,89*	*973*
103	115	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,620	42164,47	26 142
			Накладные расходы			*9804,55*	*6 079*
			Сметная прибыль			*3123,29*	*1 936*
104	116	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,000	7819,38	15 639
			Накладные расходы			*278,47*	*557*
			Сметная прибыль			*579,21*	*1 158*
105	117	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,000	6304,27	6 304

			Накладные расходы			*224,51*	*225*
			Сметная прибыль			*466,98*	*467*
106	118	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	3652,43	3 652
			Накладные расходы			*130,07*	*130*
			Сметная прибыль			*270,55*	*271*
107	119	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,000	9576,49	9 576
			Накладные расходы			*341,04*	*341*
			Сметная прибыль			*709,37*	*709*
108	120	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17619,99	17 620
			Накладные расходы			*627,49*	*627*
			Сметная прибыль			*1305,18*	*1 305*
109	121	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянка С1-02	т	0,013	336904,48	4 346
			Накладные расходы			*11998,02*	*155*
			Сметная прибыль			*24955,89*	*322*
110	122	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16,050	740,25	11 881
			Накладные расходы			*67,97*	*1 091*
			Сметная прибыль			*54,83*	*880*
111	123	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16,050	1215,73	19 513
			Накладные расходы			*113,28*	*1 818*
			Сметная прибыль			*90,05*	*1 445*
112	124	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	447,190	123,91	55 410
			Накладные расходы			*25,43*	*11 374*
			Сметная прибыль			*9,18*	*4 104*
113	125	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,416	2386,94	32 022
			Накладные расходы			*874,41*	*11 731*

			Сметная прибыль			*176,81*	*2 372*
114	126	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток грунта)	м3 грунта	6,000	182,18	1 093
			Накладные расходы			*35,99*	*216*
			Сметная прибыль			*13,49*	*81*
115	127	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	11,700	66,58	779
			Накладные расходы			*2,37*	*28*
			Сметная прибыль			*4,93*	*58*
116	128	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	453,190	21,01	9 521
			Накладные расходы			*4,48*	*2 031*
			Сметная прибыль			*1,56*	*705*
117	129	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,416	1141,35	15 312
			Накладные расходы			*418,11*	*5 609*
			Сметная прибыль			*84,54*	*1 134*
118	130	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	447,190	30,40	13 594
			Накладные расходы			*5,10*	*2 279*
			Сметная прибыль			*2,25*	*1 007*
119	131	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	447,190	14,65	6 552
			Накладные расходы			*2,46*	*1 098*
			Сметная прибыль			*1,09*	*485*
120	132	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	447,190	189,08	84 553
			Накладные расходы			*59,18*	*26 463*
			Сметная прибыль			*14,01*	*6 263*
121	133	11-010108-0106 РСНБ РК 2015	Грунт 2-й группы. Разработка гидромониторно-насосно-землесосными установками дизельными стационарными 80 м3/ч	м3 грунта	20,000	303,84	6 077
			Накладные расходы			*69,18*	*1 384*
			Сметная прибыль			*22,51*	*450*

122	135	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,192	367273,61	70 517
			Накладные расходы			*122047,54*	*23 433*
			Сметная прибыль			*27205,45*	*5 223*
123	136	23-010405-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	193,920	2128,40	412 739
			Накладные расходы			*75,80*	*14 699*
			Сметная прибыль			*157,66*	*30 573*
			Накладные расходы			*321,77*	*0*
			Сметная прибыль			*669,27*	*0*
			Накладные расходы				**1 235 762,00**
			Сметная прибыль				**622 017,00**
			ИТОГО:				**8 397 251,00**
			В текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2426/2121=1,144				**9 604 776,49**
			Итого с понижающим коэффициентом 0,867				**8 327 341,21**
			НДС 12 %				**999 280,95**
			Итого С НДС				**9 326 622,16**

Подрядчик:
Управляющий Директор
ТОО «СК»
Казстройконтракт"

Сейтжапаров Д. Г.
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Акмолинские МЭС"

Алшынбеков Ж. Ж.
(подпись) (ФИО)

Дата подписания: 31 августа 2018 г.

Тлеубаев А. Д.
Байназаров С.