Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Генеральный подрядчик:ТОО" BAKZHOL NS

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "Азия Стройгрупп-2010"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Новопокровской СШ

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Новопокровской СШ

Договор субподряда (контракт) 01/09 от 21.09.2020 г

Акт приемки выполненных работ
на работы по прокладке теплотрассы с котельной до здания школы
за декабрь 2020 г

Составлена в текущих ценах 2019 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1216-0101-1503	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	48,2	413,07	89,32	19910	4305	159	12246	34728
					320,46	32,43	15446	1563	–	2572	
2	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж kмат1=0;	м трубопровода	225	897,28	87,12	201888	19601	–	185339	418205
					810,16	30,37	182287	6834	–	30978	
3	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж в котельной	м трубопровода	7,7	6747,53	87,14	51956	671	45047	6343	62963
					810,13	30,39	6238	234	–	4664	

4	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0482	1211265,56	545933,61	58383	26314	1045	36970	102981
					643651,45	131099,59	31024	6319	–	7628	
5	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	86,7	3413,22	79,22	295926	6868	208673	80875	406945
					927,13	24,72	80382	2143	–	30144	
6	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по подвалу	м трубопровода	13	3413,23	79,23	44372	1030	31289	12127	61019
					927,15	24,69	12053	321	–	4520	
7	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в котельной	м трубопровода	22,08	3413,22	79,21	75364	1749	53144	20597	103638
					927,13	24,73	20471	546	–	7677	

Итого по смете	**1 190 476**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	347 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 960
- материалы, изделия и конструкции, тенге	339 360
Накладные расходы, тенге	354 497
Сметная прибыль (8 %), тенге	88 183

Стоимость строительно-монтажных работ	***1190476***
Непредвиденные работы и затраты (2%)	***23810***
Итого	***1214286***
Итого без НДС (12%)	***1214286***
НДС 12%	***145714***
Итого с НДС	***1360000***

Генподрядчик

ТОО "BAKZHOL NS"

(наименование организации)

Директор Есеналиев Б.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "Азия Стройгрупп-2010"

(наименование организации)

Директор Ахметбеков Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)