Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 775 от 2019-11-01
Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Наименование объекта - Насосная станция

АКТ №37 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-АН

на Общестроительные работы.- выполнение за ноябрь 2021 г.

Основание: 4512-1-АР,КЖ,КМ
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УПЛОТНИТЕЛЬ /КЖ-10/										
77	1105-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Раствор глинистый. Приготовление и подача в застенное пространство колодца при его опускании**	**м3 глинистого раствора**		**80,4**	**2226,96** **1011,96**	**1174,36** **506,22**	**179048** **81362**	**94419** **40700**	**3267**	**120841** **23991**	**323880**
		Состав работ: 1. Приготовление глинистого раствора 2. Подача глинистого раствора в застенное пространство колодца 3. Промывка и очистка оборудования и трубопроводов										
78	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	**м3**		**80,4**	**1646,00** --	-- --	**132338** --	-- --	**132338**	-- **10587**	**142925**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**311386** **81362**	**94419** **40700**	**135605** --	**120841** **34578**	**466805**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**311386**				
		Материалы	Тенге					**3267**				
		Всего заработная плата	Тенге						**122062**			
		Местные материалы	Тенге					**132338**				
		Накладные расходы	Тенге					**120841**				
		Сметная прибыль	Тенге					**34578**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**466805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**125**
		Сметная заработная плата	Тенге						**122062**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**466805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**125**
		Сметная заработная плата	Тенге						**122062**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== УЗЕЛ 1 ==									
		== ОК-1 /мест 2/ ==									
202	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	9	2624,37 977,35	155,32 68,70	23619 8796	1398 618	13425	8473 2567	34660
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
203	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	9	19724,00 --	-- --	177516 --	-- --	177516	-- 14201	191717
204	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,4	1011,24 194,74	4,47 2,01	6472 1246	29 13	5197	1133 608	8214
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
205	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6	1523,00 --	-- --	9138 --	-- --	9138	-- 731	9869
206	1115-0213-0701 РСНБ РК 2015	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м шва	18	99,97 82,53	-- --	1799 1485	-- --	314	1188 239	3227
		Состав работ: 1. Пенопоста и по[illegible] 2. Герметизация [illegible] вертикальных [illegible] слоя									
207	1115-0108-1962 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	[illegible]	6	1396,59	[illegible]	8380	31	[illegible]	1804	[illegible]998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					374,84	0,94	2249	6		815	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача изделия из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком									
208	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /костыль, анкер, уголок/**	т конструкций	0,155372	48986,93 42825,40	2493,11 396,90	7611 6654	387 62	570	4634 980	13225
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		== ОК-2 /мест 6/ ==									
211	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	м2	16,2	2624,37 977,35	155,32 68,70	42515 15833	2516 1113	24166	15251 4621	62387
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
212	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	16,2	19724,00 --	-- --	319529 --	-- --	319529	-- 25562	345091
213	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	12	1011,24 194,74	4,47 2,01	12135 2337	54 24	9744	2125 1141	15401
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный [illegible] оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью [illegible] 3. Обработка швов и [illegible]									
214	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	12	1523,00 --	-- --	18276 --	-- --	18276	-- 1462	19738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1115-0213-0701 РСНБ РК 2015	**Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**	м шва	42	99,97 82,53	-- --	4199 3466	-- --	733	2773 558	7529
		Состав работ: 1.Переноска и подача материалов 2.Герметизация мест примыканий вертикальных и горизонтальных швов									
216	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	12	1396,59 374,84	5,10 0,94	16759 4498	61 11	12200	3607 1629	21996
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком									
217	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /костыль, анкер, уголок/**	т конструкций	0,32316	48986,93 42825,40	2493,11 396,90	15831 13839	806 128	1186	9638 2037	27506
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
218	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,32316	608957,00 --	-- --	196791 --	-- --	196791	-- 15743	212534
219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	14,21904	173,05 42,98	3,15 0,44	2461 611	45 6	1805	426 231	3118
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		== ОК-3 /мест 4/ ==									
220	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	7,2	3158,59 1062,06	156,41 67,87	22742 7647	1126 489	13969	7322 2405	32469
		Состав работ: 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка рамы в проем 3. Заделение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков в местах глухого остекления, навеска створок									
221	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	7,2	20980,00 --	-- --	151056 --	-- --	151056	-- 12084	163140
222	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	6	1011,24 194,74	4,47 2,01	6067 1168	27 12	4872	1062 570	7700
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
223	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	6	1523,00 --	-- --	9138 --	-- --	9138	-- 731	9869
224	1115-0213-0701 РСНБ РК 2015	**Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов**	м шва	22	99,97 82,53	-- --	2199 1816	-- --	383	1452 292	3944
		Состав работ: 1.Переноска и подача материалов 2.Герметизация мест примыканий вертикальных и горизонтальных швов									
225	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	6	1396,59 374,84	5,10 0,94	8380 2249	31 6	6100	1804 815	10998
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком									
226	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /костыль, анкер, уголок/**	т конструкций	0,1687	48986,93 42825,40	2493,11 396,90	8264 7225	421 67	618	5031 1064	14359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**									
			т	0,08435	608957,00 --	-- --	51366 --	-- --	51366	-- 4109	55475
228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	3,7114	173,05 42,98	3,15 0,44	642 160	12 2	470	111 60	814
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		== ОК-4 /мест 1/ ==									
229	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,44	3330,78 1320,00	150,21 66,95	4796 1901	216 96	2679	1797 528	7121
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
230	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,44	14729,00 --	-- --	21210 --	-- --	21210	-- 1697	22907
231	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,5	1011,24 194,74	4,47 2,01	1517 292	7 3	1218	266 143	1925
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконной доски с помощью клиньев 3. Обработка швов монтажной пеной									
232	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,5	1523,00 --	-- --	2285 --	-- --	2288	-- 183	2467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1115-0213-0701 РСНБ РК 2015	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м шва	5,5	99,97 82,53	-- --	550 454	-- --	96	363 73	986
		Состав работ: 1.Перенос и подача материалов 2.Герметизация мест примыканий вертикальных и горизонтальных швов									
		== Лестница с ограждением ==									
234	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1648	63529,87 30749,60	23992,17 6914,96	10470 5068	3954 1140	1448	4283 1180	15933
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
235	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1648	550837,00 --	-- --	90778 --	-- --	90778	-- 7262	98040
236	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,2512	173,05 42,98	3,15 0,44	1255 312	23 3	920	217 118	1590
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		== ПОЛЫ == == Тип 4 ==									
265	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,2	603,85 313,47	43,35 4,40	2536 1317	182 18	1037	1255 303	4094
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики									
266	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норм 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	4,2	225,59 105,78	22,37 2,46	947 444	94 10	409	427 110	1485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Приготовление бетонной мастики									
267	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,2	679,89 284,44	25,66 11,67	2856 1195	108 49	1553	1169 322	4347
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
		== Тип 5 ==									
272	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	8,4	679,89 284,44	25,66 11,67	5711 2389	216 98	3106	2338 644	8693
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
273	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.45 мм/**	м2 стяжки	8,4	500,28 17,58	21,87 9,65	4202 148	184 81	3870	215 353	4771
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		== Тип 5.1 ==									
278	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	14,7	679,89 284,44	25,66 11,67	9994 4181	377 172	5436	4092 1127	15213
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
279	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.45 мм/**	м2 стяжки	14,7	500,28 17,58	21,87 9,65	7354 258	321 142	6775	376 618	8349
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
280	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	14,7	4973,49 1080,68	67,39 28,16	73110 15886	991 414	56233	15322 7075	95507
		Состав ра[illegible] Очистка [illegible] от пылевидных 2. Подгото[illegible] [illegible] 3. Укладка 4. Затирка 5. Сушка [illegible]									
		== Тип 6 ==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,4	883,71 366,30	25,72 11,67	23330 9670	679 308	12981	9380 2617	35327
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
283	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /толщ.80 мм/	м2 стяжки	26,4	1567,20 42,98	52,49 23,16	41374 1135	1386 611	38853	1641 3441	46457
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
		== Тип 8 ==									
291	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,2	883,71 366,30	25,72 11,67	15200 6300	442 201	8458	6111 1705	23016
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
292	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /толщ.45 мм/	м2 стяжки	17,2	653,00 17,91	21,87 9,65	11232 308	376 166	10548	446 934	12611
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
		== Тип 9 ==									
295	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,3	883,71 366,30	25,72 11,67	32079 13297	933 424	17849	12897 3598	48574
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона 3. Уход за стяжкой									
296	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 /толщ.60 мм/	м2 стяжки	36,3	1044,80 28,65	34,99 15,44	37926 1040	1270 560	35616	1505 3154	42585
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона									
297	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	36,3	969,20 288,14	86,58 29,70	35182 10470	3143 1078	21569	10855 3683	49720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уход за покрытием									
298	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 /толщ.20 мм/**									
			м2 покрытия	36,3	-207,48 -16,62	-7,50 -3,49	-7531 -603	-272 -127	-6656	-686 -657	-8875
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
		== Тип 10 ==									
300	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	8,4	615,83 284,44	25,66 11,67	5173 2389	216 98	2568	2338 601	8112
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
301	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.35 мм/**	м2 стяжки	8,4	252,13 10,55	13,12 5,79	2118 89	110 49	1919	129 180	2427
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1558537 159219	21897 8151	1377420 --	144570 136247	1839360
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1177427				
	Материалы		Тенге				326518				
	Всего заработная плата		Тенге					133188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				708147				
		Накладные расходы	Тенге				120986				
		Сметная прибыль	Тенге				103873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1402286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					133188			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				381110				
	Материалы		Тенге				3823				
	Всего заработная плата		Тенге					34182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				338934				
		Накладные расходы	Тенге				23586				
		Сметная прибыль	Тенге				32376				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				437071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					34182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1839357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					167370			

РАЗДЕЛ 4.== МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж балки ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	2,184	49084,46 19271,07	25450,00 4883,28	107200 42088	55583 10665	9529	36400 11488	155088
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
336	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,184	11711,03 8106,00	1773,63 3,29	25577 17704	3874 7	3999	12220 3024	40821
		Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
338	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,288	26462,85 13465,50	9385,50 2444,70	60547 30809	21474 5593	8264	25118 6853	92518
		Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
339	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,288	11711,03 8106,00	1773,63 3,29	26795 18547	4058 8	4190	12802 3168	42765
		Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
341	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /связи по покрытию/	т	0,156	75895,94 53957,50	19568,08 4776,63	11840 8417	3053 745	370	6322 1453	19615
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
342	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,156	11711,03 8106,00	1773,63 3,29	1827 1265	277 1	285	873 216	2916
		Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
343	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ из стали С245	т	0,156	451398,00 --	-- --	70418 --	-- --	70418	-- 5633	76052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг из стали С255**	т	1,04	476153,00 --	-- --	495199 --	-- --	495199	-- 39616	534815
357	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	173,91	173,05 42,98	3,15 0,44	30095 7475	547 76	22073	5211 2824	38130
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				829498 126304	88865 17095	614327 --	98946 74275	1002720
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30095				
		Материалы	Тенге				22073				
		Всего заработная плата	Тенге					7552			
		Накладные расходы	Тенге				5211				
		Сметная прибыль	Тенге				2824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7552			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				799403				
		Материалы	Тенге				26639				
		Всего заработная плата	Тенге					135848			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				565617				
		Накладные расходы	Тенге				93735				
		Сметная прибыль	Тенге				71451				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				964589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					135848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1002720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					143400			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2699421 366885	205180 65947	2127352 --	364357 245100	3308885
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1518908				
		Материалы	Тенге				351858				
		Всего заработная плата	Тенге					262801			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				708147				
		Местные материалы	Тенге				132338				
		Накладные расходы	Тенге				247638				
		Сметная прибыль	Тенге				141216				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1907227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					262801			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1180931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				30462				
		Всего заработная плата	Тенге					170030			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				904551				
		Накладные расходы	Тенге				117321				
		Сметная прибыль	Тенге				103827				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1401660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					170030			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3308882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								427
		Сметная заработная плата	Тенге					432831			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3308885**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				366885				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205180			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65947			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2127352		
		- Накладные расходы	Тенге							364357	
		- Сметная прибыль	Тенге							245100	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									**3 308 885,00**
											0,00
		Оборудование									**0,00**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									**3 375 062,70**
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									**3 547 190,90**
		Итого с непредвиденными 2%									**3 618 134,72**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									**1 785 372,80**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									**2 083 458,90**
		итого									**3 868 831,70**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									**464 259,80**
		Итого по смете									**4 333 091,50**
		ИТОГО и смете со скидк0й К=0,91999999920									**3 986 444,18**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____ Жанзаков Б.З.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____ Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023003

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер _____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 775 от 2019-11-01
Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Наименование объекта - Насосная станция

АКТ №36 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

на Отопление и вентиляция

Основание: 4512-1-ОВ
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.==Отопление==										
10	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	299		1711,66	18,93	511786	5660	395488	110420	671983
						370,03	6,81	110638	2036		49777	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					511786	5660	395488	110420	671983
								110638	2036	--	49777	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					511786				
		Материалы	Тенге					395488				
		Всего заработная плата	Тенге						112673			
		Накладные расходы	Тенге					110420				
		Сметная прибыль	Тенге					49777				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге					671983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	Тенге						112673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					671983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									103
		Сметная заработная плата	Тенге						112673			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.==Тепловой пункт==									
62	**1118-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Узлы тепловые элеваторные номером 6, 7. Установка**	**узел**	**1**	**58162,44**	**1847,87**	**58162**	**1848**	**41272**	**15360**	**79404**
					15041,50	**631,78**	**15042**	**632**		**5882**	
		Состав работ 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка элеваторного узла 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**58162**	**1848**	**41272**	**15360**	**79404**
							15042	**632**	**--**	**5882**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**58162**				
		Материалы	Тенге				**41273**				
		Всего заработная плата	Тенге					**15673**			
		Сдача и испытание	Тенге				**492**				
		Накладные расходы	Тенге				**15360**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5882**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**79404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15673**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**79404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15673**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**751387**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**125679**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7508**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2667**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**436760**		
		- Накладные расходы	Тенге							**125780**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**55659**	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									**751 387,00**
											0,00
		Оборудование									**0,00**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									**766 414,74**
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									**805 501,89**
		Итого с непредвиденными 2%									**821 611,93**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									**405 425,37**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									**473 115,24**
		ИТОГО									**878 540,61**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									105 424,87
		Итого по смете									983 965,48
		ИТОГО по смете со скидкой К=0,91999999920									905 248,24

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор _____ Бибиков В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____ Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023003

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____ Жанзаков Б.З.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер _____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.