Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Договор № 775 от 2019-11-01

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Шифр стройки 4512-АН

Наименование объекта - Контрольно-пропускной пункт

Шифр объекта 03.янв

АКТ №40 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01

на Общестроительные работы.

(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-2-АС

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=Фундаменты=										
		=Стены=										
21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,04		1723,66 / 184,72	43,34 / 7,69	12135 / 1300	305 / 54	10530	1260 / 1072	14466
22	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	16		29355,46 / 3963,42	2319,20 / 439,20	469687 / 63415	37107 / 7027	369165	65511 / 42816	578014
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03348		300200,99 / 54877,20	2100,79 / 592,92	10051 / 1837	70 / 20	8144	1727 / 942	12720
		== ОК-1 /мест 3/ ==										
43	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12		2059,31 / 776,42	1252,37 / 237,17	24712 / 9317	15028 / 2846	367	14352 / 3125	42189
44	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,357		74323,00 / --	-- / --	26533 / --	-- / --	26533	-- / 2123	28656
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					543118	52511	414739	82850	676045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75869	9947	--	50078	
		Материалы	Тенге				543118				
		Всего заработная плата	Тенге				388204				
		Местные материалы	Тенге					85817			
		Накладные расходы	Тенге				26533				
		Сметная прибыль	Тенге				82850				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				676045				95
		Сметная заработная плата	Тенге					85817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				676045				95
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					85817			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.= ПОЛЫ =									
		== Тип 2 ==									
84	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	3,1	223,08	27,85	692	86	419	204	968
					60,47	9,66	187	30		72	
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,015	21705,65	7,68	43737	15	37505	5844	53547
					3085,38	--	6217	--		3966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				44428	102	37924	6048	54515
							6405	30	--	4038	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44428				
		Материалы	Тенге				37922				
		Всего заработная плата	Тенге					6434			
		Накладные расходы	Тенге				6048				
		Сметная прибыль	Тенге				4038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				54515				8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6434			
		Сметная заработная плата	Тенге				54515				8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6434			
		Сметная заработная плата	Тенге								730560
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ					82274				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					52613			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9977			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						452663		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							88898	
		- Накладные расходы	Тенге							54116	
		- Сметная прибыль	Тенге								730 560,00
		ИТОГО в ценах 2018 г.									0,00
		Оборудование									0,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									745 171,20
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									783 174,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными 2%									798 838,43
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									394 187,76
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									460 001,40
		итого									854 189,16
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									102 502,70
		Итого по смете									956 691,85
		ИТОГО п смете со скидк0й К=0,91999999920									880 156,50

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансгехмонтаж",БИН 960440000756

Директор _____ Бибиков В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____ Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023003

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____ Жанзаков Б.З.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер _____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2) Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Договор № 775 от 2019-11-01

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Шифр стройки 4512-АН

Наименование объекта - Насосная станция

Шифр объекта 02-01

АКТ №38 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07-АН

на Электросиловое оборудование

(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-1;3-ЭМ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		==Экспертизная смета==										
		РАЗДЕЛ 1.==СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ==										
3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2		22457,19 14274,00	6424,00 2133,60	44914 28548	12848 4267	3518	23627 5483	74025
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение										
4	П-л ТОО"Силумин-Восток"стр 78	**Шкаф учета ШУ1,ШУ2 /вх.№702 от 18.04.18/**	компл	2		451250,80 --	-- --	902502 --	-- --	902502	-- --	902502
5	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	1		44762,27 36234,00	7665,58 2398,86	44762 36234	7666 2399	862	27816 5806	78384
		Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение									
6	П-л ТОО"Силумин-Восток"стр 68	**Распределительное устройство 0,4 кВ HKY-SV-ЩС-320 UE /вх.№702 от 18.04.18/**	компл	1	6259422,40 --	-- --	6259422 --	-- --	6259422	-- --	6259422
7	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт	1	23287,28 4564,00	3485,74 1093,47	23287 4564	3486 1093	15237	4073 2189	29550
8	П-л ТОО"Силумин-Восток"стр 68	**Пункт распределительный HKY-SV-ПРВ /вх.№702 от 18.04.18/**	компл	1	231849,20 --	-- --	231849 --	-- --	231849	-- --	231849
9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	шкаф	4	22457,19 14274,00	6424,00 2133,60	89829 57096	25696 8534	7037	47254 10967	148049
10	П-л ТОО"Силумин-Восток"стр 69	**Шкаф управления вентиляторами HKY-SV-B1, ВЦ-4-282-4; 380-3-50; 5,5 кВт /вх.№658 от 05.04.18/**	компл	1	288015,20 --	-- --	288015 --	-- --	288015	-- --	288015
11	П-л ТОО"Силумин-Восток"стр 69	**Шкаф управления вентиляторами HKY-SV-B2, ВЦ-4-282-4; 380-3-50; 5,5 кВт /вх.№658 от 05.04.18/**	компл	1	288015,20 --	-- --	288015 --	-- --	288015	-- --	288015
12	П-л ТОО"Силумин-Восток"стр 69	**Шкаф управления вентиляторами HKY-SV-B3, ВЦ-4-282-4; 380-3-50; 0,75 кВт /вх.№658 от 05.04.18/**	компл	1	284878,00 --	-- --	284878 --	-- --	284878	-- --	284878
13	П-л ТОО"Силумин-Восток"стр 69	**Шкаф управления вентиляторами HKY-SV-B10, ВЦ-4-282-4; 380-3-50; 0,12 кВт /вх.№658 от 05.04.18/**	компл	1	284675,60 --	-- --	284676 --	-- --	284676	-- --	284676
14	1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	2	6219,22 3486,00	190,14 53,34	12438 6972	380 107	5086	5097 1403	18938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	2	18306,00 --	-- --	36612 --	-- --	36612	-- 2929	39541
16	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	шт.	1	4185,53 2282,00	1827,73 638,46	4186 2282	1828 638	76	2103 503	6791
17	П-л ТОО"Силумин-Восток"стр 68	Шкаф управления ЭД аналог Я5410-2074 УХЛ4 /вх.№702 от 18.04.18/	компл	1	145424,40 --	-- --	145424 --	-- --	145424	-- --	145424
18	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шкаф	2	3561,10 2196,00	1365,10 453,39	7122 4392	2730 907	--	3815 875	11812
27	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	шт.	31	426,52 263,52	73,84 10,93	13222 8169	2289 339	2764	6126 1548	20896
28	П-л ТОО"ДКС"стр 75	С-образный профиль 41х41 ВРМ4106	шт	31	3081,30 --	-- --	95520 --	-- --	95520	-- 7642	103162
29	1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	шт.	70	51,68 21,96	24,09 8,00	3617 1537	1686 560	394	1510 410	5538
30	П-л ТОО"ДКС"стр 75	Консоль одиночная 41х21мм осн400 ВВР2140	шт	46	2920,95 --	-- --	134364 --	-- --	134364	-- 10749	145113
31	П-л ТОО"ДКС"стр 75	Консоль одиночная 41х21мм осн600 ВВР2160	шт	24	3909,76 --	-- --	93834 --	-- --	93834	-- 7507	101341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
32	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Сборка коробов в блоки 3. Прокладка	м	24	502,65 287,28	131,55 41,61	12064 6895	3157 999	2012	5683 1420	19166
33	П-л ТОО"ДКС"стр 75	**Лестничный лоток 80х400 L3000 LL8040**	м	18	4702,97 --	-- --	84654 --	-- --	84654	-- 6772	91426
34	П-л ТОО"ДКС"стр 75	**Лестничный лоток 80х600 L3000 LL8060**	м	6	5111,91 --	-- --	30671 --	-- --	30671	-- 2454	33125
35	П-л ТОО"ДКС"стр 75	**Держатель огнезащитной перегородки, ширина 400мм BMZ1540**	шт	16	1750,07 --	-- --	28001 --	-- --	28001	-- 2240	30241
36	П-л ТОО"ДКС"стр 75	**Держатель огнезащитной перегородки, ширина 600мм BMZ1560**	шт	6	2030,06 --	-- --	12180 --	-- --	12180	-- 974	13155
37	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	т	0,0133	60425,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
38	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Сборка коробов в блоки 3. Прокладка	м	6	502,65 287,28	131,55 41,61	3016 1724	789 250	503	1421 355	4792
39	П-л ТОО"ДКС"стр 75	**Лестничный лоток 100х600 L3000 LL1060**	м	6	6923,92 --	-- --	41544 --	-- --	41544	-- 3323	44867
40	1308-0201-1214 РСНБ РК 2015	**Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 2 кг. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	шт.	12	459,24 164,70	57,56 14,67	5511 1976	691 176	2844	1550 565	7625
41	П-л ТОО"ДКС"стр 75	**Стеновое крепление лотка /кронштейн/ LP5000**	шт	12	1518,50 --	-- --	18222 --	-- --	18222	-- 1458	19680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
42	П-л ТОО"ДКС"стр 75	Крышка с заземлением на лоток осн600 L3000 /35528/	шт	2	5621,77 --	-- --	11244 --	-- --	11244	-- 899	12143
43	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов	м	100	197,62 176,26	2,20 0,09	19762 17626	220 9	1916	12697 2597	35056
44	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов	м	40	259,12 219,97	2,73 0,09	10365 8799	109 4	1457	6338 1336	18039
45	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	20	100,00 --	-- --	2000 --	-- --	2000	-- 160	2160
46	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм/30х25/	м	60	159,00 --	-- --	9540 --	-- --	9540	-- 763	10303
47	2306-1710-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм	м	40	487,00 --	-- --	19480 --	-- --	19480	-- 1558	21038
48	2306-1710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	20	195,00 --	-- --	3900 --	-- --	3900	-- 312	4212
		==Кабельные изделия==									
49	2306-0145-0886 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4х185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	22617018,00 --	-- --	461387 --	-- --	461387	-- 36911	498298
50	2306-0145-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	8282179,00 --	-- --	422391 --	-- --	422391	-- 33791	456182
51	2306-0145-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	5126379,00 --	-- --	78434 --	-- --	78434	-- 6275	84708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
52	2306-0145-0728 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	2723519,00 --	-- --	472258 --	-- --	472258	-- 37781	510039
53	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,20706	779750,00 --	-- --	161455 --	-- --	161455	-- 12916	174371
54	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0765	516844,00 --	-- --	39539 --	-- --	39539	-- 3163	42702
55	2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,94758	336950,00 --	-- --	319287 --	-- --	319287	-- 25543	344830
56	2306-0145-0509 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	3178999,00 --	-- --	32426 --	-- --	32426	-- 2594	35020
57	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	297615,00 --	-- --	27321 --	-- --	27321	-- 2186	29507
58	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,56202	278460,00 --	-- --	156500 --	-- --	156500	-- 12520	169020
59	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5049	194944,00 --	-- --	98427 --	-- --	98427	-- 7874	106301
60	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	140620,00 --	-- --	6454 --	-- --	6454	-- 516	6971
61	2306-0206-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,3366	256198,00 --	-- --	86236 --	-- --	86236	-- 6899	93135
62	2306-0206-0902 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 14x1 ГОСТ 1508-78	км	0,1479	577016,00	--	85341	--	85341	--	92168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
63	2306-0112-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х2,5-1 ГОСТ 31945-2012**	км	0,0459	262468,00 --	-- --	12047 --	-- --	12047	-- 964	13011
64	2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,1442	36524,00 --	-- --	5267 --	-- --	5267	-- 421	5688
65	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,43554	150661,00 --	-- --	65619 --	-- --	65619	-- 5250	70868
		==Монтаж==									
66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	654	293,99 109,80	138,27 37,97	192272 71809	90427 24833	30036	69583 20948	282803
67	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	22	407,46 164,70	196,84 54,08	8964 3623	4330 1190	1011	3466 994	13424
68	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля	м кабеля	350	404,81 164,70	169,09 45,08	141682 57645	59182 15779	24855	52865 15564	210111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
69	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	20	483,93 197,64	215,27 58,06	9679 3953	4305 1161	1421	3682 1069	14430
70	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	50	575,63 241,56	266,36 72,24	28781 12078	13318 3612	3385	11297 3206	43285
71	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	м кабеля	304	792,87 153,72	382,34 115,67	241034 46731	116230 35165	78073	58965 24000	323998
72	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов	м кабеля	15	880,42 175,68	447,93 135,78	13206 2635	6719 2037	3852	3364 1326	17896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка									
73	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	м кабеля	20	1050,39 219,60	573,97 175,10	21008 4392	11479 3502	5137	5684 2135	28827
74	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	1682	293,99 109,80	138,27 37,97	494499 184684	232565 63868	77250	178957 53876	727332
75	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	130	407,46 164,70	196,84 54,08	52970 21411	25589 7031	5970	20478 5876	79324
76	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	186	1301,54 1098,00	80,30 26,67	242086 204228	14936 4961	22922	150616 31416	424118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
77	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	6	1301,54 1098,00	80,30 26,67	7809 6588	482 160	739	4859 1013	13681
78	1308-0201-1816 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	4	2399,54 2196,00	80,30 26,67	9598 8784	321 107	493	6401 1280	17279
79	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	28	1294,73 417,24	80,30 26,67	36252 11683	2248 747	22321	8949 3616	48818
80	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	76	293,99 109,80	138,27 37,97	22344 8345	10508 2886	3491	8086 2434	32864
		==Трубы и металл==									
81	1308-0201-1203 РСНБ РК 2015	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования/уголок,профиль,проволока,анкер,зажим,муфта ,подвесы/** Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	т	0,30793	598210,09 41724,00	19227,00 5440,68	184207 12848	5921 1675	165438	10457 15573	210237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
82	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	889	370,59 234,08	14,73 2,93	329451 208097	13092 2608	108262	151708 38493	519651
83	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	38	463,59 308,56	32,77 8,80	17616 11725	1245 334	4646	8683 2104	28403
84	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	644	29,00 --	-- --	18676 --	-- --	18676	-- 1494	20170
85	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	245	44,00 --	-- --	10780 --	-- --	10780	-- 862	11642
86	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	38	69,00 --	-- --	2622 --	-- --	2622	-- 210	2832
87	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки	м	694	381,32 276,64	50,79 12,53	264639 191988	35251 8699	37400	144495 32731	441864
88	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода	м	130	611,18 425,60	85,01 24,27	79453 55328	11052 3155	13073	42108 9725	131286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки									
89	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	694	411,00 --	-- --	285234 --	-- --	285234	-- 22819	308053
90	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	130	968,00 --	-- --	125840 --	-- --	125840	-- 10067	135907
91	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	61	370,59 234,08	14,73 2,93	22606 14279	898 179	7429	10410 2641	35657
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
92	П-л ТОО"ДКС"стр 76	**Труба гофрированная из полиамида ПВ-2 DN17 PA611721F2**	м	25	665,49 --	-- --	16637 --	-- --	16637	-- 1331	17968
93	П-л ТОО"ДКС"стр 76	**Труба гофрированная из полиамида ПВ-2 DN17 PA612329F2**	м	36	1003,98 --	-- --	36143 --	-- --	36143	-- 2891	39035
94	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	76	575,70 308,56	51,76 5,87	43753 23451	3934 446	16368	17205 4877	65836
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
95	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	68	235,00 --	-- --	15980 --	-- --	15980	-- 1278	17258
96	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50**	м	8	586,00 --	-- --	4688 --	-- --	4688	-- 375	5063
97	1308-0201-1203 РСНБ РК 2015	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования/метизы/**	т	0,5	598210,09	19227,00	299105	9614	268629	16979	341371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13							
					41724,00	5440,68	20862	2720		25287	
		Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска									
		==Заземление==									
98	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	320	583,33 148,96	23,49 5,87	186664 47667	7516 1878	131481	35672 17787	240123
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
99	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	150	593,99 148,96	23,49 5,87	89099 22344	3523 880	63232	16721 8466	114286
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
100	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	6	611,18 425,60	85,01 24,27	3667 2554	510 146	603	1943 449	6059
		Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 2. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки									
101	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	1043,00 --	-- --	6258 --	-- --	6258	-- 501	6759
102	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования**	м	40	259,12 219,97	2,73 0,09	10365 8799	109 4	1457	6338 1336	18039
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14							
103	2306-1710-0114 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм**	м	40	487,00 --	-- --	19480 --	-- --	19480	-- 1558	21038
104	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	м	6	475,16 414,96	4,20 0,80	2851 2490	25 5	336	1796 372	5019
105	2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,00618	32303,00 --	-- --	200 --	-- --	200	-- 16	216
106	1308-0306-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка коробок и лючков 3. Присоединение	шт.	2	48134,02 16541,00	24,18 --	96268 33082	48 --	63138	23819 9607	129694
107	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2**	шт.	2	3592,00 --	-- --	7184 --	-- --	7184	-- 575	7759
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15833487 1490916	748954 210048	4908835 8684782	1224696 669870	17728052
		Стоимость оборудования	Тенге				8684782				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				8684782				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6698491				
		Материалы	Тенге				1206153				
		Всего заработная плата	Тенге					1700964			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3252467				
		Накладные расходы	Тенге				1224694				
		Сметная прибыль	Тенге				633855				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8557040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1700964			1571
		Сметная заработная плата	Тенге				804				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				804				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64				
		Сметная прибыль	Тенге				868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				449410				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				449410				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				35953				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				485363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17728052				1571
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1700964			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.==Электроосвешение==									
		==Кабельные изделия==									
140	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,6426	273109,00 --	-- --	175500 --	-- --	175500	-- 14040	189540
141	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1632	378964,00 --	-- --	61847 --	-- --	61847	-- 4948	66795
142	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0408	455639,00 --	-- --	18590 --	-- --	18590	-- 1487	20077
		=Трубы и металл									
143	2301-0201-0126 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	637,00 --	-- --	12740 --	-- --	12740	-- 1019	13759
144	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	60	350,00 --	-- --	21000 --	-- --	21000	-- 1680	22680
		=Монажные работы по прокладке кабеля									
145	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	83	407,46 164,70	196,84 54,08	33820 13670	16337 4489	3813	13075 3752	50646
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
146	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	20	381,32 276,64	50,79 12,53	7626 5533	1016 251	1077	4164 943	12734
		Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки									
147	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки	м	60	611,18 425,60	85,01 24,27	36671 25536	5101 1456	6034	19434 4488	60594
148	1308-0201-1203 РСНБ РК 2015	**Конструкция сварная. Монтаж оборудования/метизы/** Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	т	0,03	598210,09 41724,00	19227,00 5440,68	17946 1252	577 163	16117	1019 1517	20482
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				385740 45991	23031 6359	316718 --	37692 33874	457307
	Стоимость монтажных работ		Тенге				385740				
	Материалы		Тенге				27041				
	Всего заработная плата		Тенге					52350			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289677				
		Накладные расходы	Тенге				37692				
		Сметная прибыль	Тенге				33875				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				457306				49
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					52350			
		Сметная заработная плата	Тенге				457306				49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					52350			
		Сметная заработная плата	Тенге								18185359
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1536906				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					771985			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					216407			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5225553		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8684782		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1262388	
		- Накладные расходы	Тенге							703744	
		- Сметная прибыль	Тенге								18 185 359,00
		ИТОГО в ценах 2018 г.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									8 684 782,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									18 375 370,54
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									18 869 590,56
		Итого с непредвиденными 2%									19 073 286,73
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									9 411 735,59
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									10 983 120,33
		итого									20 394 855,92
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									2 447 382,71
		Итого по смете									22 842 238,63
		ИТОГО в смете со скидкой К=0,91999999920									21 014 859,52

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____ Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____ Жанзаков Б.З.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____ Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер _____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.