ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 775 от 2019-11-01

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Форма 2В

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.С3

АКТ №32 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Основание: 4512-С3-НВК

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		=Экспертизная смета=										
		РАЗДЕЛ 4.=В1 Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный=										
37	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1		1194,00	--	1194	--	1194	--	1290
						--	--	--	--		96	
43	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	18,18		233,00	--	4236	--	4236	--	4575
						--	--	--	--		339	
50	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм./Футляр/**	км трубопровода	0,0072		1091018,95	489873,01	7855	3527	502	4854	13726
						531405,00	149537,33	3826	1077		1017	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода										
51	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,2288		11570,00	--	83637	--	83637	--	90328
						--	--	--	--		6691	
52	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	7,2		1203,14	7,57	8663	55	1517	7035	16954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					984,91	2,09	7091	15		1256	
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									
53	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	9801,48	1048,43	19603	2097	12122	5367	26968
					2692,15	18,67	5384	37		1998	
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				125188	5678	103208	17256	153841
							16302	1129	--	11397	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36121				
	Материалы		Тенге				14141				
	Всего заработная плата		Тенге					17431			
		Накладные расходы	Тенге				17256				
		Сметная прибыль	Тенге				4270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17431			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				89067				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89067				
		Сметная прибыль	Тенге				7125				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				96193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				153840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17431			
		РАЗДЕЛ 5.=К1 Канализация бытовая,самотечная=									
77	1122-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	км трубопровода	0,006	407601,95	16461,06	2446	99	312	2044	4849
					339240,00	4850,88	2035	29		359	
		Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Заделка раструбов смоля[illegible]ью и асбестоцементным раствором 3. Гидравлическое испыта[illegible]провода с устройством и разборкой временных упор									
78	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98**	м	6	4545,00	--	27270	--	27270	--	29452
					--	--	--	--		2182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка** Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверкой 3. Приготовление и обработка мыльным раствором резинового уплотнителя 4. Раструбное соединение труб	км трубопровода	0,003	45093,53 39261,60	4702,50 2086,20	135 118	14 6	3	123 21	279
80	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	7,976	1257,00 --	-- --	10026 --	-- --	10026	-- 802	10828
81	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. /Футляр/** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,005	1562684,69 741075,00	743327,82 221817,96	7813 3705	3717 1109	391	4766 1006	13586
82	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,02	13986,00 --	-- --	70210 --	-- --	70210	-- 5617	75826
83	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	5	1203,14 984,91	7,57 2,09	6016 4925	38 10	1053	4886 872	11773
84	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	1	11531,16 3167,24	1233,45 21,96	11531 3167	1233 22	7131	3157 1175	15864
85	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. /Стояк/**	км трубопровода	0,0047	694271,12	212966,76	3263	1001	[illegible]	2331	6041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					433800,00	67068,33	2039	315		447	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
86	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,7188	4859,00	--	22929	--	22929	--	24763
					--	--	--	--		1834	
87	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/приемная воронка/**	т фасонных частей	0,032	1224153,32	451324,76	39173	14442	11593	16915	60574
					410575,10	123345,05	13138	3947		4487	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
88	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0108	880709,32	451324,76	9512	4874	204	5709	16438
					410575,10	123345,05	4434	1332		1218	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
90	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,48	542,00	--	2428	--	2428	--	2622
					--	--	--	--		194	
91	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/упоры/**	м3	0,036	23234,61	1104,38	836	40	634	155	1070
					4503,10	219,79	162	8		79	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
92	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0047	2197998,31	189001,88	10331	888	8163	1418	12688
					272384,00	32260,70	1280	152		940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
93	**1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,005**	**4211580,23**	**273446,59**	**21058**	**1367**	**17792**	**2106**	**25017**
					379848,00	**45622,05**	**1899**	**228**		**1853**	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**244976**	**27714**	**180362**	**43610**	**311670**
							36903	**7159**	--	**23086**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**112114**				
	Материалы		Тенге				**47497**				
	Всего заработная плата		Тенге					**44062**			
		Накладные расходы	Тенге				**43608**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12458**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**168180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44062**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**132862**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**132862**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10629**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**143491**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**311671**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44062**			
		РАЗДЕЛ 7.==КОЛОДЦЫ==									
		=Канализационные колодцы крулые, К1, Ф1500 /4 шт/=									
142	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/в том числе объем на лотки/**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**14,72**	**11265,94**	**8141,89**	**504395**	**119849**	**259996**	**168404**	**726623**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8461,30	3094,76	124550	45555		53824	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
143	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	13938,00	--	55752	--	55752	--	60212
					--	--	--	--		4460	
144	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	16	16431,00	--	262896	--	262896	--	283928
					--	--	--	--		21032	
145	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	11772,00	--	70632	--	70632	--	76283
					--	--	--	--		5651	
146	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	9514,00	--	9514	--	9514	--	10275
					--	--	--	--		761	
147	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	16346,00	--	16346	--	16346	--	17654
					--	--	--	--		1308	
148	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-2/**	шт.	3	16796,00	--	50388	--	50388	--	54419
					--	--	--	--		4031	
149	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	4	2072,00	--	8288	--	8288	--	8951
					--	--	--	--		663	
153	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,21	31184,43	2087,28	6549	438	5020	1092	8252
					5194,35	395,28	1091	83		611	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений									
154	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	101,9715	823,76	19,83	84000	2022	58587	21962	114438
					229,38	2,20	23391	224		8477	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной [illegible] разогревание									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1068759	122309	797419	191458	1361035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							149032	45862	--	100818	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1068759				
	Материалы		Тенге				323603				
	Всего заработная плата		Тенге					194894			
	Местные материалы		Тенге				473816				
		Накладные расходы	Тенге				191457				
		Сметная прибыль	Тенге				100817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1361034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					194894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1361034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					194894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1826546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				202237				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					155701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54150			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1080989		
		- Накладные расходы	Тенге							252324	
		- Сметная прибыль	Тенге							135301	

		ИТОГО в ценах 2018 г.									1 826 546,00
											0,00
		Оборудование									0,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									1 863 076,92
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									1 958 093,84
		Итого с непредвиденными 2%									1 997 255,72
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									985 548,17
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									1 150 095,43
		итого									2 135 643,60
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									256 277,23
		Итого по смете									2 391 920,83
		ИТОГО по смете со скидкой К=0,91999999920									2 200 567,16

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____Жанзаков Б.З.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН951140004166
Главный инженер _____Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 775 от 2019-11-01

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Шифр стройки 4512

Наименование объекта - Тепловые сети С11

Шифр объекта 06-03-01

АКТ №31 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

локальная смета № 06-03-01

на Тепловые сети

Основание: 4512-С11-ТС, КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		РАЗДЕЛ 3.== КАНАЛ КЛ 60х45 /57,2 п.м./ ==										
54	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1		21558,00	--	21558	--	21558	--	23283
						--	--	--	--		1725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					21558	--	21558	--	23283
								--	--	--	1725	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					21558				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21558				
		Сметная прибыль	Тенге					1725				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					23283				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					23283				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									23283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							21558		
		- Сметная прибыль	Тенге								1725	
		ИТОГО в ценах 2018 г.										23 283
		Оборудование										0,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%										23 748,66
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%										24 959,84
		Итого с непредвиденными 2%										25 459,04
		в том числе в текущих ценах на 2019 г.1 - 47 %, К=1,0498961										12 562,79
		в том числе в текущих ценах на 2020 г.1 - 53 %, К=1,0864865										14 660,28
		итого										27 223,07

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%										3 266,77
		Итого по смете										30 489,84
		ИТОГО по смете со скидкой К=0,91999999920										28 050,65

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____Жанзаков Б.З.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер _____Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 775 от 2019-11-01

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"
Шифр стройки 4512-АН
Наименование объекта - Насосная станция
Шифр объекта 02-01

АКТ №30 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-АН

на Общестроительные работы.- выполнение за октябрь 2021 г.
(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-1-АР,КЖ,КМ
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Экспертизная смета										
		== ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ /КЖ-4/ ==										
17	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Сварка закладных изделий на опорах 3. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах 4. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы 5. Устройство температурных швов	**шт. сборных конструкций**	32		5549,22 2078,54	1359,05 322,71	177575 66513	43490 10327	67572	90671 21460	289706
21	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка отверстий	**отверстие**	1		1780,37 1032,01	748,35 335,66	1780 1032	748 336	--	1149 234	3164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0801-0110 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**									
			м3	3,97	36353,84	3040,61	144325	12071	93567	37101	195940
					9744,80	524,76	38687	2083		14514	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,0468	211541,00	--	9900	--	9900	--	10692
					--	--	--	--		792	
24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,3898	221092,00	--	86182	--	86182	--	93076
					--	--	--	--		6895	
25	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка/Мн-1,Мн-1а/**									
			т	2,23812	184805,35	1171,35	413617	2622	365830	42049	492119
					20180,00	465,93	45165	1043		36453	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
26	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство засыпки песком /Засыпка керамзитовым гравием/Л.4 Ум-1,Ум-2,Ум-3/**									
			м3	8,79	13245,16	1379,59	116425	12127	88880	17666	144818
					1754,07	454,44	15418	3995		10727	
		Состав работ: 1. Засыпка фундаментных балок песком									
		== ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЕ /КЖ-6/ ==									
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,05304	227538,00	--	12069	--	12069	--	13034
					--	--	--	--		965	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,14759	211541,00	--	31221	--	31221	--	33719
					--	--	--	--		2498	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	86,4	823,76	19,83	71173	1713	49641	18608	96963
					229,38	2,20	19819	190		7182	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		== ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ /КЖ-9/ ==									
71	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон 352х1,1 387,2 /л.9 п.4/**	**кг**	**22,92**	**1647,00** --	**--** --	**37749** --	**--** --	**37749**	**--** **3020**	**40769**
73	2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Пенекрит/**	**кг**	**22,026**	**1352,00** --	**--** --	**29779** --	**--** --	**29779**	**--** **2382**	**32161**
74	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд /Пенебар/** Состав работ: 1. Промазка и укладка жгута	**м шва**	**83,4**	**132,90** **63,87**	**2,48** **1,10**	**11084** **5327**	**206** **92**	**5551**	**6394** **1398**	**18876**
		== ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ОТМ.-6.000 -10.300 /КЖ-25/ ==									
		== ОП-1, ОП-2 ==									
125	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**1,2**	**24459,86** **3657,15**	**577,17** **190,10**	**29352** **4389**	**693** **228**	**24270**	**4201** **2684**	**36237**
126	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,11364**	**249245,00** --	**--** --	**28324** --	**--** --	**28324**	**--** **2266**	**30590**
127	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,042**	**223147,35** **58522,00**	**1171,35** **465,93**	**9372** **2458**	**49** **20**	**6865**	**2255** **930**	**12557**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1209927** **198808**	**73719** **18312**	**937400** --	**220094** **114400**	**1544421**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1209927**				
	Материалы		Тенге				**702176**				
	Всего заработная плата		Тенге					**217120**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				235224				
		Накладные расходы	Тенге				220093				
		Сметная прибыль	Тенге				114402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1544422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					217120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1544422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					217120			
		== УЗЕЛ 1 ==									
138	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	41,4	28288,80	2029,30	1171156	84013	927394	163362	1441280
					3858,66	384,30	159749	15910		106762	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
139	1108-0201-1032 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	11,4	36302,46	1797,38	413848	20490	301798	88759	542816
					8031,55	340,38	91560	3880		40209	
		Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
140	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	161,05	4586,99	197,07	738735	31738	269865	370006	1197440
					2714,26	157,56	437132	25376		88699	
		Состав работ: 1. Переноска и подача материалов 2. Подготовка поверхности стен 3. Приготовление грунтовочных, клеящих и штукатурного составов 4. Грунтование поверхности валиком 5. Нанесение клеящего состава вручную 6. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением 7. Нанесение армирующих составов механизированно 8. Нанесение грунтовочного состава (при необходимости) 9. Нанесение декоративно-защитного слоя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	17,64	31038,00	--	547510	--	547510	--	591311
					--	--	--	--		43801	
142	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0888	243223,00	--	21598	--	21598	--	23326
					--	--	--	--		1728	
143	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	50,3	596,28	1,73	29993	87	9451	19059	52976
					406,66	0,77	20455	39		3924	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
		== Перемычки ==									
163	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	30	2059,31	1252,37	61779	37571	916	35881	105473
					776,42	237,17	23292	7115		7813	
		Состав работ: 1. Укладка перемычек									
		== ОК-1 /мест 2/ ==									
209	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,077686	608957,00	--	47307	--	47307	--	51092
					--	--	--	--		3785	
210	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,418184	173,05	3,15	592	11	434	102	749
					42,98	0,44	147	2		56	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		== ОК-2 /мест 6/ ==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,042175	608957,00	--	25683	--	25683	--	27737
					--	--	--	--		2055	
228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,8557	173,05	3,15	321	6	235	56	407
					42,98	0,44	80	1		30	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		== ОК-4 /мест 1/ ==									
		== ПОЛЫ ==									
		== Тип 1 ==									
243	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	95,1	742,25	25,66	70588	2440	41097	26471	104824
					284,44	11,67	27051	1110		7765	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
244	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.30 мм/**	м2 стяжки	95,1	231,29	8,75	21996	832	20495	974	24807
					7,03	3,86	669	367		1838	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
245	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	95,1	335,52	0,74	31908	71	1660	27490	64150
					317,32	0,33	30177	31		4752	
		Состав работ: 1. Железнение поверхности									
		== Тип 1.1 ==									
247	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	54	742,25	25,66	40082	1385	23337	15031	59521
					284,44	11,67	15360	630		4409	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
248	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.70 мм/**	м2 стяжки	54	1156,47	43,74	62450	2362	58190	2764	70431
					35,16	19,30	1898	1042		5217	
		Состав работ: 1. Подготовка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
249	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	54	335,52	0,74	18118	40	943	15609	36426
					317,32	0,33	17135	18		2698	
		Состав работ: 1. Железнение поверхности									
		== Тип 1.2 ==									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3303664**	**181046**	**2297913**	**765564**	**4394766**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				824705	55520	--	325541	
	Материалы		Тенге				3230674				
	Всего заработная плата		Тенге				1655815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					880225			
		Накладные расходы	Тенге				569109				
		Сметная прибыль	Тенге				765564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				319699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4315937				837
		Сметная заработная плата	Тенге					880225			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				72990				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72990				
		Сметная прибыль	Тенге				5839				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78829				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4394767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837
		Сметная заработная плата	Тенге					880225			
		РАЗДЕЛ 4.== МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ==									
335	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж балки ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м**	т	2,184	49084,46	25450,00	107200	55583	9529	36400	155088
					19271,07	4883,28	42088	10665		11488	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
336	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	2,184	11711,03	1773,63	25577	3874	3999	12220	40821
					8106,00	3,29	17704	7		3024	
		Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
338	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,288	26462,85	9385,50	60547	21474	8264	25118	92518
					13465,50	2444,70	30809	5593		6853	
		Состав работ: 1. Установка и крепление про 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие швов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**									
			т	2,288	11711,03	1773,63	26795	4058	4190	12802	42765
					8106,00	3,29	18547	8		3168	
		Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
341	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /связи по покрытию/**									
			т	0,156	75895,94	19568,08	11840	3053	370	6322	19615
					53957,50	4776,63	8417	745		1453	
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
342	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**									
			т	0,156	11711,03	1773,63	1827	277	285	873	2916
					8106,00	3,29	1265	1		216	
		Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
343	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ из стали С245**									
			т	0,156	451398,00	--	70418	--	70418	--	76052
					--	--	--	--		5633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				304204	88318	97055	93735	429775
							118829	17019	--	31835	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				304204				
	Материалы		Тенге				26639				
	Всего заработная плата		Тенге					135848			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70418				
		Накладные расходы	Тенге				93735				
		Сметная прибыль	Тенге				31835				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				429774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					135848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				429774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					135848			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				4817795	343083	3332368	1079393	6368962
							1142341	90851	--	471776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4440601				
	Материалы		Тенге				2357991				
	Всего заработная плата		Тенге					1097345			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				804333				
		Накладные расходы	Тенге				985657				
		Сметная прибыль	Тенге				434101				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5860359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1051
		Сметная заработная плата	Тенге					1097345			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				377194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				26639				
	Всего заработная плата		Тенге					135848			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143408				
		Накладные расходы	Тенге				93735				
		Сметная прибыль	Тенге				37674				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				508604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					135848			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6368963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1163
		Сметная заработная плата	Тенге					1233193			
		== СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-1 /КЖ-23/ Исключить работы по акту №6 за июль месяц 2020г. ====									
117	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,94816	-221092,00	--	-872907	--	-872907	--	-942739
					--	--	--	--		-69833	
118	1105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные площадью до 500 м2. Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном. Грунты группы 2**	м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца	596,8512	-4196,47	-2379,90	-2504669	-1420446	-171673	-1276663	-4083838
					-1528,94	-631,66	-912550	-377009		-302507	
		Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж бункера 2. Разборка и выдача грунта в бункер 3. Посадка колодца 4. Предупреждение и устранение перекосов									
119	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,1936	-184805,35	-1171,35	-220584	-1398	-195099	-22425	-262449
					-20180,00	-465,93	-24087	-556		-19441	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				-3598159	-1421844	-1239679	-1299088	-5289026
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-936637	-377565	--	-391781	
	Материалы		Тенге				-3598159				
	Всего заработная плата		Тенге				-366772				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-1314202			
		Накладные расходы	Тенге				-872907				
		Сметная прибыль	Тенге				-1299088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-391780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-5289027				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					-1314202			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-5289027				
		Сметная заработная плата	Тенге								-1147
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					-1314202			
							-3598159	-1421844	-1239679	-1299088	-5289026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-936637	-377565	--	-391781	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-3598159				
		Материалы	Тенге				-366772				
		Всего заработная плата	Тенге					-1314202			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-872907				
		Накладные расходы	Тенге				-1299088				
		Сметная прибыль	Тенге				-391780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-5289027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1147
		Сметная заработная плата	Тенге					-1314202			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				-5289027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1147
		Сметная заработная плата	Тенге					-1314202			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1079936**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				205705				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1078761			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-286714			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2092689		
		- Накладные расходы	Тенге							-219695	
		- Сметная прибыль	Тенге							79995	

		ИТОГО в ценах 2018 г.									**1 079 936,00**
											0,00
		Оборудование									**0,00**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									**1 101 534,72**
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									**1 157 712,99**
		Итого с непредвиденными 2%									**1 180 867,25**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									**582 700,32**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									**679 988,05**
		итого									**1 262 688,38**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									**151 522,61**
		Итого по смете									**1 414 210,98**
		ИТОГО п смете со скидк0й К=0,91999999920									**1 301 074,10**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор _____ Бибиков В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____ Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023003

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____ Жанзаков Б.З.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер _____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 24.12.2005г.

ГЕНПОДРЯДЧИК ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Договор № 775 от 2019-11-01

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Форма 2В

Наименование объекта - Насосная станция

АКТ №28 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

на Технологическое оборудование

Основание: 4512-1-ТХ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1312-1101-0412 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 350 мм. Монтаж оборудования	шт.	4		75961,09	36393,45	303844	145574	36172	104650	441174
						30524,40	12365,04	122098	49460		32680	
35	1312-0101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8		3766,68	1442,28	30133	11538	1027	12439	45978
						2196,00	352,94	17568	2824		3406	
36	1312-0101-0216 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 377 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8		4077,91	1536,16	32623	12289	1185	13538	49855
						2393,64	380,62	19149	3045		3693	
39	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8		13986,00	--	111888	--	111888	--	120839
						--	--	--	--		8951	
40	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8		20512,00	--	164096	--	164096	--	177224
						--	--	--	--		13128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	45	88,32 36,79	2,22 0,22	3974 1655	100 10	2219	1149 410	5533
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
53	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	45	270,73 32,29	5,71 0,66	12183 1453	257 30	10473	1023 1056	14262
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		=Канализация производственная напорная=									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								854865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				161923				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					169758			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55368			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						327060		
		- Накладные расходы	Тенге							132799	
		- Сметная прибыль	Тенге							63324	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									854 865,00
											0,00
		Оборудование									0,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									871 962,30
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									916 432,38
		Итого с непредвиденными 2%									934 761,02
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									461 258,92
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									538 270,77
		итого									999 529,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									119 943,56
		Итого по смете									1 119 473,26
		ИТОГО п смете со скидкОй К=0,91999999920									1 029 915,39

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор _____ Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____ Жанзаков Б.З.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____ Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН031140004166
Главный инженер _____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.