ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Форма 2В

Договор № 775 от 2019-11-01

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"
Шифр стройки 4512

Наименование объекта - Насосная станция
Шифр объекта 02-01

АКТ №25 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

на Технологическое оборудование
(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-1-ТХ
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1312-1101-0413 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4		90954,34 37112,40	44798,70 15187,65	363817 148450	179195 60751	36172	127612 39314	530744
37	1312-0101-0217 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	25		4343,85 2503,44	1687,39 426,60	108596 62586	42185 10665	3825	44683 12262	165542
41	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	25		23230,00 --	-- --	580750 --	-- --	580750	-- 46460	627210
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1323496**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					211036				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						221380			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						71416			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							620747		
		- Накладные расходы	Тенге								172295	
		- Сметная прибыль	Тенге								98036	
		ИТОГО в ценах 2018 г.										**1 323 496,00**
												0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0,00
		Оборудование									1 349 965,92
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									1 418 814,18
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									1 447 190,47
		Итого с непредвиденными 2%									714 117,82
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									833 347,04
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									1 547 464,86
		итого									185 695,78
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									1 733 160,65
		Итого по смете									1 594 507,79
		ИТОГО по смете со скидкой К=0,91999999920									

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____ Жанзаков Б.З.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____ Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер _____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 775 от 2019-11-01

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"
Шифр стройки 4512-АН

Наименование объекта - Насосная станция
Шифр объекта 02-01

АКТ №24 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-АН

на Общестроительные работы.- выполнение за август 2021 г.
(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-1-АР,КЖ,КМ
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Экспертизная смета										
		== ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ /КЖ-4/ ==										
17	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Сварка закладных изделий на опорах 3. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах 4. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы 5. Устройство температурных швов	**шт. сборных конструкций**	**4**		**5549,22** **2078,54**	**1359,05** **322,71**	**22197** **8314**	**5436** **1291**	**8447**	**11334** **2682**	**36213**
		== ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-2 /КЖ-12/ ==										
92	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка /Щит/** Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,131**		**85357,68** **41157,90**	**8455,62** **2734,02**	**11182** **5392**	**1108** **358**	**4682**	**5347** **1322**	**17852**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
93	2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	0,131	420169,00	--	55042	--	55042	--	59446
					--	--	--	--		4403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				160867	6635	138161	19517	194815
							16069	1690	--	14429	
							105825				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15592				
	Материалы		Тенге					17759			
	Всего заработная плата		Тенге				67528				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19518				
		Накладные расходы	Тенге				10027				
		Сметная прибыль	Тенге				135370				17
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					17759			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				55042				
		Сметная заработная плата	Тенге				55042				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4403				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59446				
		Сметная прибыль	Тенге				194815				17
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч					17759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость									
		Сметная заработная плата									
		== УЗЕЛ 1 ==									
138	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	70,62518	28288,80	2029,30	1997902	143320	1582063	278684	2458712
					3858,66	384,30	272519	27141		182127	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
139	1108-0201-1032 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	18,18	36302,46	1797,38	659979	32676	481289	141548	865648
					8031,55	340,38	146014	6188		64122	
		Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
140	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	91,54	4586,99	197,07	419893	18040	153389	210310	680619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2714,26	157,56	248464	14423		50416	
		Состав работ: 1. Переноска и подача материалов 2. Подготовка поверхности стен 3. Приготовление грунтовочных, клеящих и штукатурного составов 4. Грунтование поверхности валиком 5. Нанесение клеящего состава вручную 6. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением 7. Нанесение армирующих составов механизировано 8. Нанесение грунтовочного состава (при необходимости) 9. Нанесение декоративно-защитного слоя									
141	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96**	м3	18,94	31038,00 --	-- --	587860 --	-- --	587860	-- 47029	634888
142	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0888	243223,00 --	-- --	21598 --	-- --	21598	-- 1728	23326
143	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	239,337	596,28 406,66	1,73 0,77	142711 97328	415 184	44968	90686 18672	252069
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
		== Перемычки ==									
163	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	2059,31 776,42	1252,37 237,17	4119 1553	2505 474	61	2392 521	7032
		Состав работ: 1. Укладка перемычек									
164	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,95	74323,00 --	-- --	70607 --	-- --	70607	-- 5649	76255
		== ОК-1 /мест 2/ ==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,077686	608957,00	--	47307	--	47307	--	51092
					--	--	--	--		3785	
210	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	3,418184	173,05	3,15	592	11	434	102	749
					42,98	0,44	147	2		56	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		== ОК-3 /мест 4/ ==									
227	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,042175	608957,00	--	25683	--	25683	--	27737
					--	--	--	--		2055	
228	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,8557	173,05	3,15	321	6	235	56	407
					42,98	0,44	80	1		30	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		== ОК-4 /мест 1/ ==									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3978571**	**196972**	**3015494**	**723778**	**5078534**
							766104	**48413**	--	**376190**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3905580**				
	Материалы		Тенге				**2262440**				
	Всего заработная плата		Тенге					**814517**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**609458**				
	Местные материалы		Тенге				**70607**				
		Накладные расходы	Тенге				**723777**				
		Сметная прибыль	Тенге				**370349**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4999706**				**821**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**814517**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**72990**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**72990**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5839**				
		Сметная прибыль	Тенге				**78829**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5078536**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								**821**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**814517**			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.== МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ==									
350	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,38064**	**65837,73**	**21318,07**	**25060**	**8115**	**2897**	**11493**	**39478**
					36905,20	**6853,59**	**14048**	**2609**		**2924**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
351	**2106-0404-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг из стали С235**	**т**	**0,08736**	**465649,00**	**--**	**40679**	**--**	**40679**	**--**	**43933**
					--	**--**	**--**	**--**		**3254**	
352	**2106-0404-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг из стали С245**	**т**	**0,29328**	**471421,00**	**--**	**138258**	**--**	**138258**	**--**	**149319**
					--	**--**	**--**	**--**		**11061**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**203998**	**8115**	**181834**	**11493**	**232730**
							14048	**2609**	**--**	**17239**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**203998**				
	Материалы		Тенге				**2898**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16656**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**178937**				
		Накладные расходы	Тенге				**11493**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17239**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**232730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16656**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**232730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16656**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**4343435**	**211722**	**3335489**	**754788**	**5506079**
							796220	**52712**	**--**	**407858**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4011405**				
	Материалы		Тенге				**2278032**				
	Всего заработная плата		Тенге					**832276**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**676986**				
	Местные материалы		Тенге				**70607**				
		Накладные расходы	Тенге				**743295**				
		Сметная прибыль	Тенге				**380376**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5135076**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**838**
		Сметная заработная плата	Тенге					**832276**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**332030**				
	Материалы		Тенге				**2898**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16656**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				306970				
		Накладные расходы	Тенге				11493				
		Сметная прибыль	Тенге				27482				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				371005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16656			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5506081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
		Сметная заработная плата	Тенге					848932			
		ОТДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 6.== РАМА РМ-1 /КЖ-7/ ==									
		РАЗДЕЛ 7. Возведение стен СТм1 и ножа,СТм2,СТм3									
		== КАНАЛ КлМ-1 /КЖ-14/==									
404	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка /Щит/**	т металлических изделий	0,62892	85357,68	8455,62	53683	5318	22480	25672	85704
					41157,90	2734,02	25885	1719		6348	
		Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
405	2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения**	т	0,62892	420169,00	--	264253	--	264253	--	285393
					--	--	--	--		21140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				317936	5318	286733	25672	371097
							25885	1719	--	27488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53683				
	Материалы		Тенге				22480				
	Всего заработная плата		Тенге					27605			
		Накладные расходы	Тенге				25672				
		Сметная прибыль	Тенге				6348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					27605			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				264253				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264253				
		Сметная прибыль	Тенге				21140				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				371097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					27605			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				317936	5318	286733	25672	371097
							25885	1719	--	27488	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53683				
	Материалы		Тенге				22480				
	Всего заработная плата		Тенге					27605			
		Накладные расходы	Тенге				25672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					27605			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				264253				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264253				
		Сметная прибыль	Тенге				21140				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285393				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				371097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					27605			
		== СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-1 /КЖ-23/.Исключить работы по акту №10 за октябрь месяц 2020г. ==									
116	1105-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 05 п.3.40 Кзтр=1,10, Кэм=1,08, Кмр=1,16	**Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м2. Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке. На каждые 0,1 м уменьшения толщины стен применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,16**	м3 железобетона	6,28	-77348,60 -11555,50	-12150,06 -2873,37	-485749 -72569	-76302 -18045	-336878	-89707 -46037	-621493
		Состав работ: 1. Устройство призмы 2. Установка и разработка лесов 3. Установка и разработка опалубки 4. Установка и сварка арматурных каркасов 5. Укладка бетона 6. Уход за бетоном 7. Затирка поверхности стен									
117	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1974	-221092,00 --	-- --	-43644 --	-- --	-43644	-- -3491	-47135
118	1105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные площадью до 500 м2. Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном. Грунты группы 2**	м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца	29,8426	-4196,47 -1528,94	-2379,90 -631,66	-125234 -45628	-71022 -18850	-8584	-63833 -15125	-204192
		Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж бункера 2. Разборка и выдача грунта в бункер 3. Посадка колодца 4. Предупреждение и устранение перекосов									
119	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0597	-184805,35 -20180,00	-1171,35 -465,93	-11033 -1205	-70 -28	-9758	-1122 -972	-13127
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**-665659**	**-147395**	**-398864**	**-154662**	**-885947**
							-119401	**-36923**	**--**	**-65625**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-665659**				
	Материалы		Тенге				**-355220**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-156324**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-43644**				
		Накладные расходы	Тенге				**-154662**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-65626**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-885947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-156324**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**-885947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-156324**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**-665659**	**-147395**	**-398864**	**-154662**	**-885947**
							-119401	**-36923**	**--**	**-65625**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-665659**				
	Материалы		Тенге				**-355220**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-156324**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-43644**				
		Накладные расходы	Тенге				**-154662**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-65626**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-885947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-156324**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**-885947**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-146**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-156324**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4991229**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**702704**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**69645**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17508**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3223358**		
		- Накладные расходы	Тенге							**625798**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**369721**	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									**4 991 229,00**
											0,00
		Оборудование									**0,00**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									**5 091 053,58**
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									**5 350 697,31**
		Итого с непредвиденными 2%									**5 457 711,26**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									**2 693 113,99**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									**3 142 756,69**
		итого									**5 835 870,68**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									**700 304,48**
		Итого по смете									**6 536 175,16**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО в смете со скидк0й К=0,91999999920									6 013 281,14

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансгехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____ Жанзаков Б.З.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____Баженов А.М.
ИИН 901101350591
№ KZ10VJE00049293;№ KZ43VJE00022121;№ KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер _____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.