4516300

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Строймонтаж KZ"
Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"
Шифр стройки 4512-АН
Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода и канализации.С31
Шифр объекта 06-02-01
Договор **№АТТМ775/4 от 13 августа 2020г.**

АКТ №1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА

на Внеплощадочные сети водопровода и канализации ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01

(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-С31-НВК
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		=Эспертизная смета=										
		РАЗДЕЛ 3.=К1Н=										
25	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/срезка растительного грунта/** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**94**		**203,44** **6,83**	**196,53** **48,33**	**19123** **642**	**18474** **4543**	**7**	**3733** **1828**	**24685**
26	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	**м3 грунта/за вычетом мокрого грунта/**	**160**		**248,40** **8,37**	**239,93** **58,99**	**39745** **1340**	**38388** **9439**	**17**	**7761** **3800**	**51306**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	34	1641,02	–	55795	–	–	40172	103644
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			1641,02	–	55795	–		7677	
28	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для погрузки грунта,разработанного вручную/**	м3 грунта	34	203,44	196,53	6917	6682	3	1350	8928
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			6,83	48,33	232	1643		661	
29	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/тех.ч к 1 сбор. табл 1 стр.3 удельный вес гр-та 1750кг/м3**	т	414,13	222,00	–	91937	–		–	99292
					–	–	–	–		7355	
30	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки/**	м3 грунта	969	248,40	239,93	240703	232488	103	47000	310719
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			8,37	58,99	8112	57166		23016	
31	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/тех.ч к 1 сбор. табл 1 стр.3 удельный вес гр-та 1750кг/м3**	т	1695,75	222,00	–	376457	–		–	406573
					–	–	–	–		30117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	788	30,73 –	30,73 10,58	24217 –	24217 8339	–	6004 2418	32639
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	181	713,45 713,45	– –	129134 129134	– –	–	92977 17769	239879
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	788	132,66 69,55	63,11 28,82	104534 54807	49727 22712	–	55814 12828	173175
35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	31	2554,43 859,86	149,07 38,43	79187 26656	4621 1191	47910	27569 8540	115296
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	63	1936,06 225,65	130,50 41,98	121972 14216	8221 2645	99535	15849 11026	148847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1289720	382819	147575	298229	1714983
		Материалы	Тенге				290934	107678	–	127035	
		Всего заработная плата	Тенге				1289720				
		Транспортные расходы	Тенге				147574				
		Накладные расходы	Тенге					398611			
		Сметная прибыль	Тенге				468393				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				298228				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				127036				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1714984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					398611			465
		Сметная заработная плата	чел.-ч				1714984				
			Тенге								
								398611			465
		РАЗДЕЛ 6.=К1Н Канализация бытовая,напорная=									
85	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка** Состав работ:	км трубопровода	0,196	1024327,54 591100,00	376617,54 103274,65	200768 115856	73817 20242	11095	134736 26840	362345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
87	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. /Футляр/** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,016	3252500,63 1433950,00	1723743,50 493864,52	52040 22943	27580 7902	1517	30537 6606	89183
89	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	16	1736,21 1098,00	12,96 4,17	27779 17568	207 67	10004	17458 3619	48857
90	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,78	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	2	22485,76 6176,11	2405,22 42,82	44972 12352	4810 86	27810	12313 4583	61868
92	1122-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка/Футляр/** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,028	1403354,78 806191,00	597163,78 159035,37	39294 22573	16721 4453	–	26756 5284	71334
94	2302-1104-2110 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм**	шт.	4	1896,00 –	– –	7584 –	– –	7584	– 607	8191
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	8	1220,53 417,73	802,80 208,27	9764 3342	6422 1666	–	4958 1178	15900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство/утепление шлаком/** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	45,3	1077,07 859,86	217,21 56,00	48791 38952	9840 2537	–	41073 7189	97054
102	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм.** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,002	1562684,69 741075,00	743327,82 221817,96	3125 1482	1487 444	156	1907 403	5434
103	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	19961,00 –	– –	39922 –	– –	39922	– 3194	43116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				474040	140884	98088	269738	803282
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				235068	37396	–	59503	
		Материалы	Тенге				426534				
		Всего заработная плата	Тенге				50582				
		Накладные расходы	Тенге					272464			
		Сметная прибыль	Тенге				269739				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				751975				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					272464			270
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47506				
		Сметная прибыль	Тенге				47506				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				51306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				803281				
		Сметная заработная плата	Тенге					272464			270
		=Колодец-гаситель напора /1 шт/=									
139	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,378	64458,33 36905,20	21318,07 6853,59	24365 13950	8058 2591	2357	11413 2862	38641
140	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,378	220956,00 –	– –	83521 –	– –	83521	– 6682	90203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1113-0301-1909 РСНБ РК 2015 К=3	**Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм/прим ФЛК/** Состав работ: 1. Приготовление шпаклевочных составов 2. Приготовление грунта 3. Нанесение грунта 4. Нанесение шпаклевки вручную 5. Контроль качества	м2	0,25	6117,21 1675,13	133,88 118,84	1529 419	33 30	1077	309 147	1986
142	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,0004	1024327,54 591100,00	376617,54 103274,65	410 236	151 41	23	275 55	739
143	2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,212	28769,00 –	– –	34868 –	– –	34868	– 2789	37657
144	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. /Футляр/** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0008	2744513,04 1201385,00	1461106,78 420771,64	2196 961	1169 337	66	1285 278	3759
145	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. /Футляр/** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0004	1297057,31 607320,00	619187,91 187625,64	519 243	248 75	28	315 67	900
147	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,4016	11570,00 –	– –	4647 –	– –	4647	– 372	5018
148	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1736,21 1098,00	12,96 4,17	1389 878	10 3	501	873 181	2443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1266,12 986,00	8,07 2,31	506 394	3 1	109	391 72	970
150	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,66	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	2	19026,41 5225,94	2035,19 36,23	38053 10452	4070 72	23531	10419 3878	52350
151	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	1	9801,48 2692,15	1048,43 18,67	9801 2692	1048 19	6061	2684 999	13484
153	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/перегородка/** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,2	23234,61 4503,10	1104,38 219,79	27882 5404	1325 264	21153	5157 2643	35682
155	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0008	2272031,35 1032685,00	1103669,32 317554,20	1818 826	883 254	109	1069 231	3118
156	2301-0401-0227 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 ммГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	0,8032	30500,00 --	-- --	24498 --	-- --	24498	-- 1960	26457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,0051	517340,67 304288,00	192210,63 53300,22	2638 1552	980 272	106	1805 356	4799
158	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,555	7221,00 --	-- --	40113 --	-- --	40113	-- 3209	43322
159	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных плит днища 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стен колодца 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия 6. Монтаж колец горловины 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,65	31552,27 8666,82	2499,65 1164,18	430689 118302	34120 15891	278267	132851 45083	608623
162	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2	2072,00 --	-- --	4144 --	-- --	4144	-- 332	4476
163	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	-15982,00 --	-- --	-31964 --	-- --	-31964	-- -2557	-34521
164	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект	2	8454,00 --	-- --	16908 --	-- --	16908	-- 1353	18261
165	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные иприслоненные с ограждениями**	т	0,0451	550837,00 --	-- --	24843 --	-- --	24843	-- 1987	26830
166	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	35,23	823,76 229,38	19,83 2,20	29021 8081	699 77	20241	7587 2929	39537
167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/бетонирование люка/** Состав работ:	м3	0,06	3841,25 1038,15	1054,54 199,07	230 62	63 12	105	68 24	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**772623**	**52862**	**555312**	**176501**	**1025056**
							164454	**19939**	**--**	**75932**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**634346**				
	Материалы		Тенге				**351374**				
	Всего заработная плата		Тенге					**167852**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**83521**				
	Местные материалы		Тенге				**4144**				
		Накладные расходы	Тенге				**165090**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63955**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**863391**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**155**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167852**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**49208**				
	Материалы		Тенге				**2357**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16541**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24843**				
		Накладные расходы	Тенге				**11413**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4850**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**65471**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16541**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**89069**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**89069**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7126**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**96194**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1025056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170**
		Сметная заработная плата	Тенге					**184392**			
		РАЗДЕЛ 16.=К1Н=									
312	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**63**	**-1936,06**	**-130,50**	**-121972**	**-8221**	**-99535**	**-15849**	**-148847**
					-225,65	**-41,98**	**-14216**	**-2645**		**-11026**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**-121972**	**-8221**	**-99535**	**-15849**	**-148847**
							-14216	**-2645**	**--**	**-11026**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-121972**				
	Материалы		Тенге				**-99534**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-16861**			
		Накладные расходы	Тенге				**-15849**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-11026**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-148847**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-16861**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-148847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-19
		Сметная заработная плата	Тенге					-16861			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3394474**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				676239				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					568343			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						701440		
		- Перевозка грузов	Тенге				468394				
		- Накладные расходы	Тенге							728619	
		- Сметная прибыль	Тенге							251444	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									**3 394 473**
		ИТОГО п смете со скидк0й К=0,91999999920									**3 122 915**
		Оборудование									**0**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									**3 185 373**
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									**3 347 827**
		Итого с непредвиденными 2%									**3 414 784**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									**1 685 029**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									**1 966 362**
		итого									**3 651 391**
		Итого по смете									**3 651 391**
		Итого со скидкой Субподрядчика									**3 103 682**
		НДС-12%									**0**
		Итого без НДС									**3 103 682**

Генподрядчик

Субподрядчик