ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 775 от 2019-11-01 Форма 2В

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"
Шифр стройки 4512
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.С3
Шифр объекта 06-01-01

АКТ №14 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации
(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-С3-НВК
Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
		РАЗДЕЛ 3.=К1Н=										
23	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	416		248,40	239,93	103336	99809	44	20178	133394
						8,37	58,99	3483	24542		9881	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	24		1641,02	--	39385	--	--	28357	73161
						1641,02	--	39385	--		5419	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для погрузки грунта,разработанного вручную/**	м3 грунта	24	203,44	196,53	4883	4717	2	953	6302
					6,83	48,33	164	1160		467	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
26	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	770	222,00	--	170940	--		--	184615
					--	--	--	--		13675	
27	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки/**	м3 грунта	333	248,40	239,93	82718	79895	35	16152	106780
					8,37	58,99	2788	19645		7910	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
28	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	582,75	222,00	--	129371	--		--	139720
					--	--	--	--		10350	
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	268	30,73	30,73	8236	8236	--	2042	11101
					--	10,58	--	2836		822	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	65	713,45	--	46374	--	--	33389	86145
					713,45	--	46374	--		6381	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	268	132,66 69,55	63,11 28,82	35552 18640	16912 7724	--	18982 4363	58897
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	13	2554,43 859,86	149,07 38,43	33208 11178	1938 500	20092	11561 3581	48350
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	115	1936,06 225,65	130,50 41,98	222647 25950	15007 4828	181690	28931 20126	271704
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				876649 147961	226515 61235	201863 --	160545 82975	1120169
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				876649				
	Материалы		Тенге				201862				
	Всего заработная плата		Тенге					209196			
	Транспортные расходы		Тенге				300311				
		Накладные расходы	Тенге				160545				
		Сметная прибыль	Тенге				82976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1120169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					209196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1120169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					209196			
		РАЗДЕЛ 6.=К1Н Канализация бытовая,напорная=									
96	1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	9	18917,55 8326,80	9337,38 2590,26	170258 74941	84036 23312	11281	97271 21402	288931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	5101-0102-1603 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	7	1113118,00	--	7791826	--		--	7791826
					--	--	--	--	7791826	--	
98	5101-1001-2103 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	шт.	2	1308302,00	--	2616604	--		--	2616604
					--	--	--	--	2616604	--	
99	2302-0803-1811 РСНБ РК 2015	**Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 400, типа Belgicast**	шт.	5	263673,00	--	1318365	--	1318365	--	1423834
					--	--	--	--		105469	
100	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,029	1766910,06	847673,96	51240	24583	3523	30183	87937
					797710,00	253591,07	23134	7354		6514	
101	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	69,68	26487,00	--	1845614	--	1845614	--	1993263
					--	--	--	--		147649	
102	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,006	1024327,54	376617,54	6146	2260	339	4125	11092
					591100,00	103274,65	3547	620		822	
103	2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	6,06	28769,00	--	174340	--	174340	--	188287
					--	--	--	--		13947	
104	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. /Футляр/** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи	км трубопровода	0,025	2744513,04	1461106,78	68613	36528	2050	40148	117462
					1201385,00	420771,64	30035	10519		8701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
105	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	25,1	39416,00 --	-- --	989342 --	-- --	989342	-- 79147	1068489
106	1122-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка/футляр/** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,013	1403354,78 806191,00	597163,78 159035,37	18244 10480	7763 2067	--	12422 2453	33119
107	2301-0501-1223 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 710х42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр/**	м	13,13	63486,00 --	-- --	833571 --	-- --	833571	-- 66686	900257
108	2302-1104-2110 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм**	шт.	1	1896,00 --	-- --	1896 --	-- --	1896	-- 152	2048
109	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	25	1736,21 1098,00	12,96 4,17	43405 27450	324 104	15631	27279 5655	76339
110	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	13	2172,43 1229,76	17,25 5,82	28242 15987	224 76	12031	15902 3531	47675
111	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,79	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	5	22774,04 6255,29	2436,06 43,37	113870 31276	12180 217	70414	31178 11604	156652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,87	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	25080,27	2682,75	25080	2683	15508	6867	34503
					6888,74	47,76	6889	48		2556	
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
113	1122-0601-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,025	8482396,59	1183620,83	212060	29591	170544	18456	248958
					476992,00	268720,21	11925	6718		18441	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
114	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,156	601380,57	394910,83	93815	61606	1956	45570	150536
					193930,10	101136,25	30253	15777		11151	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
115	2302-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	48820,00	--	97640	--	97640	--	105451
					--	--	--	--		7811	
116	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1220,53	802,80	4882	3211	--	2479	7950
					417,73	208,27	1671	833		589	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2302-0302-1022 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	72804,00	--	291216	--	291216	--	314513
					--	--	--	--		23297	
118	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/отводы,тройники/** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,467	944824,57	394910,83	441233	184423	166245	136418	623863
					193930,10	101136,25	90565	47231		46212	
119	2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80**	шт.	14	16937,00	--	237118	--	237118	--	256087
					--	--	--	--		18969	
120	2302-0302-8022 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	53178,00	--	106356	--	106356	--	114864
					--	--	--	--		8508	
121	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений** Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках	соединение	2	11497,65	313,62	22995	627	16777	3403	28511
					2795,45	21,96	5591	44		2112	
122	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	**Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Головки напорные ГМН-150//прим/**	шт.	2	8701,00	--	17402	--	17402	--	18794
					--	--	--	--		1392	
123	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	2	34607,90	15880,94	69216	31762	5210	39926	117874
					16121,80	4043,04	32244	8086		8731	
124	II-л ТОО"Силумин-Восток"стр 70	**Шиберная ножевая задвижка Tecofi DN 150 PN 10, VG3400**	шт	2	116985,39	--	233971	--		--	233971
					--	--	--	--	233971	--	
125	1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	18917,55	9337,38	37835	18675	2506	21616	64207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8326,80	2590,26	16654	5181		4756	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
126	2304-1001-4807 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	шт.	2	82186,00	--	164372	--	164372	--	177522
					--	--	--	--		13150	
127	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	3934,00	--	15736	--	15736	--	16995
					--	--	--	--		1259	
128	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,006	25866,89	18546,29	155	111	--	47	219
					7320,60	3599,50	44	22		16	
		Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
		=Стоимость ленты учтена в разделе Канализация бытовая,самотечная(в одном рулоне 150 м)=									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18142659	500587	6586983	533290	19318633
							412685	128209	10642401	642682	
	Стоимость оборудования		Тенге				10642401				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10642401				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				155				
	Всего заработная плата		Тенге					66			
		Накладные расходы	Тенге				47				
		Сметная прибыль	Тенге				16				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				219				
		Сметная заработная плата	Тенге					66			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1407135				
	Материалы		Тенге				494018				
	Всего заработная плата		Тенге					540828			
		Накладные расходы	Тенге				533244				
		Сметная прибыль	Тенге				155230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2095610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					540828			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6092968				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6092968				
		Сметная прибыль	Тенге				487437				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6580406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19318634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					540893			

РАЗДЕЛ 11.=Водопроводные колодцы круглые, К1Н, Ф2000 /2 шт/=

168	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/в том числе объем на упоры/** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6	34265,94 8461,30	8141,89 3094,76	205596 50768	48851 18569	105977	68643 21939	296178
169	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	25817,00 --	-- --	51634 --	-- --	51634	-- 4131	55765
170	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	16227,00 --	-- --	48681 --	-- --	48681	-- 3894	52575
171	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	3	24602,00 --	-- --	73806 --	-- --	73806	-- 5904	79710
172	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	7900,00 --	-- --	7900 --	-- --	7900	-- 632	8532
173	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	9514,00 --	-- --	9514 --	-- --	9514	-- 761	10275
174	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /2ПП20-1/**	шт.	1	25207,00 --	-- --	25207 --	-- --	25207	-- 2017	27224
175	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /2ПП20-2/**	шт.	1	32183,00 --	-- --	32183 --	-- --	32183	-- 2575	34758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2	2072,00	--	4144	--	4144	--	4476
					--	--	--	--		332	
177	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5607,00	--	11214	--	11214	--	12111
					--	--	--	--		897	
180	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,0431	550837,00	--	23741	--	23741	--	25640
					--	--	--	--		1899	
181	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8	33077,00	--	26462	--	26462	--	28579
					--	--	--	--		2117	
182	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	38,5592	823,76	19,83	31764	765	22154	8304	43273
					229,38	2,20	8845	85		3205	
183	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/бетонирование люка/** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,03	18213,05	1054,54	546	32	483	34	627
					1038,15	199,07	31	6		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				552391	49648	443100	76981	679723
							59644	18659	--	50349	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				502189				
		Материалы	Тенге				128614				
		Всего заработная плата	Тенге					78303			
		Местные материалы	Тенге				264283				
		Накладные расходы	Тенге				76981				
		Сметная прибыль	Тенге				46334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				625503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					78303			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23741				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23741				
		Сметная прибыль	Тенге				1899				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25640				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				26462				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2117				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				28579				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				679722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					78303			
		РАЗДЕЛ 12.=Водопроводные колодцы прямоугольные, К1Н /1 шт/=									
184	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,44	46053,56	2499,65	987388	53593	747978	208669	1291742
					8666,82	1164,18	185817	24960		95685	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных плит днища 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стен колодца 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия 6. Монтаж колец горловины 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
185	2104-0302-0232 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	2,63	58336,00	--	153424	--	153424	--	165698
					--	--	--	--		12274	
186	2104-0302-0230 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,68	60098,00	--	100965	--	100965	--	109042
					--	--	--	--		8077	
187	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2	2072,00	--	4144	--	4144	--	4476
					--	--	--	--		332	
189	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные прислоненные с ограждениями**	т	0,0452	550837,00	--	24898	--	24898	--	26890
					--	--	--	--		1992	
190	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,4	33077,00	--	46308	--	46308	--	50012
					--	--	--	--		3705	
191	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	50,22	823,76	19,83	41369	996	28853	10816	56360
					229,38	2,20	11520	110		4175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
192	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/бетонирование люка/** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,06**	**18213,05** **1038,15**	**1054,54** **199,07**	**1093** **62**	**63** **12**	**968**	**68** **93**	**1253**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1359588** **197399**	**54652** **25082**	**1107538** **--**	**219553** **126333**	**1705473**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1288383**				
		Материалы	Тенге				**777800**				
		Всего заработная плата	Тенге					**222481**			
		Местные материалы	Тенге				**258532**				
		Накладные расходы	Тенге				**219552**				
		Сметная прибыль	Тенге				**120635**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1628570**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222481**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**24898**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**24898**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1992**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**26890**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**46308**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**46308**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3705**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**50012**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1705472**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**202**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222481**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22823998**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**817689**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**831401**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**233185**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8339484**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**300311**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10642401**		
		- Накладные расходы	Тенге							**990369**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**902339**	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									**22 823 998,00**
		Оборудование									**10 642 401,00**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									**23 067 629,94**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									23 701 316,62
		Итого с непредвиденными 2%									23 962 494,93
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									11 824 321,09
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									13 798 511,44
		итого									25 622 832,53
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									3 074 739,90
		Итого по смете									28 697 572,43
		ИТОГО по смете со скидкой К=0,91999999920									26 401 766,61

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____ Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369

Инспектор сектора технического надзора_____ Абдулхамитов Р.Р.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____ Баженов А.М.
ИИН 900709350792 аттестат №KZ10VJE00049293 от 13.09.2019г.
аттестат №KZ10VJE00022121 от 18.01.2017г., №KZ91VJE00023003 от 20.02.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер_____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369

ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

451580

Договор № 775 от 2019-11-01

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Шифр стройки 4512

Наименование объекта - Внеплощадочные сети водопровода и канализации.С31

Шифр объекта 06-02-01

Форма 2В

АКТ №13 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01

на Внеплощадочные сети водопровода и канализации - выполнение за ноябрь 2020г.

(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-С31-НВК

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		=Эспертизная смета=										
		=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=										
		РАЗДЕЛ 3.=К1Н=										
25	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/срезка растительного грунта/** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**94**		**203,44** **6,83**	**196,53** **48,33**	**19123** **642**	**18474** **4543**	**7**	**3733** **1828**	**24685**
26	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	**м3 грунта/за вычетом мокрого грунта/**	**160**		**248,40** **8,37**	**239,93** **58,99**	**39745** **1340**	**38388** **9439**	**17**	**7761** **3800**	**51306**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	34	1641,02	--	55795	--	--	40172	103644
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			1641,02	--	55795	--		7677	
28	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для погрузки грунта,разработанного вручную/**	м3 грунта	34	203,44	196,53	6917	6682	3	1350	8928
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			6,83	48,33	232	1643		661	
29	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/тех.ч к 1 сбор. табл 1 стр.3 удельный вес гр-та 1750кг/м3**	т	1963,5	222,00	--	435897	--		--	470769
					--	--	--	--		34872	
30	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки/**	м3 грунта	969	248,40	239,93	240703	232488	103	47000	310719
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			8,37	58,99	8112	57166		23016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/тех.ч к 1 сбор. табл 1 стр.3 удельный вес гр-та 1750кг/м3**	т	1695,75	222,00	--	376457	--		--	406573
					--	--	--	--		30117	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	788	30,73	30,73	24217	24217	--	6004	32639
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	10,58	--	8339		2418	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	181	713,45	--	129134	--	--	92977	239879
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			713,45	--	129134	--		17769	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	788	132,66	63,11	104534	49727	--	55814	173175
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта			69,55	28,82	54807	22712		12828	
35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	31	2554,43	149,07	79187	4621	47910	27569	115296
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением			859,86	38,43	26656	1191		8540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1511708	374598	48040	282380	1937613
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				276717	105033	--	143526	
		Материалы	Тенге				1511708				
		Всего заработная плата	Тенге				48040				
		Транспортные расходы	Тенге					381750			
		Накладные расходы	Тенге				812354				
		Сметная прибыль	Тенге				282379				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				143527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1937614				
		Сметная заработная плата	Тенге					381750			446
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1937614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					381750			446
		РАЗДЕЛ 6.=К1Н Канализация бытовая,напорная=									
85	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,098	1024327,54	376617,54	100384	36909	5547	67368	181173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			591100,00	103274,65	57928	10121		13420	
87	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. /Футляр/**	км трубопровода	0,016	3252500,63	1723743,50	52040	27580	1517	30537	89183
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода			1433950,00	493864,52	22943	7902		6606	
88	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	16,064	39416,00	--	633179	--	633179	--	683833
					--	--	--	--		50654	
89	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	16	1736,21	12,96	27779	207	10004	17458	48857
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой			1098,00	4,17	17568	67		3619	
90	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,78	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	22485,76	2405,22	44972	4810	27810	12313	61868
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом			6176,11	42,82	12352	86		4583	
91	1122-0601-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,016	9462138,06	1300600,78	151394	20810	121636	13472	178056
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом			559232,00	291289,79	8948	4661		13189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
92	1122-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка/Футляр/** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,028	1403354,78 806191,00	597163,78 159035,37	39294 22573	16721 4453	--	26756 5284	71334
93	2301-0501-1329 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710х42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр/**	м	28,28	71999,00 --	-- --	2036132 --	-- --	2036132	-- 162891	2199022
95	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	4	1220,53 417,73	802,80 208,27	4882 1671	3211 833	--	2479 589	7950
96	2302-0303-1718 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	64596,00 --	-- --	64596 --	-- --	64596	-- 5168	69764
97	2302-0303-1718 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/собственного изготовления Ф450 84°,67°,57°/**	шт.	3	64596,00 --	-- --	193788 --	-- --	193788	-- 15503	209291
98	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство/утепление керамзитом/** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	22,65	13114,57 859,86	217,21 56,00	297045 19476	4920 1268	272649	20537 25407	342988
99	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/глиняный замок/** Состав работ: 1. Укладка слоя мятой глины с уплотнением и приготовлением	м3 изолирующего слоя	7,55	8606,55 5329,17	1378,08 636,84	64979 40235	10405 4808	14339	41890 8550	115419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3710464 203694	125572 34198	3381197 --	232810 315463	4258738
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				782770				
	Материалы		Тенге				453504				
	Всего заработная плата		Тенге					237893			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				232811				
		Сметная прибыль	Тенге				81246				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1096827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					237893			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2927694				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2927694				
		Сметная прибыль	Тенге				234216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3161910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4258737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					237893			
		РАЗДЕЛ 7.==КОЛОДЦЫ==									
		==Колодец-гаситель напора /1 шт/=									
137	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,378	64458,33	21318,07	24365	8058	2357	11413	38641
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			36905,20	6853,59	13950	2591		2862	
138	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,378	220956,00	--	83521	--	83521	--	90203
					--	--	--	--		6682	
139	1113-0301-1909 РСНБ РК 2015 К=3	**Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм/прим ФЛК/**	м2	0,25	6117,21	133,88	1529	33	1077	309	1986
		Состав работ: 1. Приготовление шпаклевочных составов 2. Приготовление грунта 3. Нанесение грунта 4. Нанесение шпаклевки вручную 5. Контроль качества			1675,13	118,84	419	30		147	
140	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0004	1024327,54	376617,54	410	151	23	275	739
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			591100,00	103274,65	236	41		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,212	28769,00 --	-- --	34868 --	-- --	34868	-- 2789	37657
142	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. /Футляр/** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0008	2744513,04 1201385,00	1461106,78 420771,64	2196 961	1169 337	66	1285 278	3759
143	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. /Футляр/** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0004	1297057,31 607320,00	619187,91 187625,64	519 243	248 75	28	315 67	900
144	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8032	39416,00 --	-- --	31659 --	-- --	31659	-- 2533	34192
145	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,4016	11570,00 --	-- --	4647 --	-- --	4647	-- 372	5018
146	1122-1401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	0,8	1736,21 1098,00	12,96 4,17	1389 878	10 3	501	873 181	2443
147	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1266,12 986,00	8,07 2,31	506 394	3 1	109	391 72	970
148	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,66	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	19026,41 5225,94	2035,19 36,23	38053 10452	4070 72	23531	10419 3878	52350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
149	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	9801,48 2692,15	1048,43 18,67	9801 2692	1048 19	6061	2684 999	13484
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
150	2302-0303-1718 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	64596,00 --	-- --	129192 --	-- --	129192	-- 10335	139527
151	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/перегородка/**	м3	1,2	23234,61 4503,10	1104,38 219,79	27882 5404	1325 264	21153	5157 2643	35682
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
152	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,011	221092,00 --	-- --	2432 --	-- --	2432	-- 195	2627
153	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0008	2272031,35 1032685,00	1103669,32 317554,20	1818 826	883 254	109	1069 231	3118
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
154	2301-0401-0227 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 ммГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	0,8032	30500,00 --	-- --	24498 --	-- --	24498	-- 1960	26457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,0051	517340,67 304288,00	192210,63 53300,22	2638 1552	980 272	106	1805 356	4799
156	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,555	7221,00 --	-- --	40113 --	-- --	40113	-- 3209	43322
157	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных плит днища 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стен колодца 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия 6. Монтаж колец горловины 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,65	46053,56 8666,82	2499,65 1164,18	628631 118302	34120 15891	476209	132851 60919	822401
158	2104-0302-0231 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,84	60491,00 --	-- --	111303 --	-- --	111303	-- 8904	120208
159	2104-0302-0230 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,95	60098,00 --	-- --	117191 --	-- --	117191	-- 9375	126566
160	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2	2072,00 --	-- --	4144 --	-- --	4144	-- 332	4476
162	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные иприслоненные с ограждениями**	т	0,0451	550837,00 --	-- --	24843 --	-- --	24843	-- 1987	26830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	35,23	823,76	19,83	29021	699	20241	7587	39537
		Состав работ:			229,38	2,20	8081	77		2929	
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1377169	52799	1159982	176433	1677892
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				164391	19927	--	124290	
		Материалы	Тенге				1062985				
		Всего заработная плата	Тенге				549211				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					167777			
		Местные материалы	Тенге				85953				
		Накладные расходы	Тенге				232639				
		Сметная прибыль	Тенге				165022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				98241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1326247				
		Сметная заработная плата	Тенге					167777			155
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49208				
		Материалы	Тенге				2357				
		Всего заработная плата	Тенге					16541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24843				
		Накладные расходы	Тенге				11413				
		Сметная прибыль	Тенге				4850				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				65471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16541			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				264976				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				264976				
		Сметная прибыль	Тенге				21198				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				286174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1677892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					184318			
		=Добавить в смету=									
		=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=									
		РАЗДЕЛ 9.=К1=									
181	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	806,7	30,73	30,73	24792	24792	--	6147	33414
		Состав работ:			--	10,58	--	8537		2475	
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
182	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	201,6	713,45	--	143831	--	--	103558	267181
		Состав работ:			713,45	--	143831	--		19791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
183	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	806,7	132,66 69,55	63,11 28,82	107014 56108	50907 23251	--	57138 13132	177285
185	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	358	1936,06 225,65	130,50 41,98	693109 80784	46718 15029	565607	90064 62654	845827
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				968747 280723	122417 46817	565607 --	256907 98052	1323707
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				968747				
	Материалы		Тенге				565607				
	Всего заработная плата		Тенге					327540			
		Накладные расходы	Тенге				256908				
		Сметная прибыль	Тенге				98052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1323707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					327540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1323707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					327540			
		РАЗДЕЛ 10.=К1 Канализация бытовая,самотечная=									
187	1122-1601-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка** Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверой и подбивкой песка 3. Стыковка труб рычажными лебедками с заведением в муфту 4. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода	км трубопровода	0,02756	933978,80 461139,56	424797,24 105573,48	25740 12709	11707 2910	1324	15462 3296	44499
188	1122-1601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 400 мм. Укладка** Состав работ: 1. Опускание труб в траншею 2. Укладка труб на основание с выверой и подбивкой песка 3. Стыковка труб рычажными лебедками с заведением в муфту	км трубопровода	0,0035	701778,11 352789,04	327637,07 80675,79	2456 1235	1147 282	74	1502 317	4275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода									
191	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. /Футляр/** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,017	3938012,60 1649645,00	2171728,12 562793,56	66946 28044	36919 9567	1983	37235 8335	112516
192	2301-0201-0310 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**	м	17,068	74807,00 --	-- --	1276806 --	-- --	1276806	-- 102144	1378950
193	1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в футляре	17	2297,40 1229,76	18,48 6,37	39056 20906	314 108	17836	20804 4789	64649
194	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	1	28827,90 7918,09	3083,62 54,90	28828 7918	3084 55	17826	7893 2938	39659
195	1122-0601-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	км трубопровода	0,017	11354964,68 642500,00	1786975,99 321536,05	193034 10923	30379 5466	151732	16225 16741	226000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,266	25866,89	18546,29	6881	4933	--	2091	9690
					7320,60	3599,50	1947	957		718	
		Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
197	п-л ТОО"Alma Electric"стр 3	**Лента детекционная "Внимание канализация"**	рул	2,24	12709,02	--	28468	--	28468	--	30746
					--	--	--	--		2277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1668216	88483	1496049	101212	1910984
		Стоимость монтажных работ	Тенге				83682	19346	--	141555	
		Всего заработная плата	Тенге				6881				
		Накладные расходы	Тенге					2905			
		Сметная прибыль	Тенге				2091				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9690				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2905			
		Материалы	Тенге				384529				
		Всего заработная плата	Тенге				190777				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					100123			
		Накладные расходы	Тенге				28468				
		Сметная прибыль	Тенге				99122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				38692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				522343				
		Сметная заработная плата	Тенге								87
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					100123			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1276806				
		Сметная прибыль	Тенге				1276806				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				102144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1378950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1910983				
		Сметная заработная плата	Тенге								92
								103028			

РАЗДЕЛ 11.==КОЛОДЦЫ==

=Канализационные колодцы крулые Ф1500 /10 шт/,Ф2000 /1 шт/=

157.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих/в том числе объем на лотки/** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,255	34265,94 8461,30	8141,89 3094,76	522727 129077	124204 47211	269446	174525 55780	753032
200	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	13938,00 --	-- --	27876 --	-- --	27876	-- 2230	30106
201	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	5	16431,00 --	-- --	82155 --	-- --	82155	-- 6572	88727
202	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	11772,00 --	-- --	23544 --	-- --	23544	-- 1884	25428
203	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	24602,00 --	-- --	24602 --	-- --	24602	-- 1968	26570
206	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	9514,00 --	-- --	19028 --	-- --	19028	-- 1522	20550
209	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/3ПП15-2/**	шт.	1	16796,00 --	-- --	16796 --	-- --	16796	-- 1344	18140
210	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	11	2072,00 --	-- --	22792 --	-- --	22792	-- 1823	24615
211	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5607,00 --	-- --	11214 --	-- --	11214	-- 897	12111
214	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,389	550837,00 --	-- --	214276 --	-- --	214276	-- 17142	231418
215	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,07	31184,43	2087,28	2183	146	1673	364	2751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений			5194,35	395,28	364	28		204	
216	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	50,93	823,76	19,83	41954	1010	29261	10969	57157
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			229,38	2,20	11683	112		4234	
217	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/обетонирование люка тип Л/**	м3	0,06	18213,05	1054,54	1093	63	968	68	1253
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			1038,15	199,07	62	12		93	
218	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	39,325	786,34	208,67	30923	8206	21623	3884	37592
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня			27,82	63,64	1094	2503		2785	
219	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /Отмостка/**	м2 покрытия	39,325	1405,97	2,64	55290	104	49263	6434	66661
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком			150,62	0,86	5923	34		4938	
220	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=24	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101/До толщ.15см/**	м2 покрытия	39,325	5426,28	--	213389	--	190486	24736	257174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					582,41	--	22903	--		19050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1309841**	**133734**	**1005003**	**220980**	**1653285**
							171106	**49899**	**--**	**122466**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1095565**				
		Материалы	Тенге				**562718**				
		Всего заработная плата	Тенге					**221005**			
		Местные материалы	Тенге				**228007**				
		Накладные расходы	Тенге				**220979**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105324**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1421868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**
		Сметная заработная плата	Тенге					**221005**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**214276**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**214276**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17142**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**231418**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1653285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**
		Сметная заработная плата	Тенге					**221005**			
		РАЗДЕЛ 13.== Сети К1. Водопонижение, L=478,80 м ==									
251	**1104-0101-1801 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы**	**м бурения**	**324,96**	**2171,69**	**1442,17**	**705714**	**468646**	**30651**	**263604**	**1046863**
					635,21	**319,13**	**206417**	**103705**		**77545**	
		Состав работ: 1. Спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате 2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке 3. Очистка рабочей площадки 4. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта									
252	**1104-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения**	**м труб**	**324,96**	**1472,02**	**1026,17**	**478348**	**333463**	**10731**	**177159**	**707947**
					412,83	**228,55**	**134154**	**74268**		**52441**	
		Состав работ: 1. Сборка фильтровой колонны 2. Осмотр и проверка фильтровой колонны 3. Закрепление хомута, строповки, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины 4. Спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины 5. Обнажение фильтра (при ударно-канатном бурении) 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта									
253	**2403-0101-2801 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**	**шт.**	**22,6**	**40118,00**	**--**	**906667**	**--**	**906667**	**--**	**979200**
					--	**--**	**--**	**--**		**72533**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1104-0201-0310 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости** Состав работ: 1. Проработка скважины под обсадную колонну 2. Подбор труб 3. Подварка стыков и приварка направляющих на обсадные трубы 4. Постановка и снятие хомутов 5. Посадка колонны в незакрепленную часть скважины 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	м закрепленной скважины	324,96	3778,54 1159,76	2592,00 579,91	1227874 376876	842295 188448	8703	480525 136672	1845071
255	1104-0201-0608 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости** Состав работ: 1. Установка домкрата и монтаж гидравлической системы 2. Навинчивание, развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута) 3. Извлечение труб из скважины 4. Отвертывание труб 5. Относка и укладка труб 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	м труб, обжатых грунтами	324,96	2557,37 1266,16	1291,21 288,00	831043 411451	419592 93588	--	429284 100826	1361153
260	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЗЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования /ЭЦВ 6-4-60/**	шт.	27,08	123441,85 62748,00	53860,80 17965,05	3342805 1699216	1458550 486494	185039	1333283 374087	5050175
261	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	маш.-ч	3235,12	319,00 --	319,00 231,00	1032003 --	1032003 747313		-- 82560	1114564
262	1307-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЗЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования /Демонтаж ЭЦВ ЭЦВ 6-4-60/**	шт.	27,08	58304,40 31374,00	26930,40 8982,53	1578883 849608	729275 243247	--	666641 179642	2425166
263	1308-0301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	шт.	27,08	3453,45 2282,00	19,86 --	93520 61797	538 --	31185	44494 11041	149054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				906667				
		Накладные расходы	Тенге				1619958				
		Сметная прибыль	Тенге				573309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7739665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1791
		Сметная заработная плата	Тенге					2637944			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				470536				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				470536				
		Сметная прибыль	Тенге				37643				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				508179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				15872240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4659
		Сметная заработная плата	Тенге					5978305			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28634457
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5210106				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6223865			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2223733			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9331964		
		- Перевозка грузов	Тенге				812354				
		- Накладные расходы	Тенге							4935098	
		- Сметная прибыль	Тенге							2121074	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									28 634 457,00
		Оборудование									0,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									29 207 146,14
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									30 696 710,59
		Итого с непредвиденными 2%									31 310 644,81
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									15 450 274,22
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									18 029 854,23
		итого									33 480 128,45
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									4 017 615,41
		Итого по смете									37 497 743,86
		ИТОГО по смете со скидкой К=0,91999999920									34 497 924,32

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансгехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор сектора технического надзора_____Абдулхамитов Р.Р.

расценки верны

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____Бажанов А.М.
ИИН 900709350792 аттестат №KZ10VJE00049293 от 13.09.2019г.
аттестат №KZ10VJE00022121 от 18.01.2017г. №KZ79VJE00023003 от 20.02.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект",БИН051140004166
Главный инженер_____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 775 от 2019-11-01

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Шифр стройки 4512-АН

Наименование объекта - Насосная станция

Шифр объекта 02-01

АКТ №12 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-АН

на Общестроительные работы.

(наименование работ и затрат)

Основание: 4512-1-АР,КЖ,КМ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Экспертизная смета										
		== ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-2 /КЖ-12/ ==										
89	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	39		40129,28	1754,48	1565042	68425	1202080	280332	1993004
						7552,22	346,67	294537	13520		147630	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
90	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,46957		221092,00	--	103818	--	103818	--	112124
						--	--	--	--		8305	
91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01278		364407,35	1171,35	4657	15	2089	2329	7545
						199782,00	465,93	2553	6		559	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей										
		== БАЛКИ БМ-7, БМ-8, БМ-9 /КЖ-13/ ==										
94	1106-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,74		40824,92	4503,61	111860	12340	73589	25520	148370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9463,70	771,13	25931	2113		10990	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,59448	221092,00	--	131435	--	131435	--	141950
					--	--	--	--		10515	
96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0252	211541,00	--	5331	--	5331	--	5757
					--	--	--	--		426	
97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2502	206623,00	--	51697	--	51697	--	55833
					--	--	--	--		4136	
		= ПЛИТА ДНИЩА ПМ-1 /КЖ-16/ =									
107	1105-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство монолитного днища**	м3 железобетона	10,7	36504,81	3594,06	390601	38456	305728	55008	481259
					4338,00	854,91	46417	9148		35649	
		Состав работ: 1. Установка и разработка опалубки 2. Установка и сварка арматурных каркасов 3. Устройство бетонной подготовки 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство оклеечной гидроизоляции									
108	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,7992	221092,00	--	397789	--	397789	--	429612
					--	--	--	--		31823	
		= БАЛКИ БМ 1 - БМ 1а, БМ 2 - БМ 2а /КЖ-17,18,19/ =									
109	1106-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	30,6	40824,92	4503,61	1249242	137810	821843	284999	1656981
					9463,70	771,13	289589	23597		122739	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,7598	221092,00 --	-- --	1052354 --	-- --	1052354	-- 84188	1136542
111	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,21298	249245,00 --	-- --	53084 --	-- --	53084	-- 4247	57331
		== БАЛКИ БМ 3 - БМ 6 /КЖ-20,21,22/ ==									
112	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	8,68	49676,99 13492,80	6016,56 1060,11	431196 117118	52224 9202	261854	114951 43692	589839
113	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7297	221092,00 --	-- --	161331 --	-- --	161331	-- 12906	174237
114	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1912	249245,00 --	-- --	47656 --	-- --	47656	-- 3812	51468
115	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	м3	9,2	27420,45 2922,30	1232,50 258,32	252268 26885	11339 2377	214044	26628 22312	301208
		== ФМ-1 ==									
128	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	м3	3	24459,86 3657,15	577,17 190,10	73380 10971	1732 570	60677	10503 6711	90593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры									
129	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,32928	249245,00	--	82071	--	82071	--	88637
					--	--	--	--		6566	
130	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,01808	224943,43	1915,04	4067	35	3428	559	4996
					33397,90	583,38	604	11		370	
		Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона, с закреплением (при необходимости)									
131	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	1,8	897,34	5,10	1615	9	857	685	2484
					416,22	1,80	749	3		184	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление досок гвоздями строительными 3. Укладка бетонной смеси									
132	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	м2	1,8	1007,65	7,03	1814	13	1159	589	2594
					356,76	2,54	642	5		192	
133	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,1102	184805,35	1171,35	20366	129	18013	2070	24231
					20180,00	465,93	2224	51		1795	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02116	227538,00	--	4815	--	4815	--	5200
					--	--	--	--		385	
135	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0648	206623,00	--	13389	--	13389	--	14460
					--	--	--	--		1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6210878	322526	5070131	804173	7576255
							818219	60602	--	561203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6210878				
	Материалы		Тенге				2965363				
	Всего заработная плата		Тенге					878821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2104769				
		Накладные расходы	Тенге				804172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				561204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7576254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
		Сметная заработная плата	Тенге					878821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7576254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
		Сметная заработная плата	Тенге					878821			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				6210878	322526	5070131	804173	7576255
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				818219	60602	--	561203	
	Материалы		Тенге				6210878				
	Всего заработная плата		Тенге				2965363				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					878821			
		Накладные расходы	Тенге				2104769				
		Сметная прибыль	Тенге				804172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				561204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7576254				
		Сметная заработная плата	Тенге					878821			916
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7576254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								916
		Сметная заработная плата	Тенге					878821			
		ОТДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 6. Возведение стен СТм1 и ножа,СТм2,СТм3									
		== СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-2 /КЖ-24/ ==									
377	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** 397	т	1,895605	221092,00	--	419103	--	419103	--	452631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**		--	--	--	--		33528	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				419103	--	419103	--	452631
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				--	--	--	33528	
		Сметная прибыль	Тенге				419103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33528				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				452631				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				452631				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				419103	--	419103	--	452631
		Сметная прибыль	Тенге				--	--	--	33528	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419103				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				419103				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				33528				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					452631				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				452631				8028886
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60602			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5489234		
		- Накладные расходы	Тенге							804173	
		- Сметная прибыль	Тенге							594731	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									**8 028 886,06**
		Оборудование									**0,00**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									**8 189 463,78**
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									**8 607 126,43**
		Итого с непредвиденными 2%									**8 779 268,96**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									**4 332 140,52**
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									**5 055 435,32**
		итого									**9 387 575,84**
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									**1 126 509,10**
		Итого по смете									**10 514 084,94**
		ИТОГО по смете со скидкой К=0,91999999920									**9 672 958,13**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369

Инспектор сектора технического надзора_____Абдулхамитов Р.Р.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____Баженов А.М.
ИИН 900709350792 аттестат №KZ10VJE00049293 от 13.09.2019г.
аттестат №KZ10VJE00022121 от 18.01.2017г., №KZ91VJE00023003 от 20.02.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер_____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.