Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2)

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Форма 2В

Договор № 775 от 2019-11-01

Наименование стройки - Строительство КНС. Внешние сети канализации микрорайона "Береке"

Шифр стройки 4512-АН

Наименование объекта - Насосная станция

Шифр объекта 02-01

АКТ №9 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-АН

Основание: 4512-1-АР,КЖ,КМ

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Экспертизная смета										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	167,517		248,40 8,37	239,93 58,99	41612 1402	40192 9883	18	8125 3979	53716
5	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /тех.ч к 1 сбор. табл 1 стр.3 удельный вес гр-та 1750кг/м3 /**	т	293,155		222,00 --	-- --	65080 --	-- --		-- 5206	70287
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** Состав работ:	м3	16,751		649,59 649,59	-- --	10881 10881	-- --	--	7835 1497	20213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3	150,7658	26,35 --	26,35 9,07	3972 --	3972 1368	--	985 397	5354
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3	167,51	132,66 69,55	63,11 28,82	22221 11651	10571 4828	--	11865 2727	36813
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143767 23934	54735 16078	18 --	28810 13806	186383
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				143767				
		Материалы	Тенге				18				
		Всего заработная плата	Тенге					40013			
		Транспортные расходы	Тенге				65080				
		Накладные расходы	Тенге				28809				
		Сметная прибыль	Тенге				13806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				186383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					40013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				186383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					40013			
		== ПЛИТА ДНИЩА ПДМ-1 /КЖ-10,11/ ==									
49	1105-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство монолитного днища** Состав работ: 1. Установка и разработка опалубки 2. Установка и сварка арматурных каркасов 3. Устройство бетонной подготовки 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство оклеечной гидроизоляции	м3 железобетона	50,6	36504,81 4338,00	3594,06 854,91	1847143 219503	181859 43258	1445781	260133 168582	2275859
50	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,9641	221092,00 --	-- --	1097523 --	-- --	1097523	-- 87802	1185325
51	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,0066	249245,00 --	-- --	250890 --	-- --	250890	-- 20071	270961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские /Бетон В 15/. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	26	21245,98 891,43	1135,96 223,55	552395 23177	29535 5812	499683	26381 46302	625078
53	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские /Бетон В 10/. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	29,7	19380,40 891,43	1135,96 223,55	575598 26475	33738 6640	515385	30135 48459	654191
		== ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА ==									
54	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	44,345	5786,60 716,55	1460,00 610,12	256607 31775	64744 27056	160088	54713 24906	336225
55	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	126,7	1338,36 556,61	85,02 10,06	169571 70522	10772 1275	88277	67489 18965	256025
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	12,5	20213,27 1038,15	1054,54 199,07	252666 12977	13182 2488	226507	14073 21339	288078
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /толщ.30 мм/. Устройство**	м2 стяжки	126,7	673,04	25,66	85274	3251	45984	35267	130184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой			284,44	11,67	36039	1479		9643	
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	126,7	196,69 7,03	8,75 3,86	24920 891	1108 489	22921	1297 2097	28315
59	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой /В 3 слоя/** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	126,7	603,85 313,47	43,35 4,40	76508 39717	5493 557	31298	37858 9149	123515
60	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405** Состав работ: 1. Обмазочная изоляция битумной мастикой 2. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	126,7	451,18 211,56	44,73 4,91	57165 26805	5668 622	24692	25781 6636	89582
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /выравнивающая стяжка толщ.30 мм/. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	126,7	673,04 284,44	25,66 11,67	85274 36039	3251 1479	45984	35267 9643	130184
62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	126,7	196,69 7,03	8,75 3,86	24920 891	1108 489	22921	1297 2097	28315
63	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности** Состав работ: 1. Железнение поверхности	м2 поверхности	126,7	335,52 317,32	0,74 0,33	42510 40205	94 42	2211	36624 6331	85465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		= ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ /КЖ-9/ =									
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	94,5	823,76 229,38	19,83 2,20	77845 21677	1874 208	54294	20352 7856	106054
65	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,5	264525,98 1182,20	30,74 13,48	24997705 111718	2905 1274	24883082	90394 2007048	27095146
66	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных** Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Расплавка плит 3. Установка реек каркаса с креплением 4. Разогрев битума 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением	м3	9,45	40491,16 22003,92	2285,05 757,62	382641 207937	21594 7160	153110	163473 43689	589804
67	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012/ПГЖ-140/**	м3	9,45	23054,00 --	-- --	217860 --	-- --	217860	-- 17429	235289
68	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,5	1284,67 774,14	17,41 5,12	121401 73157	1645 484	46599	58913 14425	194739
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	352	823,76	19,83	289963	6980	202240	75810	395035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					229,38	2,20	80743	773		29262	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**31486380**	**388800**	**30037330**	**1035257**	**35123369**
							1060247	**101585**	**--**	**2601731**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31486380**				
		Материалы	Тенге				**28471060**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1161832**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1566273**				
		Накладные расходы	Тенге				**1035257**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2601731**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**35123368**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1078**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1161832**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**35123368**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1078**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1161832**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**31630147**	**443534**	**30037348**	**1064067**	**35309752**
							1084182	**117663**	**--**	**2615537**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31630147**				
		Материалы	Тенге				**28471077**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1201845**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1566273**				
		Транспортные расходы	Тенге				**65080**				
		Накладные расходы	Тенге				**1064067**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2615537**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**35309751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1201845**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**35309751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1201845**			
		ОТДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 6. Возведение стен СТм1 и ножа,СТм2,СТм3									
366	**1105-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м2. Возведение конструкций ножа в щитовой опалубке В25 w6 с/с**	**м3 железобетона**	**27**	**67999,06**	**11250,05**	**1835974**	**303751**	**1248588**	**351915**	**2362920**
~~319~~					**10505,00**	**2660,53**	**283635**	**71834**		**175031**	
	~~373~~	Состав работ: 1. Устройство призмы 2. Установка и разработка лесов 3. Установка и разработка опалубки 4. Установка и сварка арматурных каркасов 5. Укладка бетона 6. Уход за бетоном									

326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Затирка поверхности стен									
367	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,144	221092,00 --	-- --	474021 --	-- --	474021	-- 37922	511943
368	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	1,499833	184805,35 20180,00	1171,35 465,93	277177 30267	1757 699	245153	28179 24428	329784
369	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж (металлическая опалубка остающаяся в земле)** Состав работ: 1. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	4,49442	58551,86 25330,20	18559,32 4637,69	263157 113845	83413 20844	65899	92935 28487	384579
370	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	4,329	220956,00 --	-- --	956519 --	-- --	956519	-- 76521	1033040
371	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,16542	216050,00 --	-- --	35739 --	-- --	35739	-- 2859	38598
		= СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-2 /КЖ-24/ =									
376	1105-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 05 п.3.40 Кзтр=1,10, Кзм=1,08, Кмр=1,16	**Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м2. Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке. На каждые 0,1 м уменьшения толщины стен применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,16** Состав работ: 1. Устройство призмы 2. Установка и разработка лесов 3. Установка и разработка опалубки 4. Установка и сварка арматурных каркасов 5. Укладка бетона 6. Уход за бетоном 7. Затирка поверхности стен	м3 железобетона	38,4	77348,60 11555,50	12150,06 2873,37	2970186 443731	466562 110337	2059893	548528 281497	3800211
377	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,93701	221092,00	--	428257	--	428257	--	462518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
		=ПРИЯМОК ПРм1 /КЖ-15/ =			--	--	--	--		34261	
381	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка/МН546/** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,08298	184805,35 20180,00	1171,35 465,93	15335 1675	97 39	13563	1559 1352	18246
382	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка/МН546/** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,00702	184805,35 20180,00	1171,35 465,93	1297 142	8 3	1147	132 114	1544
383	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка /Щит6/** Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,04108	85357,68 41157,90	8455,62 2734,02	3506 1691	347 112	1468	1677 415	5598
384	2106-0405-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения**	т	0,04108	420169,00 --	-- --	17261 --	-- --	17261	-- 1381	18641
385	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,25	20340,77 1038,15	1054,54 199,07	5085 260	264 50	4561	281 429	5796
386	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3 . Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,14	31711,25 5826,46	1841,82 357,75	36151 6642	2100 408	27409	6415 3405	45972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
387	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 3 м3 . Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	9,2	31711,25 5826,46	1841,82 357,75	291744 53603	16945 3291	221196	51774 27481	370999
388	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,14779	221092,00 --	-- --	32675 --	-- --	32675	-- 2614	35289
389	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0048	227538,00 --	-- --	1092 --	-- --	1092	-- 87	1180
390	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02448	211541,00 --	-- --	5179 --	-- --	5179	-- 414	5593
391	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка/сальники/** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,5356	664719,90 37146,20	6305,88 1119,96	356024 19896	3377 600	332751	24185 30417	410625
392	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/сальники/** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,021	680373,61 50514,10	6501,75 1130,94	14288 1061	137 24	13090	1280 1245	16813
		== КАНАЛ КлМ-1 /КЖ-14/==									
393	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	8	42410,88 13289,36	4989,20 1630,88	339287 106315	39914 13047	193058	108619 35833	483739
394	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,59533	221092,00 --	-- --	131623 --	-- --	131623	-- 10530	142153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06535	227538,00 --	-- --	14870 --	-- --	14870	-- 1190	16059
396	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,11034	364407,35 199782,00	1171,35 465,93	40209 22044	129 51	18036	20107 4825	65141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8546656** **1084805**	**918801** **221339**	**6543048** --	**1237586** **782738**	**10566981**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8266238**				
		Материалы	Тенге				**4379916**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1171456**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2079974**				
		Накладные расходы	Тенге				**1144650**				
		Сметная прибыль	Тенге				**752871**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10163760**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1148**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1171456**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**280417**				
		Материалы	Тенге				**65899**				
		Всего заработная плата	Тенге					**134688**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17261**				
		Накладные расходы	Тенге				**92935**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29868**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**403220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**134688**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**10566980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1264**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1306144**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**8546656** **1084805**	**918801** **221339**	**6543048** --	**1237586** **782738**	**10566981**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8266238**				
		Материалы	Тенге				**4379916**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1171456**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2079974**				
		Накладные расходы	Тенге				**1144650**				
		Сметная прибыль	Тенге				**752871**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10163760**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1148**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1171456**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**280417**				
		Материалы	Тенге				**65899**				
		Всего заработная плата	Тенге					**134688**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17261**				
		Накладные расходы	Тенге				**92935**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29868**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				403220				116
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					134688			
		Сметная заработная плата	Тенге				10566980				1264
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1306144			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45876733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2168986				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1362336			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					339003			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36580396		
		- Перевозка грузов	Тенге				65080				
		- Накладные расходы	Тенге							2301653	
		- Сметная прибыль	Тенге							3398275	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									45 876 733,00
		Оборудование									0,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2%									46 794 267,66
		Итого с зимними удорожаниями 5,1%									49 180 775,31
		Итого с непредвиденными 2%									50 164 390,82
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 47 %, К=1,0498961									24 753 677,19
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 53 %, К=1,0864865									28 886 554,70
		итого									53 640 231,89
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									6 436 827,83
		Итого по смете									60 077 059,72
		ИТОГО по смете со скидкой К=0,91999999920									55 270 894,80

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____ Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор сектора технического надзора_____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____ Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Казахский Сантехпроект", БИН051140004166
Главный инженер _____ Быков А.Е.
Приказ № 14 от 21.12.2005г.