*Типовая межведомственная форма № КС-3*

Заказчик: ГУ «Отдел образования Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «СевКазЭнергострой»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт крыши Казанской средней школы с. Казанка Жамбылского района СКО»

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 28 июля 2015 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 276 | 14.07.2015 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года) | Дополнительные затраты | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке | 1 733 459 | 1 733 459 | 708 813 | 708 813 | | | | | |
| НДС 12% | 208 015 | 208 015 | | | | | | | 208 015 |
| Итого | 1 941 474 | 1 941 474 | | | | | | | |

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Жамбылского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Капитальный ремонт крыши Казанской средней школы с. Казанка Жамбылского района СКО»

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 28 ИЮЛЯ 2015 г.
# №1

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Крыша чердачная | | | | | | | | |
| 2 | Е0158-2-4 | -Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 678 | 48,37 | 4,36 | 32795 | 2956 | 32451 | 0,29 | 195 |
| | | | | 44,01 | 0,68 | 29839 | 461 | 107,1 | 0,01 | 3 |
| 3 | Е0158-1-1 | -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м2 | 648 | 24,15 | 2,64 | 15649 | 1711 | 15240 | 0,15 | 98 |
| | | | | 21,51 | 0,45 | 13938 | 292 | 107,1 | - | 3 |
| 4 | Е0158-1-2 | -Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок м2 | 616 | 36,77 | 1,67 | 22650 | 1029 | 23348 | 0,23 | 140 |
| | | | | 35,1 | 0,29 | 21622 | 179 | 107,1 | - | 2 |
| 7 | Е0153-2-1 | -Разборка кладки простых стен из кирпича (парапет) м2 | 16,2 | 4899,15 | 1880,99 | 79366 | 30472 | 61183 | 21,24 | 344 |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 48894 | 8717 | 106,2 | 2,91 | 47 |
| 8 | Е0108-6-3 | -Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича (карниз) м3 | 26 | 7870,94 | 421,76 | 204644 | 10966 | 28783 | 5,47 | 142 |
| | | | | 884,93 | 157,5 | 23008 | 4095 | 106,2 | 0,78 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е0108-8-3 | -Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича | м3 0,7 | 10216,92 | 365,89 | 7152 | 256 | 960 | 6,66 | 5 |
| | | | | 1154,25 | 137,25 | 808 | 96 | 106,2 | 0,67 | - |
| 12 | Е0110-14-1 | -Установка стропил | м3 5,7534 | 21304,82 | 334,28 | 122575 | 1923 | 21894 | 22,1 | 127 |
| | | | м3 | 3397,5 | 126 | 19547 | 725 | 108 | 0,62 | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 484832 | 49313 | | | 1051 |
| | | | Тенге | | | 157656 | 14564 | | | 79 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 484832 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 102108 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 172220 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 175755 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 183860 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 92 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 27579 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 40122 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 708813 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1223 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 199799 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 708813 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1223 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 199799 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 1 | Тенге | | | 484832 | 49313 | | | 1051 |
| | | | Тенге | | | 157656 | 14564 | | | 79 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 484832 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 102108 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 172220 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 175755 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 183860 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 92 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 27579 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 40122 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 708813 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1223 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 199799 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ 1 | Тенге | | | 708813 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1223 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 199799 | - | | - |

| | | |
|---|---|---|
| Итого в текущих ценах k= 2,44557999073 | Тенге | 1 733 459 |
| НДС 12% | Тенге | 208 015 |
| **ИТОГО** | Тенге | 1 941 474 |

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

**ТЕХНАДЗОР**

Объёмы подтверждаю Мищенко Е.А.

Объемы и расценки проверила: Табдуллина А.С