Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «СевКазЭнергострой»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт крыши Казанской средней школы с. Казанка Жамбылского района СКО»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за 06 августа 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		276	14.07.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	12 965 685	11 232 226	4 592 868	4 592 868					
НДС 12%	1 555 882	1 347 867							
Итого	14 521 567	12 580 093							1 347 867

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Жамбылского района»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Капитальный ремонт крыши Казанской средней школы с. Казанка Жамбылского района СКО»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 06 АВГУСТА 2015 г.
№2

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Крыша чердачная										
1	Е0112-14-1 К=0,8	-Демонтаж утеплителя	3,3	572,53	165,73	1889	547	1660	2,9		10	
		м3		406,8	63	1342	208	107,1	0,3		1	
2	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	435	48,37	4,36	21041	1897	20820	0,29		125	
				44,01	0,68	19144	296	107,1	0,01		2	
		м2										
3	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	450	24,15	2,64	10868	1188	10584	0,15		68	
				21,51	0,45	9680	203	107,1	-		2	
		м2										
4	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	450	36,77	1,67	16547	752	17056	0,23		102	
				35,1	0,29	15795	131	107,1	-		1	
		м2										
7	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича (парапет)	12,2	4899,15	1880,99	59770	22948	46076	21,24		259	
				3018,15	538,09	36821	6565	106,2	2,91		36	
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0110-14-1	-Установка стропил	8	21304,82	334,28	170439	2674	30443	22,1	177
		м3		3397,5	126	27180	1008	108	0,62	5
14	С12021-131	-Балки из прокатных профилей с опорными пластинами	8,14	91800	-	747252	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз - балки и ограждения	220	29,61	0,03	6515	6	1191	0,03	7
				6,68	-	1470	-	81	-	-
		м2								
19	Е0110-3-5	-Устройство карнизов	40	448,95	9,43	17958	377	10818	1,64	66
		м2		246,85	3,58	9874	143	108	0,02	1
21	С11011-434 прим	-Настил профилированный оцинкованный с полимерным покрытием С-44-1000-0,7	2257,2	1190	-	2686068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
39	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	425	131,98	0,55	56091	234	3066	0,04	17
				6,48	0,2	2754	85	108	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3794436	30622		831
	Тенге	124061	8637		48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3047184	-	-	-
Материалы -	Тенге	206434	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	132698	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2686068	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	141715	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	71
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21257	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	191334	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3380233	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	950
Сметная заработная плата -	Тенге	-	153955	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	747252	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	747252	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44835	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	792087	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4172320	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	950
Сметная заработная плата -	Тенге	-	153955	-	-

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

1	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней	32,27723	9790,94	421,76	316024	13613	35733	5,47	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича утолщенного пустотелого (карниз)		884,93	157,5	28563	5084	106,2	0,78	25
2	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков, толщиной 25 мм под кровлю из листовой стали	м3 230	164,33	2,55	37796	587	7190	0,2	45
			м2	28,78	0,41	6619	94	107,1	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			353820	14200			222
			Тенге			35182	5178			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353820	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40360	-		-
		Местные материалы -	Тенге			272613	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23805	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46799	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			420548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46799	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 2	Тенге			4148256	44821			1053
			Тенге			159243	13815			74
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3401004	-	-		-
		Материалы -	Тенге			238259	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	173058	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2686068	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			272613	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27696	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3800781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200754	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			747252	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			747252	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44835	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			792087	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ 2	Тенге			4592868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200754	-		-

Итого в текущих ценах k= 2,44557999073	Тенге	11 232 226
НДС 12%	Тенге	1 347 867
ИТОГО	Тенге	12 580 093

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю: Мищенко Н. А.

Объемы и расценки проверила: Твердохлебова А. Р.