Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «СевКазЭнергострой»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт крыши Казанской средней школы с. Казанка Жамбылского района СКО»

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за 25 августа 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		276	14.07.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	19 439 724	3 897 413	1 593 656	1 593 656					
НДС 12%	2 332 767	467 690							
Итого	21 772 491	4 365 103							467 690

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Жамбылского района»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Капитальный ремонт крыши Казанской средней школы с. Казанка Жамбылского района СКО»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 25 АВГУСТА 2015 г.
№4

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Крыша чердачная								
11	Е0108-8-3	-Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	1	10216,92	365,89	10217	366	1372	6,66	7
				1154,25	137,25	1154	137	106,2	0,67	1
		м3								
12	Е0110-14-1	-Установка стропил	20	21304,82	334,28	426096	6686	76108	22,1	442
				3397,5	126	67950	2520	108	0,62	12
		м3								
13	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м - балки Б1, Б2, Б3, Б4	4,14	5876,39	2525,03	24328	10454	10870	16,22	67
				2613,38	628,04	10819	2600	81	2,24	9
		т								
19	Е0110-3-5	-Устройство карнизов	59	448,95	9,43	26488	556	15957	1,64	97
				246,85	3,58	14564	211	108	0,02	1
		м2								
20	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	501	112,46	34,25	56339	17156	24158	0,32	159
				51,08	8,45	25591	4233	81	0,03	15
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С11011-422 прим	-Стальной лист с полимерным покрытием	0,257	162300	-	41711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12021-96	-Ограждения ОСТ-1	1,1703	177400	-	207611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	727,2	131,98	0,55	95976	400	5246	0,04	29
				6,48	0,2	4712	145	108	-	1
		м2								
43	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей-д-150мм-22шт	89,6	393,87	0,16	35290	14	5963	0,35	31
				62,12	0,02	5566	2	107,1	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			924057	35632			832
			Тенге			130357	9849			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			635778	-	-		-
		Материалы -	Тенге			483414	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96962	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41711	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15697	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			784849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112659	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			288279	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16647	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43244	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207611	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5254	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			342705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48498	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1127554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		941
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161157	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ								
2	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков, толщиной 25 мм под кровлю из	672,7	164,33	2,55	110545	1715	21030	0,2	132
				28,78	0,41	19360	276	107,1	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		листовой стали								
4	С11011-434 прим	-Настил профилированный оцинкованный с полимерным покрытием С-44-1000-0,7 м2	183,6	1190 -	- -	218484 -	- -	- -	- -	- -
6	С11011-422 прим	-Стальной лист с полимерным покрытием м2	0,4070225	162300 -	- -	66060 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /воронки/ т	0,032	161191,7 33327	20485,8 4348,63	5158 1066	656 139	977 81	185,15 16,28	6 1
10	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов т	27,94	570,21 50,72	1,53 0,56	15932 1417	43 16	1534 107,1	0,32 -	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			416178	2414			147

			Тенге			21844	431			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411020	-	-		-
		Материалы -	Тенге			103941	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21069	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3385	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26015	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24454	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5158	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3436	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1206	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			977	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			466103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25806	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 4	Тенге			1340235	38045			979

			Тенге			152201	10280			43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1046798	-	-		-
		Материалы -	Тенге			587355	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118031	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			326255	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8684	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19082	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70440	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1244449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		829
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137112	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			293437	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20083	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44450	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207611	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19766	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			349208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		275
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49850	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 4	Тенге			1593656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186962	-		-
		Итого в текущих ценах k= 2,44557999073	Тенге			3 897 413				
		НДС 12%	Тенге			467 690				
		ИТОГО	Тенге			4 365 103				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю: Мищенко Н.Р.

Объемы и расценки проверила: Тобдуллина А.С.