Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Жамбылского района»

Подрядчик: ТОО «СевКазЭнергострой»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт крыши Казанской средней школы с. Казанка Жамбылского района СКО»

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за 28 августа 2015 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		276	14.07.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	21 890 300,90	2 450 577	1 002 043	1 002 043					
НДС 12%	2 626 836,11	294 069							
Итого	24 517 137,01	2 744 646							294 069

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Жамбылского района»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СевКазЭнергострой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Капитальный ремонт крыши Казанской средней школы с. Казанка Жамбылского района СКО»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 28 АВГУСТА 2015 г.

№5 за август 2015г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Крыша чердачная								
2	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов / м2	208	48,37	4,36	10061	907	9956	0,29	60
				44,01	0,68	9154	141	107,1	0,01	1
3	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами / м2	149	24,15	2,64	3598	393	3504	0,15	23
				21,51	0,45	3205	67	107,1	-	1
4	Е0158-1-2	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок / м2	114	36,77	1,67	4192	190	4321	0,23	26
				35,1	0,29	4001	33	107,1	-	-
6	Е0112-14-1	-Утепление покрытий (б/у) / м2	1,6	715,66	207,16	1145	331	1006	3,63	6
				508,5	78,75	814	126	107,1	0,38	1
9	Е0108-16-1	-Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажа / м3	10,2	9371,82	362,08	95592	3693	23017	11,28	115
				1989,79	135	20296	1377	106,2	0,66	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 4 м								
		м3								
10	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Наращивание вентшахт кирпичем в 1/2 кирпича	20	1319	42,96	26380	859	4958	1,39	28
				217,35	16,09	4347	322	106,2	0,08	2
		м2								
12	Е0110-14-1	-Установка стропил	4,50125	21304,82	334,28	95898	1505	17129	22,1	99
				3397,5	126	15293	567	108	0,62	3
		м3								
16	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - балки и ограждения	322	20,98	0,03	6758	8	1248	0,02	8
				4,78	-	1540	-	81	-	-
		м2								
19	Е0110-3-5	-Устройство карнизов	15	448,95	9,43	6734	141	4057	1,64	25
				246,85	3,58	3703	54	108	0,02	-
		м2								
20	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	400,099	112,46	34,25	44993	13701	19292	0,32	127
				51,08	8,45	20437	3381	81	0,03	12
		м2								
22	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /примыкания, парапет, фартуки/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ.0,6 мм	89,24	185,12	1,55	16521	138	16898	1,12	100
				176,21	0,59	15725	52	107,1	-	-
		м2								
29	Е0112-11-1	-Устройство колпаков над шахтами	8	3086,35	8,69	24691	69	3017	2,22	18
				349,31	2,81	2795	22	107,1	0,01	-
		колпак								
30	Е0112-11-2	-Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух при устройстве колпаков над шахтами	6	1545,73	6,73	9274	40	1149	1,12	7
				175,95	2,81	1056	17	107,1	0,01	-
		колпак								
31	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	8	6648,79	81,61	53190	653	8592	6,08	49
				963	31,5	7704	252	108	0,15	1
		шт								
32	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами ОСТ-1	252	15,49	3,11	3905	784	3315	0,07	17
				11,13	1,15	2805	290	107,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0110-5-1	-Установка лестниц деревянных из брусьев выход слух.окна-5 шт	м 0,22	23143,99 4010,63	395,71 149,06	5092 882	87 33	988 108	25,88 0,73	6 -
35	Е0115-163-5	-Простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным (слух. окно)	м3 35	105,19 65,25	0,07 0,02	3682 2284	2 1	2159 94,5	0,41 -	14 -
36	Е0115-163-1	-Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным-лестниц	м2 10	97,08 41,18	1,19 0,45	971 412	12 4	393 94,5	0,26 -	3 -
37	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2 43,12	573,75 123,75	28,11 10,58	24740 5336	1212 456	6256 108	0,78 0,05	34 2
38	Е110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3 2002,2	20,49 4,68	0,91 0,34	41009 9370	1822 681	10855 108	0,03 -	58 3
39	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2 400	131,98 6,48	0,55 0,2	52792 2592	220 80	2886 108	0,04 -	16 -
42	Е0112-7-4 Изм. и доп. вып. 12	-Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля	м2 1881	14,97 3,7	0,09 0,03	28160 6965	165 47	7510 107,1	0,02 -	39 -
43	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей-д-150мм-22шт	м2 89,6	393,87 62,12	0,16 0,02	35290 5566	14 2	5963 107,1	0,35 -	31 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м Тенге			594667	26949			907
			Тенге			146283	8005			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			549674	-	-		-
		Материалы -	Тенге			318174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130470	-		-
		Местные материалы -	Тенге			92406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20877	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			730182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		873
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151346	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44993	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10855	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23818	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			68142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26712	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			801475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1022
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178058	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ								
2	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков, толщиной 25 мм под кровлю из листовой стали	300	164,33	2,55	49299	765	9379	0,2	59
				28,78	0,41	8634	123	107,1	0,01	2
			м2							
3	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	153	128,68	42,8	19688	6549	8589	0,36	56
				58,74	10,56	8988	1616	81	0,04	6
			м2							
5	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /карниз, свесов и т.п./ из стального листа с полимерным покрытием толщ. 0,5мм	103,7	185,12	1,55	19197	161	19636	1,12	116
				176,21	0,59	18273	61	107,1	-	-
			м2							
7	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /карниз, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ. 0,7мм	36	739,16	1,55	26610	56	6817	1,12	40
				176,21	0,59	6344	21	107,1	-	-
			м2							
8	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей-д-150мм-22шт	65,16	393,86	0,16	25664	10	4337	0,35	23
				62,12	0,02	4048	1	107,1	-	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			140458	7541			294
			Тенге			46286	1822			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			82480	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37505	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6025	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43531	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19688	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4151	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10604	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1288	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11892	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			200568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55422	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 5	Тенге			735125	34490			1200
			----			---	---			---
			Тенге			192569	9828			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			670445	-	-		-
		Материалы -	Тенге			400654	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	167975	-		-
		Местные материалы -	Тенге			92406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			179345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26902	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			900777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	194877	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64680	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15006	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34421	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			98115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38604	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ 5	Тенге			1002043	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233481	-		-
		Итого в текущих ценах k= 2,44557999073	Тенге			2 450 577				
		НДС 12%	Тенге			294 069				
		ИТОГО	Тенге			2 744 646				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

Объемы подтверждаю: Мищенко Н.А.

Объемы и расценки проверила: Табулиненко А.С.