Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТеренкол"
Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА № 3
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		47	29.09.2021			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты			
				В	По монтажу		Приобрете	Другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	79 044 865,20	70 575 772,50							8 469 092,70	
в т.ч. за месяц декабрь	**29 485 294,36**	26 326 155,68							3 159 138,68	
Резерв- 5%	1 474 264,72	1 316 307,78							157 956,93	
Аванс 30%	8 845 588,31									
К оплате	**19 165 441,33**	17 112 001,19							2 053 440,14	**19 165 441,33**
К оплате	*(Девятнадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч четыреста сорок одна тенге) 33* тиын									

Заказчик:

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкол"
БИН 1110140006649
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сала курылыс" Эксперт
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г
Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Ахман С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТеренкел"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №8 от 22.12.2021 г
за декабрь
на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Л.с 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 1-й этаж. Отделка помещений и полы													
2.1 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ													

1	41 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза (1. лестничная клетка) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-107,2	459,08	2,69	-49213	-288	-16343	-23559	-78594
					303,94	1,3	-32582	-139	–	-5822	
2	65 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из автоклавного газоблока. Устройство прим НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	235,2	327,98	26,38	77141	6205	–	53223	140793
					301,6	12,69	70936	2985	–	10429	
3	66 2103-0301-0402	Блоки автоклавного твердения (автоклавный газоблок) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007-200 мм	м3	48,45	21215		1027867		1027867	–	1110096
					–		–		–	82229	
4	67 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий (4,5,7,33,34,35,36,39, 40,41) НР = 72 %	м2 пола	235,2	1324,71	10,9	311572	2564	226912	60011	401310
					349,05	5,32	82097	1251	–	29727	

5	68	1111-0101-3302									
		Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (4,5,7,33,34,35,36,39, 40,41) НР = 72 %	м2 покрытия	235,2	4948,3	30,72	1163840	7225	1003387	24180	1290146
					651,48	14,25	153228	3352	–	102126	
		Раздел 3 2-й этаж. Отделка помещений и полы									
6	112	1111-0101-3504									
		Покрытия из плит древесностружечны х-16 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-351,7	1919,13	34,82	-674958	-12246	-495211	-124916	-863864
					476,26	17,04	-167501	-5993	–	-63990	
		Раздел 4 Окна.Витражи . Подоконные доски. Двери									
7	142	1110-0107-0106									
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	60,9	1626,31	61,62	99042	3753	28410	49363	160277
					1098,19	27,58	66880	1680	–	11872	
		Раздел 5 Ограждение для лестницы									

8	150 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные . Монтаж ограждения ОгЛ для лестницы-2 шт НР = 72 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,45368	45043,2	3451,98	20435	1566	783	13175	36299
					39864,66	468,05	18086	212	–	2689	
9	151 2301-0201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80, вес 2,71 кг_7,6 м±20,6 кг_2 лестницы±41,2 кг	м	30,4	700		21280		21280	–	22982
					–		–		–	1702	
10	152 2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки1,8 мм ГОСТ 10705-80, вес 2,18кг_8 м±17,44 кг_2шт±34,88 кг	м	32	480		15360		15360	–	16589
					–		–		–	1229	
11	153 2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80, вес 1,69 кг_12,2 м±20,62 кг_2 шт±41,24 кг	м	48,8	480		23424		23424	–	25298

12	154	2105-0301-3001				–		–		–	1874	
			Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, L-50мм-16 м_0,04±0,64_2 кг , L-1090 мм-48 м_0,97 кг±46,56 кг_2 шт, всего 94,4 кг	т	0,1888	227683		42987		42987	–	46426
13	155	2105-0101-0502				–		–		–	3439	
			Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,03024	280017		8468		8468	–	9145
14	156	1113-0301-0406				–		–		–	677	
			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	14,54	82,31	1,67	1197	24	542	454	1783
15	157	1113-0301-1406				43,37	–	631	–	–	132	
			Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, 2 слоя НР = 72 %	м2	58,16	73,29	0,97	4263	56	2732	1061	5750
						25,35	–	1474	–	–	426	

Раздел 6 Входная группа. Крыльцо. Козырек

16	166 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство водосточной системы козырька НР = 72 %	м желобов	3	3596,92 813	67,1 28,24	10791 2439	201 85	8150 –	1817 1009	13617
17	167 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	3	1512 –		4536 –		4536 –	– 363	4899
18	168 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1833 –		1833 –		1833 –	– 147	1980
19	169 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм (Д 100_320)	шт.	5	758 –		3790 –		3790 –	– 303	4093

20	170 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785	–	1570	–	1570	–	–	1696
21	171 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	2005	–	6015	–	6015	–	126	6496
22	172 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1839	–	3678	–	3678	–	481	3972
23	173 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	2	1010		2020		2020		294	2182

24	174 2110-0302-0103				–		–		–	162	
		Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1839		3678		3678	–	3972
25	175 2110-0302-0110				–		–		–	294	
		Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	955		955		955	–	1031
26	181 2105-0101-0502				–		–		–	76	
		Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,06032	280017		16891		16891	–	18242
27	182 2105-0101-0403				–		–		–	1351	
		Прокат из углеродистой стали обыкновенного качества 320_10 L-320 мм -2 шт_8,04 кг±16,08 кг	т	0,0322	264336		8512		8512	–	9193

28	183 1109-0306-0201				–		–		–	681	
		Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,05635	109794,1	7688,18	6187	433	774	3596	10566
29	197 1112-0101-0716				88366,5	259	4979	15	–	783	
		Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	14,3	759,88	21,14	10866	302	1097	6895	19182
30	198 1112-0101-1001				662	7,71	9467	110	–	1421	
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука НР = 72 %	м2 покрытия	2,75	2853,1	1,88	7846	5	4943	2089	10730
31	199 2113-0201-1107				1053,65	0,91	2898	3	–	795	
		Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90//Болт БСР 22_250 У3 (самоанкерующийся)	шт.	10	167		1670		1670	–	1804
					–		–		–	134	

Раздел 7 Пандус.

32	205	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	10,2	1350		13770		13770	–	14872
33	210	1106-0201-0104				–		–		–	1102	
			Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	1,9	26249,22	66	49874	125	41561	5928	60266
34	211	2105-0309-0302				4309,2	24,87	8187	47	–	4464	
			Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (L 150 мм -70 _0,03±2,1 кг, 42_0,22±9,24 кг, всего 11,34 кг)	т	0,01134	259250		2940		2940	–	3175
35	213	1109-0304-0201				–		–		–	235	
			Монтаж ограждения ОГ-1 на пандусе НР = 72 %	т конструкций	0,1035	76042,33	22616,37	7870	2341	1030	3828	12634
						43474,9	7886,55	4500	816	–	936	

Раздел 9 Наружная отделка фасада

36	223 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	693,1	8184,19	37,3	5672462	25853	2738951	2096563	8390547
					4195,15	6,11	2907658	4235	–	621522	
37	224 2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95. Изовер	м3	55,45	5158		286011		286011	–	308892
					–		–		–	22881	
38	225 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 %	м2	50	2831,97	17,35	141599	868	70498	50676	207657
					1404,67	3	70234	150	–	15382	
39	226 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	50	8184,19	37,3	409210	1865	197587	151246	605292
					4195,15	6,11	209758	306	–	44836	

40	227	2111-0203-0101										
		Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95. Изовер	м3	12	5158		61896		61896	–	66848
41	228	1115-0108-1801			–		–		–	4952	
		Оконные и дверные откосы. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 %	м2	68,5	2831,97	17,35	193990	1188	96582	69427	284490
42	229	1115-0109-0201			1404,67	3	96220	206	–	21073	
		Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 %	м2 поверхност и облицовки	68,5	8203,36	56,47	561930	3868	270694	207673	831171
					4195,15	15,58	287368	1067	–	61568	

Итого **13 223 935**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 796 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 45 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 388
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 742 230
- накладные расходы, тенге 2 652 730

в т.ч. зарплата, тенге 246 717

- сметная прибыль (8 %), тенге 986 110

Всего	**13 223 935**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	198 359
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	420 389
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**13 842 683**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**14 534 817**
понижающий коэф. К=0,9	13081334,48
НДС (12 %)	1569760,14
Итого	**14651094,62**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкел"

БИН 111014000664

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа курылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г
Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ,
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ,
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №9 от 22.12.2021 г
за декабрь
на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	24	390,75	3,03	9378	73	746	6182	16805
					356,65	1,08	8560	26	–	1245	
2	2 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	25	914,45	6,86	22861	172	–	16399	42401
					907,59	3,47	22690	87	–	3141	
	Раздел 2 ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
3	3 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	4	1490,17	17,11	5961	68	44	4212	10987
					1462,18	0,15	5849	1	–	814	
4	4 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	3,96	221		875		875	–	945
					–		–		–	70	

5	5 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 72 %	м трубопровода	25	1380,54	14,24	34514	356	293	24384	63610
					1354,57	0,1	33864	3	–	4712	
6	6 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	19,8	142		2812		2812	–	3037
					–		–		–	225	
7	7 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	4,95	142		703		703	–	759
					–		–		–	56	
8	8 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	5	2131,14	83,97	10656	420	1489	6345	18361
					1749,3	12,95	8747	65	–	1360	

9	9 2304-0905-0902	Краны шаровые запорный ,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1259	5036	5036	–	5439
					–	–	–	403	
10	10 2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	957	957	957	–	1034
					–	–	–	77	
11	11 2302-0401-0201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16	шт.	6	20	120	120	–	130
					–	–	–	10	
12	12 2302-0401-1601	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 25x20	шт.	6	64	384	384	–	415
					–	–	–	31	
13	13 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	3	46	138	138	–	149
					–	–	–	11	

14	14 1116-0501-0212	Подводки гибкие к унитазу. Монтаж НР = 72 %	м подводок	1	731,98	–	732	–	397	241	1051
					334,98	–	335	–	–	78	
15	15 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 25- стояки	шт.	15	38		570		570	–	616
					–		–		–	46	
16	16 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	0,6	1627,53	20,24	977	12	7	689	1799
					1595,44	0,25	957	–	–	133	
17	17 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	0,3	1802,85	23,94	541	7	5	381	996
					1763,14	0,38	529	–	–	74	

18	18 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	153		92		92	–	99
					–		–		–	7	
19	19 2301-0501-1306	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,3	232		70		70	–	76
					–		–		–	6	
	Раздел 3 ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД ТЗ										
20	20 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык HP = 72 %	м трубопровода	7,5	1380,54	14,24	10354	107	88	7315	19083
					1354,57	0,1	10159	1	–	1414	
21	21 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	5,94	142		843		843	–	910

22	22 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	1,485	142	–	211	–	211	67 –	228
23	23 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2131,14	–	4262	–	596	17 2538	7344
24	24 2304-0905-0902	Краны шаровые запорный ,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1259	1749,3	2518	12,95	2518	544 –	2719
25	25 2302-0401-0201	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 20x16	шт.	2	20	–	40	3499	40	201 –	43
26	26 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 72 %	комплект	1	10371,95	–	10372	26	50	3 7252	19034
						452,7		453			

						9868,98	202,77	9869	203	–	1410	
27	27	5104-0106-0116(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	96677		96677		–	–	96677
						–		–		96677	–	
		Раздел 4 КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
28	28	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	788,5	0,76	6308	6	18	4527	11702
						785,48	0,32	6284	3	–	867	
29	29	2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	7,984	306		2443		2443	–	2638
						–		–		–	195	

30	30 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	23	759,74	1,53	17474	35	115	12483	32354
					753,2	0,63	17324	14	–	2397	
31	31 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	22,954	921		21141		21141	–	22832
					–		–		–	1691	
32	32 2302-0302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10	шт.	6	2637		15822		15822	–	17088
					–		–		–	1266	
33	33 2302-0302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10	шт.	1	2415		2415		2415	–	2608
					–		–		–	193	

34	34 2302-0302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16	шт.	18	987	17766	17766	–	19187
					–	–	–	1421	
35	35 2302-0302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10	шт.	2	1172	2344	2344	–	2532
					–	–	–	188	
36	36 2302-0601-0201	Колено канализационный ПВХ , DN 50	шт.	5	84	420	420	–	454
					–	–	–	34	
37	37 2302-0601-0203	Колено ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300	600	600	–	648
					–	–	–	48	
38	38 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553	553	553	–	597
					–	–	–	44	
39	39 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	212	1272	1272	–	1374

40	40 1116-0501-0210	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	0,9	–	–	–	–	102		
					2017,68	531,22	1816	478	30	1037	3081
					1453,5	146,54	1308	132	–	228	
41	41 2301-0501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 Гильза полиэтиленовая для прохода водопровода через стену ввод	м	0,3	2091		627		627	–	677
					–		–		–	50	
42	42 2301-0501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001. Гильза-для прохода трубы водопровода перекрытие поэтажно	м	0,6	2091		1255		1255	–	1355

						–		–		–	100	
43	43 1116-1001-0201	Трубопроводы канализации диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 72 %	врезка	2	12736,28	26,92	25473	54	10134	11023	39416
					7642,2	12,95	15284	26	–	2920	
44	44 1116-1001-0202	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 72 %	врезка	2	14979,3	26,92	29959	54	10523	13974	47448
					9690,96	12,95	19382	26	–	3515	
	Раздел 6 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
45	66 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	2	2694,83	59,46	5390	119	220	3678	9793
					2525,25	28,49	5051	57	–	725	
46	67 2303-0102-3201	Умывальник керамический шириной 400_500_300	шт.	2	6494		12988		12988	–	14027
					–		–		–	1039	

47	68	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	919,68	0,12	1839	–	26	1305	3396
						906,5	–	1813	–	–	252	
48	69	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника	шт.	2	4625		9250		9250	–	9990
						–		–		–	740	
49	70	2303-0102-1302	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников СПБУ	шт.	2	1100		2200		2200	–	2376
						–		–		–	176	
50	71	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	2	3198,25	0,24	6397	–	735	4076	11311
						2830,5	–	5661	–	–	838	
51	72	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20730		41460		41460	–	44777
						–		–		–	3317	

52	73 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	300		600	600	–	648
					–		–	–	48	
	Раздел 7 ВЫГРЕБ V=7,5М3									
53	83 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	3	31494,47	7028,92	94483	21087	44615	26796	130981
					9593,78	2812,01	28781	8436	–	9702	

Итого	**748 037**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 669
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	218 656
- оборудование, тенге	96 677
- накладные расходы, тенге	154 837
в т.ч. зарплата, тенге	13 935
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 251

Всего	**748 037**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 770
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	21 017

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**778 824**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**817 765**
понижающий коэф. К=0,9	735988,50
НДС (12 %)	88318,62
Итого	**824307,12**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа курылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НК от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №10 от 22.12.2021 г

за декабрь

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ РАЗДЕЛ.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1 1217-0101-2801	Вводно-распредилительное устройство. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	шт.	1	4324,78	–	4325	–	–	3114	8034
					4324,78	–	4325	–	–	595	
2	2 1308-0305-0909	Щитки массой до 6 кг. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	шт.	13	2483,05	62,05	32280	807	–	22866	59558
					2421	22,02	31473	286	–	4412	
3	3 1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж НР = 72 %	шт.	120	173,28	1,71	20794	205	–	14898	38547
					171,57	0,87	20588	104	–	2855	
4	4 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	118	52,97	–	6250	–	–	4500	11610
					52,97	–	6250	–	–	860	
5	5 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	шт.	384	396	–	152064	–	–	109486	282474
					396	–	152064	–	–	20924	

Раздел 2 ПО ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭОМ ЛИСТ 2

6	6 1146-0302-0308	Пробивка отверстий диаметром до 50 мм в стенах и перекрытиях НР = 72 %	шт.	84	2034,53	858,29	170901	72096	–	93398	285443
					1176,24	368,04	98804	30915	–	21144	
7	7 1146-0302-0301	Пробивка гнезд ф 70 мм под розетки и выключатели НР = 72 %	шт.	104	768,46	329,96	79920	34316	–	43860	133682
					438,5	147,24	45604	15313	–	9902	
	Раздел 3 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
	3.1 ВУ										
8	8 1308-0303-0405	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6952,98	107,15	6953	107	2811	2928	10671
					4035	31,45	4035	31	–	790	
9	9 2977-7777-0101(пл)	Ящик ЯВУ-4-220 - УХЛ 4	шт	1	75032,14		75032		75032	–	81035

	3.2 ШР					–		–	–	6003	
10	10 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	5376,66	88,65	5377	89	1253	2928	8969
					4035	31,45	4035	31	–	664	
11	11 2307-0201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6334		6334		6334	–	6841
					–		–		–	507	
12	12 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	2639,72	21,67	29037	238	14774	10098	42266
					1275	–	14025	–	–	3131	
13	13 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1396		1396		1396	–	1508
					–		–		–	112	

14	14 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1509 –	6036 –	6036 –	– 483	6519
15	15 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479 –	958 –	958 –	– 77	1035
16	16 2307-0204-0604	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	634 –	1268 –	1268 –	– 101	1369
17	17 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциальног о тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870 –	7740 –	7740 –	– 619	8359

3.3 ЩО-1,2

18	18 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями HP = 72 %	шт.	2	5376,66	88,65	10753	177	2506	5856	17938
					4035	31,45	8070	63	–	1329	
19	19 2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2165		4330		4330	–	4676
					–		–		–	346	
20	20 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне HP = 72 %	шт.	11	2639,72	21,67	29037	238	14774	10098	42266
					1275	–	14025	–	–	3131	
21	21 2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1464		2928		2928	–	3162
					–		–		–	234	

22	22 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	479 –		2874 –		2874 –	– 230	3104
23	23 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856 –		11568 –		11568 –	– 925	12493
	3.4 ЩО-3,4,5,6										
24	24 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	4	5376,66 4035	88,65 31,45	21507 16140	355 126	5012 –	11712 2658	35877
25	25 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	3090 –		6180 –		6180 –	– 494	6674

26	26 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	31	2639,72	21,67	81831	672	41635	28458	119112
					1275	–	39525	–	–	8823	
27	27 2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1464		5856		5856	–	6324
					–		–		–	468	
28	28 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	479		5748		5748	–	6208
					–		–		–	460	
29	29 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	3856		57840		57840	–	62467
					–		–		–	4627	

3.5 ЩОА-1

Раздел 4 КАБЕЛИ

30	37 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	209	205,91	31,19	43035	6519	9451	21334	69519
					129,5	12,27	27066	2564	–	5150	
31	38 2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,086	799269		68737		68737	–	74236
					–		–		–	5499	
32	39 2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1155267		51987		51987	–	56146
					–		–		–	4159	
33	40 2306-0145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1902708		19027		19027	–	20549

					–	–	–	1522	
34	41 2306-0146-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	1064099	6385	6385	–	6896
					–	–	–	511	
35	42 2306-0146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,023	350583	8063	8063	–	8708
					–	–	–	645	
36	43 2306-0146-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	665638	25960	25960	–	28037
					–	–	–	2077	

Раздел 5 ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ

37	44 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках HP = 72 %	шт.	102	1304,36 1269,68	–	133045 129507	–	3537 –	93245 18103	244393
38	45 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк HP = 72 %	шт.	18	1473,03 551,45	–	26515 9926	–	16588 –	7147 2693	36355
39	46 2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	102	10272 –		1047744 –		1047744 –	– 83820	1131564
40	47 2307-0106-0890	Светильник офисный светодиодный типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54	шт.	2	4554 –		9108 –		9108 –	– 729	9837
41	48 2307-0106-0883	Светильник офисный светодиодный типа LED LS КТ15 с датчиком движения, мощностью 15 Вт, IP40	шт.	4	16394		65576		65576	–	70822

					–		–		–	5246		
42	49 2307-0106-0888	Светильник офисный светодиодный типа LED LS EX18, мощностью 22 Вт, IP40	шт.	12	18215		218580		218580	–	236066	
					–		–		–	17486		
		Раздел 6 КАБЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ										
43	50 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2022	205,91	31,19	416350	63066	91435	206394	672564	
44	51 2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,205	129,5	12,27	261849	24810	–	49820	34053	
					153811		31531		31531	–		
					–		–		–	2522		

45	52 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,984	206744 –	203436 –	203436 –	– 16275	219711
46	53 2306-0145-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,47	332870 –	156449 –	156449 –	– 12516	168965
47	54 2306-0146-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,063	288893 –	18200 –	18200 –	– 1456	19656

48	55 2306-0146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	350583		105175		105175	–	113589
					–		–		–	8414	

Раздел 7 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ(ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ)

7.1 ТРУБЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

49	56 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	12	449,93	0,77	5399	9	64	3835	9973
					443,85	–	5326	–	–	739	
50	57 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	827		9924		9924	–	10718
					–		–		–	794	

51	58 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	13	402,95 390,05	– –	5238 5071	– –	168 –	3651 711	9600
52	59 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	285 –		3705 –		3705 –	– 296	4001
53	60 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	12	402,95 390,05	– –	4835 4681	– –	155 –	3370 656	8861
54	61 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	303		3636		3636	–	3927

						–		–		–	291	
55	62	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	4	490,28	0,77	1961	3	21	1395	3624
						484,2	–	1937	–	–	268	
56	63	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	4	296		1184		1184	–	1279
						–		–		–	95	
57	64	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	52	482,45	–	25087	–	1308	17122	45586
						457,3	–	23780	–	–	3377	

58	65 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	52	340 –		17680 –		17680 –	– 1414	19094
59	66 2308-0306-0102	Коробка монтажная для установки выключателей и розеток при скрытой электропроводке	шт.	104	110 –		11440 –		11440 –	– 915	12355
60	67 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене HP = 72 %	шт.	280	670,82 660	– –	187830 184800	– –	3030 –	133056 25671	346557

61	68 2307-0202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм//У192 УХЛ3	шт.	150	778		116700		116700	–	126036
					–		–		–	9336	
62	69 2307-0202-0108	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм//У996	шт.	130	3939		512070		512070	–	553036
					–		–		–	40966	
63	73 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	2195	226,43	2,16	497014	4741	36371	328423	891472
					207,7	0,11	455902	241	–	66035	
64	74 2306-1710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм x 16 мм	м	2195	57		125115		125115	–	135124
					–		–		–	10009	
	Итого						**6 711 130**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 568 808
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 638
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 484
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 278 393
- накладные расходы, тенге	1 183 172
в т.ч. зарплата, тенге	106 485
- сметная прибыль (8 %), тенге	497 120
Всего	**6 711 130**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	100 667
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	216 547
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 028 344**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**7 379 761**
понижающий коэф. К=0,9	6641784,90
НДС (12 %)	797014,19
Итого	**7438799,09**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

ТОО "Алатау сапа курылыс" Эксперт технического надзора

БИН/ИИН 660101300411

KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская, 1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №11 от 22.12.2021 г
за декабрь
на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Пожарная сингализация

1	1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	52622,35	1,92	52622	2	560	37483	97313
					52060	–	52060	–	–	7208	
2	2 1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 72 %	луч	4	2352,26	0,19	9409	1	262	6585	17274
					2286,5	–	9146	–	–	1280	
3	3 2308-0303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	32784		32784		32784	–	35407
					–		–		–	2623	
4	4 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	48		1344		1344	–	1452
					–		–		–	108	

5	5 1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	4594,51	35,59	4595	36	524	2915	8111
					4035	12,95	4035	13	–	601	
6	6 2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6-Viko	шт.	1	970		970		970	–	1048
					–		–		–	78	
7	9 1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	14671,44	1,56	14671	2	150	10454	27135
					14520	–	14520	–	–	2010	
8	10 2308-0304-0312	Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2002		2002		2002	–	2162
					–		–		–	160	
9	11 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7106,74	1,56	7107	2	130	5022	13099
					6975	–	6975	–	–	970	

10	12 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01- резервный	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
11	13 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2932,41	–	2932	–	342	1865	5181
					2590	–	2590	–	–	384	
12	14 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395
					–		–		–	177	
13	19 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	50	2659,64	1,92	132982	96	3386	93240	244320
					2590	–	129500	–	–	18098	
14	20 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	50	1718		85900		85900	–	92772

15	21	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке//Монтаж извещателя НР = 72 %	шт.	4	–		–		–	6872	
						456,82	3,17	1827	13	39	1281	3357
						443,85	0,95	1775	4	–	249	
16	22	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	4	1076		4304		4304	–	4648
17	23	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	41	–		–		–	344	
						670,82	–	27504	–	444	19483	50746
18	24	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	41	660	–	27060	–	–	3759	
						161		6601		6601	–	7129
19	25	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	685	–		–		–	528	
						205,91	31,19	141048	21365	30976	69921	227847
20	26	2977-7777-0301(пл)СТТОО	Кабель 1_2_0,8 мм2 КСРВ нг (А)-frls	м	685	129,5	12,27	88708	8405	–	16878	
						89,29		61164		61164	–	66057

					–		–		–	4893	
21	27 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	35	205,91	31,19	7207	1092	1583	3573	11642
					129,5	12,27	4533	429	–	862	
22	28 2306-0146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	350583		10517		10517	–	11358
					–		–		–	841	
23	29 2306-0146-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	288893		1444		1444	–	1560
					–		–		–	116	

24	30 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2	346,19 275,88	14,02 3,46	692 552	28 7	113 –	402 88	1182
25	31 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2	24 –		48 –		48 –	– 4	52
26	34 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	80	226,43 207,7	2,16 0,11	18114 16616	173 9	1326 –	11970 2407	32491
27	35 2306-1710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	60	57 –		3420 –		3420 –	– 274	3694
28	36 2306-1710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	20	104 –		2080 –		2080 –	– 166	2246

29	37 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7040,03 6975	1,08 –	7040 6975	1 –	64 –	5022 965	13027
30	38 2308-0303-0908	Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2	шт.	1	205488 –		205488 –		205488 –	– 16439	221927
31	39 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1304,76 1102,9	131,31 35,22	3914 3309	394 106	212 –	2459 510	6883
32	40 2308-0304-0301	Световой Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1988 –		5964 –		5964 –	– 477	6441

33	41 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	739,05	4,18	4434	25	63	3135	8175
					724,35	1,3	4346	8	–	606	
34	42 2977-7777-0401(пл)СТТОО	Оповещатель пожарный звуковой АС 4-2	шт	6	5062,5		30375		30375	–	32805
					–		–		–	2430	
35	43 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	330	205,91	31,19	67950	10293	14923	33684	109765
					129,5	12,27	42735	4049	–	8131	
36	44 2977-7777-0501(пл)СТТОО	Кабель 4_0,5 КСРВ нг (А)-frls	м	330	115,18		38009		38009	–	41050
					–		–		–	3041	

37	45 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	304	346,19	14,02	105242	4262	17112	61142	179695
					275,88	3,46	83868	1052	–	13311	
38	46 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	24		7200		7200	–	7776
					–		–		–	576	
39	47 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4	90		360		360	–	389
					–		–		–	29	
40	48 1219-0101-0201	ШОтверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	45	60,35	0,84	2716	38	–	1928	5016
					59,51	–	2678	–	–	372	

41	49 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	45	58,05	0,81	2612	36	–	1855	4824
					57,24	–	2576	–	–	357	
42	50 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	45	670,82	–	30187	–	487	21384	55697
					660	–	29700	–	–	4126	
43	51 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	45	161		7245		7245	–	7825
					–		–		–	580	

Итого	**1 693 618**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	534 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 859
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 082
- материалы, изделия и конструкции, тенге	601 249
- накладные расходы, тенге	394 803
в т.ч. зарплата, тенге	35 532
- сметная прибыль (8 %), тенге	125 457
Всего	**1 693 618**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	25 404
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	54 648

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 773 670**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 862 354**
понижающий коэф. К=0,9	1676118,60
НДС (12 %)	201134,23
Итого	**1877252,83**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа курылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №12 от 22.12.2021 г
за декабрь
на СЛАБЫЕ ТОКИ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Слабые токи

1	1 1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3773,05	975,31	3773	975	108	2208	6459
					2690	375,55	2690	376	–	478	
2	2 2306-1708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	57530		57530		57530	–	62132
					–		–		–	4602	
3	3 2977-7777-0101(пл)СТТОО	Сетевой фильтр на 5 розеток 16 А.3500 W SHIP 700/5101.02	шт	1	11607,14		11607		11607	–	12536
					–		–		–	929	
4	4 1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж купольной камеры НР = 72 %	камера	3	4737,22	10,02	14212	30	–	10211	26377
					4727,2	–	14182	–	–	1954	
5	5 2308-0501-2148	Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus	шт.	3	35455		106365		106365	–	114874
					–		–		–	8509	

6	6 1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение камер НР = 72 %	шт.	3	155,4	–	466	–	–	336	866
					155,4	–	466	–	–	64	
7	7 1308-0201-0501	Присоединение приемопередачи сигналов видео НР = 72 %	шт.	3	155,4	–	466	–	–	336	866
					155,4	–	466	–	–	64	
8	8 1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения уличные . Монтаж НР = 72 %	камера	2	4737,22	10,02	9474	20	–	6807	17583
					4727,2	–	9454	–	–	1302	
9	9 2308-0501-2006	Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI	шт.	2	67358		134716		134716	–	145493
					–		–		–	10777	
10	10 1308-0201-0501	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение камер НР = 72 %	шт.	2	155,4	–	311	–	–	224	578
					155,4	–	311	–	–	43	

11	11 1310-0302-0104	Коммутатор испытательно-измерительный. Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	1	32231,57 27100	4938 1411,55	32232 27100	4938 1412	194 –	20529 4221	56982
12	12 2308-0102-0405	Ethernet-коммутатор доступа - MES2124P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+),4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	1	254403 –		254403 –		254403 –	– 20352	274755
13	13 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования HP = 72 %	шт.	1	7040,03 6975	1,08 –	7040 6975	1 –	64 –	5022 965	13027
14	14 2308-0502-0406	IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus	шт.	1	283635 –		283635 –		283635 –	– 22691	306326

15	15 2308-0505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	1	43287		43287		43287	–	46750
					–		–		–	3463	
16	16 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7106,74	1,56	7107	2	130	5022	13099
					6975	–	6975	–	–	970	
17	17 2308-0306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85256		85256		85256	–	92076
					–		–		–	6820	
18	21 1310-0902-0913	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой НР = 72 %	коробка	5	3885	–	19425	–	–	13986	36084
					3885	–	19425	–	–	2673	

19	22 2307-0202-0523											
		Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели KM41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм x 85 мм x 40 мм//Монтажная коробка DS -1260zj для крепление камер 80_80_40	шт.	5	170	–	850	–	850	–	68	918
20	23 2977-7777-0301(пл)СТТОО	Кабель HDMI-3 m SHIP-SH 6016-3P-3 м	шт	1	3660,71	–	3661	–	3661	–	293	3954
21	24 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава UTP 2_2_A WG24\1 PVC cat 5t HP = 72 %	м	300	41,26	–	12378	–	4854	5417		19219

						25,08	–	7524	–	–	1424	
22	25 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,3	88013		26404		26404	–		28516
					–		–		–	2112		
23	26 1308-0206-1901	Труба гофрированные диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами HP = 72 %	м	300	295,66	0,82	88698	246	5688	59590		160151
					275,88	–	82764	–	–	11863		
24	27 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	24		7200		7200	–		7776
					–		–		–	576		
25	28 2306-1709-0401	Коннектор 5-е категории RJ-45	шт.	26	84		2184		2184	–		2359
					–		–		–	175		
26	29 2977-7777-0401(пл)СТТОО	Грузозащита систем видеонаблюдения и сетей интернет I-Pro POE-B Ultra	шт	2	7709,82		15420		15420	–		16654
					–		–		–	1234		

27	32 1310-0412-0101	Пульт микшерский, число сквозных каналов до 4. Монтаж HP = 72 %	шт.	1	80044,86 75260	– –	80045 75260	– –	4785 –	54187 10739	144971
28	33 2977-7777-0501(пл)СТТОО	Микшер -усилитель	шт	1	340607,14 –		340607 –		340607 –	– 27249	367856
29	34 2977-7777-0601(пл)СТТОО	Потолочный динамик 9 W	шт	2	4285,71 –		8571 –		8571 –	– 686	9257
30	35 1310-0412-0101	Пульт микшерский, число сквозных каналов до 4. Монтаж HP = 72 %	шт.	2	80044,86 75260	– –	160090 150520	– –	9570 –	108374 21477	289941
31	36 2977-7777-0701(пл)СТТОО	Двухполосная потолочная акустическая система 2,5/5/10/20 W 100V	шт	2	41355,36 –		82711 –		82711 –	– 6617	89328

32	37 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	205,91	31,19	4118	624	904	2041	6652
					129,5	12,27	2590	245	–	493	
33	38 2977-7777-0801(пл)СТТОО	Кабель акустический 2_1,5	м	20	607,14		12143		12143	–	13114
					–		–		–	971	
34	41 1310-0905-0502	Элемент сетевой(мультиплексор, регенератор). Программирование и отладка его работы НР = 72 %	сетевой элемент	1	89160	–	89160	–	–	32098	130959
					44580	–	44580	–	–	9701	

Итого	**2 518 488**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	451 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 502 847
- накладные расходы, тенге	326 388
в т.ч. зарплата, тенге	29 375
- сметная прибыль (8 %), тенге	186 555
Всего	**2 518 488**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	37 777
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	81 264
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 637 529**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 769 405**
понижающий коэф. К=0,9	2492464,50
НДС (12 %)	299095,74
Итого	**2791560,24**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа курылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НК от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №13от 22.12.2021 г

за декабрь

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Добавить)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1205-0101-0301											
			Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	144,9	1725,62	195,01	250042	28257	–	168764	452310	
						1530,61	87,02	221785	12609	–	33504		
		Раздел 2 1-й этаж. Отделка помещений и полы											
		2.1 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ											
2	3	1115-0108-2001											
			Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) (4,5,7,33,34,35,36,37,39,40,41) НР = 80 %	м2	-302,05	518,99	5,5	-156761	-1661	–	-124080	-303308	
						513,49	–	-155100	–	–	-22467		
3	4	2203-0301-0602											
			Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте К=0,980;	м2	12,005	1282		15390		15390	–	16621	Казахстан

						–		–		–	1231	
4	5 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 72 %	м2	151,5	518,99	5,5	78627	833	–	56012	145410	
					513,49	–	77794	–	–	10771		
5	6 2203-0301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте К=0,980;	м2	148,47	1282		190339		190339	–	205566	Казахстан
					–		–		–	15227		
	Раздел 3 2-й этаж. Отделка помещений и полы											
6	14 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 72 %	м2	12,25	518,99	5,5	6358	67	–	4529	11758	
					513,49	–	6290	–	–	871		

7	15 2203-0301-0602											
		Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте К=0,980;	м2	12,005	1282		15390		15390	–	16621	Казахстан
					–		–		–	1231		
8	19 1207-0101-1106											
		Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР = 72 %	м2	351,7	1161,29	4,29	408426	1509	268963	99864	548953	
					392,25	2,12	137954	746	–	40663		
9	20 2107-0509-0406											
		Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм К=1,020;	м2	358,734	1168		419001		419001	–	452521	Казахстан
					–		–		–	33520		

Раздел 4 Окна.Витражи . Подоконные доски. Двери

10	25 1112-0101-1001	Слив из тонколистовой оцинкованной стали 0,7 мм, ширина 350 мм НР = 92 %	м2 покрытия	-22,2	2853,1	1,88	-63339	-42	-39906	-21538	-91667	
					1053,65	0,91	-23391	-20	–	-6790		
11	26 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	-0,95	2516,55	2,6	-2391	-2	-1428	-691	-3329	
					1010,94	–	-960	–	–	-247		
12	27 2109-0202-0901	Блоки витражные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 (применит)	м2	-0,95	33209		-31549		-31549	–	-34073	Казахстан
					–		–		–	-2524		
	Раздел 6 Входная группа. Крыльцо. Козырек											
13	28 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,15	95403,45	1026,33	14311	154	10623	2595	18258	
					23557,5	466,2	3534	70	–	1352		

14	30 1106-0101-0101	Основание бетонное. Устройство крыльца B7,5 НР = 72 %	м3	2	21912,12	1085,48	43824	2171	39204	2102	49600
					1224,45	234,78	2449	470	–	3674	
15	31 1111-0101-2802	Покрытия из плиток песчано-цементных на битумной мастике. Устройство применит. НР = 72 %	м2 покрытия	20	3726,91	43,49	74538	870	42464	22582	104890
					1560,2	7,98	31204	160	–	7770	
16	32 1115-0109-0202	Устройство облицовки козырька керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	20	13093,35	37,78	261867	756	194313	48239	334914
					3339,93	9,97	66799	199	–	24808	
	Раздел 7 Пандус.										
17	35 1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР = 72 %	м	15,2	13008,05	4,33	197722	66	174775	16474	231332
					1505,35	–	22881	–	–	17136	

Раздел 9 Наружная отделка фасада

18	36	1108-0701-0101											
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	212,4	736,57	39,84	156447	8462	46125	98518	275362	
					479,57	19,17	101861	4072	–	20397		

Раздел 10 Монтажные работы наотм.0,000и +3,3Д

19	38	2103-0101-0703											
		Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	-10,835	49121		-532226		-532226	–	-574804	Казахстан	
					–		–		–	-42578			

Раздел 11 Кровля

11.1 ПАРАПЕТНЫЕ СТЕНЫ

11.4 ВЕНТШАХТА

20	40 1112-0101-2202	Вентилционные трубы из ПВХ на чердаке кровель. Устройство вертикальных элементов - вентилционных трубы применит. НР = 72 %	м водосточной трубы	18	2160,38	3,77	38887	68	32753	4386	46735
					337,01	1,42	6066	26	–	3462	
21	41 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	3	2536,4	40,11	7609	120	6181	970	9265
					435,96	12,95	1308	39	–	686	
	11.5 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА										

Итого	**1 912 935**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	500 474
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 371
- материалы, изделия и конструкции, тенге	850 412
- накладные расходы, тенге	378 726
в т.ч. зарплата, тенге	34 086
- сметная прибыль (8 %), тенге	141 697
Всего	**1 912 935**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	28 694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	61 724
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 003 353**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 103 521**
понижающий коэф. К=0,9	1893168,90
НДС (12 %)	227180,27
Итого	**2120349,17**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"

БИН 111014000649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа курылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НК от 28.06.2018 г.

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №14от 22.12.2021 г

за декабрь

на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Добавить)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 6 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	1 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	1	3198,25	0,24	3198	–	368	2038	5655
					2830,5	–	2831	–	–	419	
2	2 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	20730		20730		20730	–	22388
					–		–		–	1658	
3	3 2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	300		300		300	–	324
					–		–		–	24	

Итого	**28 367**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 398
- накладные расходы, тенге	2 038
в т.ч. зарплата, тенге	183
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 101
Всего	**28 367**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	426
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	915
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**29 708**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**31 193**
понижающий коэф. К=0,9	28073,70
НДС (12 %)	3368,84
Итого	**31442,54**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 111014000649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа курылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ,
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ,
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №15 от 22.12.2021 г

за декабрь
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ДОБАВИТЬ)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 ОТОПЛЕНИЕ ОВ.СО ЛИСТ 1-2

1	2	2304-0602-0101	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-AS-T-90, угловой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	96	4125	396000	396000	–	427680
						–	–	–	31680	
2	3	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-96	9712	-932352	-932352	–	-1006940
						–	–	–	-74588	

Итого	**-579 260**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-536 352
- сметная прибыль (8 %), тенге	-42 908
Всего	**-579 260**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	-8 689
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	-18 691
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**-606 640**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**-636 972**

понижающий коэф. К=0,9	-573274,80
НДС (12 %)	-68792,98
Итого	**-642067,78**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа құрылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г
Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

ФОРМА

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №16 от 22.12.2021 г

за декабрь
на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ РАЗДЕЛ.(ДОБАВИТЬ)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 ПО ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭОМ ЛИСТ 2

1	1	1146-0302-0301	Пробивка гнезд ф 70 мм под розетки и выключатели НР = 72 %	шт.	53	768,46	329,96	40728	17488	–	22352	68126
						438,5	147,24	23241	7804	–	5046	

Раздел 3 НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3.2 ШР

2	2	2307-0201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6334		6334		6334	–	6841
						–		–		–	507	

3.4 ЩО-3,4,5,6

3	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2639,72	21,67	13199	108	6715	4590	19212
						1275	–	6375	–	–	1423	

Раздел 7 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ(ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ)

7.1 ТРУБЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

4	4 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	18	449,93	0,77	8099	14	96	5752	14959
					443,85	–	7989	–	–	1108	
5	5 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	827		14886		14886	–	16077
					–		–		–	1191	
6	6 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	63	482,45	–	30394	–	1584	20743	55228
					457,3	–	28810	–	–	4091	

7	7 2307-0220-0503								
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	63	340	21420	21420	–	23134
				–	–	–	1714	

Итого	**203 577**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 610
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 035
- накладные расходы, тенге	53 437
в т.ч. зарплата, тенге	4 810
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 080
Всего	**203 577**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	3 054
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	6 569
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**213 200**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**223 860**

понижающий коэф. К=0,9	201474,00
НДС (12 %)	24176,88
Итого	**225650,88**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа курылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №17 от 22.12.2021 г

за декабрь
на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (добавить)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Пожарная сингализация

1	1 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	19	670,82	–	12746	–	206	9029	23517
					660	–	12540	–	–	1742	
2	2 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	19	161		3059		3059	–	3304
					–		–		–	245	
3	3 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	270	205,91	31,19	55596	8421	12209	27560	89808
					129,5	12,27	34965	3313	–	6652	
4	4 2977-7777-0501(пл)СТТОО	Кабель 4_0,5 КСРВ нг (А)-frls	м	270	115,18		31099		31099	–	33587
					–		–		–	2488	

Итого	**150 216**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 573
- накладные расходы, тенге	36 589
в т.ч. зарплата, тенге	3 293
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 127

Всего	**150 216**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2 253
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	4 847
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**157 316**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**165 182**
понижающий коэф. К=0,9	148663,80
НДС (12 %)	17839,66
Итого	**166503,46**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа құрылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №18 от 22.12.2021 г

за декабрь

на СЛАБЫЕ ТОКИ (Добавить)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Слабые токи											
1	1	2306-1709-0401	Коннектор 5-е категории RJ-45	шт.	4	84		336		336	–	363	

–	–	–	27	

Итого	**363**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	336
- сметная прибыль (8 %), тенге	27
Всего	**363**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	12
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**380**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**399**
понижающий коэф. К=0,9	359,10
НДС (12 %)	43,09
Итого	**402,19**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 111014000649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа курылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)