Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл", Павлодарская область, район Теренкел, с.Теренколь, Елгина, 172** ИИН/БИН **110140006649**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Сазановская, дом № 192** **050240006817**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение № 1 от 07.10.2021г к Договору №47 от 29.09.21г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
141	15.12.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция здания клуба в селе Воскресенка, района Теренкол, Павлодарской области			услуга	1	39 323 654,15	39 323 654,15
				Итого	1	x	39 323 654,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТеренкол"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА № 2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		47	29.09.2021			ТОО				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты			
				В	По монтажу		Приобрете	Другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	49 559 570,84	44 249 616,82							5 309 954,02	
в т.ч. за месяц октябрь	49 559 570,84	44 249 616,82							5 309 954,02	
Резерв- 5%	2 477 978,54	2 212 480,84							265 497,70	
Аванс 30%	14 867 871,25									
К оплате	**32 213 721,05**	28 762 250,94							3 451 470,11	**32 213 721,05**
К оплате	*(Тридцать два миллиона двести тринадцать тысяч семьсот двадцать одна тенге) 055* тиын									

Заказчик:

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкол"
БИН 1110140006649
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ Нурмаков Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сала құрылыс" Эксперт
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г.
Эксперт технического надзора _____ Таскарин А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество)
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Ахман С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,192 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь
на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (Добавить л.с 2-1-2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 7 ВЫГРЕБ V=7,5М3											
1	1	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	8080		8080		8080	–	8726	Казахстан

Итого	**8 726**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 080
- сметная прибыль (8 %), тенге	646
Всего	**8 726**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	131
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	282
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 139**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**9 596**
понижающий коэф к=0,9	8636,40
НДС (12 %)	1036,37
Итого	**9672,77**

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа құрылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г.
Эксперт технического надзора _____ **Аскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Концерн Ай-Су"
БИН/ИИН _____

ГИП _____ **Капаев С.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,192 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь
на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (ДОБАВИТЬ)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 ОТОПЛЕНИЕ ОВ.СО ЛИСТ 1-2

1	1 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	96	2131,14	83,97	204589	8061	28596	121807	352508
					1749,3	12,95	167933	1243	–	26112	
2	2 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	96	9712		932352		932352	–	1006940
					–		–		–	74588	
3	3 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	130	4703,04	47,48	611395	6172	517849	64682	730163
					672,11	18,94	87374	2462	–	54086	
4	4 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	122	2823,04	39,03	344411	4762	250594	65360	442553
					729,96	14,12	89055	1723	–	32782	

5	5 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	12	78,27	1,94	939	23	396	376	1420
					43,37	0,13	520	2	–	105	
6	6 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска акриловой краской за 2 раза НР = 72 %	м2	24	265,48	1,24	6372	30	5942	290	7195
					16,66	0,13	400	3	–	533	

Итого	**2 540 779**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	345 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 048
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 735 729
- накладные расходы, тенге	252 515
в т.ч. зарплата, тенге	22 726
- сметная прибыль (8 %), тенге	188 206
Всего	**2 540 779**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38 112
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	81 983
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 660 874**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 793 918**
понижающий коэф к=0,9	2514526,20
НДС (12 %)	301743,14
Итого	**3129188,00**

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа құрылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Концерн Ай-Су"
БИН/ИИН

ГИП _____ **Капаев С.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Обьект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 29.11.2021 г

за ноябрь
на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Л.с 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка шт деревянных окон -47 шт и подоконников шириной 600 мм -49 шт-87.9 п.м НР = 72 %	м2	137,56	1781,73	165,87	245095	22817	–	168350	446521
					1615,86	83,9	222278	11541	–	33076	
2	2 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка-44 шт НР = 72 %	м2	94,5	1056,41	165,87	99831	15675	–	66301	179423
					890,54	83,9	84156	7929	–	13291	
3	3 1213-0101-0103	Демонтаж стеклянных блоков НР = 72 %	м2 остекления	13,2	590,38	5,36	7793	71	–	5586	14449
					585,02	2,71	7722	36	–	1070	
4	4 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	315,1	788,25	30,86	248378	9724	–	175373	457651
					757,39	15,61	238654	4919	–	33900	
5	7 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	30,84	1943,88	–	59949	–	–	43163	111361

6	8 4104-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	30,84	1943,88 738 –	–	59949 22760 –	–	– – –	8249 – 1821	24581
7	9 4101-0103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т	154,2	89 –		13724 –		– –	– 1098	14822
8	10 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной с земли и лесов НР = 72 %	м2	857,6	233,1 233,1	– –	199907 199906	– –	– –	143932 27507	371346
9	11 1212-0104-0504	Очистка вручную от водоэмульсионной краски НР = 72 %	м2	1585	233,1 233,1	– –	369464 369462	– –	– –	266013 50838	686315
10	12 1212-0104-0504	Очистка потолков вручную от водоэмульсионной краски НР = 72 %	м2	1008,2	233,1 233,1	– –	235011 235010	– –	– –	169207 32337	436555

11	13 1208-0101-0201	кровли из рулонных материалов. Разборка кровельного ковра 3 слоя НР = 72 %	м2 кровли	558	158,14	0,23	88242	128	–	63442	163819
					157,91	–	88114	–	–	12135	
12	14 1208-0101-0204	кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	558	262,35	1,59	146391	887	–	104763	271246
					260,76	–	145504	–	–	20092	
13	15 1107-0512-0109	демонтаж парапетных плит к±0.8 НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	шт. сборных конструкций	60	1263,93	672,76	75836	40366	12859	26064	110052
					376,86	226,47	22612	13588	–	8152	
14	17 1207-0101-0201	Разборка деревянного пола крыльца НР = 72 %	м2	20	304,75	–	6095	–	–	4388	11322
					304,75	–	6095	–	–	839	
15	18 1122-0301-0106	демонтаж труоы стальные, диаметр 219м. НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4;	км трубопрово да	0,01	284466,56	463,02	2845	5	704	1539	4735
					213568	222,74	2136	2	–	351	

16	19 1209-0101-0303	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	20	8151,39	788,15	163028	15763	–	111122	296082
					7363,24	353,54	147265	7071	–	21932	
17	20 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	14	262,35	1,59	3673	22	–	2629	6806
					260,76	–	3651	–	–	504	
18	21 1107-0512-0106	Демонтаж ж.б. козырька НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	шт. сборных конструкций	1	9713	5114,84	9713	5115	–	4110	14929
					4598,16	1110,28	4598	1110	–	1106	
19	22 1219-0101-0901	Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	5,4	1943,88	–	10497	–	–	7558	19499
					1943,88	–	10497	–	–	1444	
20	23 4104-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,4	738		3985		–	–	4304
					–		–		–	319	

21	24	4101-0103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т	27	89		2403		–	–	2595
						–		–		–	192	

Раздел 2 1-й этаж. Отделка помещений и полы

2.1 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ

22	25	1115-0203-0601	Стены внутренние и перегородки поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм (4,5,7,33,34,35,36,37,39,40,41) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	629,4	964,77	18,97	607226	11940	21167	416104	1105196
						912,17	6,04	574120	3802	–	81866	
23	26	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 норма расхода 1. 2 кг на м2 на 1 мм,	кг	755,28	86		64954		64954	–	70150
						–		–		–	5196	

24	27 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза (4,5,7,33,34,35,36,37,39,40,41) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2517,6	412,27	2,9	1037931	7301	350777	492050	1652379
					270,04	1,41	679853	3550	–	122398	
25	28 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	100,24	233,1	–	23366	–	–	16824	43405
					233,1	–	23366	–	–	3215	
26	29 1115-0203-0601	Стены внутренние и перегородки поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм (лестничная клетка) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,24	964,77	18,97	96709	1902	3371	66270	176017
					912,17	6,04	91436	605	–	13038	
27	30 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 норма расхода 1. 2 кг на м2 на 1 мм,	кг	120,288	86		10345		10345	–	11173
					–		–		–	828	

28	31 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,24	318,67	0,75	31943	75	8224	17051	52914
					235,88	0,37	23645	37	–	3920	
29	32 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,24	153,06	0,31	15343	31	2892	8953	26240
					123,9	0,15	12420	15	–	1944	
30	33 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	37,2	3442,42	33,65	128058	1252	73761	38627	180020
					1425,95	16,22	53045	603	–	13335	
31	34 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	295	233,1	–	68765	–	–	49510	127737
					233,1	–	68764	–	–	9462	

32	35 1115-0203-0601	Стены внутренние и перегородки поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм (2,3,38) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	295	964,77	18,97	284607	5596	9921	195028	518006
					912,17	6,04	269090	1782	–	38371	
33	36 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 норма расхода 1. 2 кг на м2 на 1 мм,	кг	354	86		30444		30444	–	32880
					–		–		–	2436	
34	37 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	295	318,67	0,75	94008	221	24202	50180	155723
					235,88	0,37	69585	109	–	11535	
35	38 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	295	153,06	0,31	45153	91	8511	26348	77221
					123,9	0,15	36551	44	–	5720	

36	39 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) (4,5,7,33,34,35,36,37,39,40,41) НР = 72 %	м2	314,3	518,99	5,5	163119	1729	–	116201	301666
					513,49	–	161390	–	–	22346	
37	40 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	12,25	1215,26	7,25	14887	89	5322	6844	23469
					773,54	2,34	9476	29	–	1738	
38	41 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза (1. лестничная клетка) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	107,2	459,08	2,69	49213	288	16343	23559	78594
					303,94	1,3	32582	139	–	5822	
39	42 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	14,8	1215,26	7,25	17986	107	6430	8268	28354

					773,54	2,34	11448	35	–	2100		
40	43 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами , подготовленным под окраску (6) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,8	599,64	1,35	8875	20	2867	4319	14250	
					404,6	0,65	5988	10	–	1056		
41	47 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение (1,2,3,37,38) НР = 72 %	м2 площади уплотнения	132,2	229,45	31,45	30333	4158	16750	7872	41261	
					71,3	11,4	9426	1507	–	3056		
42	48 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	132,2	806,83	149,62	106663	19780	51697	30046	147646	
					266,16	49,5	35186	6544	–	10937		
43	49 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В 7,5-100 мм НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	13,22	23657,6	7,2	312753	95	264563	34628	375171	
					3638,04	–	48095	–	–	27790		
44	50 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из автоклавного газоблока. Устройство прим НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	132,2	327,98	26,38	43359	3487	–	29916	79137	
					301,6	12,69	39872	1678	–	5862		

45	51 2103-0301-0402	Блоки автоклавного твердения (автоклавный газоблок) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007-200 мм	м3	27,23	21215		577684		577684	–	623899
					–		–		–	46215	
46	52 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М-150. Устройство (1,2,3,37,38) НР = 72 %	м2 стяжки	132,2	731,11	1,36	96653	180	52140	31920	138859
					335,35	–	44333	–	–	10286	
47	53 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	132,2	1515,18	76,61	200307	10128	103396	63211	284599
					656,45	7,64	86783	1010	–	21081	
48	54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М-150. Устройство (1,2,3,37,38) НР = 72 %	м2 стяжки	132,2	731,11	1,36	96653	180	52140	31920	138859
					335,35	–	44333	–	–	10286	
49	55 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	132,2	1683,31	130,09	222534	17198	68990	103704	352337
					1031,36	58,15	136346	7687	–	26099	

50	56 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	69,8	329,31	1,62	22986	113	1870	15161	41199
					300,9	0,78	21003	54	–	3052	
51	57 2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001//Плинтус из плиток керамических	м2	7	2268		15876		15876	–	17146
					–		–		–	1270	
52	58 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М-150. Устройство (ступени межэтажная площадка) НР = 72 %	м2 стяжки	19	731,11	1,36	13891	26	7494	4588	19957
					335,35	–	6372	–	–	1478	
53	59 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	19	1683,31	130,09	31983	2472	9915	14905	50639
					1031,36	58,15	19596	1105	–	3751	
54	60 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	25,8	329,31	1,62	8496	42	691	5604	15228
					300,9	0,78	7763	20	–	1128	

55	61 2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001//Плинтус из плиток керамических	м2	1,81	2268		4105		4105	–	4433
					–		–		–	328	
56	69 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (4,5,7,33,34,35,36,39,40,41) НР = 72 % ктрр1=1,2; кмат1=1,25;	м2 покрытия	235,2	4972,23	13,46	1169468	3166	1055361	80975	1350478
					471,69	6,48	110941	1524	–	100035	
57	70 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	184,2	326,85	0,81	60206	149	38198	15790	82076
					118,67	0,39	21859	72	–	6080	
58	71 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение (6) НР = 72 %	м2 площади уплотнения	14,8	229,45	31,45	3396	465	1875	881	4619
					71,3	11,4	1055	169	–	342	
59	72 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	14,8	806,83	149,62	11941	2214	5788	3364	16529
					266,16	49,5	3939	733	–	1224	

60	73 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство В 7,5-100мм (6) НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,48	23657,6	7,2	35013	11	29618	3876	42000
					3638,04	–	5384	–	–	3111	
61	74 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из автоклавного газоблока. Устройство прим НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	14,8	327,98	26,38	4854	390	–	3349	8859
					301,6	12,69	4464	188	–	656	
62	75 2103-0301-0402	Блоки автоклавного твердения (автоклавный газоблок) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007-200 мм	м3	3,05	21215		64706		64706	–	69882
					–		–		–	5176	
63	76 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М-150. Устройство (6) НР = 72 %	м2 стяжки	14,8	731,11	1,36	10820	20	5837	3573	15544
					335,35	–	4963	–	–	1151	
64	77 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	14,8	1466,06	76,61	21698	1134	10848	7076	31076
					656,45	7,64	9715	113	–	2302	

65	78 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М-150. Устройство (6) НР = 72 %	м2 стяжки	14,8	731,11	1,36	10820	20	5837	3573	15544
					335,35	–	4963	–	–	1151	
66	79 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	14,8	1523,72	76,22	22551	1128	3592	13193	38604
					1204,82	33,22	17831	492	–	2860	

Раздел 3 2-й этаж. Отделка помещений и полы

67	83 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	714,1	233,1	–	166457	–	–	119848	309209
					233,1	–	166456	–	–	22904	
68	84 1115-0203-0601	Стены внутренние и перегородки поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм (9,10,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23 ,25,26,27,28,30,31,3 2) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	714,1	964,77	18,97	688942	13546	24015	472100	1253925
					912,17	6,04	651381	4313	–	92883	

69	85 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 норма расхода 1. 2 кг на м2 на 1 мм,	кг	856,92	86		73695		73695	–	79591
					–		–		–	5896	
70	86 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза (9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1428,2	412,27	2,9	588804	4142	198991	279133	937372
					270,04	1,41	385671	2014	–	69435	
71	87 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	71,2	233,1	–	16597	–	–	11950	30831
					233,1	–	16597	–	–	2284	
72	88 1115-0203-0601	Стены внутренние и перегородки поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм (2. лестничная клетка) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,2	964,77	18,97	68692	1351	2394	47071	125024

					912,17	6,04	64947	430	–	9261	
73	89 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	85,44	86		7348		7348	–	7936
					–		–		–	588	
74	90 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз (2. лестничная клетка) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	71,2	318,46	0,54	22674	38	5841	12106	37562
					235,88	0,26	16795	19	–	2782	
75	91 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	71,2	153,02	0,27	10895	19	2054	6358	18633
					123,9	0,13	8822	9	–	1380	
76	92 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	78,3	3442,42	33,65	269541	2635	155255	81304	378913
					1425,95	16,22	111652	1270	–	28068	

77	93 1212-0104-0504	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	275,7	233,1	–	64266	–	–	46271	119380
					233,1	–	64265	–	–	8843	
78	94 1115-0203-0601	Стены внутренние и перегородки поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 1 мм (8,24,29) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	275,7	964,77	18,97	265987	5230	9272	182268	484115
					912,17	6,04	251485	1665	–	35860	
79	95 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	330,84	86		28452		28452	–	30728
					–		–		–	2276	
80	96 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз (8,24,29) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	275,7	318,46	0,54	87799	149	22618	46875	145448
					235,88	0,26	65032	72	–	10774	

81	97 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	275,7	153,02 123,9	0,27 0,13	42188 34159	74 36	7954 –	24620 5345	72153
82	98 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) (9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32) НР = 72 %	м2	351,7	518,99 513,49	5,5 –	182529 180594	1934 –	– –	130028 25005	337562
83	99 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	12,25	1215,26 773,54	7,25 2,34	14887 9476	89 29	5322 –	6844 1738	23469

84	100 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза (1. лестничная клетка) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,25	459,08	2,69	5624	33	1868	2692	8981
					303,94	1,3	3723	16	–	665	
85	101 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	14,8	1215,26	7,25	17986	107	6430	8268	28354
					773,54	2,34	11448	35	–	2100	
86	102 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами , подготовленным под окраску (11) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	14,8	599,64	1,35	8875	20	2867	4319	14250
					404,6	0,65	5988	10	–	1056	
87	106 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (11) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	14,8	1515,18	76,61	22425	1134	11575	7076	31861
					656,45	7,64	9715	113	–	2360	

88	107 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М-150. Устройство (11) НР = 72 %	м2 стяжки	14,8	731,11	1,36	10820	20	5837	3573	15544
					335,35	–	4963	–	–	1151	
89	108 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	14,8	1523,72	76,22	22551	1128	3592	13193	38604
					1204,82	33,22	17831	492	–	2860	
90	109 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. под лаги Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	351,7	1471,5	76,61	517527	26944	259709	168163	740545
					656,45	7,64	230873	2687	–	54855	
91	110 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике под лаги -2 слой. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	351,7	917,08	37,1	322537	13048	170188	101378	457828
					396,08	4,27	139301	1502	–	33913	
92	111 1111-0101-1203	Лаги. Шаг 0,3 м-50 мм-2 слоя рубероида, укладываемый под лаги (9,10,12-3,25-28,30-32) НР = 72 %	м2 пола	351,7	1320,85	7,04	464543	2476	339306	89241	598087

					349,05	3,37	122761	1185	–	44303	
93	112 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных-16 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	351,7	1919,13	34,82	674958	12246	495211	124916	863864
					476,26	17,04	167501	5993	–	63990	
94	113 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (9,10,12-23,25-28,30-32) НР = 72 % ктрр1=1,2; кмат1=1,25;	м2 покрытия	351,7	4979,73	20,96	1751371	7372	1578106	122044	2023288
					471,69	10,27	165893	3612	–	149873	
95	114 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	342,3	326,85	0,81	111881	277	70983	29344	152523
					118,67	0,39	40621	134	–	11298	
96	115 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М-150. Устройство (8,24,29) НР = 72 %	м2 стяжки	115,3	731,11	1,36	84297	157	45474	27840	121108
					335,35	–	38666	–	–	8971	
97	119 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм М-150. Устройство (ступени, межэтажная площадка) НР = 72 %	м2 стяжки	19	758,33	28,58	14408	543	7494	4776	20719
					335,35	13,77	6372	262	–	1535	

98	120 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	19	1683,31	130,09	31983	2472	9915	14905	50639
					1031,36	58,15	19596	1105	–	3751	
99	121 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство (ступени, межэтажная площадка) НР = 72 %	м плинтусов	25,8	329,31	1,62	8496	42	691	5604	15228
					300,9	0,78	7763	20	–	1128	
100	122 2206-0301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001//Плинтус из плиток керамических	м2	1,81	2268		4105		4105	–	4433
					–		–		–	328	

Раздел 4 Окна.Витражи . Подоконные доски. Двери

101	123	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2	79,52	2211,62	168,23	175868	13378	89381	57222	251737
						919,38	80,05	73109	6366	–	18647	
102	124	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2	15,62	2922,14	171,24	45644	2675	23409	14983	65477
						1252,22	80,05	19560	1250	–	4850	
103	125	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	95,14	24589		2339397		2339397	–	2526549
						–		–		–	187152	

104	126 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м (ПД 2100_600_32-34 шт, ПД 1100_600_32-15 шт) НР = 72 %	п/м	67	1196,61	4,9	80173	328	64455	11195	98677
					229,7	2,37	15390	159	–	7309	
105	127 2109-0205-0210	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	67	1196,61		80173		80173	–	86587
					–		–		–	6414	
106	128 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	76	111		8436		8436	–	9111
					–		–		–	675	
107	129 1112-0101-1001	Слив из тонколистовой оцинкованной стали 0,7 мм, ширина 350 мм НР = 72 %	м2 покрытия	30,8	2853,1	1,88	87875	58	55365	23386	120162
					1053,65	0,91	32452	28	–	8901	
108	132 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	6,3	2584,23	50,08	16281	316	2688	9654	28010
					2107,42	20,75	13277	131	–	2075	

109	133 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003, ДСН 2100_1500-2 шт	м2	6,3	44259 –	278832 –	278832 –	– 22307	301139
110	134 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	397 –	3176 –	3176 –	– 254	3430
111	135 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	4538 –	9076 –	9076 –	– 726	9802
112	136 2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4151 –	8302 –	8302 –	– 664	8966

113	137	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ДГ 21-15 -7 шт НР = 72 %	м2	22,05	1371,34 936,05	84,95 39,76	30238 20640	1873 877	7725 –	15492 3658	49388
114	138	2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДГ 21-15 декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92, 7 шт	м2	22,05	6148 –		135563 –		135563 –	– 10845	146408
115	139	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	39,9	458,56 77,73	1,08 0,52	18297 3101	43 21	15152 –	2248 1644	22189
116	140	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	4538 –		31766 –		31766 –	– 2541	34307
117	141	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	397		11116		11116	–	12005

					–		–		–	889		
118	142 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	60,9	1481,95	61,62	90251	3753	28410	43033	143947
					953,83	27,58	58088	1680	–	10663	
119	143 2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 (ДГ 21-9)-15 шт -2,1_0,9±28,35 м2	м2	26,46	6084		160983		160983	–	173862
					–		–		–	12879	
120	144 2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 (ДГ 21-9 л - 20 шт _1,89±37,8м2	м2	26,46	6084		160983		160983	–	173862
					–		–		–	12879	

121	145 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92, 4 шт_1,47±5,88 м2	м2	5,88	5643 –	33181 –	33181 –	– 2654	35835
122	146 2109-0102-0109	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92, ДГ 21-10 л - 1 шт -2,1 м2	м2	2,1	5901 –	12392 –	12392 –	– 991	13383
123	147 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	33	4538 –	149754 –	149754 –	– 11980	161734
124	148 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	66	397 –	26202 –	26202 –	– 2096	28298

125	149	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	160	458,56	1,08	73370	173	60760	9014	88975
						77,73	0,52	12437	83	–	6591	
			Раздел 6 Входная группа. Крыльцо. Козырек									
126	158	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3	156,94	74,97	471	225	–	251	780
						81,97	33,99	246	102	–	58	
127	159	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночный. Устройство с уплотнением трамбовками (20_0,1) мм НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	2	8606,15	1704,74	17212	3409	7362	5664	24706
						3220,56	712,25	6441	1425	–	1830	
128	160	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	3	23482,32	60,92	70447	183	57688	9105	85916
						4192,16	23,31	12576	70	–	6364	
129	161	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012, сетка 4 С 370_540	т	0,063	264413		16658		16658	–	17991

					–		–		–	1333		
130	162 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	20	632,97	43,1	12659	862	4410	5394	19497
					369,36	5,19	7387	104	–	1444		
131	163 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	20	231,13	22,3	4623	446	1684	1837	6977
					124,64	2,89	2493	58	–	517		
132	164 1111-0101-2701	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	20	1004,7	38,83	20094	777	4376	10981	33561
					747,05	15,54	14941	311	–	2486		
133	165 2103-0302-0610	Плитки бетонные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	м2	20,4	1546		31538		31538	–	34061
					–		–		–	2523		

Раздел 7 Пандус.

134	200 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,1	156,94 81,97	74,97 33,99	173 90	82 37	– –	91 21	285
135	201 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	1,1	229,45 71,3	31,45 11,4	252 78	35 13	139 –	66 25	343
136	202 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	1,8	23555,41 4309,2	66 24,87	42400 7757	119 45	34524 –	5617 3841	51858
137	203 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012, сетка 4 С 100_100	т	0,0308	264413 –		8144 –		8144 –	– 652	8796
138	204 1111-0101-2701	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	10	1102,44 747,05	38,83 15,54	11024 7471	388 155	3166 –	5491 1321	17836

139	206 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 72 %	м3 кладки	0,61	6070,84	–	3703	–	1196	1805	5949
					4110,6	–	2507	–	–	441	
140	207 1115-0201-0101	штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,4	1211,98	–	2909	–	1010	1367	4618
					791,25	–	1899	–	–	342	
141	208 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2,4	1419,92	7,54	3408	18	525	2069	5915
					1193,56	3,63	2865	9	–	438	
142	209 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,1	8606,15	1704,74	9467	1875	4049	3115	13589
					3220,56	712,25	3543	783	–	1007	

Раздел 8 Отмостка

143	218	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15,66	156,94	74,97	2458	1174	–	1308	4067
						81,97	33,99	1284	532	–	301	
144	219	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	10,65	5563,37	1715,92	59250	18275	31977	11996	76946
						844,9	719,54	8998	7663	–	5700	
145	220	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство//Устройство бетонной отмостки НР = 72 %	м3	5,012	24619,2	1085,48	123391	5440	111814	5266	138950
						1224,45	234,78	6137	1177	–	10293	
			Раздел 9 Наружная отделка фасада									
146	221	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	318,8	736,57	39,84	234819	12701	69231	114479	377242
						479,57	19,17	152887	6111	–	27944	

147	222 1115-0108-1801	Фасад зданий из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 %	м2	693,1	2831,97	17,35	1962838	12025	977236	702472	2878535
					1404,67	3	973577	2079	–	213225	
	Раздел 10 Монтажные работы наотм.0,000и +3,3Д										
148	230 1146-0101-0101	Усиление бетонной подготовки под перегородки толщиной 120 мм-0,42 м3 НР = 72 %	м3	0,42	62310,14	2088,07	26170	877	15975	6975	35797
					22185,24	878,75	9318	369	–	2652	
149	231 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1243	259250		32225		32225	–	34803
					–		–		–	2578	
150	232 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами-гидроизол на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1,34	1430,74	84,97	1917	114	924	645	2767
					656,45	11,87	880	16	–	205	

151	233 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1,34	899,47 396,08	42,03 6,76	1205 531	56 9	618 –	389 128	1722
152	234 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,67	2238,98 1942,06	7,81 3,76	70908 61505	247 119	9156 –	44369 9222	124499
153	235 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм с шагом ячейки 50_50 , вес -38,4 кг ГОСТ 23279-2012	т	0,0384	264413 –		10153 –		10153 –	– 812	10965
154	236 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	5	2241,49 915,44	1289,74 279,72	11207 4577	6449 1399	182 –	4303 1241	16751

155	237	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,058	65900 –		3822 –		3822 –	– 306	4128
			Раздел 11 Кровля									
			11.1 ПАРАПЕТНЫЕ СТЕНЫ									
156	238	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 72 %	м3 кладки	29,3	11680,42 6111,15	1331,71 309,38	342236 179057	39019 9065	124161 –	135448 38215	515899
157	239	1106-0301-0601	[illegible] плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (Сетка С-1 ф 5 BpI L-1000 мм - 4_0,154±0,616 кг, L - 380 мм - 3_0,059±0,177 кг на 1 п.м, всего 257,2_0,793±204 кг) НР = 72 %	т	0,204	18728,34 18297,92	142,42 –	3821 3733	29 –	59 –	2688 521	7030

158	240	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка С-1, ф5 BpI L-1000 мм - 4_0,154 кг±0,616 кг, ф5 Bp L-380 мм - 3_0,059±0,177 кг, всего 0,793 кг на 1 п.м _257,2±203,96 кг) НР = 72 %	т металлических изделий	0,204	329994,72 64747,2	834,52 401,45	67319 13208	170 82	53940 –	9569 6151	83039

11.2 ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1

11.3 СЛУХОВЫЕ ОКНА

159	246	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,057	38785,49 22740,9	664,84 284,9	2211 1296	38 16	877 –	945 252	3408
160	247	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,057	8787,09 861,9	32,3 15,54	501 49	2 1	450 –	36 43	580
161	248	1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство НР = 72 %	м2	0,53	496,3 159,1	2,15 1,04	263 84	1 1	178 –	61 26	350

162	249 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	0,53	305,62	1,51	162	1	144	12	188
					32,65	0,73	17	–	–	14	
163	250 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек, ригелей подкоса НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,43	94005,88	1026,33	40423	441	29851	7438	51690
					23557,5	466,2	10130	200	–	3829	
164	251 1110-0115-0101	конструкции деревянные Стойки, ригеля, доски, плдкосы. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,43	8811,79	57	3789	25	3394	275	4389
					861,9	24,79	371	11	–	325	
165	252 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	1	12570,5	298,04	12571	298	5682	4848	18813
					6590,72	142,45	6591	142	–	1394	
166	253 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 72 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,453	1044,44	6,73	473	3	365	77	594
					233,06	3,24	106	1	–	44	

167	254	1110-0116-0101	Слуховое окно. Антисептирование водными растворами НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	3	90,26 64,63	1,88 0,91	271 194	6 3	71 –	142 33	446
168	256	1112-0101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	3	1830,23 1635,4	26,43 11,2	5491 4906	79 34	505 –	3557 724	9772
169	257	2110-0101-0701	металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,5	3090 –		10815 –		10815 –	– 865	11680
170	258	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м	6,35	1016,3 151,29	1,08 0,52	6454 961	7 3	5486 –	694 572	7720
			11.4 ВЕНТШАХТА									
			11.5 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
171	293	1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство желобов НР = 72 %	м	123	1281,53 225,21	2,79 1,39	157628 27701	343 171	129584 –	20068 14216	191912

172	294 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	123	1512 –	185976 –	185976 –	– 14878	200854
173	295 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100-125 мм	шт.	16	1833 –	29328 –	29328 –	– 2346	31674
174	296 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием д100_320 мм	шт.	164	758 –	124312 –	124312 –	– 9945	134257
175	297 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	36	955 –	34380 –	34380 –	– 2750	37130

176	298 2110-0302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	3913 –		15652 –		15652 –	– 1252	16904
177	300 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	10	785 –		7850 –		7850 –	– 628	8478
178	301 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 %	м труб	96	1305,68 1281,8	23,88 10,12	125345 123053	2292 972	– –	89298 17171	231814
179	302 2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	32	1518 –		48576 –		48576 –	– 3886	52462

180	303 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	96	2005 –	192480 –	192480 –	– 15398	207878
181	304 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	96	1010 –	96960 –	96960 –	– 7757	104717
182	305 2110-0302-0103	Колено сливное оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	16	1839 –	29424 –	29424 –	– 2354	31778
183	306 2110-0302-0102	Труба соединительная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	16	2005 –	32080 –	32080 –	– 2566	34646

184	307	1208-0101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек НР = 72 %	м труб	96	973,92	398,42	93496	38248	–	53026	158244
						575,5	191,66	55248	18399	–	11722	

11.6 ЛЕСТНИЦА Л-1

11.7 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ

185	316	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	5,834	26493,79	1405,69	154565	8201	13694	97885	272646
						22740,9	562,4	132670	3281	–	20196	
186	317	2107-0201-0201	Ьруски оорезные хвойных пород толщиной 50мм 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Стропильная нога 50_150±3,963 м3	м3	3,963	53008		210071		210071	–	226877
						–		–		–	16806	
187	318	2107-0201-0202	Ьрусья оорезные хвойных пород 2 сорта ГОСТ 8486-86, (Диагональная нога 100_150 -19 шт 1,871 м3	м3	1,871	56076		104918		104918	–	113311
						–		–		–	8393	
188	319	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	5,834	8811,79	57	51408	333	46047	3725	59544

					861,9	24,79	5028	145	–	4411	
189	320 1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство (обрешетка 50_50_1377 м_0,0025 м3±3,443 м3, карнизная обрешетка 120_50-663 м_0,006±3,978 м3 НР = 72 %	м2	148,41	176,65	3,86	26217	573	2032	17204	46895
					159,1	1,91	23612	283	–	3474	
190	321 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород толщиной 50м, 2 сорта ГОСТ 8486-86, (Обрешетка 50_50_1377 м_0,0025±3,443 м3	м3	3,443	53008		182507		182507	–	197108
					–		–		–	14601	
191	322 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород толщиной 120мм , 2 сорта ГОСТ 8486-86, (Карнизная обрешетка-120_50_663 м_0,006±3,978 м3	м3	3,978	56076		223070		223070	–	240916
					–		–		–	17846	

192	323 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	148,41	306,76	2,65	45526	393	40287	3613	53070
					32,65	1,16	4846	172	–	3931	
193	324 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек-104 шт-1,714 м3, нарыжник 50_150-0,15 м3, кобылка 50_100-1500 мм-14,7_0,0075±1,103 м3, подкос 50_150_2000-78 шт_0,015±1,17 м3, затяжка 50_150-4000 мм-25 шт_0,030±0,75 м3, лежень200_100-96,5 м_0,02±1,93 м3, связи 100_25-1800 мм-100_0,045±0,45 м3, прогон 150_150-36 м_0,0225±0,810 м3, маузрлат100_100-132,6_0,010±1,326	м3 древесины в конструкции	9,403	36478,81	1026,33	343010	9651	111848	162644	546106
					23557,5	466,2	221511	4384	–	40452	

194	325 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Нарыжник 50_150-20 м_0,0075±0,150 м3	м3	0,15	53008 –		7951 –	7951 –	– 636	8587
195	326 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Кобылка 50_100-1500 -14,7 м_0,0075±1,103 м3	м3	1,103	53008 –		58468 –	58468 –	– 4677	63145
196	327 2107-0201-0202	Стойки 100_100-104 шт-1,714 м3	м3	1,714	56076 –		96114 –	96114 –	– 7689	103803
197	328 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Подкос 50_150 _2000-78 шт _0,015±1,17 м3)	м3	1,17	53008 –		62019 –	62019 –	– 4962	66981

198	329 2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Затяжка 50_150-4000 мм-25 шт_0,030±0,75 м3	м3	0,75	54841 –		41131 –	41131 –	– 3290	44421
199	330 2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 (Лежень 200_100_96,5м_0,02 ±1,93	м3	1,93	39021 –		75311 –	75311 –	– 6025	81336
200	331 2107-0201-0205	Брусья обрезные хвойных пород , толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Прогон 150_150-36 м_0,0225±0,810 м3	м3	0,81	43088 –		34901 –	34901 –	– 2792	37693

201	332 2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород толщиной от 100 мм , 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Мауэрлат 100_100-132,6 м_0,010±1,326 м3	м3	1,326	53008		70289		70289	–	75912
					–		–		–	5623	
202	333 2107-0201-0206	Брусья обрезные хвойных пород толщиной 100 мм _25 -1800 мм-100_0,0045±0,45 м3	м3	0,45	53008		23854		23854	–	25762
					–		–		–	1908	
203	334 1110-0115-0101	Конструкции деревянные Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	9,403	8811,79	57	82857	536	74217	6003	95969
					861,9	24,79	8104	233	–	7109	
204	335 1110-0211-0103	Фронтоны из строганых досок. Сборка НР = 72 %	м2 фронтонов	26,05	793,37	42,59	20667	1109	1357	13442	36838
					698,69	18,02	18201	469	–	2729	
205	336 2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Ветровая доска 25_150-397,8 м_0,0037±1,472 м3	м3	1,472	54968		80913		80913	–	87386
					–		–		–	6473	

206	337	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Лобовая доска 25_150-132,6 м_0,0037±0,491 м3	м3	0,491	54968 –		26989 –		26989 –	– 2159	29148
207	338	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород толщиной 50мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Упорный брус 50_50-350 мм-225 шт_0,0008±0,18 м3	м3	0,18	53008 –		9541 –		9541 –	– 763	10304
208	339	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Брус 50_50-150 мм-322 _0,0004±0,129 и Брус 50_50_400 мм - 322_0,001±0,322 м3	м3	0,451	53008 –		23907 –		23907 –	– 1913	25820
209	340	1110-0115-0101	Конструкции деревянные . Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,594	8811,79 861,9	57 24,79	22858 2236	148 64	20474 –	1656 1961	26475

210	341 1115-0403-0101	Окраска простая масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	26,05	445,39	1,35	11602	35	4088	5398	18360
					287,13	0,65	7480	17	–	1360	
211	342 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	558	713,75	19,45	398273	10853	278961	79134	515600
					194,37	2,6	108458	1451	–	38193	
212	343 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	558	638,57	101,3	356322	56525	176813	98644	491363
					220,4	25,13	122983	14023	–	36397	
213	344 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	8370	19,05	1,5	159449	12555	140030	7291	180079
					0,82	0,39	6863	3264	–	13339	
214	347 1112-0101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 %	м2 кровли	692	1830,23	26,43	1266519	18290	116533	820402	2253875
					1635,4	11,2	1131697	7750	–	166954	

215	348 2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	765,35	3090 –		2364932 –		2364932 –	– 189195	2554127
216	349 1112-0101-0511	Ендовы из черепицы гибкой битумной. Устройство НР = 72 %	м ендовы	18	153,08 102,33	7,32 3,26	2755 1842	132 59	782 –	1369 330	4454
217	350 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1173 –		21114 –		21114 –	– 1689	22803
218	351 2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	2012 –		36216 –		36216 –	– 2897	39113
219	352 1112-0101-0512	Коньки из черепицы гибкой битумной. Устройство НР = 72 %	м конька	55	130,6 121,64	2,96 1,42	7183 6690	163 78	330 –	4873 964	13020

220	353 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55	1385 –	76175 –	76175 –	– 6094	82269
221	354 2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	686 –	41160 –	41160 –	– 3293	44453
222	355 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005, дл 150 мм_420_0,57±239,4 кг	т	0,2394	259316 –	62080 –	62080 –	– 4966	67046
223	356 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014, дл150_147_0,24±35, 28 кг-металический ерш	т	0,03528	217102	7659	7659	–	8272

						–		–		–	613
224	357 2105-0307-0411	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 1800мм_147_0,36±52,92 кг- скрутка из проволоки	кг	52,92	372	–	19686	–	19686	–	21261
225	358 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014-Скоба ф 10А240 - 200_0,25±50 кг	т	0,05	227683	–	11384	–	11384	–	12295
226	359 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-Накладка 10_100-400 мм-25_3,14±78,5 кг	т	0,0785	264336	–	20750	–	20750	–	22410

227	360 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм (Наладка 10_200 -600 мм_78_9,42±734,76 кг	т	0,73476	264336 –		194224 –	194224 –	– 15538	209762
228	361 2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87- (Болт М12-260 мм-568 шт_0,25±142 кг, гайка М12-568_0,016±9,09 кг, шайба М12-568_0,006±3,41 кг	кг	154,5	1052 –		162534 –	162534 –	– 13003	175537

Итого	**42 011 283**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 441 905
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	593 870
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	204 830
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 435 027
- перевозка грузов, тенге	42 872
- накладные расходы, тенге	8 385 656
в т.ч. зарплата, тенге	754 709
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 111 946

Всего	**42 011 283**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	630 169
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	1 355 572
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**43 997 024**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**46 196 875**
понижающий коэф к=0,9	41577187,50
НДС (12 %)	4989262,50
Итого	**46566450,00**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства р Теренкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа құрылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НК от 26.06.2018 г
Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество)

индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Концерн Ай-Су"
БИН/ИИН _____

ГИП _____ **Капаев С.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество)

индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 29.11.2021 г
за ноябрь
на ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (л.с 2-1-2)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 7 ВЫГРЕБ V=7,5М3

1	74	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	115	152,94	144,87	17588	16660	–	3625	22910
						8,07	35,71	928	4107	–	1697	
2	75	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	28,75	1612,38	–	46356	–	–	33376	86111
						1612,38	–	46356	–	–	6379	
3	76	1101-0104-0407	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	107,5	16,68	16,68	1793	1793	–	464	2438
						–	5,99	–	644	–	181	
4	77	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	107,5	61,75	61,75	6638	6638	–	1848	9165

					–	23,87	–	2566	–	679	
5	78 1111-0101-0205	Устроиство глинянного замка толщ. 100 мм с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	17	12743,28	2965,82	216636	50419	45184	106957	349480
					7119,6	1618,75	121033	27519	–	25887	
6	79 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,53	18443,19	7,2	9775	4	9122	467	11061
					1224,45	–	649	–	–	819	
7	80 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,53	6123,15	1704,74	3245	904	635	1500	5125
					3220,56	712,25	1707	377	–	380	
8	81 1113-0501-0303	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой НР = 72 %	м2	7,5	2808,02	11,12	21060	83	13967	5106	28259
					934,65	10,84	7010	81	–	2093	
9	82 1219-0101-0401	Заделка отверстии бетоном В 10 НР = 72 %	отверстие	1	852,67	–	853	–	–	614	1584
					852,67	–	853	–	–	117	

10	83 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	0,6	31494,47	7028,92	18897	4217	8923	5359	26196
					9593,78	2812,01	5756	1687	–	1940	
11	84 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24712		24712		24712	–	26689
					–		–		–	1977	
12	86 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24234		72702		72702	–	78518
					–		–		–	5816	
13	87 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	25462		25462		25462	–	27499
					–		–		–	2037	
14	89 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	0,049	10561,28	77,8	518	4	208	222	799

					6245,92	37,43	306	2	–	59	
15	93 1110-0107-0105	Установка блоков люков НР = 72 %	м2	0,064	2801,48	114,41	179	7	88	63	261
					1308,72	40,11	84	3	–	19	
16	95 1110-0116-0203	Антисептирование крышки деревянной пастами НР = 72 %	м2 перекрытия	0,064	321,96	0,81	21	–	16	4	27
					78,96	0,39	5	–	–	2	
17	96 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной 5мм ГОСТ 535-2005 (сталь полосовая 25_4 L-0.45 м -2 шт _0.3 кг±0.6 кг и L±0,16 м-2 шт_0,15±0,3 кг)	т	0,0009	315012		284		284	–	307
					–		–		–	23	
18	97 2113-0805-0202	Войлок строительный пропитанный б-5 мм	100 м2	0,00003	98527		3		3	–	3
					–		–		–	–	
19	98 2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм	м2	0,8	2396		1917		1917	–	2070
					–		–		–	153	

20	99	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,2	1252		250		250	–	270
						–		–		–	20	
21	100	1107-0106-0403	Герметизация стыков Пенетроном НР = 72 %	м шва	17,38	189,21	–	3288	–	–	2367	6107
						189,21	–	3288	–	–	452	
22	101	2977-7777-0101(пл)СТТОО" ГИДРОТЕПЛОИЗОЛ"	Пенетрон	кг	1,74	1718,75		2991		2991	–	3230
						–		–		–	239	
23	102	2977-7777-0201(пл)СТТОО" ГИДРОТЕПЛОИЗОЛ"	Пенетрон	кг	31,28	1718,75		53763		53763	–	58064
						–		–		–	4301	

Итого	**746 173**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	187 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 729
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	260 227
- накладные расходы, тенге	161 972
в т.ч. зарплата, тенге	14 577
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 270
Всего	**746 173**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	11 193
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	24 077
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**781 443**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**820 515**
понижающий коэф к=0,9	738463,50
НДС (12 %)	88615,62
Итого	**827079,12**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа құрылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Концерн Ай-Су"
БИН/ИИН

ГИП _____ **Капаев С.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 29.11.2021 г

за ноябрь

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (л.с. 2-1-3)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 ОТОПЛЕНИЕ ОВ.СО ЛИСТ 1-2

1	18 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	79	1105,38	6,69	87325	529	34507	37736	135066
					661,89	1,55	52289	122	–	10005	
2	19 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	499	2287		1141213		1141213	–	1232510
					–		–		–	91297	
3	24 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2158,06	110,89	8632	444	1191	5113	14845
					1749,3	25,9	6997	104	–	1100	
4	25 2304-0905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8992		17984		17984	–	19423
					–		–		–	1439	

5	29 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	2131,14	83,97	4262	168	596	2538	7344
					1749,3	12,95	3499	26	–	544	
6	30 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9712		19424		19424	–	20978
					–		–		–	1554	
7	37 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	2823,04	39,03	22584	312	16432	4286	29020
					729,96	14,12	5840	113	–	2150	
8	42 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	27	78,27	1,94	2113	52	890	846	3196
					43,37	0,13	1171	4	–	237	

9	43 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска акриловой краской за 2 раза НР = 72 %	м2	54	265,48	1,24	14336	67	13369	653	16188
					16,66	0,13	900	7	–	1199	
10	44 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	537		8592		8592	–	9279
					–		–		–	687	

Итого	**1 487 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 254 198
- накладные расходы, тенге	51 172
в т.ч. зарплата, тенге	4 605
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 212
Всего	**1 487 849**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	22 318
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	48 008
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 558 175**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 636 084**
понижающий коэф к=0,9	1472475,60
НДС (12 %)	176697,07
Итого	**1649172,67**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 111014000664

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа құрылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НҚ от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Концерн Ай-Су"
БИН/ИИН

ГИП _____ **Капаев С.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)
Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,1 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)
Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)
Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 29.11.2021 г (Корректировка)
за ноябрь
на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (ИСКЛЮЧИТЬ л.с 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Корректировка акта выполенных работ № 1 от 29.10.2021 г. (за октябрь 2021 г.)

Раздел 2 1-й этаж. Отделка помещений и полы
2.1 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ

1	7	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	-151,5	2973	-450410	-450410	–	-486443	
						–	–	–	-36033		
2	8	2113-0816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	-118,55	554	-65677	-65677	–	-70931	Казахстан
						–	–	–	-5254		

Раздел 3 2-й этаж. Отделка помещений и полы

3	35	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	-115,3	3221	-371381	-371381	–	-401091	
						–	–	–	-29710		
4	36	2113-0816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	-85,8	554	-47533	-47533	–	-51336	Казахстан
						–	–	–	-3803		

Раздел 4 Окна.Витражи . Подоконные доски. Двери

5	42	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	-110,6	24589	-2719543	-2719543	–	-2937106	Казахстан

												-217563	

Раздел 9 Наружная отделка фасада

6	56	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 %	м2 поверхност и облицовки	-626,5624	8176,77	29,88	-5123257	-18722	-2476012		-5123257	
						4195,15	4,27	-2628523	-2675	–			
7	57	2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95. Изовер	м3	-55,45	5158		-286011		-286011	–	-286011	Казахстан
						–		–		–			

Раздел 11 Кровля

11.7 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ

8	98	2107-0201-0201	Ьруски оорезные хвойных пород толщиной 50мм 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Стропильная нога 50_150±3,963 м3	м3	-3,963	53008		-210071		-210071	–	-226877	Казахстан
						–		–		–	-16806		
9	99	2107-0201-0202	Ьрусья оорезные хвойных пород 2 сорта ГОСТ 8486-86, (Диагональная нога 100_150 -19 шт 1,871 м3	м3	-1,871	56076		-104918		-104918	–	-113311	Казахстан
						–		–		–	-8393		

Итого **-9 696 363**

- материалы, изделия и конструкции, тенге -6 731 556

- сметная прибыль (8 %), тенге	-371 562
Всего	**-12 175 125**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	-15 445
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	-312 871
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**-10154679,26**
понижающий коэф к=0,9	**-9139211,33**
	-1096705,36
Итого	**-10235916,69**

Принял (Заказчик)

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Тереңкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа құрылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НК от 28.06.2018 г

Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Концерн Ай-Су"
БИН/ИИН

ГИП _____ **Капаев С.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства районаТереңкөл"
БИН 110140006649
Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, Елгина,142
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН/ИИН 050240006817
г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,192 8(727)399-48-48
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 47 от 29 сентября 2021г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 29.11.2021 г
за ноябрь
на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Добавить л.с 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 1-й этаж. Отделка помещений и полы

2.1 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ

1	1 2203-0301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте К=0,980;	м2	308,014	1282		394874		394874	–	426464	Казахстан
					–		–		–	31590		
2	2 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) (4,5,7,33,34,35,36,37,39,40,41) НР = 72 %	м2	151,5	518,99	5,5	78627	833	–	56012	145410	
					513,49	–	77794	–	–	10771		
3	3 2203-0301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте К=0,980;	м2	148,47	1282		190339		190339	–	205566	Казахстан
					–		–		–	15227		
4	4 2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	134,844	2996		403993		403993	–	436312	Казахстан

5	5 2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	19,38	– 2996		– 58062		– 58062	32319 –	62707	Казахстан
6	6 1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 (OSB =9 мм) НР = 72 %	м2	235,2	– 1173,2	4,29	– 275937	1009	– 182670	4645 66784	370139	
7	7 2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм К=1,020;	м2	239,904	392,25 1168	2,12	92257 280208	499	– 280208	27418 –	302625	Казахстан
8	8 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	15,096	– 1677		– 25316		– 25316	22417 –	27341	
					–		–		–	2025		

9	9 1134-0108-0703	Откосы.Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика (применит) НР = 72 %	м2 поверхности	137	3854,85	8,92	528114	1222	401215	90768	668393	
					917,35	2,85	125677	390	–	49511		

Раздел 3 2-й этаж. Отделка помещений и полы

10	10 2203-0301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте К=0,980;	м2	344,666	1282		441862		441862	–	477211	Казахстан
					–		–		–	35349		
11	11 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) (9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32) НР = 72 %	м2	115,3	518,99	5,5	59840	634	–	42628	110665	
					513,49	–	59205	–	–	8197		

12	12 2203-0301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте К=0,980;	м2	112,994	1282		144858		144858	–	156447	Казахстан
					–		–		–	11589		
13	13 2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	15,096	2996		45228		45228	–	48846	Казахстан
					–		–		–	3618		
14	14 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	115,3	2828,73	419,9	326153	48414	135314	132762	495628	
					1235,25	363,98	142424	41967	–	36713		
15	15 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	115,3	3319,17	20,96	382700	2417	334961	33484	449479	
					393,08	10,27	45322	1184	–	33295		
16	16 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	85,8	272,38	2,2	23370	189	16015	5212	30869	
					83,52	0,85	7166	73	–	2287		

17	17 2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	19,38	2996		58062		58062	–	62707	Казахстан
					–		–		–	4645		
	Раздел 4 Окна.Витражи . Подоконные доски. Двери											
18	18 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	13,2	2516,55	2,6	33218	34	19840	9608	46252	
19	19 2109-0202-0901	Блоки витражные из ПВХ профилей остекленные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 (применит)	м2	13,2	1010,94 33209	–	13344 438359	–	– 438359	3426 –	473428	Казахстан
					–		–		–	35069		
	Раздел 6 Входная группа. Крыльцо. Козырек											
20	20 2105-0108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	16,445	1834		30160		30160	–	32573	Казахстан
					–		–		–	2413		
	Раздел 7 Пандус.											

21	21 2103-0302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	56	199	11144	11144	–	12036	Казахстан
					–	–	–	892		
22	22 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,020;	м2	2,448	1677	4105	4105	–	4433	
					–	–	–	328		
	Раздел 9 Наружная отделка фасада									
23	23 2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95. Изовер	м3	5,48	5158	28266	28266	–	30527	Казахстан
					–	–	–	2261		
	Раздел 10 Монтажные работы наотм.0,000и +3,3Д									
24	24 2103-0101-0703	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,035	49121	591171	591171	–	638465	Казахстан

						–		–		–	47294		
		Раздел 11 Кровля											
		11.1 ПАРАПЕТНЫЕ СТЕНЫ											
25	25	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	11,134	58263		648700		648700	–	700596	Казахстан
						–		–		–	51896		
		11.5 ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА											
26	26	2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785		1570		1570	–	1696	Казахстан
						–		–		–	126		
		Раздел 12 Добавить											
27	27	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка НР = 72 %	м2 перегородок	144,9	1725,62	195,01	250042	28257	–	168764	452310	
						1530,61	87,02	221785	12609	–	33504		

Итого	**6 869 125**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	784 974
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 722

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 886 292
- накладные расходы, тенге	606 022
в т.ч. зарплата, тенге	54 543
- сметная прибыль (8 %), тенге	508 825
Всего	**6 869 125**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	103 037
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	221 645
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 193 807**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**7 553 497**
понижающий коэф к=0,9	6798147,30
НДС (12 %)	815777,68
Итого	**7613924,98**

ГУ" Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Теренкөл"

БИН 1110140006649

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Нурмаков Е.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
ТОО "Алатау сапа құрылыс" Эксперт технического надзора
БИН/ИИН 660101300411
KZ06VJE00039180 приказ №85-НК от 28.06.2018 г
Эксперт технического надзора _____ **Таскарин А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Концерн Ай-Су"
БИН/ИИН _____
ГИП _____ **Капаев С.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)