Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Генподрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик:ТОО "ART-Construction Company"
Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		61-01/21-ТОО	15.10.2021			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты		
				В	По монтажу		Приобрете	Другие	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту	8 495 810,86	7 585 545,41							910 265,45	8 495 810,86

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**
Место печати (при наличии)

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Генподрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61-01/21-ТОО от 15.10.2021г.

АКТ приемки выполненных работ №1
за октябрь месяц 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1										
			Раздел 2 1-й этаж. Отделка помещений и полы										
			2.1 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ										
45	1	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	151,5	2973		450410		450410	–	486443
						–		–		–	36033	
46	2	2113-0816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	118,55	554		65677		65677	–	70931
						–		–		–	5254	
			Раздел 3 2-й этаж. Отделка помещений и полы										

104	3	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	115,3	3221		371381		371381	–	401091
						–		–		–	29710	
105	4	2113-0816-3551	Элементы крепления подвесных потолков	м	85,8	554		47533		47533	–	51336
						–		–		–	3803	
		Раздел 4 Окна.Витражи . Подоконные доски. Двери										
125	5	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	110,6	24589		2719543		2719543	–	2937106
						–		–		–	217563	
		Раздел 9 Наружная отделка фасада										
1	3	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	626,5624	8176,77	29,88	5123257	18772	2476011,7	0	51232257
									2675			
						4195,15	4,27	2628523	1887	–	0	
2	4	2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95. Изовер	м3	27,5	5158		286011		286011	–	286011 Казахстан
						–		–		–	0	
		Раздел 11 Кровля										
		11.7 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ										
317	9	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород толщиной 50мм 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Стропильная нога 50_150±3,963 м3	м3	3,963	53008		210071		210071	–	226877
						–		–		–	16806	

318	10 2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород 2 сорта ГОСТ 8486-86, (Диагональная нога 100_150 -19 шт 1,871 м3	м3	1,871	56076	104918	104918	–	113311
					–	–	–	8393	

Итого	**9 696 363**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 731 556
- сметная прибыль (8 %), тенге	317 562
Всего	**9 696 363**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	145 445
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	312 871
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**10 154 679,26**
понижающий коэф. К=0,9	9 139 211,33
НДС (12 %)	1 096 705,36
Итого	**10 235 916,69**
понижающий коэф. К=0,83	**8 495 810,86**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)