Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Генподрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик:ТОО "ART-Construction Company"
Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ,

СПРАВКА № 3

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		61-01/21-ТОО	15.10.2021			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту	40 408 279,97	36 078 821,40							4 329 458,57	12 160 408,53

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

форма

Генподрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ КЛУБА В СЕЛЕ ВОСКРЕСЕНКА,РАЙОНА ТЕРЕНКОЛ, ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61-01/21-ТОО от 15.10.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

за декабрь

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Л.с 2-1-1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 1-й этаж. Отделка помещений и полы

2.1 ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ 1-ГО И 2-ГО ЭТАЖЕЙ

1	41 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза (1. лестничная клетка) НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-107,2	459,08	2,69	-49213	-288	-16343	-23559	-78594
					303,94	1,3	-32582	-139	–	-5822	
2	65 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из автоклавного газоблока. Устройство прим НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	235,2	327,98	26,38	77141	6205	–	53223	140793
					301,6	12,69	70936	2985	–	10429	
3	66 2103-0301-0402	Блоки автоклавного твердения (автоклавный газоблок) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007-200 мм	м3	48,45	21215		1027867		1027867	–	1110096
					–		–		–	82229	
4	67 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий (4,5,7,33,34,35,36,39,40,41) НР = 72 %	м2 пола	235,2	1324,71	10,9	311572	2564	226912	60011	401310
					349,05	5,32	82097	1251	–	29727	
5	68 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство (4,5,7,33,34,35,36,39,40,41) НР = 72 %	м2 покрытия	235,2	4948,3	30,72	1163840	7225	1003387	24180	1290146
					651,48	14,25	153228	3352	–	102126	

Раздел 3 2-й этаж. Отделка помещений и полы

6	112	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных-16 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-351,7	1919,13	34,82	-674958	-12246	-495211	-124916	-863864
						476,26	17,04	-167501	-5993	–	-63990	
		Раздел 4 Окна.Витражи . Подоконные доски. Двери										
7	142	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	60,9	1626,31	61,62	99042	3753	28410	49363	160277
						1098,19	27,58	66880	1680	–	11872	
		Раздел 5 Ограждение для лестницы										
8	150	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные . Монтаж ограждения ОгЛ для лестницы-2 шт НР = 72 % ктрр1=1,1;	т конструкций	0,45368	45043,2	3451,98	20435	1566	783	13175	36299
						39864,66	468,05	18086	212	–	2689	
9	151	2301-0201-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80, вес 2,71 кг_7,6 м±20,6 кг_2 лестницы±41,2 кг	м	30,4	700		21280		21280	–	22982
						–		–		–	1702	
10	152	2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки1,8 мм ГОСТ 10705-80, вес 2,18кг_8 м±17,44 кг_2шт±34,88 кг	м	32	480		15360		15360	–	16589

					–		–		–	1229	
11	153 2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80, вес 1,69 кг_12,2 м±20,62 кг_2 шт±41,24 кг	м	48,8	480		23424		23424	–	25298
					–		–		–	1874	
12	154 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014, L-50мм-16 м_0,04±0,64_2 кг , L-1090 мм-48 м_0,97 кг±46,56 кг_2 шт, всего 94,4 кг	т	0,1888	227683		42987		42987	–	46426
					–		–		–	3439	
13	155 2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,03024	280017		8468		8468	–	9145
					–		–		–	677	
14	156 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	14,54	82,31	1,67	1197	24	542	454	1783
					43,37	–	631	–	–	132	
15	157 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, 2 слоя НР = 72 %	м2	58,16	73,29	0,97	4263	56	2732	1061	5750

					25,35	–	1474	–	–	426	
	Раздел 6 Входная группа. Крыльцо. Козырек										
16	166 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство водосточной системы козырька НР = 72 %	м желобов	3	3596,92	67,1	10791	201	8150	1817	13617
					813	28,24	2439	85	–	1009	
17	167 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	3	1512		4536		4536	–	4899
					–		–		–	363	
18	168 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	1833		1833		1833	–	1980
					–		–		–	147	
19	169 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм (Д 100_320)	шт.	5	758		3790		3790	–	4093
					–		–		–	303	

20	170 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785	1570	1570	–	1696
					–	–	–	126	
21	171 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	3	2005	6015	6015	–	6496
					–	–	–	481	
22	172 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1839	3678	3678	–	3972
					–	–	–	294	
23	173 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	2	1010	2020	2020	–	2182
					–	–	–	162	
24	174 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1839	3678	3678	–	3972

						–		–		–	294
25	175	2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	955		955		955	–	1031
						–		–		–	76
26	181	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,06032	280017		16891		16891	–	18242
						–		–		–	1351
27	182	2105-0101-0403	Прокат из углеродистой стали обыкновенного качества 320_10 L-320 мм -2 шт_8,04 кг±16,08 кг	т	0,0322	264336		8512		8512	–	9193
						–		–		–	681
28	183	1109-0306-0201	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,05635	109794,1	7688,18	6187	433	774	3596	10566
						88366,5	259	4979	15	–	783	
29	197	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	14,3	759,88	21,14	10866	302	1097	6895	19182
						662	7,71	9467	110	–	1421	

30	198	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука НР = 72 %	м2 покрытия	2,75	2853,1	1,88	7846	5	4943	2089	10730
						1053,65	0,91	2898	3	–	795	
31	199	2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90//Болт БСР 22_250 У3 (самоанкерующийся)	шт.	10	167		1670		1670	–	1804
						–		–		–	134	
		Раздел 7 Пандус.										
32	205	2103-0302-0601	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	10,2	1350		13770		13770	–	14872
						–		–		–	1102	
33	210	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 72 %	м3	1,9	26249,22	66	49874	125	41561	5928	60266
						4309,2	24,87	8187	47	–	4464	
34	211	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 (L 150 мм -70 _0,03±2,1 кг, 42_0,22±9,24 кг, всего 11,34 кг)	т	0,01134	259250		2940		2940	–	3175
						–		–		–	235	

35	213	1109-0304-0201	Монтаж ограждения ОГ-1 на пандусе НР = 72 %	т конструкций	0,1035	76042,33	22616,37	7870	2341	1030	3828	12634
						43474,9	7886,55	4500	816	–	936	
	Раздел 9 Наружная отделка фасада											
36	223	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	693,1	8184,19	37,3	5672462	25853	2738951	2096563	8390547
						4195,15	6,11	2907658	4235	–	621522	
37	224	2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95. Изовер	м3	55,45	5158		286011		286011	–	308892
						–		–		–	22881	
38	225	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 %	м2	50	2831,97	17,35	141599	868	70498	50676	207657
						1404,67	3	70234	150	–	15382	
39	226	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	50	8184,19	37,3	409210	1865	197587	151246	605292
						4195,15	6,11	209758	306	–	44836	

40	227	2111-0203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95. Изовер	м3	12	5158		61896		61896	–	66848
						–		–		–	4952	
41	228	1115-0108-1801	Оконные и дверные откосы. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 72 %	м2	68,5	2831,97	17,35	193990	1188	96582	69427	284490
						1404,67	3	96220	206	–	21073	
42	229	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	68,5	8203,36	56,47	561930	3868	270694	207673	831171
						4195,15	15,58	287368	1067	–	61568	

Итого	**13 223 935**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 796 957
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 908
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 388
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 742 230
- накладные расходы, тенге	2 652 730
в т.ч. зарплата, тенге	246 717
- сметная прибыль (8 %), тенге	986 110
Всего	**13 223 935**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	198 359
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	420 389
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**13 842 683**

Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**14 534 817**
понижающий коэф. К=0,9	13081334,48
НДС (12 %)	1569760,14
Итого	**14651094,62**
понижающий коэф.к=0,83	**12160408,53**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)