Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Теренкол" управления образования Павлодарской области

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков ГУ «Ивановская СОШ района Теренкол» по ул. Достык, 32 в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		145	14.06.2021 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты			
				В	По монтажу		Приобрете	Другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	10 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	
в т.ч. за месяц	**10 000 000,00**	8 928 571,43							1 071 428,57	
Аванс										
Резерв- 5%	500 000,00	446 428,57							53 571,43	
К оплате	**9 500 000,00**	8 482 142,86							1 017 857,14	**9 500 000,00**
К оплате	*(Девять миллионов пятьсот тысяч) тенге* 00 тиын									

Заказчик:

ГУ "Отдел образования района Теренкол" управления образования Павлодарской области

БИН 060140006459

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Билялова Ж.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора АСПК

БИН/ИИН 700619450232

Руководитель _____ **Галета И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Теренкол" управления образования Павлодарской области

БИН 060140006459

Павлодарская обл, район Теренкол, с. Теренколь, ТУЛЕСИЗДЫК,243

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

г. Алматы, Медеуский район, Сазановская,192

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков ГУ «Ивановская СОШ района Теренкол» по ул. Достык, 32 в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков ГУ «Ивановская СОШ района Теренкол» по ул. Достык, 32 в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 145 от 14 июня 2021г.

АКТ приемки выполненных работ №1 от 09.07.2021 г.
за ИЮЛЬ месяц 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 2-й этаж										
			2.1 Окна										
1	36	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	208,11	24402,4	170,46	5078383	35474	4803093	184809	5684247	

					1152,35	81,03	239816	16863	–	421055	
2	37	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,68	20084,14	171,24	33741	288	31350	1611	38180
						1252,22	80,05	2104	134	–	2828	
3	38	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	2,88	26800,62	168,23	77186	485	74053	2073	85600
						919,38	80,05	2648	231	–	6341	
4	39	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	106,2	3637,61	4,9	386314	520	361400	17745	436384
						229,7	2,37	24394	252	–	32325	
5	40	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	110	94		10340		10340	–	11167
						–		–		–	827	
6	41	1134-0108-0703	Откосы внутренние и наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	178,98	3854,85	8,92	689941	1597	524157	118582	873205
						917,35	2,85	164187	510	–	64682	
7	42	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	106,2	1455,99	5,44	154626	578	107112	33879	203585
						441,96	1,11	46936	118	–	15080	

8	43	1106-1701-0401	Откосы. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	178,98	627,17	26,57	112251	4756	–	78232	205722
						600,6	6,48	107495	1160	–	15239	
9	44	2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	8,949	19634		175705		175705	–	189761
						–		–		–	14056	

2.2 Двери

Раздел 3 Демонтаж

10	57	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	372,46	1781,73	165,87	663623	61780	–	455826	1209005
						1615,86	83,9	601843	31249	–	89556	

Итого	**8 936 856**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 189 423
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 478
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 087 210
- накладные расходы, тенге	892 757
в т.ч. зарплата, тенге	80 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	661 989
Всего	**8 936 856**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	107 242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	218 867

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	185 259
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	9 448 224
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	9 920 635
итого с понижающим коэф. К=0,1	8 928 572
НДС (12 %)	1 071 429
Итого	10 000 000

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования района Теренкөл" управления образования Павлодарской области

БИН 060140006459

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Билялова Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

ТОО "Аймереке" Эксперт технического надзора

БИН/ИИН 930540000893

Эксперт технического надзора _____

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН/ИИН 050240006817

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Ахман С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

АСПК

БИН/ИИН 700619450232

Руководитель _____ Галета И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора _____ Третьяков С.Н.