Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Генподрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик:ТОО "ART-Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков ГУ «Ивановская СОШ района Теренкол» по ул. Достык, 32 в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области**

СПРАВКА № 2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		42-02/21-ТОО	09.07.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты		
				В	По монтажу		Приобрете	Другие	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту	17 128 798,30	7 882 855,56							945 942,67	8 828 798,23

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**
Место печати (при наличии)

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Генподрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Стройка : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков ГУ «Ивановская СОШ района Теренкол» по ул. Достык, 32 в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков ГУ «Ивановская СОШ района Теренкол» по ул. Достык, 32 в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42-02/21-ТОО от 09.07.2021г.

АКТ приемки выполненных работ №2
за АВГУСТ месяц 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 1-й этаж										
			1.1 Окна										
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	217,98	2479,4	170,46	540460	37157	252113	193573	792756	
						1152,35	81,03	251189	17663	–	58723		

2	2 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	217,98	21923		4778776		4778776	–	5161078
					–		–		–	382302	
3	3 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	7,39	2211,62	168,23	16344	1243	8306	5318	23395
					919,38	80,05	6794	592	–	1733	
4	4 2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7,39	17162		126827		126827	–	136973
					–		–		–	10146	
5	5 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	18,89	2479,4	170,46	46836	3220	21848	16775	68700
					1152,35	81,03	21768	1531	–	5089	
6	6 2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,89	17031		321716		321716	–	347453
					–		–		–	25737	
7	7 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	1,14	3220	164,96	3671	188	1709	1342	5414
					1556,36	78,97	1774	90	–	401	

8	8 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,14	16723		19064		19064	–	20589
					–		–		–	1525	
9	9 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	117	3637,61	4,9	425600	573	398152	19549	480761
					229,7	2,37	26875	277	–	35612	
10	10 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	110	111		12210		12210	–	13187
					–		–		–	977	
11	11 1134-0108-0703	Откосы внутренние и наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	186,48	3854,85	8,92	718852	1663	546122	123551	909795
					917,35	2,85	171067	531	–	67392	
12	12 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	117	1455,99	5,44	170351	636	118005	37324	224289
					441,96	1,11	51709	130	–	16614	
13	13 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	10,96	23451,95	4759,87	257033	52168	–	163890	454597
					18692,08	2076,63	204865	22760	–	33674	
14	14 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	10,96	31220,25	1621,62	342174	17773	259796	50501	424089
					5894,61	505,05	64605	5535	–	31414	
15	15 1106-1701-0401	Откосы. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	186,48	627,17	26,57	116955	4955	–	81510	214342

					600,6	6,48	112000	1208	–	15877	
16	16 2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	9,324	19634		183067		183067	–	197712
					–		–		–	14645	
17	17 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж сетки НР = 72 %	т конструкций	0,04782	57278,32	2450,55	2739	117	206	1755	4854
					50514,4	468,05	2416	22	–	360	
18	18 2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	43,47	559		24300		24300	–	26244
					–		–		–	1944	

Итого	**9 506 228**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	915 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	119 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 339
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 072 217
- накладные расходы, тенге	695 088
в т.ч. зарплата, тенге	62 558
- сметная прибыль (8 %), тенге	704 165
Всего	**9 506 228**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	114 075
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	232 811
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**197 062**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**10 050 176**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**10 552 685**
НДС (12 %)	1 266 322

Итого	**11 819 007**
итого с понижающим коэф. К=0,9	10 637 106,30
итого с понижающим коэф. К=0,83	**8 828 798,23**

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)