Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Генподрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик:ТОО "ART-Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков ГУ «Ивановская СОШ района Теренкол» по ул. Достык, 32 в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		42-02/21-ТОО	09.07.2021 г.			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за ИЮЛЬ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты			
				В	По монтажу		Приобрете	Другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту	8 300 000,07	7 410 714,35							889 285,72	8 300 000,07

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Место печати (при наличии)

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Генподрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Стройка : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков ГУ «Ивановская СОШ района Теренкол» по ул. Достык, 32 в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков ГУ «Ивановская СОШ района Теренкол» по ул. Достык, 32 в с. Ивановка района Теренкол Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 42-02/21-ТОО от 09.072021г.

АКТ приемки выполненных работ №1
за ИЮЛЬ месяц 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 2-й этаж											
		2.1 Окна											
1	36	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	208,11	24402,4	170,46	5078383	35474	4803093	184809	5684247	
						1152,35	81,03	239816	16863	–	421055		
2	37	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	1,68	20084,14	171,24	33741	288	31350	1611	38180	

					1252,22	80,05	2104	134	–	2828	
3	38 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	2,88	26800,62	168,23	77186	485	74053	2073	85600
					919,38	80,05	2648	231	–	6341	
4	39 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	106,2	3637,61	4,9	386314	520	361400	17745	436384
					229,7	2,37	24394	252	–	32325	
5	40 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	110	94		10340		10340	–	11167
					–		–		–	827	
6	41 1134-0108-0703	Откосы внутренние и наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	178,98	3854,85	8,92	689941	1597	524157	118582	873205
					917,35	2,85	164187	510	–	64682	
7	42 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	106,2	1455,99	5,44	154626	578	107112	33879	203585
					441,96	1,11	46936	118	–	15080	
8	43 1106-1701-0401	Откосы. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	178,98	627,17	26,57	112251	4756	–	78232	205722
					600,6	6,48	107495	1160	–	15239	
9	44 2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	8,949	19634		175705		175705	–	189761
					–		–		–	14056	

2.2 Двери

Раздел 3 Демонтаж

10	57 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	372,46	1781,73	165,87	663623	61780	–	455826	1209005
					1615,86	83,9	601843	31249	–	89556	

Итого	**8 936 856**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 189 423
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 478
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 517
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 087 210
- накладные расходы, тенге	892 757
в т.ч. зарплата, тенге	80 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	661 989
Всего	**8 936 856**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	107 242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	218 867
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**185 259**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 448 224**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**9 920 635**
итого с понижающим коэф. К=0,9	8 928 572
НДС (12 %)	1 071 429
Итого	**10 000 000**
итого с понижающим коэф. К=0,83	8 300 000,07

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)