Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г. Актобе

Договор №210555/00 от 29.12.2021г., доп.соглашение №210555/02 от 17.02.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210555/00	29.12.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**47 938 220**									
Акт №2 за сентябрь 2022г.	**22 188 365**	**19 811 040**							**2 377 325**	**22 188 365**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

Танкиев Ә.К.

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Изимов С.Б.

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Ерниязов А.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г. Актобе

Договор №210555/00 от 29.12.2021г., доп.соглашение №210555/02 от 17.02.2022г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 6-1-1 Разводящие сети									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см)	м3 грунта	2430	68,88	68,88	167378	167378	–	36952	220676
		НР - 72%; СП - 8%			–	21,12	–	51322		16346	
2	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9718	54,48	54,48	529437	529437	–	116849	697989
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,70	–	162291		51703	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	7661	154,62	146,26	1184544	1120498	–	250533	1549883
		НР - 72%; СП - 8%			8,36	37,06	64046	283917		114806	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	411	2006,93	–	824848	–	–	593891	1532238
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	–	824848	–		113499	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	941	872,86	–	821361	–	–	591380	1525760
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	–	821361	–		113019	
6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	192	2693,28	–	517110	–	–	372319	960583
		НР - 72%; СП - 8%			2693,28	–	517110	–		71154	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0374 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	28,5	191,92	191,92	5470	5470	--	883	6862
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,05	--	1227		508	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,5	21,05	17,83	600	509	2	209	873
		НР - 72%; СП - 8%			3,13	7,04	89	201		65	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10714	35,22	35,22	377347	377347	--	99820	515341
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	138639		38173	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10714	161,41	76,31	1729347	817585	--	928621	2870605
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	911761	377990		212637	
11	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3708	68,88	68,88	255407	255407	--	56385	336736
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,12	--	78313		24943	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								10 217 546
		Раздел 2 Трубопроводы									
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,852	360101,35	106803,91	666908	197801	9218	511680	1272875
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	459889	56960		94287	
15	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	315701,79	84364,07	4736	1266	33	3759	9174
		НР - 99%; СП - 8%			229120,00	23994,30	3437	360		680	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3	25144,07	1151,96	7543	346	5543	1578	9851
		НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	1654	81		730	
18	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0366	814817,07	238352,51	29822	8723	1678	22201	56185
		НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	19421	3003		4162	
20	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	60	2693,28	--	161597	--	--	116350	300182
		НР - 72%; СП - 8%			2693,28	--	161597	--		22236	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								1 648 267

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду 1500мм Н=2500мм -62шт. и мокрый колодец Ду 1500мм Н=3000мм-3шт.									
21	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	522,1	154,62	146,26	80727	76362	--	17074	105625
		НР - 72%; СП - 8%			8,36	37,06	4365	19349		7824	
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	м3 грунта	35,8	2006,93	--	71848	--	--	51731	133465
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	--	71848	--		9886	
23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	266,5	35,22	35,22	9386	9387	--	2483	12818
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	3449		950	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	266,5	161,41	76,31	43016	20336	--	23099	71404
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	22679	9402		5289	
25	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	494	275,41	265,08	136053	130950	44	29319	178601
		НР - 72%; СП - 8%			10,24	72,19	5059	35662		13230	
26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	84,24	22109,00	9293,44	1862462	782879	207080	1179637	3285467
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	872502	319050		243368	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	1004,4	876,17	19,84	880025	19927	578173	264703	1236306
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	281925	2702		91578	
38	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Для горловины колодца ВК4, ВК39. Кладка из кирпича 2ряда	м3 кладки	0,12	13088,72	1574,68	1571	189	445	913	2683
		НР - 93%; СП - 8%			7810,18	372,15	937	45		199	
40	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,86	22109,00	9293,44	107449	45166	11946	68056	189545
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	50337	18407		14040	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Для горловины колодца ВК4, ВК39. Кладка из кирпича 2ряда	м3 кладки	0,18	13088,72	1574,68	2356	283	667	1370	4024
		НР - 93%; СП - 8%			7810,18	372,15	1406	67		298	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	42,9	876,17	19,84	37588	851	24695	11306	52806
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	12042	115		3911	
51	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	2784,49	182,48	11138	730	2218	8420	21122
		НР - 99%; СП - 8%			2047,50	78,72	8190	315		1565	
54	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	67676,12	260,01	67676	260	64388	3108	76447
		НР - 99%; СП - 8%			3027,70	111,36	3028	111		5663	
55	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2076,98	82,26	20770	822	3274	16906	40691
		НР - 99%; СП - 8%			1667,40	40,32	16674	403		3014	
57	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	95	1085,33	60,48	103106	5746	5818	90627	209231
		НР - 99%; СП - 8%			963,60	–	91542	–		15499	
59	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3044,90	191,94	3045	192	469	2453	5938
		НР - 99%; СП - 8%			2383,55	94,08	2384	94		440	
62	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1651,42	113,10	3303	226	186	2889	6687
		НР - 99%; СП - 8%			1445,40	13,44	2891	27		495	
64	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1248,59	27,42	1249	27	174	1051	2484
		НР - 99%; СП - 8%			1048,08	13,44	1048	13		184	
66	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	47	2115,88	1361,30	99446	63981	–	52584	164193
		НР - 99%; СП - 8%			754,58	375,54	35465	17650		12162	
71	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2226,98	113,64	17816	909	2383	14444	34841
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	14524	215		2581	
74	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	565,28	30,24	10175	544	380	9158	20880
		НР - 99%; СП - 8%			513,92	–	9251	–		1547	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
77	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1435,78	924,49	4307	2774	–	2276	7109
		НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	1534	765		527	
79	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1285	1375648,70	514544,29	176771	66119	46120	83080	280639
		НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	64532	19387		20788	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								6 143 006
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								18 008 819

Смета № 6-1-2 Подключения к границам жилых домов

Раздел 1 Земляные работы

90	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1993	154,62	146,26	308158	291496	–	65176	403200
		НР - 72%; СП - 8%			8,36	37,06	16661	73861		29867	
91	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	147	2006,93	–	295019	–	–	212413	548027
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	–	295019	–		40595	
92	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	221	872,86	–	192902	–	–	138889	358335
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	–	192902	–		26543	
93	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1919	35,22	35,22	67587	67587	–	17879	92303
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,94	–	24832		6837	
94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1919	161,41	76,31	309746	146439	–	166327	514158
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	163307	67702		38086	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1 916 023

Раздел 2 Трубопроводы

95	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,67	297433,65	74602,49	199281	49984	932	160984	389086
		НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	148365	14245		28821	
98	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,033	315701,79	84364,07	10418	2784	73	8269	20182
		НР - 99%; СП - 8%			229120,00	23994,30	7561	792		1495	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
102	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	30	2199,56	86,22	65987	2587	8937	53769	129337
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	13,44	54464	403		9580	
104	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Адаптер муфтовый диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	60	2199,56	86,22	131974	5173	17873	107539	258673
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	13,44	108927	806		19161	
106	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Адаптер муфтовый диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	10	2226,98	113,64	22270	1136	2979	18055	43551
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	18155	269		3226	
108	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: зажимные седловые отводы. Установка**	шт.	30	1435,78	924,49	43073	27735	--	22757	71097
		НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	15339	7649		5266	
112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы Установка**	шт.	30	1435,78	924,49	43073	27735	--	22757	71097
		НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	15339	7649		5266	
115	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники и переходы. Установка**	шт.	20	2115,88	1361,30	42318	27226	--	22376	69869
		НР - 99%; СП - 8%			754,58	375,54	15092	7511		5176	
120	1122-0601-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крепежные детали зажимные седловые . Нанесение нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	м2 трубопровода	1	2647,92	529,87	2648	530	1948	283	3166
		НР - 99%; СП - 8%			170,24	115,72	170	116		234	
121	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гильзы из стальных труб диаметр 57 мм.-110шт дл.0,3м. Укладка**	км трубопровода	0,003	452883,86	70145,74	1359	210	29	1183	2745
		НР - 99%; СП - 8%			372922,00	25302,64	1119	76		203	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**1 058 803**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**								**2 974 827**

	Итого прямые затраты		**20 983 645**
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,3%)	272 787	21 256 433
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%)	-703 429	20 553 004
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	411 060	20 964 064

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)					22 012 267				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		2 641 472							
		Всего по сметному расчету					**24 653 739**				
		Итого с К=0,95					**22 188 365**				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

_____**Танкиев Ә.Қ.**

Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____**Ерниязов А.М.**

Куратор: Ответственный по приказу

_____**Уксукбаев Б.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

_____**Изимов С.Б.**

Авторский надзор: ТОО "Инженерное проектирование""

_____**Хабибуллина Н.М.**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИНН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог города Актобе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030000,пр. Санкибай батыра 10 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	190240037042
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83 полное наименование, адрес, данные о средствах связи	040340004951

Доп.согл (контракт) Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г.Актобе № 210555/02 от 17.02.2022 г.
к Договору № 210555/00 от 29.12.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1237	19.09.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) ***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г.Актобе			работа	1,000	22 188 365,00	22 188 365,00
				Итого	1,000	x	22 188 365,00

Итого: Двадцать два миллиона сто восемьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять тенге 00 тиын
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор
должность
М.П.
подпись Изимов С.Б.
расшифровка подписи

Принял (Заказчик)
должность
М.П.
подпись
расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20220920-45443441
1.1. Номер учетной системы 1237
2. Дата выписки 20.09.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 19.09.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. проспект Санкибай батыра, д. 10
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г.Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190240037042
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. проспект Санкибай батыра, д. 10
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 210555/00
27.4. Дата 29.12.2021
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 1237
32.2 Дата 19.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г.Актобе			Работа	1	19811040.18	19811040.18			19811040.18	12%	2377324.82	22188365.00			1	
							Всего по счету:	19811040.18		0.00	19811040.18		2377324.82	22188365.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

u13FtiNQPcCoQN3WqQaYQjnaalF1IrwTOENTYwW0mSHgs3U5iqCcmF7SiXwteVdEAoRzVdGyFgR7t5vw69ScGA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ