Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района ЗКО"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Лайгэ"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **27 Реконструкция водопровода с.Актау Таскалинского района ЗКО**

наименование, адрес

Объект **2-1 реконструкция водопровода с.Актау Таскалинского района ЗКО**

Договор подряда номер **14**
дата **25.04.2013**

Номер документа	Дата составления
1	25.04.2013

Отчетный период	
с	по
01.04.2013	30.04.2013

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Поселковые сети								
1	1	8-4-258	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм**	2860 / м	388		1109680				
2	2	8-4-230	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм**	16,6 / м	188		3121				
3	3	8-4-184	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50,7 мм**	116,5 / м	276		32154				
4	4	8-4-203	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 26,9 мм**	3200 / м	59		188800				
5	5	30-18-32	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм**	6,3 / м	2880		18144				
6	6	30-18-33	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм**	8,7	3220		28014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
7	7	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,59	4250		2508				
				м							
8	8	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	70,5	6780		477990				
				м							
9	9	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	8520		15166				
				м							
10	10	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	19,6	26700		523320				
				м3							
11	11	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	30	8060		241800				
				комплект							
			Итого по разделу: Поселковые сети				2640696				
			Раздел: ВЛ-10КВ и трансформаторная подстанция КТП25/10/0,4								
12	12	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	27	19400		523800				
				шт							
13	13	СПрайс	Траверса ТМ1	17	4504,37		76574				
				шт							
14	14	СПрайс	Траверса ТМ6	3	5512,65		16538				
				шт							
15	15	СПрайс	Траверса ТМ5	1	3355,27		3355				
				шт							
16	16	СПрайс	оголовок ОГ2	6	1777,64		10666				
				шт							
17	17	СПрайс	оголовок ОГ5	3	1302,54		3908				
				шт							
18	18	СПрайс	оголовок ОГ1	1	1577,63		1578				
				шт							
19	19	СПрайс	Хомут Х1	22	826,35		18180				
				шт							
20	20	СПрайс	Хомут Х2	1	568,8		569				
				шт							
			Итого по разделу: ВЛ-10КВ и трансформаторная подстанция КТП25/10/0,4				655167				
			ИТОГО:				3295865	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				3295865				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				197752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3493617**				
			Итого с временными, 2,48 %				**3580259**				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,6 %				**3709148**				
			Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,432 %				**3724615**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3738936**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3774739**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,08774				**7880674**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**157613**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8038287**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**964594**				
			Итого с НДС				**9002881**				

ПРИНЯЛ **начальник отдела** (должность) Сундетбаев (подпись) **Сундетбаев А** (расшифровка подписи)

СДАЛ **директор** (должность) (подпись) **Жумашев Н.С.** (расшифровка подписи)

ТЕХ НАДЗОР (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: ДОГОВОР № 14 от 23 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ/ ОБЪЕКТА- Реконструкция водопровода с. Актау Таскалинского района Западно- Казахстанской области

ФОРМА 2В

АКТ № 2

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за май 2013 года

НА Поселковые сети

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	790,918	262,72	-	207787	-	31473	1,85	1462
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	207787	-	15,15	-	-
		м3								
2	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	8,2	64103	25695,31	525645	210702	56997	194	1591
				33075	6813,45	271215	55870	17,43	26,38	216
		км								
3	С130804-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм	1691,75	1153	-	1950588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	С130804-190 Изм. и доп.вып.5	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR	94,8224	1850	-	175421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	11, Dв 129 мм м								
5	С130804-258- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм м	8200	631	-	5174200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			8033641	210702			3052
			Тенге			479002	55870			216
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8033641	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			88470	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13270	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			487327	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8609437	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3313
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	548143	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			8609437	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3313
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	548143	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			8033640,028
Накладные расходы			88469,85
Ненормируемые и непредвиденные затраты			487326,63
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			8609436,5
Итого с временными зданиями и сооружениями	8609436,504 X 2,48 %	213514,025	8822950,5
Итого с зимними удорожаниями	8822950,529 X 3,6 %	317626,219	9140576,7
Итого с затратами на выслугу лет	8822950,529 X 1 %	88229,505	9228806,3
Итого с затратами на доп. отпуска	8822950,529 X 0,4 %	35291,802	9264098,1
Доп затраты на транспорт Привозных мат		38115,146	9302213,24
Итого в текущих ценах	МРП 2012г.		19398182,77
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	19398182,774 X 2 %	387963,655	19786146,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				2374337,57			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					22160484,00			

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

_____ / Сундетбаев А.

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

_____ / Жумашев Н.С.

Технадзор: ЧП «Исенталиев М.Н.»

_____ / Исенталиев М.Н.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: ДОГОВОР № 14 от 23 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ/ ОБЪЕКТА- Реконструкция водопровода с. Актау Таскалинского района Западно- Казахстанской области

ФОРМА 2В

АКТ № 3

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за июнь 2013 года

НА Поселковые сети

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,085	87345	36133,62	182114	75339	18698	247	515		
				41850	9612,9	87257	20043	17,43	37,3	78		
		км										
2	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,24	58343,6	20326,01	14002	4878	1513	179	43		
				30825	5353,43	7398	1285	17,43	20,64	5		
		км										
3	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	10,8	47611,09	17877,09	514200	193073	64737	173	1868		
				29700	4698,68	320760	50746	17,43	18,1	195		
		км										
4	С130804-190 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 129 мм	319,2776	1850	-	590664	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	2002 С130804-188 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 100,8 мм м	348,45	1187 -	- -	413610 -	- -	- -	- -	- -
6	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм м	16,16	238 -	- -	3846 -	- -	- -	- -	- -
7	С130804-184 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 50,7 мм м	293,87	315 -	- -	92569 -	- -	- -	- -	- -
8	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм м	86,86	73 -	- -	6341 -	- -	- -	- -	- -
9	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11 Dв 20 мм м	106,05	93 -	- -	9863 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8,02-060Б-2002									
10	С130804-203 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 20 мм м	10607	87 -	- -	922809 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0108-145-1	Прокладка сигнальной ленты м	21662	18,5 10,1	2,6 0,5	400747 218786	56321 10831	29240 12,73	0,06 -	1300 63
12	ПРАЙС ИЦ СТС	Стоимость сигнальной ленты с вмонтированным изолированным проводником 5,94РР 5,94.5:1,06:1,02:1,95:1,18 м	21662	11,93 -	- -	258428 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм (футляр) км	0,15	139706,75 48375	90794,12 19582,83	20956 7256	13619 2937	1776 17,43	286 84,07	43 13
14	С130804-239 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 196,6 мм м	150	3107 -	- -	466050 -	- -	- -	- -	- -
15	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	4	1020 -	- -	4080 -	- -	- -	- -	- -
16	ПР.Л.	Втулка под фланец шт	218	2307 -	- -	502926 -	- -	- -	- -	- -
17	ПР.Л.	Отводы, переходы шт	21	1535 -	- -	32235 -	- -	- -	- -	- -
18	ПР.Л.	Неразъемное соединение, D160 и 110мм шт	4	2436 -	- -	9744 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	15	937	-	14055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	6	641	-	3846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4463085	343230			3769
			Тенге			641458	85842			354
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			400747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4386	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			455786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	234003	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4040357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86724	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13009	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247625	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4374706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2803
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	510691	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21981	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23300	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4853791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	744694	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			4463083,765
Накладные расходы			115963,93
Ненормируемые и непредвиденные затраты			274742,91
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			4853790,6
Итого с временными зданиями и сооружениями	4853790,604 X 2,48 %	120374,007	4974164,6
Итого с зимними удорожаниями	4974164,611 X 3,6 %	179069,926	5153234,5
Итого с затратами на выслугу лет	4974164,611 X 1 %	49741,646	5202976,2
Итого с затратами на доп. отпуска	4974164,611 X 0,4 %	19896,658	5222872,8
Итого с доп затратами на		21488,391	5244361,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		транспорт привозных материалов								
		Итого в текущих ценах	МРП 2012г.				10936037,28			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	10936037,284 X 2 %			218720,745	11154758,03			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				1338570,96			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					12493329,00			

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

_____ / Сундетбаев А.

Технадзор: ЧП «Исенгалиев М.Н.»

_____ / Исенгалиев М.Н.

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

_____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: ДОГОВОР № 14 от 23 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ/ ОБЪЕКТА- Реконструкция водопровода с. Актау Таскалинского района Западно- Казахстанской области

ФОРМА 2В

АКТ № 4

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за июль 2013 года

НА Поселковые сети

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм м	22,68	4240 -	- -	96163 -	- -	- -	- -	- -
2	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	31,32	4610 -	- -	144385 -	- -	- -	- -	- -
3	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	0,59	5860 -	- -	3457 -	- -	- -	- -	- -
4	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	253,59	8810 -	- -	2234128 -	- -	- -	- -	- -
5	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных	1,78	11000 -	- -	19580 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м								
6	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	35,17974	29900 -	- -	1051874 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			3549588 -	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3549588	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			212975	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3762563	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3762563	-	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			3549587,926
Накладные расходы			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты			212975,28
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3762563,2
Итого с временными зданиями и сооружениями	3762563,202 X 2,48 %	93311,567	3855874,8
Итого с зимними удорожаниями	3855874,769 X 3,6 %	138811,492	3994686,3
Итого с затратами на выслугу лет	3855874,769 X 1 %	38558,748	4033245
Итого с затратами на доп. отпуска	3855874,769 X 0,4 %	15423,499	4048668,5
Итого с затратами на транспорт Привозных материалов		16657,379	4065325,88
Итого в текущих ценах	МРП 2012г.		8477546,04
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8477546,039 X 2 %	169550,920	8647096,96
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1037651,64
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			9684748,60

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»
_____ / Сундетбаев А.

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»
_____ / Жумашев Н.С.

Технадзор: ЧП «Исенгалиев М.Н.»
_____ / Исенгалиев М.Н.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: ДОГОВОР № 14 от 23 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ/ ОБЪЕКТА- Реконструкция водопровода с. Актау Таскалинского района Западно- Казахстанской области

ФОРМА 2В

АКТ № 5

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за август 2013 года

НА Поселковые сети

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5200,5	134,1	-	697387	-	105632	0,97	5055				
		м3		134,1	-	697387	-	15,15	-	-				
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8879,3	6,48	6,48	57533	57533	2429	-	-				
		м3		-	2,1	-	18679	13	0,01	72				
3	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	8879,3	16	16	142048	142048	5996	-	-				
		м3		-	5,19	-	46118	13	0,02	177				
4	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	102	0,88	4				
		шт		144	2,25	576	9	17,43	0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	238	300,57	225,64	71535	53702	5330	0,41	99
				69,53	58,98	16548	14037	17,43	0,23	54
6	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	212	641	-	135892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	24	331	-	7944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	13	242,08	6,95	3147	90	331	0,88	11
				144	2,25	1872	29	17,43	0,01	-
9	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	42	411,46	17,71	17281	744	1746	1,4	59
				231,75	6,75	9734	284	17,43	0,03	1
10	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	6	585,99	36,99	3516	222	346	1,93	12
				317,25	13,5	1904	81	17,43	0,07	-
11	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	7	623	-	4361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	4700	-	28200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	42	7731	-	324702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, шт	6	11500	-	69000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 150 мм								
15	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (шт)	0,428	247994,13	49389,75	106141	21139	6073	312,7	134
				62775	18657	26868	7985	17,43	91,12	39
16	E0120-30-1	-Подставка под пожарные гидранты (т)	634	107,48	1,2	68142	761	977	0,05	32
				8,53	0,45	5408	285	17,16	-	1
17	E0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных (кг)	20	21316	36,99	426320	740	1051	1,82	36
				288	13,5	5760	270	17,43	0,07	1
18	E0116-10-7	-Патрубок из стальных электросварных труб диам.150мм (шт)	1,6	2029,57	27,87	3247	45	52	1,04	2
				180,23	10,44	288	17	17,16	0,05	-
19	E0116-10-5	-Патрубок из стальных электросварных труб диам. 100мм (м)	39,2	1240,75	20,8	48637	815	930	0,73	28
				130,5	7,79	5116	305	17,16	0,04	1
20	E0116-10-3	-Патрубок из стальных электросварных труб диам. 65мм (м)	4,8	801,76	15,99	3848	77	101	0,66	3
				116,1	5,99	557	29	17,16	0,03	-
21	E0106-1-20	-Упор из бетона (м)	8	9143,55	311,32	73148	2491	629	2,82	23
				441	117,61	3528	941	14,07	0,57	5
22	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (м3)	38,8	2584,28	73,75	100270	2862	229	0,14	6
				21,38	11,67	830	453	17,83	0,04	2
23	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (м3)	197,82	8656,16	1879,87	1712362	371876	68044	8,86	1753
				1435,5	538,43	283971	106512	17,43	2,06	408
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые (м3)	35,47026	29900	-	1060561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	66,3	245,44	3,82	16273	253	407	0,21	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	2476	95	15,82	0,01	-
		м2								
26	Е0108-4-7	-Гидроизоляция колодцев	2378	245,44	3,82	583656	9084	14590	0,21	504
		м2		37,35	1,44	88818	3424	15,82	0,01	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5766121	664508			7773
			Тенге			1151640	199554			778
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5072147	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31940	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317105	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5602186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1371129	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			693974	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41762	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			737796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12314	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6339982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1383443	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			5766120,442
Накладные расходы			214994,15
Ненормируемые и непредвиденные затраты			358866,91
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			6339981,5
Итого с временными зданиями и сооружениями	6339981,504 X 2,48 %	157231,541	6497213
Итого с зимними удорожаниями	6497213,045 X 3,6 %	233899,67	6731112,7
Итого с затратами на выслугу лет	6497213,045 X 1 %	64972,13	6796084,8
Итого с затратами на доп. Отпуска	6497213,045 X 0,4 %	25988,852	6822073,7
Итого с затратами на транспорт Привозных материалов		28067,96	6850141,66
Итого в текущих ценах	МРП 2012г.		14284803,05
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	14284803,049 X 2 %	285696,061	14570499,11
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1748459,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					16318959,00			

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

_____ / Сундетбаев А.

Технадзор: ЧП «Исенгалиев М.Н.»

_____ / Исенгалиев М.Н.

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

_____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: ДОГОВОР № 14 от 23 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ/ ОБЪЕКТА- Реконструкция водопровода с. Актау Таскалинского района Западно- Казахстанской области

ФОРМА 2В

АКТ № 6

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за сентябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-6. Напорный водопровод В9 и К1.										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6872,1	27,84	26,18	191285	179877	59060	0,01	79		
				1,66	7,2	11408	49479	97	0,03	172		
2	Е0101-164-2	м3 Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	303,2	262,72	-	79655	-	90011	1,85	560		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	79655	-	113	-	-		
3	Е0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	286,63	134,1	-	38437	-	43434	0,97	279		
				134,1	-	38437	-	113	-	-		
4	Е0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	6872,1	7,85	7,85	53971	53971	14023	-	-		
				-	2,1	-	14457	97	0,01	55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 5 м								
5	Е0101-27-8 К=5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	6872,1	16	16	109937	109937	34622	-	-
				-	5,19	-	35693	97	0,02	137
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	6234,44	21,55	4,52	134328	28155	102987	0,11	673
				17,03	-	106173	-	97	-	-
7	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м3	1,43	64103	25695,31	91667	36744	74153	194	277
				33075	6813,45	47297	9743	130	26,38	38
8	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,05	58343,6	20326,01	2917	1016	2352	179	9
				30825	5353,43	1541	268	130	20,64	1
9	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм км	1431,1	631	-	903024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм м	50,5	238	-	12019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	20,2	371	-	7494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002									
12	ЦО108-141-1	-Прокладка проволоки стальной сигнальной	1431	26,4	3,1	37778	4436	26645	0,11	157
				19,1	0,5	27332	715	95	-	4
		м								
13	С11011-677	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 0,55 мм	5	51	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
14	ЦО108-143-4	-Прокладка сигнальной ленты	1431	19,4	14,7	27761	21036	11283	0,03	43
				4,6	3,7	6583	5295	95	0,02	31
		м								
15	ПРАЙС ИЦ СТС	-Стоимость сигнальной ленты	1431	21,1	-	30194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,43	8287,75	-	11851	-	14932	51,5	74
				8032,5	-	11486	-	130	-	-
		км								
17	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,05	8097,13	-	405	-	522	51,5	3
				8032,5	-	402	-	130	-	-
		км								
18	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
19	ПР.Л.	-Втулка под фланец	6	2307	-	13842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	20	492	-	9840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С130809-10	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 65 мм	4	342	-	1368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,4	8
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	-
		шт								
23	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и	6	7731	-	46386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм								
24	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт 12	492	-	5904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0116-10-5	-Патрубок из стальных электросварных труб диам. 100мм	шт 1,6	1240,75	20,8	1985	33	283	0,73	1
				130,5	7,79	209	12	128	0,04	-
26	Е0116-10-3	-Патрубок из стальных электросварных труб диам. 65мм	м 0,8	801,76	15,99	641	13	125	0,66	1
				116,1	5,99	93	5	128	0,03	-
27	С130810-118	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	м 2	444	-	888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С130810-112	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт 1	321	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт 3	741	-	2223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	ПР.Л.	-Неразъемное соединение, D63мм	шт 4	532	-	2128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт 1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
32	С130903-14	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт 1	1020	-	1020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и	шт 1,35	2584,28	73,75	3489	100	59	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2742280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3002
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	548838	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-5. Выгреб на 14м3								
44	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	224	27,84	26,18	6235	5863	1925	0,01	3
				1,66	7,2	372	1613	97	0,03	6
		м3								
45	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	7	262,72	-	1839	-	2078	1,85	13
	т.ч.			262,72	-	1839	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2	м3								
46	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	204	7,85	7,85	1602	1602	416	-	-
				-	2,1	-	429	97	0,01	2
		м3								
47	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	2,94	13629,02	1343,81	40069	3951	10050	16,06	47
				2792,25	463,29	8209	1362	105	1,77	5
		м3								
48	Е0106-1-1	Набетонка на днище	0,4	8062,57	66,01	3225	26	93	1,35	1
				195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
		м3								
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3	8062,57	66,01	10481	86	301	1,35	2
				195,75	24,93	254	32	105	0,12	-
		м3								
50	Е0106-19-1	Устройство железобетонной лестницы ЛМ-1	1,54	11477,52	316,01	17675	487	2405	8,25	13
				1368	119,39	2107	184	105	0,58	1
		м3								
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,014	41200	-	577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	5,48	22931,69	1265,69	125666	6936	14438	9,16	50
				1552,73	474,08	8509	2598	130	2,32	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 110 мм								
63	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 / м	1,94	442,3	30,89	858	60	474	1,23	2
				191,93	11,68	372	23	120	0,06	-
64	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П / м2	1,94	12300	-	23862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			461905	21962			164
			Тенге			27721	7105			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			380325	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			438806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34162	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11415	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	788	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6271	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70165	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			290	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	270	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			531159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40704	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-4. Водонапорная башня 50м3 высотой 15м.								
65	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	25	218,93	-	5473	-	6185	1,54	39
				218,93	-	5473	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
66	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	7	134,1	-	939	-	1061	0,97	7
				134,1	-	939	-	113	-	-
67	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	18	9,24	9,24	166	166	52	-	-
				-	3	-	54	97	0,01	-
68	E0101-24-10 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	18	31,64	31,64	570	570	179	-	-
				-	10,27	-	185	97	0,04	1
69	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	240	39,84	37,82	9561	9076	2996	0,01	3
				1,87	11	449	2640	97	0,04	9
70	E010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 м3	420	45	45	18900	18900	3780	-	-
				-	9	-	3780	100	0,19	79
71	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м т	18	9,24	9,24	166	166	52	-	-
				-	3	-	54	97	0,01	-
72	E0101-24-10 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	18	31,64	31,64	570	570	179	-	-
				-	10,27	-	185	97	0,04	1
73	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами м3	218	47,14	44,94	10276	9797	4114	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3(обвалование)		2,2	17,26	479	3762	97	0,07	15
74	E0101-166-2-	м3 тоже вручную	40	134,1	-	5364	-	6061	0,97	39
				134,1	-	5364	-	113	-	-
75	E0101-134-1-	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	218	21,55	4,52	4697	984	3601	0,11	24
				17,03	-	3713	-	97	-	-
76	E0101-145-2-	м3 Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	170	1,41	1,41	240	240	50	-	-
				-	0,3	-	51	97	-	-
77	E0101-152-1-	м2 Посев многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	122	55,01	0,23	6711	28	6712	0,33	41
				48,6	0,09	5929	11	113	-	-
78	E0111-1-2	м2 -Уплотнение грунта щебнем	16,61	204,95	2,62	3404	44	235	0,07	1
				10,51	0,99	175	16	123	-	-
79	E0111-11-1	м2 -Проливка цементным раствором	16,61	258,1	9,95	4287	165	1143	0,36	6
				52,2	3,74	867	62	123	0,02	-
80	E0106-3-5	м2 -Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	18,9	9710,21	210,97	183523	3987	10844	3,06	58
				470,25	76,19	8888	1440	105	0,34	6
81	C12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,351	58431	-	20509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	E0106-11-7	т -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,085	93997,62	304,24	7990	26	2962	198	17
				33075	114,75	2811	10	105	0,56	-
83	E0122-43-1	1т -Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона круглых в сухих грунтах	2,72	19674,23	498,55	53514	1356	10850	15,7	43
				2880	188,33	7834	512	130	0,92	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк полимерный комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
					МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
85	Е0109-7-1	-Сборка и установка стальных конструкций водонапорной башни т	6,87	17314,61 3600	6991,53 1755,49	118951 24732	48032 12060	33113 90	19 6,13	131 42
86	2-1-204	-Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов/без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий свыше 3,0т т	6,87	134900 -	- -	926763 -	- -	- -	- -	- -
87	Е0109-23-1	-Монтаж лестниц с ограждением т	0,503	13711,47 5040	5475,87 1552,87	6897 2535	2754 781	2985 90	28,9 5,46	15 3
88	2-1-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,503	133700 -	- -	67251 -	- -	- -	- -	- -
89	СЦ.1Ч.2ТЕХ. Ч.ТЕ.2	-Окраска металлоконструкций колонн т	0,503	8758,4 4200	- -	4405 2113	- -	2218 105	21,62 -	11 -
					ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
90	Е0113-26-13	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 м2	131,6	70,61 2,77	0,09 0,05	9292 365	12 7	334 90	0,01 -	2 -
91	Е0115-173-2	-Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 м2	114,2	65,92 18,45	1,84 0,7	7528 2107	210 80	2296 105	0,11 -	13 -
					ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
92	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	117,1	27,84 1,66	26,18 7,2	3259 194	3065 843	1006 97	0,01 0,03	1 3
93	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с	3,5	262,72	-	920	-	1039	1,85	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом		262,72	-	920	-	113	-	-
94	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,1	-	2414	-	2728	0,97	17
				134,1	-	2414	-	113	-	-
95	Е0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	98	6,48	6,48	635	635	200	-	-
				-	2,1	-	206	97	0,01	1
96	Е0101-27-8 К-5	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	98	21	21	2058	2058	494	-	-
				-	5,19	-	509	97	0,02	2
97	Е0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	98	21,55	4,52	2112	443	1619	0,11	11
				17,03	-	1669	-	97	-	-
98	Е0122-11-3	м3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,024	64103	25695,31	1538	617	1245	194	5
				33075	6813,45	794	164	130	26,38	1
99	С130804-14	км -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 90 мм	0,808	5070	-	4097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С130804-15	10м -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 110 мм	1,62	6470	-	10481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0122-9-1	10м -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336	1
				61425	18834,75	246	75	130	91,99	-
102	Е0122-9-3	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0014	129222,58	54072,58	181	76	155	352	-
				64575	20425,5	90	29	130	99,76	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	км -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	2,01	190 -	- -	382 -	- -	- -	- -	- -
104	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	1,51	321 -	- -	485 -	- -	- -	- -	- -
105	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	5,02	584 -	- -	2932 -	- -	- -	- -	- -
106	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	9	931 -	- -	8379 -	- -	- -	- -	- -
107	Е0116-6-1	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	6	266,48 52,2	3,96 1,49	1599 313	24 9	412 128	0,3 0,01	2 -
108	Е0122-20-3	км -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,008	228588,23 35550	30337,38 11459,25	1829 284	243 92	489 130	204,8 55,97	2 -
109	Е0122-31-3	км -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,05	8287,75 8032,5	- -	414 402	- -	522 130	51,5 -	3 -
110	Е0122-34-1	км -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		переходов			69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
111	С130804-34	-Втулки полиэтиленовые	шт	0,3	482	-	145	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
112	С130804-59	-Отвод прямой, д.90мм	10шт	0,1	3500	-	350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	С130804-60	-Отвод прямой, д.110мм	10шт	0,2	6190	-	1238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
114	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	10шт	0,04	247994,13	49389,75	9920	1976	4234	312,7	13
					62775	18657	2511	746	130	91,12	4
115	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	т	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
					227,25	6,75	227	7	130	0,03	-
116	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
					231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
117	Е0122-35-3 К-1,25	-Установка задвижки с эл. приводом	шт	1	514,33	22,14	514	22	388	1,75	2
					289,69	8,44	290	8	130	0,04	-
118	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	5190	-	5190	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
119	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1	7731	-	7731	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
120	2307-11052	-Задвижка с эл. приводом 87Б015,30Ч906БР д.100,РУ10 по БЕЛГОРОДХИММАШ	шт	1	62300	-	62300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
121	ПРАЙС	-Клапан обратный поворотный 19ч21бр д100мм	шт	1	13000	-	13000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	-	194	-	130	-	-
		фланец								
123	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	-	504	-	130	-	-
		фланец								
124	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	5	377	-	1885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
126	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	420	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
127	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
				2273	110	4546	220	95	0,64	1
		шкаф								
128	СКЦЭ п.185-1350	-Ящик вводно-учетный с электронным счетчиком, рубильником и предохранителем ЯВУ-203	1	6580	-	6580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129	СКЦЭ п.2-2568	-Ящик управления эл. двигателем Я5411-1874УХЛ4	1	2765	-	2765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	Е 1-31-1	-Установка реле давления	2	68,91	-	138	-	113	0,5	1
				63	-	126	-	90	-	-
		шт								
131	Ц0108-545-3	-Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	2	1699,2	24,2	3398	48	1954	6	12
				1026	2,3	2052	5	95	0,01	-
		шт								
132	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная,	1	702,3	-	702	-	654	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединительная или разветвительная		648	-	648	-	101	-	-
		шт								
133	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,012	230292,38	-	2764	-	362	175	2
				27450	-	329	-	110	-	-
		кан.-км								
134	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,6	48,9	2172	978	984	0,22	4
				39,6	12,2	792	244	95	0,07	1
		м								
135	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,7	2,1	1108	84	768	0,1	4
				19,7	0,5	788	20	95	-	-
		м								
136	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	30	26,4	3,1	792	93	559	0,11	3
				19,1	0,5	573	15	95	-	-
		м								
137	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2
				8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
		м								
138	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	-	438	-	495	1,54	3
				218,93	-	438	-	113	-	-
		м3								
139	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
		м3								
140	Ц0108-159-1-	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	12	427,4	-	5129	-	4024	2	24
				353	-	4236	-	95	-	-
		шт								
141	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,92	10069,86	257,71	19334	495	1464	4,05	8
				634,5	91,69	1218	176	105	0,4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм м3 1сальник	2	770,63 301,5	- -	1541 603	- -	772 128	1,8 -	4 -
		МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ								
143	1517-1067	-Шкаф одиночный одностороннего и двустороннего обслуживания , шириной 600-1400мм, глубиной 600мм, высотой 1900мм ОСТ 16-0.800.652-79	1,9	15580 -	- -	29602 -	- -	- -	- -	- -
144	185-22568	-Ящик управления Я5411-1874 УХЛ4 м	1	17325 -	- -	17325 -	- -	- -	- -	- -
145	С151601-133	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 шт	0,02	33800 -	- -	676 -	- -	- -	- -	- -
146	С151603-159	-Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,03	86200 -	- -	2586 -	- -	- -	- -	- -
147	С151603-161	-Кабели контрольные, марка АКВВБГ, число жил и сечение 7х2,5 мм2 1000м	0,02	110600 -	- -	2212 -	- -	- -	- -	- -
148	С151801-133	-Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10 шт	1	1080 -	- -	1080 -	- -	- -	- -	- -
149	1704-50333 -1	-Реле давления РНД-1 шт	2	5483,2 -	- -	10966 -	- -	- -	- -	- -
150	240529-133 3-1	-Изделия электромонтажные БЗ24 шт	2	2877,6 -	- -	5755 -	- -	- -	- -	- -
151	2405-1501	-Муфты (заделки) концевые КВЭН-5 ТУ 36-848-72, изм.нрэ-79 компл	12	880,2 -	- -	10562 -	- -	- -	- -	- -
152	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы винипластовые кг	3,5	650 -	- -	2275 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1774717	111530			623
			Тенге			103839	29647			178
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27135	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2088	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2463	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			43516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16697	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406797	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29435	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			520025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88029	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			130254	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5747	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10114	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			178684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47968	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1210533	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	229	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72724	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1284786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1425	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2027010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		869
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	154120	-		-

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-2.Насосная станция подземного типа на водосборных скважинах с насосами ЭЦВ-2шт

153	Е0101-164-2-Устройство шурфа в грунтах 2 группы	2	218,93	-	438	-	495	1,54	3
			218,93	-	438	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0106-3-1	-Устройство бетонного оголовка м3	2	9517,51	260,48	19035	521	1478	3,94	8
155	Е0104-24-2 К=1,2	-Бурение скважины диам. долота 345мм в грунтах 2 группы м3	26	614,25 743,54	89,46 607,87	1229 19332	179 15805	105 6347	0,35 0,49	1 13
				95,32	139,4	2478	3625	104	0,43	11
156	Е0104-24-3 К=1,2	-Бурение скважины глубиной до 40м в грунтах 3 группы станками типа БС-1м м	21	1046,17	845,88	21970	17764	6947	0,64	13
				125,28	192,8	2631	4049	104	0,59	12
157	Е0104-24-3	-Ударно-канатное бурение скважины диам. долота 345мм в грунтах 3 группы м	59	884,31	704,9	52174	41589	16265	0,53	31
				104,4	160,67	6160	9480	104	0,49	29
158	Е0104-48-1 К=1,2	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения м	26	388,32	316,5	10096	8229	4048	0,42	11
				71,82	77,9	1867	2025	104	0,27	7
159	Е0104-48-1	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения м	2,3	323,6	263,75	744	607	298	0,35	1
				59,85	64,92	138	149	104	0,22	1
160	Е0104-48-2	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения м	59	520,39	424,99	30703	25074	12059	0,55	32
				95,4	101,13	5629	5967	104	0,33	19
161	Е0104-49-9 К=1,2	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении м	4	155,13	125,83	621	503	275	0,13	1
				29,3	36,79	117	147	104	0,11	-
162	Е0104-49-9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении м	101	110,81	89,88	11192	9078	4956	0,13	14
				20,93	26,25	2114	2651	104	0,11	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения м	18,6	362,66 67,05	295,61 72,52	6745 1247	5498 1349	2700 104	0,39 0,24	7 5
164	99-10-1 2201-03051	-Стоимость фильтра м	2	25290 -	- -	50580 -	- -	- -	- -	- -
165	С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм м	60,4	3075 -	- -	185730 -	- -	- -	- -	- -
166	Е0104-51-7 К=1,2	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения м	42	415,72 160,66	255,06 62,72	17460 6748	10713 2634	9757 104	0,75 0,18	32 7
167	Е0104-51-7	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения м	2,3	346,43 133,88	212,55 52,27	797 308	489 120	445 104	0,75 0,18	2 -
168	Е0104-51-8 К=1,2	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения м	38,2	701,45 253,8	447,65 105,78	26795 9695	17100 4041	14285 104	1,43 0,34	55 13
169	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания м	12	65044,94 11272,5	53772,44 14507,34	780539 135270	645269 174088	321732 104	57,3 48,14	688 578
170	Е0104-59-2 Изм. и доп.вып.10	-Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при ударно-канатном способе бурения скважины сутки	2	2405,62 2011,5	137,08 52,2	4811 4023	274 104	4292 104	11,4 0,26	23 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	2	2040	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	Е0104-54-6 К=1,2	-Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг м3	2	74534,76	57569,76	149070	115140	68385	90,3	181
				16965	15912,35	33930	31825	104	49,24	98
173	1-1-1015	-Стоимость цемента шт	0,4	16900	-	6760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	Е0104-52-6	-Сварка обсадных труб наружным диаметром 325 мм т	2	413,51	164,79	827	330	590	1,4	3
				220,5	63	441	126	104	0,31	1
175	2-1-250	-Стоимость металлической пробки шт	0,004	144900	-	580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	С130806-309 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х10,2 мм т	82,5	4251	-	350708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
177	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм м	42	8657	-	363594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	С130806-309 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость износа извлекаемых труб м	82,5	4251	-	350708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	С130806-312 Изм. и доп.вып.9	-Стоимость износа извлекаемых труб	30	8657	-	259710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м								
180	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13	26
				2218,5	45	4437	90	128	0,22	-
		1насос								
181	ПИСЬМО СОГЛАСОВ.	-Насос ЭЦВ6-6.5-85	2	53745,07	-	107490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
182	Е0122-33-5	-Устройство оголовка герметизированного ОГ-50	0,076	247994,13	49389,75	18848	3754	8045	312,7	24
				62775	18657	4771	1418	130	91,12	7
		т								
183	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	2	22878,84	17,71	45758	35	725	1,62	3
				272,25	6,75	545	14	130	0,03	-
		шт								
184	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				144	2,25	576	9	130	0,01	-
		шт								
185	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	4700	-	9400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
186	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
187	С130903-33	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	4110	-	8220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
188	11-3-3	-Головки для присоединения рукавов пожарных, D 50мм, на давление 1,2 МПА/12 КГС/СМ2	2	194	-	388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
189	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1100	2,65	5
				427,5	2,25	855	5	128	0,01	-
		шт								
190	Е0120-14-1	-Установка заслонок воздушных	2	246,13	5,38	492	11	455	1,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм		175,5	2,25	351	5	128	0,01	-
191	E0120-1-1	шт -Прокладка воздуховодов диам. до 200 мм из листовой стали класса Н толщина 0,5мм	0,048	1777,88	13,16	85	1	16	1,54	-
				247,5	4,93	12	-	128	0,02	-
192	E0123-2-2	100м2 -Воздуховод из асбестоцементных труб диам.200	0,006	511141,41	19866,96	3067	119	552	375	2
				63306	7440,75	380	45	130	36,34	-
193	E0122-12-6	км -Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,006	352469,4	41899,52	2115	251	327	150	1
				26100	15828,75	157	95	130	77,3	-
194	13-12-73	км -Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5м2	0,1	836	-	84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	E0101-12-14	м2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	120	27,84	26,18	3340	3141	1031	0,01	1
				1,66	7,2	199	864	97	0,03	3
196	E0101-164-2	м3 -Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	10	273,79	-	2738	-	2969	1,85	18
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	2627	-	113	-	-
197	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	123	134,1	-	16494	-	18639	0,97	120
				134,1	-	16494	-	113	-	-
198	E0101-152-1	м3 -Посев многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	120	55,01	0,23	6601	28	6602	0,33	40
				48,6	0,09	5832	11	113	-	-
199	E0101-145-5	м2 -Планировка обсыпки ручным способом	48	19,4	-	931	-	903	0,12	6
				19,4	-	931	-	97	-	-
200	E0127-14-2	м2 -Устройство подстилающих и	1,16	2584,28	73,75	2998	86	51	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		21,38	11,67	25	14	133	0,04	-
201	E0106-1-20	-Упор из бетона м3	0,04	9143,55	311,32	366	12	23	2,82	-
				441	117,61	18	5	105	0,57	-
202	E0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских м3	7,24	8153,42	100,65	59031	729	1401	0,97	7
				146,25	38,03	1059	275	105	0,19	1
203	E0106-19-1	-Лестница бетонная ЛМ-1 м3	3,08	11477,52	316,01	35351	973	4810	8,25	25
				1368	119,39	4213	368	105	0,58	2
204	C12021-267	-Лестница Л-1 т	0,014	133700	-	1872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,62	16711,38	2104,76	77207	9724	17934	13,9	64
				2362,5	623,48	10915	2880	130	2,48	11
206	C143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм м3	0,28	4240	-	1187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
207	C143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	0,58	4610	-	2674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	C143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	4,74	11000	-	52140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
209	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	1,02	29900	-	30498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
210	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	8060	-	16120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
211	С12021-267	-Стремянка	0,02	171000	-	3420	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
212	СЦ.1Ч.2ТЕХ.Ч.ТБ.2	-Окраска металлоконструкций	0,02	8758,4	-	175	-	88	21,62	-
		т		4200	-	84	-	105	-	-
213	6-4-6	-Деревянная крышка	1,94	12300	-	23862	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
214	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0024	388251,27	1984,82	932	5	146	270	1
		км		45900	749,25	110	2	130	3,66	-
					ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
215	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
		шкаф		2273	110	4546	220	95	0,64	1
216	ПИСЬМО СОГЛАСОВ.	-Шкаф управления СУЗ-10	2	23703,18	-	47406	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
217	Е 1-32-27	-Установка датчиков уровня	2	311,79	-	624	-	555	2	4
		шт		308,25	-	617	-	90	-	-
218	ПР.Л.	-Датчик давления ЭКМ1-6	2	2389,92	-	4780	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
219	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	300	114,4	7,8	34320	2340	14050	0,29	87
		м		48,8	0,5	14640	150	95	-	1
220	ПР.Л.	-Металлорукав д.25мм	300	63,49	-	19047	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
221	Е 1-32-27	-Траншеи для кабелей количество кабелей в одной траншее 1-2, группа грунтов 2	0,15	86718	-	13008	-	12617	611	92
		км каб		86718	-	13008	-	97	92	14
222	Ц0108-141-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	150	27,5	4	4125	600	2850	0,12	18
				19,3	0,7	2895	105	95	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	ЦП08-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	150 м	36,7	27,8	5505	4170	2237	0,06	9
				8,8	6,9	1320	1035	95	0,04	6
224	С151607-142	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 6 мм2	0,15 1000м	34000	-	5100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				3412823	941237			1701
						306077	250166			843
		Стоимость монтажных работ -				55228	-	-		-
		Накладные расходы -				23665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				-	3550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				4734	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -				83627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				-	-	-		161
		Сметная заработная плата -				-	28461	-		-
		Стоимость общестроительных работ -				1697294	-	-		-
		Накладные расходы -				553446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				-	-	-		277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				-	83017	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				135044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				2385784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				-	-	-		2637
		Сметная заработная плата -				-	608511	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				5467	-	-		-
		Накладные расходы -				88	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -				5888	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	97	-		-
		Стоимость сантехнических работ -				1604254	-	-		-
		Накладные расходы -				7365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				-	1105	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				96697	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -				1708317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				-	-	-		38
		Сметная заработная плата -				-	6859	-		-
		Стоимость прочих работ -				50580	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3035	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			53615	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4237232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2836
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	643928	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-1. Поселковые сети.								
225	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24073,7	6,48	6,48	155984	155984	6585	-	-
				-	2,1	-	50643	13	0,01	194
		м3								
226	Е0101-27-8 К=5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	24073,7	16	16	385122	385122	16257	-	-
				-	5,19	-	125036	13	0,02	479
		м3								
227	Е0101-145-5	-Планировка обсыпки оголовков колодцев ручным способом	393	19,4	-	7624	-	991	0,12	48
				19,4	-	7624	-	13	-	-
		м3								
228	Е0101-164-2	-Обсыпка оголовка колодцев	334	218,93	-	73123	-	11076	1,54	514
				218,93	-	73123	-	15,15	-	-
		м3								
229	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	2,08	10216,13	-	21250	-	3490	61,8	129
				9630	-	20030	-	17,43	-	-
		км								
230	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	8,2	8287,75	-	67960	-	11478	51,5	422
				8032,5	-	65867	-	17,43	-	-
		км								
231	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	10,8	8097,13	-	87449	-	15117	51,5	556
				8032,5	-	86751	-	17,43	-	-
		км								
232	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк полимерный	97	8060	-	781820	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
233	С12021-267	-Стремянка	1,36	171000	-	232560	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	СЦ.1Ч.2ТЕХ.Ч.ТБ.2	-Окраска металлоконструкций	1,36	8758,4	-	11911	-	804	21,62	29
		т		4200	-	5712	-	14,07	-	-
235	Е0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	2,24	27616,06	355,81	61860	797	3434	75,58	169
				11301,75	135	25316	302	13,4	0,66	1
		м3								
236	Е0127-38-1	-Отмостка вокруг колодцев	594	1427,05	14,12	847668	8390	4878	0,27	159
		м2		42,98	3,08	25530	1830	17,83	0,01	7
237	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	243	75,82	1,57	18424	382	2814	0,41	100
				67,5	-	16403	-	17,16	-	-
		1счетчик								
238	ГАЗОВИК	-Стоимость счетчика ВКСМ90-15 д15мм	243	815,38	-	198137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
239	ГАЗОВИК	-Стоимость фильтра д15мм	243	226,5	-	55040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
240	ПР.Л.	-Неразъемное соединение / муфта компрессион.	729	205	-	149445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
241	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	243	473,47	39,24	115053	9535	11257	1,47	357
				254,25	15,75	61783	3827	17,16	0,07	17
		1шт								
242	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	243	736	-	178848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3449277	560210			2484
			Тенге			388138	181638			699
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2110660	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			73306	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10996	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			131038	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2315004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2716
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	493048	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			244471	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			804	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	121	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14717	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			259992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5833	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1094145	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2111	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1174710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		481
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3749705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	583004	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			11179063	2085809			7263
			Тенге			1178209	588954			2206
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			147902	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			236819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90772	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6539300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1212567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		606
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	181885	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465112	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8216979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8831
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1726595	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			391607	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44462	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			462233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60169	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4049674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23665	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3550	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4317740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		530
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93057	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			50580	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			53615	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13287387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1970593	-		-

Пересчет итогов в цены на 2013 г.

Итого прямых затрат			11179062,751
Накладные расходы			1356206,9
Ненормируемые и непредвиденные затраты			752116,22
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			13287386
Итого с временными зданиями и сооружениями	13287385,913 X 2,48 %	329527,171	13616913
Итого с зимними удорожаниями	13616913,084 X 3,6 %	490208,871	14107122
Итого с затратами на выслугу лет	13616913,084 X 1 %	136169,131	14243291
Итого с затратами на доп. Отпуска	13616913,084 X 0,4 %	54467,652	14297759
Итого с затратами на транспорт Привозных материалов		58825,064	14356584,06
Итого в текущих ценах	МРП 2012г.		29938211,66
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	29938211,656 X 2 %	598764,233	30536975,89
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		3664437,11
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			34201413,00

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Тастыминского района»

_____ / Сундетбаев А.

Технадзор: ЧП «Исенгалиев М.Н.»

_____ / Исенгалиев М.Н.

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ»

_____ / Жумашев Н.С.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района»

Подрядчик: ТОО «Лайгэ»

Основание: ДОГОВОР № 14 от 25 апреля 2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ/ ОБЪЕКТА- Реконструкция водопровода с. Актау Таскалинского района ЗКО **ФОРМА 2В**

АКТ № 7

Приемки выполненных строительно- монтажных работ за январь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1. На поселковые сети.								
1	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм км	0,909127	78245	36133,62	71135	32850	60822	247	225
				41850	9612,9	38047	8739	130	37,3	34
2	С130804-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм м	909,127	979	-	890035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 2. Смета 2-2. На Насосную станцию подземного типа на водосборных скважинах с насосами ЭЦВ-2шт.

3	Е0101-164-2	-Устройство шурфа в грунтах 2 группы	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
				218,93	-	657	-	113	-	-
		м3								
4	Е0106-3-1	-Устройство бетонного оголовка	3	9517,51	260,48	28553	781	2217	3,94	12
		м3		614,25	89,46	1843	268	105	0,35	1
5	Е0104-24-2 К=1,2	-Бурение скважины диам. долота 345мм в грунтах 2 группы	26	743,54	607,87	19332	15805	6347	0,49	13
				95,32	139,4	2478	3625	104	0,43	11
		м								
6	Е0104-24-3 К=1,2	-Бурение скважины глубиной до 40м в грунтах 3 группы станками типа БС-1м	21	1046,17	845,88	21970	17764	6947	0,64	13
				125,28	192,8	2631	4049	104	0,59	12
		м								
7	Е0104-24-3	-Ударно-канатное бурение скважины диам. долота 345мм в грунтах 3 группы	59	884,31	704,9	52174	41589	16265	0,53	31
				104,4	160,67	6160	9480	104	0,49	29
		м								
8	Е0104-48-1 К=1,2	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	26	388,32	316,5	10096	8229	4048	0,42	11
				71,82	77,9	1867	2025	104	0,27	7
		м								
9	Е0104-48-1	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	2,3	323,6	263,75	744	607	298	0,35	1
				59,85	64,92	138	149	104	0,22	1
		м								
10	Е0104-48-2	-Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	59	520,39	424,99	30703	25074	12059	0,55	32
				95,4	101,13	5629	5967	104	0,33	19
		м								
11	Е0104-49-9 К=1,2	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	4	155,13	125,83	621	503	275	0,13	1
				29,3	36,79	117	147	104	0,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
12	Е0104-49-9	-Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	101	110,81	89,88	11192	9078	4956	0,13	14
				20,93	26,25	2114	2651	104	0,11	11
		м								
13	Е0104-57-3	-Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	18,6	362,66	295,61	6745	5498	2700	0,39	7
				67,05	72,52	1247	1349	104	0,24	5
		м								
14	99-10-1 2201-03051	-Стоимость фильтра	2	25290	-	50580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С130806-304 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х8,9 мм	60,4	2080	-	125632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0104-51-7 К=1,2	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	42	415,72	255,06	17460	10713	9757	0,75	32
				160,66	62,72	6748	2634	104	0,18	7
		м								
17	Е0104-51-7	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	2,3	346,43	212,55	797	489	445	0,75	2
				133,88	52,27	308	120	104	0,18	-
		м								
18	Е0104-51-8 К=1,2	-Извлечение труб из скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками ударно-канатного бурения	38,2	701,45	447,65	26795	17100	14285	1,43	55
				253,8	105,78	9695	4041	104	0,34	13
		м								
19	Е0104-60-9	-Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	12	65044,94	53772,44	780539	645269	321732	57,3	688
				11272,5	14507,34	135270	174088	104	48,14	578
		сутки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0104-59-2	-Засыпка гравия	2	2405,62	137,08	4811	274	4292	11,4	23
	Изм. и доп.вып.10	или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при ударно-канатном способе бурения скважины		2011,5	52,2	4023	104	104	0,25	1
		м3								
21	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	2	2040	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	Е0104-54-6 К=1,2	-Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	2	74534,76	57569,76	149070	115140	68385	90,3	181
				16965	15912,35	33930	31825	104	49,24	98
		шт								
23	1-1-1015	-Стоимость цемента	0,4	16900	-	6760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	Е0104-52-6	-Сварка обсадных труб наружным диаметром 325 мм	2	413,51	164,79	827	330	590	1,4	3
				220,5	63	441	126	104	0,31	1
		шт								
25	2-1-250	-Стоимость металлической пробки	0,004	144900	-	580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С130806-309	-Трубы обсадные из стали	82,5	3920	-	323400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х10,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
27	С130806-312	-Трубы обсадные из стали	42	7430	-	312060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
28	С130806-309	-Стоимость износа извлекаемых труб	82,5	3920	-	323400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.			-	-	-	-	-	-	-
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
29	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стоимость износа извлекаемых труб м	30	7430 -	- -	222900 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3223,67 2218,5	120,17 45	6447 4437	240 90	5795 128	13 0,22	26 -
31	ПИСЬМО СОГЛАСОВ.	-Насос ЭЦВ6-6.5-85 шт	2	46559,83 -	- -	93120 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0122-33-5	-Устройство оголовка герметизированного ОГ-50	0,076	247994,13 62775	49389,75 18657	18848 4771	3754 1418	8045 130	312,7 91,12	24 7
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-6. На напорный водовод В9 и К1.								
33	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм м	1310	388 -	- -	508280 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	1,31	8287,75 8032,5	- -	10857 10523	- -	13679 130	51,5 -	67 -
35	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,05	8097,13 8032,5	- -	405 402	- -	522 130	51,5 -	3 -
36	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
37	ПР.Л.	-Втулка под фланец шт	6	1915 -	- -	11490 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	7	492	-	3444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4 шт	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
40	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	4 шт	6480	-	25920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,35 шт	2584,28	73,75	3489	100	59	0,14	-
				21,38	11,67	29	16	133	0,04	-
42	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,795 м3	8656,16	1879,87	50162	10894	14871	8,86	51
				1435,5	538,43	8319	3120	130	2,06	12
43	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,19 м3	9525,08	2308,84	11335	2748	4874	13,87	17
				2286	864,68	2720	1029	130	4,22	5
44	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,84 м3	3240	-	2722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,16 м	3610	-	4188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	м								
46	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	5,92	4860	-	28771	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,37	7810	-	18510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	2,37	10000	-	23700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий , перекрытий и днищ для сооружений водопровода , канализации , резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,31	28900	-	66759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060	-	24180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
51	С12021-267	-Стремянка	0,045	133700	-	6017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	СЦ.1Ч.2ТЕХ.Ч.ТБ.2	-Окраска металлоконструкций колонн	0,045	6512	-	293	-	92	21,62	1
				1953,6	-	88	-	105	-	-
		т								
53	Е0146-33-3	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,56	27616,06	355,81	15465	199	6405	75,58	42
				11301,75	135	6329	76	100	0,66	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	66,3	245,44	3,82	16273	253	3035	0,21	14
				37,35	1,44	2476	95	118	0,01	-
		м2								

РАЗДЕЛ 4. Смета 4-1. На ВЛ-10КВ и трансформаторная подстанция КТП25/10/0,4.

55	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	17	1534,11	878,23	26080	14930	13435	3,06	52
				506,25	246,42	8606	4189	105	1,03	18
		опора								
56	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
		опора								
57	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	26	20400	-	530400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	Е0133-103-3	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
		опора								
59	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	19400	-	19400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	С	-Подкос ж/б	2	1844,13	-	3688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Е ПЭСС1-92,Т АБ.13-7	-Установка плит ПЗИ для ВЛ-10Кв	9	3041,98	1500,33	27378	13503	5762	1,49	13
				254,25	355,5	2288	3200	105	0,46	4
		шт								
62	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	934	36	118	0,01	-
63	Е0133-109-2	м2 -Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,23	25922,88 --- 7650	17030,88 --- 4099,68	31756 --- 9371	20863 --- 5022	15113 --- 105	43,7 --- 15,13	54 --- 19
64	С151607-28	1км -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,802	315700 --- -	- --- -	253191 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
65	Е П18-4	т -Заземление опор	21	1423,61 --- 261	164,34 --- 49,5	29896 --- 5481	3451 --- 1040	6847 --- 105	1,7 --- 0,15	36 --- 3
66	ПР.Л.	шт -Траверса ТМ 1 8220:1,06:1,507:1,02:1,12	17	4504,37 --- -	- --- -	76574 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
67	ПР.Л.	шт -Траверса ТМ 6 10060:1,06:1,507:1,02:1,12	3	5512,65 --- -	- --- -	16538 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
68	ПР.Л.	шт -Траверса ТМ 5 6123:1,06:1,507:1,02:1,12	1	3355,27 --- -	- --- -	3355 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
69	ПР.Л.	шт -Оголовок ОГ-2 3244:1,06:1,507:1,02:1,12	6	1777,64 --- -	- --- -	10666 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
70	ПР.Л.	шт -Оголовок ОГ-5 2377:1,06:1,507:1,02:1,12	3	1302,54 --- -	- --- -	3908 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
71	ПР.Л.	шт -Оголовок ОГ-1 2879:1,06:1,507:1,02:1,12	1	1577,63 --- -	- --- -	1578 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
72	ПР.Л.	шт -Хомут Х1 1508:1,06:1,507:1,02:1,12	22	826,35 --- -	- --- -	18180 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
73	ПР.Л.	шт -Хомут Х2 1508:1,06:1,507:1,02:1,12	1	826,35 --- -	- --- -	826 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ПР.Л.	шт -Хомут Х7 1441:1,06:1,507:1,02:1,12	6	789,64 -	- -	4738 -	- -	- -	- -	- -
75	ПР.Л.	шт -Хомут Х8 1452:1,06:1,507:1,02:1,12	2	795,66 -	- -	1591 -	- -	- -	- -	- -
76	ПР.Л.	шт -Кронштейн Р1 4546:1,06:1,507:1,02:1,12	8	2491,11 -	- -	19929 -	- -	- -	- -	- -
77	ПР.Л.	шт -Кронштейн Р4 1383:1,06:1,507:1,02:1,12	4	757,85 -	- -	3031 -	- -	- -	- -	- -
78	ПР.Л.	шт -Стяжка Г1 4546:1,06:1,507:1,02:1,12	9	2471,38 -	- -	22242 -	- -	- -	- -	- -
79	ПР.Л.	шт -Ушко У1 265,5.5:1,06:1,507:1,02:1,12	22	667,23 -	- -	14679 -	- -	- -	- -	- -
80	ПР.Л.	шт -Зажим натяжной НКК-1-1 199,42.5:1,06:1,507:1,02:1,12	18	501,16 -	- -	9021 -	- -	- -	- -	- -
81	ПР.Л.	шт -Звено ПРТ-7 88,5.5:1,06:1,507:1,02:1,12	20	218,55 -	- -	4371 -	- -	- -	- -	- -
82	ПР.Л.	шт -Изолятор штыревой ШФ20-В 180,5.5:1,06:1,507:1,02:1,12	65	444,51 -	- -	28893 -	- -	- -	- -	- -
83	ПР.Л.	шт -Изолятор штыревой ПФ70 377,6.5:1,06:1,507:1,02:1,12	36	948,94 -	- -	34162 -	- -	- -	- -	- -
84	ПР.Л.	шт -Колпачек КП-9 3,54.5:1,06:1,507:1,02:1,12	6	8,74 -	- -	52 -	- -	- -	- -	- -
85	ПР.Л.	шт -Колпачек КП-22 3,54.5:1,06:1,507:1,02:1,12	65	8,74 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
86	ПР.Л.	шт -Зажим ПА-2-2 35,61.5:1,06:1,507:1,02:1,12	13	87,94 -	- -	1143 -	- -	- -	- -	- -
87	ПР.Л.	шт -Зажим ПС-2 23,98.5:1,06:1,507:1,02:1,12	26	59,22	-	1540	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
88	ПР.Л.	шт -Зажим ПА-3 23,98.5:1,06:1,507:1,02:1,12	6	59,22	-	355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	ПР.Л.	шт -Серьга СРСК-7-17 57,82.5:1,06:1,507:1,02:1,12	1	142,79	-	143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	ПР.Л.	шт -Скоба СК-7 118,59.5:1,06:1,507:1,02:1,12	1	292,86	-	293	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0133-116-4	шт -Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
				1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
92	КАЗТРАНСФОР	шт -Стоимость оборудования РЛНД10-400 3-Х полюсной с приводом 42156:1,06:1,507:1,02:1,12	2	20242,05	-	40484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
93	ПР.Л.	шт -Кронштейн РА1 4546:1,06:1,507:1,02:1,12	2	2491,11	-	4982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	ПР.Л.	шт -Кронштейн РА2 1681:1,06:1,507:1,02:1,12	2	921,15	-	1842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	ПР.Л.	шт -Кронштейн РА3 3452:1,06:1,507:1,02:1,12	4	1891,62	-	7566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	ПР.Л.	шт -Кронштейн РА4 1383:1,06:1,507:1,02:1,13	2	757,85	-	1516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	ПР.Л.	шт -Кронштейн РА5 1360:1,06:1,507:1,02:1,13	2	745,25	-	1490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Е0133-117-1	шт -Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	2	2238,1	1743,1	4476	3486	1994	3	6
				495	454,41	990	909	105	1,81	4
99	Е0133-117-2	шт -Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	2	4098,19	1460,06	8196	2920	5530	12,1	24
				2191,5	441,68	4383	883	105	1,9	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
100	С143019-56 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойка железобетонная УСО-3А	4	2800	-	11200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	75-4-52	-Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	2	163900	-	327800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	75-3-1	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	2	117500	-	235000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	40	93,5	3,1	3740	124	1243	0,18	7
				32,4	0,3	1296	12	95	-	-
		м								
104	Е 1-32-27	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6м , типа м6в, строительные работы	24	538,03	67,69	12913	1625	2333	0,27	6
				45,21	24,22	1085	581	140	0,12	3
		м								
105	У1-32-28	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	24	1796,88	3,13	43125	75	4590	1,2	29
				211,56	0,95	5077	23	90	-	-
		м								
106	У1-34-41	-Калитки металлические	2	4487,91	6,87	8976	14	990	3,2	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций		547,94	1,87	1096	4	90	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6385263	1037497			1879
			Тенге			342630	276230			921
		Стоимость оборудования -	Тенге			603284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			603284	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			600713	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			665409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29923	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3704891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			627726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4592574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2918
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	676336	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58410	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3845	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7139	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1367383	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	869	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1455569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5396	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			50580	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3035	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			53615	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7438378	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	718794	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**			7438378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**			-	-	-		3131
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			-	718218	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			6385862,391
Накладные расходы			665622,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			386892,1
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			7438376,9
Итого с временными зданиями и сооружениями	6835092,783 X 2,48 %	169510,301	7004603,1
Итого с зимними удорожаниями	7004603,084 X 3,6 %	252165,711	7256768,8
Итого с затратами на выслугу лет	7004603,084 X 1 %	70046,031	7326814,8
Итого с затратами на доп. Отпуска	7004603,084 X 0,4 %	28018,412	7354833,2
Доп затраты транспорт привозных материалов		29527,600	765360,80
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	**МРП 2012г**		16642625,52
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	16642625,529 X 2 %	332852,510	16975478,04
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2037057,36
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			19012535,40

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» Сукметбаев А

Подрядчик: Директор ТОО «ЛАЙГЭ» Жумашев Н.С.

Тех надзор ЧП «Исенгалиев М.Н» Исенгалиев М.Н.