Заказчик : ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Реконстукция водопровода Д-400мм по ул. Майлина от ул.Дуйсенова до смотрового колодца питьевой воды по ул. Майлина

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 309 306									
В отчётном месяце:	5 309 306									
в т.ч.:										
СМР	5 309 306	**4 740 452**							**568 854**	**5 309 306**

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мырзахметов М.Н.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Заказчик : ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены

по объекту Реконстукция водопровода Д-400мм по ул. Майлина от ул.Дуйсенова до смотрового колодца питьевой воды по ул. Майлина

за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
Р1	Реконстукция трубопровода питьевой	3 227,961	1 181,551		4 409,512
	ИТОГО	**3 227,961**	**1 181,551**	**0,000**	**4 409,512**
	Временные здания и сооружения -1,04%	33,571			33,571
	ИТОГО	**3 261,532**	**1 181,551**	**0,000**	**4 443,083**
	Удорожание строительства в зимнее время -0,67%	21,852			21,852
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			209,849	209,849
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**3 283,384**	**1 181,551**	**209,849**	**4 674,784**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**65,668**			**65,668**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**3 349,052**	**1 181,551**	**209,849**	**4 740,452**
	НДС 12%			568,854	568,854
	ВСЕГО с НДС	**3 349,052**	**1 181,551**	**778,703**	**5 309,306**

ЗАКАЗЧИК :
Директор_____
ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

Технический надзор:
Эксперт: ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____**Каржаубаев Р.Б.**

Авторский надзор:
Директор: ТОО "Сартобе"
_____**Мырзахметов М.Н.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ремстрой"
_____**Миркамалов Б.Б.**

Временные здания и сооружения -1,04%		33 571	
ИТОГО	Тенге	**4 443 083**	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%		21 852	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		209 849	
ИТОГО ПО ГЛАВАМ	Тенге	**4 674 784**	
Непредвиденные работы и затраты-2%		65 668	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**4 740 452**	1 181 551
НДС 12%		568 854	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**5 309 306**	

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мырзахметов М.Н.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Форма 2

Наименование стройки - Реконстукция водопровода Д-400мм по ул. Майлина от ул.Дуйсенова до смотрового колодца питьевой воды по ул. Майлина

Наименование объекта - Реконстукция водопровода Д-400мм по ул. Майлина от ул.Дуйсенова до смотрового колодца питьевой воды по ул. Майлина

Акт выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022.5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измере	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	55.2415		209.77	209.77	11588	11588	--	1947	14617
		НР - 72%; СП - 8%				--	48.95	--	2704		1083	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0.9825		2860.04	--	2810	--	--	2023	5220
		НР - 72%; СП - 8%				2860.04	--	2810	--		387	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	47.575205		53.62	53.62	2551	2551	--	528	3326
		НР - 72%; СП - 8%				--	15.42	--	734		246	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3.5809294		1242.92	--	4451	--	--	3205	8268
		НР - 72%; СП - 8%				1242.92	--	4451	--		612	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	47.575205		235.38	114.19	11198	5432	--	5872	18436
		НР - 72%; СП - 8%				121.19	50.24	5766	2390		1365	

6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	2.5		1624.71	1624.71	4062	4062	--	2068	6621
		НР - 72%; СП - 8%				--	1149.03	--	2873		490	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3.3		6547.00	--	21605	--	21605	--	23333
		СП - 8%				--	--	--	--		1728	
		Монтажные работы										
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	1.1		8948.04	247.06	9843	272	7922	1706	12473
		НР - 99%; СП - 8%				1499.28	66.98	1649	74		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1.1	1.21	6547.00				7922		
9	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.011		3009532.56	2306384.94	33105	25370	--	15361	52343
		НР - 99%; СП - 8%				703147.62	707400.39	7735	7781		3877	
10	241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400x23,7 мм	м	11.11		32615.00	--	362353	--	362353	--	391341
		СП - 8%				--	--	--	--		28988	
11	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2		11097.35	5847.02	22195	11694	--	15066	40242
		НР - 99%; СП - 8%				5250.33	2358.71	10501	4717		2981	
12	241-214-0119 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	2		28528.00	--	57056	--	57056	--	61620
		СП - 8%				--	--	--	--		4564	
13	1122-0901-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1		29382.60	13557.78	29383	13558	1321	18829	52068
		НР - 99%; СП - 8%				14504.18	4514.53	14504	4515		3857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.006	0.0062	165506.00				1026		

14	519-101-1103 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	1		1181551.00	--	1181551	--		--	1181551
						--	--	--	--	1181551	--	
15	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	6		7625.72	512.82	45754	3076	3014	39609	92192
		НР - 99%; СП - 8%				6610.70	57.41	39664	344		6829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.002	0.0108	278998.00				3013		
16	241-116-0317 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	4		41370.00	--	165480	--	165480	--	178718
		СП - 8%				--	--	--	--		13238	
17	241-116-0617 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2		75086.00	--	150172	--	150172	--	162186
		СП - 8%				--	--	--	--		12014	
18	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	9		675.35	7.27	6078	65	147	5759	12784
		НР - 98%; СП - 8%				651.79	1.11	5866	10		947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.038	0.342	119.00				41		
18.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0.001	0.01071	6798.00				73		
18.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	7E-06	0.000063	525811.00				33		
19	242-204-0504 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8		9638.00	--	77104	--	77104	--	83272
		СП - 8%				--	--	--	--		6168	
20	242-204-0505 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		11236.00	--	11236	--	11236	--	12135
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
21	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1		576.70	5.17	577	6	8	553	1220
		НР - 98%; СП - 8%				563.26	0.55	563	1		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0.021	0.021	119.00				2		

21.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	5E-04	0.00054	6798.00				4		
21.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	4E-06	0.000004	525811.00				2		
22	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		7217.00	--	7217	--	7217	--	7794
		СП - 8%				--	--	--	--		577	
23	1122-1101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		65126.52	30363.31	65127	30364	19165	24957	97291
		НР - 99%; СП - 8%				15597.51	9611.81	15598	9612		7207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0.3	0.3	9377.00				2813		
23.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1.9	1.9	519.00				986		
23.3	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	0.4	0.4	37370.00				14948		
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0063196		1419873.53	679862.91	8973	4296	157	5820	15976
		НР - 99%; СП - 8%				715282.49	214887.23	4520	1358		1183	
25	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.18375		937451.29	583110.98	172257	107147	3029	93515	287034
		НР - 99%; СП - 8%				337854.89	176212.35	62081	32379		21262	
26	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	3		37370.00	--	112110	--	112110	--	121079
		СП - 8%				--	--	--	--		8969	
27	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	1.6		696.00	--	1114	--	1114	--	1203
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
28	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0.2		1155.00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
29	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0.2		380.00	--	76	--	76	--	82
		СП - 8%				--	--	--	--		6	

30	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.002		259925.93	65972.74	520	132	110	323	910
		НР - 99%; СП - 8%				138980.77	24056.22	278	48		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0.22	347.00				76		
30.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	2.8	0.0056	4844.00				27		
31	1122-0601-0610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.003		888887.28	103913.70	2667	312	1723	740	3680
		НР - 99%; СП - 8%				210757.68	38539.37	632	116		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1180	3.54	347.00				1228		
31.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	30	0.09	4844.00				436		
32	1122-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.011		248435.09	--	2733	--	1281	1437	4504
		НР - 99%; СП - 8%				131975.14	--	1452	--		334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	756	8.316	134.00				1114		
		Колодец сборный д1500										
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	7.25		2383.37	--	17279	--	--	12441	32098
		НР - 72%; СП - 8%				2383.37	--	17279	--		2378	
34	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5.796		62910.68	13183.94	364630	76414	141431	176410	584323
		НР - 99%; СП - 8%				25325.24	5418.72	146785	31407		43283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0.272	1.576512	23821.00				37554		

34.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0.09	0.52164	24382.00				12719		
34.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21.1	122.2956	221.00				27027		
34.4	261-107-0447	Каболка	т	0.004	0.023184	1789060.00				41478		
35	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2		59451.00	--	118902	--	118902	--	128414
		СП - 8%				--	--	--	--		9512	
36	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2		33402.00	--	66804	--	66804	--	72148
		СП - 8%				--	--	--	--		5344	
37	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2		33402.00	--	66804	--	66804	--	72148
		СП - 8%				--	--	--	--		5344	
38	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2		60880.00	--	121760	--	121760	--	131501
		СП - 8%				--	--	--	--		9741	
39	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	2		36800.00	--	73600	--	73600	--	79488
		СП - 8%				--	--	--	--		5888	
40	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2		7129.00	--	14258	--	14258	--	15399
		СП - 8%				--	--	--	--		1141	
41	ТССЦ РК 8.04-08-2021	Надбавка на сульфатостойкость	м³	5.456		284.00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
42	241-201-0625 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	0.8		41358.00	--	33086	--	33086	--	35733
		СП - 8%				--	--	--	--		2647	
43	241-201-0608 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1.6		539.00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
44	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5		1957.00	--	9785	--	9785	--	10568
		СП - 8%				--	--	--	--		783	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге					3472497	296339	1652473	428169	4118193
								342134	101063	1181551	217526	
Стоимость оборудования			тенге					1181551				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			тенге					1181551				
Стоимость общестроительных работ			тенге					2284291				
Материалы			тенге					179152				

	Всего заработная плата		тенге					436757			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1471615				
	Местные материалы		тенге				1550				
		Накладные расходы	тенге				421857				
		Сметная прибыль	тенге				216489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2922637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	тенге					436757			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6655				
	Материалы		тенге				155				
	Всего заработная плата		тенге					6440			
		Накладные расходы	тенге				6312				
		Сметная прибыль	тенге				1037				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				14004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4118192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	тенге					443197			
РАЗДЕЛ 2. Подключение частных домов до границы											
45	**1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0.025**	**521116.52**	**235651.52**	**13028**	**5891**	**--**	**8980**	**23769**
		НР - 99%; СП - 8%			**285465.00**	**77358.43**	**7137**	**1934**		**1761**	
46	**241-201-0404 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**25.25**	**340.00**	**--**	**8585**	**--**	**8585**	**--**	**9272**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**687**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**тенге**				**21613**	**5891**	**8585**	**8980**	**33041**
							7137	**1934**	**--**	**2448**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				21613				
	Всего заработная плата		тенге					9071			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8585				
		Накладные расходы	тенге				8980				
		Сметная прибыль	тенге				2448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				33041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					9071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				33041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					9071			
.											
РАЗДЕЛ 3. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия-27,5м²											

47	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	8.25		4207.53	1848.86	34712	15254	--	27741	67450
		НР - 108%; СП - 8%				2358.67	754.85	19459	6228		4996	
48	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4.125		8786.11	1379.16	36243	5689	29712	2382	41715
		НР - 108%; СП - 8%				204.20	330.53	842	1363		3090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1.1	4.5375	6547.00				29707		
49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	3.3		6973.59	1432.86	23013	4729	17610	1956	26966
		НР - 108%; СП - 8%				204.20	344.50	674	1137		1997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1.22	4.026	4373.00				17606		
50	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.(8см) Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	27.5		1230.95	267.56	33851	7358	25159	3968	40845
		НР - 108%; СП - 8%				48.50	85.11	1334	2341		3026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0.189	5.1975	4429.00				23020		
51	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м² основания	27.5		-477.81	-87.17	-13140	-2397	-10743	-875	-15137
		НР - 108%; СП - 8%				--	-29.47	--	-810		-1121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

51.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0.088	2.4255	-4429.00				-10743		
52	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.(5СМ) Устройство	м² покрытия	27.5		1957.43	98.73	53829	2715	49164	2475	60808
		НР - 108%; СП - 8%				70.92	12.40	1950	341		4504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0.072	1.98	24677.00				48860		
52.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1E-06	0.000016	73026.00				1		
53	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м² покрытия	27.5		1190.52	0.02	32739	1	32503	254	35632
		НР - 108%; СП - 8%				8.55	--	235	--		2639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0.048	1.309	24677.00				32302		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**201247**	**33349**	**143405**	**37901**	**258279**
								24494	**10600**	**--**	**19131**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**201247**				
		Материалы	тенге					**143406**				
		Всего заработная плата	тенге						**35094**			
		Накладные расходы	тенге					**37901**				
		Сметная прибыль	тенге					**19131**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**258279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24**
		Сметная заработная плата	тенге						**35094**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					**258279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24**
		Сметная заработная плата	тенге						**35094**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**4409512**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**373765**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**335579**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**113597**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**1804463**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							**1181551**		
		- Накладные расходы	тенге								**475050**	
		- Сметная прибыль	тенге								**239105**	

		в т.ч. Ст-сть оборудования	
Реконстукция трубопровода питьевой воды	4,409,512	**1,181,551**	
ИТОГО	**Тенге** 4,409,512		