Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

Заказчик : ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - Реконстукция трубопровода питьевой воды Д-400мм по ул. Майлина от контрольного колодца на пересечении улиц Токтарова-Майлина до контрольного колодца на пересечении улиц Доскенова-Майлина

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	10 629 922									
В отчётном месяце:	10 629 922									
в т.ч.:									**1 138 920**	**10 629 922**
СМР	10 629 922	**9 491 002**								

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
Мырзахметов М.Н.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"
Мыркамалов Б.Б.

Заказчик : ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены

по объекту Реконстукция трубопровода питьевой воды Д-400мм по ул. Майлина от контрольного колодца на пересечении улиц Токтарова-Майлина до контрольного колодца на пересечении улиц Доскенова-Майлина

за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
Р1	Реконстукция трубопровода питьевой	8 773,316			8 773,316
	ИТОГО	**8 773,316**	**0,000**	**0,000**	**8 773,316**
	Временные здания и сооружения -1,04%	91,242			91,242
	ИТОГО	**8 864,558**	**0,000**	**0,000**	**8 864,558**
	Удорожание строительства в зимнее время -0,67%	59,393			59,393
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			388,572	388,572
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**8 923,951**	**0,000**	**388,572**	**9 312,523**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**178,479**			**178,479**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**9 102,430**	**0,000**	**388,572**	**9 491,002**
	НДС 12%			1 138,920	1 138,920
	ВСЕГО с НДС	**9 102,430**	**0,000**	**1 527,492**	**10 629,922**

ЗАКАЗЧИК :
Директор_____
ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

Технический надзор:
Эксперт: ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Авторский надзор:
Директор: ТОО "Сартобе"
_____ Мырзахметов М.Н.

Подрядчик:
Директор: ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%		59 393
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		388 572
ИТОГО ПО ГЛАВАМ	Тенге	**9 312 523**
Непредвиденные работы и затраты-2%		178 479
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**9 491 002**
НДС 12%		1 138 920
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**10 629 922**

Заказчик:
Директор
ГКП на ПХВ "Кызылорда су жүйесі"

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.Н.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"

Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма 2

Наименование стройки - Реконстукция трубопровода питьевой воды Д-400мм по ул.Майлина от контрольного колодца по улице Майлина до контрольного на пересечении улицы Майлина-Тургенова,г.Кызылорда.

Наименование объекта - Реконстукция трубопровода питьевой воды Д-400мм по ул. Майлина от контрольного колодца на пересечении улиц Токтарова-Майлина до контрольного колодца на пересечении улиц Доскенова-Майлина

№1. Акт выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022.5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измере	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**229.1625**		**209.77**	**209.77**	**48071**	**48072**	**--**	**8076**	**60638**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**48.95**	**--**	**11218**		**4492**	
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0193	4.4228							
1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0.0193	4.430169		10851.00		48072			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01933	4.430169		2532.00		11217			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**0.9825**		**2860.04**	**--**	**2810**	**--**	**--**	**2023**	**5220**
		НР - 72%; СП - 8%				**2860.04**	**--**	**2810**	**--**		**387**	
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1.9958	1.960873	1433.00		2810				
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**174.486353**		**53.62**	**53.62**	**9356**	**9356**	**--**	**1937**	**12197**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15.42**	**--**	**2691**		**904**	
3.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0087	1.518							
3.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0.0087	1.518869		6160.00		9356			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00871	1.518869		1772.00		2691			

4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**13.1333814**		**1242.92**	**--**	**16324**	**--**	**--**	**11753**	**30323**
		НР - 72%; СП - 8%				**1242.92**	**--**	**16324**	**--**		**2246**	
4.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1.0498	13.787424	1184.00		16324				
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**174.486353**		**235.38**	**114.19**	**41071**	**19924**	**--**	**21537**	**67616**
		НР - 72%; СП - 8%				**121.19**	**50.24**	**21146**	**8766**		**5008**	
5.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0.1166	20.345109	1039.00		21139				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0284	4.9554							
5.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0.0284	4.946688		3976.00		19668			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02835	4.946688		1772.00		8766			
5.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.1134	19.786752		13.00		257			
6	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи. Водоотлив**	**м³ мокрого грунта**	**2.5**		**1624.71**	**1624.71**	**4062**	**4062**	**--**	**2068**	**6621**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**1149.03**	**--**	**2873**		**490**	
6.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.9266	2.3165							
6.2	325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	маш.-ч	3.0888	7.722		526.00		4062			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0.92664	2.3166		1240.00		2873			
7	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**27.75**		**6547.00**	**--**	**181679**	**--**	**181679**	**--**	**196213**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**14534**	
		Монтажные работы										
8	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**9.25**		**8948.04**	**247.06**	**82769**	**2286**	**66615**	**14343**	**104881**
		НР - 99%; СП - 8%				**1499.28**	**66.98**	**13868**	**620**		**7769**	
8.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.1016	10.1898	1361.00		13868				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0378	0.3497							
8.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0378	0.34965		6536.00		2285			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0378	0.34965		1772.00		620			
8.4	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**1.1**	**10.175**	**6547.00**				**66616**		

9	**1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0.0925**		**3009532.56**	**2306384.94**	**278382**	**213341**	**--**	**129171**	**440157**
		НР - 99%; СП - 8%				**703147.62**	**707400.39**	**65041**	**65435**		**32604**	
9.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	424.09	39.228686	1658.00		65041				
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	332.31	30.7386							
9.3	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	89.424	8.27176		3834.00		31714			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	89.4244	8.27176		1772.00		14658			
9.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	87.491	8.092899		13727.00		111091			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	87.4908	8.092899		3025.00		24481			
9.5	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	25.79	2.385612		5291.00		12622			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25.7904	2.385612		2118.00		5053			
9.6	315-101-0102	Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт	маш.-ч	129.6	11.98828		4136.00		49584			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	129.603	11.98828		1772.00		21243			
9.7	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	25.79	2.385612		797.00		1901			
9.8	315-202-0204	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 355 до 630 мм	маш.-ч	122.14	11.297581		569.00		6428			
10	**241-201-0624 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм**	**м**	**93.425**		**32615.00**	**--**	**3047056**	**--**	**3047056**	**--**	**3290821**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**243765**	
11	**1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**		**11097.35**	**5847.02**	**22195**	**11694**	**--**	**15066**	**40242**
		НР - 99%; СП - 8%				**5250.33**	**2358.71**	**10501**	**4717**		**2981**	
11.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.223	6.446	1629.00		10501				
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.3311	2.6622							
11.3	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0.387	0.773928		3834.00		2967			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.38696	0.773928		1772.00		1371			
11.4	315-101-0102	Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт	маш.-ч	0.9089	1.817856		4136.00		7519			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.90893	1.817856		1772.00		3221			
11.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0352	0.070416		3922.00		276			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.03521	0.070416		1772.00		125			
11.6	315-202-0204	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 355 до 630 мм	маш.-ч	0.819	1.637928		569.00		932			
12	**241-214-0119 РСНБ РК 2022**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм**	**шт.**	**2**		**28528.00**	**--**	**57056**	**--**	**57056**	**--**	**61620**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4564**	

13	**1122-0901-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**--**		**29382.60**	**13557.78**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						14504.18	**4514.53**	**--**	**--**		**--**	
14	**519-101-1103 РСНБ РК 2022**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400**	**шт.**	**--**		**1181551.00**	**--**		**--**		**--**	**--**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
15	**1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	**фланец**	**6**		**7625.72**	**512.82**	**45754**	**3076**	**3014**	**39609**	**92192**
		НР - 99%; СП - 8%				**6610.70**	**57.41**	**39664**	**344**		**6829**	
15.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.1212	18.7272	2118.00		39664				
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0324	0.1944							
15.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.0196	12.1176		191.00		2314			
15.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0324	0.1944		3922.00		762			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0324	0.1944		1772.00		344			
15.5	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0.002**	**0.0108**	**278998.00**				**3013**		
16	**241-116-0317 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм**	**шт.**	**4**		**41370.00**	**--**	**165480**	**--**	**165480**	**--**	**178718**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13238**	
17	**241-116-0617 РСНБ РК 2022**	**Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм**	**шт.**	**2**		**75086.00**	**--**	**150172**	**--**	**150172**	**--**	**162186**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12014**	
18	**1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	**9**		**675.35**	**7.27**	**6078**	**65**	**147**	**5759**	**12784**
		НР - 98%; СП - 8%				**651.79**	**1.11**	**5866**	**10**		**947**	
18.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.4074	3.6666	1600.00		5867				
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.0054							
18.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0006	0.005616		3922.00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00062	0.005616		1772.00		10			
18.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0.072	0.647712		67.00		43			
18.5	**261-107-0432**	**Ветошь**	**кг**	**0.038**	**0.342**	**119.00**				**41**		
18.6	**261-201-0620**	**Лента ФУМ**	**кг**	**0.001**	**0.01071**	**6798.00**				**73**		

18.7	**236-104-0102**	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	**т**	**7E-06**	**0.000063**	**525811.00**				**33**		
19	**242-204-0504 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**8**		**9638.00**	**--**	**77104**	**--**	**77104**	**--**	**83272**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6168**	
20	**242-204-0505 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**1**		**11236.00**	**--**	**11236**	**--**	**11236**	**--**	**12135**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**899**	
21	**1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	**шт.**	**1**		**576.70**	**5.17**	**577**	**6**	**8**	**553**	**1220**
		НР - 98%; СП - 8%				**563.26**	**0.55**	**563**	**1**		**90**	
21.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.352	0.352	1600.00		563				
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.0003							
21.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.000312		3922.00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00031	0.000312		1772.00		1			
21.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0.0589	0.058864		67.00		4			
21.5	**261-107-0432**	**Ветошь**	**кг**	**0.021**	**0.021**	**119.00**				**2**		
21.6	**261-201-0620**	**Лента ФУМ**	**кг**	**5E-04**	**0.00054**	**6798.00**				**4**		
21.7	**236-104-0102**	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	**т**	**4E-06**	**0.000004**	**525811.00**				**2**		
22	**242-204-0502 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**		**7217.00**	**--**	**7217**	**--**	**7217**	**--**	**7794**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**577**	
23	**1122-1101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**		**65126.52**	**30363.31**	**65127**	**30364**	**19165**	**24957**	**97291**
		НР - 99%; СП - 8%				**15597.51**	**9611.81**	**15598**	**9612**		**7207**	
23.1	004-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.4952	7.4952	2081.00		15598				
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4.4388	4.4388							
23.3	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.078	3.078		6741.00		20749			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.078	3.078		2118.00		6519			
23.4	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0.8964	0.8964		8473.00		7595			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.8964	0.8964		2532.00		2270			
23.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.4644	0.4644		3922.00		1821			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4644	0.4644		1772.00		823				
23.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.5056	2.5056		79.00		198				
23.7	**217-605-0108**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м³**	**0.3**	**0.3**	**9377.00**				**2813**			
23.8	**217-605-0101**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м³**	**1.9**	**1.9**	**519.00**				**986**			
23.9	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0015	0.0015	278998.00				418			
23.10	**241-102-0250**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм**	**м**	**0.4**	**0.4**	**37370.00**				**14948**			
24	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0.0063196**		**1419873.53**	**679862.91**	**8973**	**4296**	**157**	**5820**	**15976**	
		НР - 99%; СП - 8%				**715282.49**	**214887.23**	**4520**	**1358**		**1183**		
24.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	337.72	2.13423	2118.00		4520					
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	101.84	0.6436								
24.3	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	99.479	0.628666		6741.00		4238				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	99.4788	0.628666		2118.00		1332				
24.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2.3652	0.014947		3922.00		59				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.3652	0.014947		1772.00		26				
24.5	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.09	0.000569	274757.00				156			
25	**1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0.18375**		**937451.29**	**583110.98**	**172257**	**107147**	**3029**	**93515**	**287034**	
		НР - 99%; СП - 8%				**337854.89**	**176212.35**	**62081**	**32379**		**21262**		
25.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	159.52	29.311065	2118.00		62081					
25.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	80.514	14.7944								
25.3	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	62.78	11.535899		6741.00		77763				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	62.7804	11.535899		2118.00		24433				
25.4	324-102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	15.552	2.85768		9732.00		27811				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15.552	2.85768		2532.00		7236				
25.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2.1816	0.400869		3922.00		1572				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.1816	0.400869		1772.00		710				
25.6	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.06	0.011025	274757.00				3029			
26	**241-102-0250 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм**	**м**	**3**		**37370.00**	**--**	**112110**	**--**	**112110**	**--**	**121079**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8969**		

27	**241-102-0114 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	**м**	**1.6**	**696.00**	**--**	**1114**	**--**	**1114**	**--**	**1203**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89**	
28	**241-102-0123 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**0.2**	**1155.00**	**--**	**231**	**--**	**231**	**--**	**249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
29	**241-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**0.2**	**380.00**	**--**	**76**	**--**	**76**	**--**	**82**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6**	
30	**1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0.002**	**259925.93**	**65972.74**	**520**	**132**	**110**	**323**	**910**
		НР - 99%; СП - 8%			**138980.77**	**24056.22**	**278**	**48**		**67**	
30.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	75.492 0.150984	1841.00		278				
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11.329 0.0227							
30.3	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	5.238 0.010476		8473.00		89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.238 0.010476		2532.00		27			
30.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11.578 0.023155		41.00		1			
30.5	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6.6636 0.013327		926.00		12			
30.6	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	5.7888 0.011578		2377.00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5.7888 0.011578		1772.00		21			
30.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.3024 0.000605		3922.00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3024 0.000605		1772.00		1			
30.8	**261-105-0177**	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**110 0.22**	**347.00**				**76**		
30.9	**234-203-0204**	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	**10 м²**	**2.8 0.0056**	**4844.00**				**27**		
30.10	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м²	0.024 0.000048	22383.00				1		
30.11	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м²	м²	0.6 0.0012	346.00				0		
30.12	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0.08 0.00016	9128.00				1		
30.13	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.004 0.000008	441048.00				4		
31	**1122-0601-0610 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0.003**	**888887.28**	**103913.70**	**2667**	**312**	**1723**	**740**	**3680**
		НР - 99%; СП - 8%			**210757.68**	**38539.37**	**632**	**116**		**273**	

31.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	114.48	0.34344	1841.00		632				
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	18.414	0.0552							
31.3	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	7.776	0.023328		8473.00		198			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7.776	0.023328		2532.00		59			
31.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	17.82	0.05346		41.00		2			
31.5	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	10.087	0.030262		926.00		28			
31.6	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	8.91	0.02673		2377.00		64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8.91	0.02673		1772.00		47			
31.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1.728	0.005184		3922.00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.728	0.005184		1772.00		9			
31.8	**261-105-0177**	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**1180**	**3.54**	**347.00**				**1228**		
31.9	**234-203-0204**	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	**10 м²**	**30**	**0.09**	**4844.00**				**436**		
31.10	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м²	0.255	0.000765	22383.00				17		
31.11	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м²	м²	0.6	0.0018	346.00				1		
31.12	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0.08	0.00024	9128.00				2		
31.13	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.029	0.000087	441048.00				38		
32	**1122-0701-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.0125**		**248435.09**	**--**	**3105**	**--**	**1455**	**1633**	**5117**
		НР - 99%; СП - 8%				**131975.14**	**--**	**1650**	**--**		**379**	
32.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	88.992	1.1124	1483.00		1650				
32.2	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.0378	0.000472	400951.00				189		
32.3	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м³**	**756**	**9.45**	**134.00**				**1266**		
		Колодец сборный д1500										
33	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**7.25**		**2383.37**	**--**	**17279**	**--**	**--**	**12441**	**32098**
		НР - 72%; СП - 8%				**2383.37**	**--**	**17279**	**--**		**2378**	
33.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1.6632	12.0582	1433.00		17279				

34	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5.796**		**62910.68**	**13183.94**	**364630**	**76414**	**141431**	**176410**	**584323**
		НР - 99%; СП - 8%				**25325.24**	**5418.72**	**146785**	**31407**		**43283**	
34.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15.012	87.009552	1687.00		146785				
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.4095	13.9655							
34.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.1609	0.932692		926.00		864			
34.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1.512	8.763552		6293.00		55149			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.512	8.763552		2532.00		22189			
34.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.8975	5.201794		3922.00		20401			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.89748	5.201794		1772.00		9218			
34.6	**212-101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0.272**	**1.576512**	**23821.00**				**37554**		
34.7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0.101	0.585396	20789.00				12170		
34.8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0.01	0.05796	16707.00				968		
34.9	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0.09**	**0.52164**	**24382.00**				**12719**		
34.10	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.004	0.023184	114336.00				2651		
34.11	**235-201-0601**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	**кг**	**21.1**	**122.2956**	**221.00**				**27027**		
34.12	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0001	0.000638	26042.00				17		
34.13	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.002	0.011592	225987.00				2620		
34.14	**261-107-0447**	**Каболка**	**т**	**0.004**	**0.023184**	**1789060.00**				**41478**		
34.15	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.0003	0.001797	21.00				0		
34.16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0.12	0.69552	5640.00				3923		
34.17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.08	0.46368	659.00				306		
35	**225-101-0603 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**2**		**59451.00**	**--**	**118902**	**--**	**118902**	**--**	**128414**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9512**	
36	**225-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**2**		**33402.00**	**--**	**66804**	**--**	**66804**	**--**	**72148**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5344**	

37	**225-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**2**	**33402.00**	**--**	**66804**	**--**	**66804**	**--**	**72148**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5344**	
38	**225-101-0614 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	**шт.**	**2**	**60880.00**	**--**	**121760**	**--**	**121760**	**--**	**131501**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9741**	
39	**225-101-0620 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10**	**шт.**	**2**	**36800.00**	**--**	**73600**	**--**	**73600**	**--**	**79488**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5888**	
40	**225-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**2**	**7129.00**	**--**	**14258**	**--**	**14258**	**--**	**15399**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1141**	
41	**ТССЦ РК 8.04-08-2021**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м³**	**5.456**	**284.00**	**--**	**1550**	**--**	**1550**	**--**	**1674**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124**	
42	**241-201-0625 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм**	**м**	**0.8**	**41358.00**	**--**	**33086**	**--**	**33086**	**--**	**35733**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2647**	
43	**241-201-0608 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**1.6**	**539.00**	**--**	**862**	**--**	**862**	**--**	**931**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69**	
44	**261-105-0654 РСНБ РК 2022**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**5**	**1957.00**	**--**	**9785**	**--**	**9785**	**--**	**10568**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**783**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**5509949**	**530547**	**4554796**	**567734**	**6563896**
							424606	**171595**	**--**	**486213**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**5503294**				
Материалы			Тенге				**236700**				
Всего заработная плата			Тенге					**589761**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**4316392**				
Местные материалы			Тенге				**1550**				
		Накладные расходы	Тенге				**561422**				
		Сметная прибыль	Тенге				**485176**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**6549892**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**329**
		Сметная заработная плата	Тенге					**589761**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**6655**				
Материалы			Тенге				**155**				
Всего заработная плата			Тенге					**6440**			
		Накладные расходы	Тенге				**6312**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1037**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**14004**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**

		Сметная заработная плата	Тенге					6440				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6563896					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									333
		Сметная заработная плата	Тенге					596201				
РАЗДЕЛ 2. Подключение частных домов до границы												
45	**1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0.025**		**521116.52**	**235651.52**	**13028**	**5891**	**--**	**8980**	**23769**
		НР - 99%; СП - 8%				**285465.00**	**77358.43**	**7137**	**1934**		**1761**	
45.1	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	188.67	4.71687	1513.00		7137				
45.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	39.585	0.9896							
45.3	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	28.389	0.709725		3834.00		2721			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28.389	0.709725		1772.00		1258			
45.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3.6837	0.092092		13727.00		1264			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.68366	0.092092		3025.00		279			
45.5	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7.5118	0.187796		5291.00		994			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7.51183	0.187796		2118.00		398			
45.6	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	7.5118	0.187796		797.00		150			
45.7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	45.753	1.143823		555.00		635			
45.8	315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	41.271	1.031773		124.00		128			
46	**241-201-0404 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**25.25**		**340.00**	**--**	**8585**	**--**	**8585**	**--**	**9272**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**687**	
47	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0.025**		**84302.22**	**--**	**2108**	**--**	**46**	**2041**	**4481**
		НР - 99%; СП - 8%				**82484.46**	**--**	**2062**	**--**		**332**	
47.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	55.62	1.3905	1483.00		2062				
47.2	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0.0006	0.000015	400951.00				6		
47.3	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м³**	**11.8**	**0.295**	**134.00**				**40**		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**23721**	**5891**	**8631**	**11021**	**37522**
								9199	**1934**	**--**	**2780**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**23721**				
Материалы			Тенге					**45**				
Всего заработная плата			Тенге						**11133**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**8585**				
		Накладные расходы	Тенге					**11021**				

		Сметная прибыль	Тенге				2780					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				37522					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге					11133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37522					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге					11133				
РАЗДЕЛ 3. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия-231,25м²												
48	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	**м³ конструкции**	**69.375**		**4207.53** **2358.67**	**1848.86** **754.85**	**291897** **163633**	**128265** **52368**	**--**	**233280** **42014**	**567192**
48.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1.674	116.13375	1409.00		163632				
48.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4197	29.1167							
48.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.0147	1.01898		12548.00		12786			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01469	1.01898		2532.00		2580			
48.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0.405	28.096875		3976.00		111713			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.405	28.096875		1772.00		49788			
48.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.81	56.19375		67.00		3765			
49	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м³ материала основания в плотном теле**	**34.6875**		**8786.11** **204.20**	**1379.16** **330.53**	**304768** **7083**	**47839** **11465**	**249846**	**20032** **25984**	**350784**
49.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.1555	5.393906	1313.00		7082				
49.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1466	5.0852							
49.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.0765	2.652345		10658.00		28269			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.07646	2.652345		2532.00		6716			
49.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.0167	0.580669		12548.00		7286			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01674	0.580669		2532.00		1470			
49.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0463	1.607141		6536.00		10504			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.04633	1.607141		1772.00		2848			
49.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.007	0.243506		7311.00		1780			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00702	0.243506		1772.00		431			

49.7	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**1.1**	**38.15625**	**6547.00**				**249809**		
49.8	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.05	1.734375	21.00				36		
50	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**27.75**		**6973.59**	**1432.86**	**193517**	**39762**	**148088**	**16445**	**226759**
		НР - 108%; СП - 8%				**204.20**	**344.50**	**5667**	**9560**		**16797**	
50.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.1555	4.315125	1313.00		5666				
50.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1544	4.2846							
50.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0.0765	2.121876		10658.00		22615			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.07646	2.121876		2532.00		5373			
50.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.0167	0.464535		12548.00		5829			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01674	0.464535		2532.00		1176			
50.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0.0514	1.426572		6536.00		9324			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.05141	1.426572		1772.00		2528			
50.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.0098	0.272727		7311.00		1994			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00983	0.272727		1772.00		483			
50.7	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**1.22**	**33.855**	**4373.00**				**148048**		
50.8	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.07	1.9425	21.00				41		
51	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см.(8см) Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м² основания**	**231.25**		**1230.95**	**267.56**	**284657**	**61874**	**211567**	**33369**	**343469**
		НР - 108%; СП - 8%				**48.50**	**85.11**	**11216**	**19682**		**25442**	
51.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.0356	8.2325	1361.00		11204				
51.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0361	8.3481							
51.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0.0092	2.125373		6028.00		12812			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00919	2.125373		2118.00		4502			
51.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0.0205	4.74525		7739.00		36723			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02052	4.74525		2532.00		12015			
51.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0.0006	0.142357		8523.00		1213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00062	0.142357		2118.00		302			
51.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0.0004	0.08991		12548.00		1128			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00039	0.08991		2532.00		228				
51.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.0028	0.64935		7311.00		4747				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00281	0.64935		1772.00		1151				
51.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0.0025	0.586912		8945.00		5250				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00254	0.586912		2532.00		1486				
51.9	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0.015	3.46875	5145.00				17847			
51.10	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**0.189**	**43.70625**	**4429.00**				**193575**			
51.11	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.03	6.9375	21.00				146			
52	**1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	**м² основания**	**231.25**		**-477.81**	**-87.17**	**-110494**	**-20158**	**-90336**	**-7361**	**-127283**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**-29.47**	**--**	**-6815**		**-9428**	
52.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	2.9369								
52.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0.0065	1.503495		-6028.00		-9063				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0065	1.503495		-2118.00		-3184				
52.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0.0062	1.433565		-7739.00		-11094				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0062	1.433565		-2532.00		-3630				
52.4	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**0.088**	**20.39625**	**-4429.00**				**-90335**			
53	**1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.(5см) Устройство**	**м² покрытия**	**231.25**		**1957.43**	**98.73**	**452656**	**22832**	**413424**	**20810**	**511343**
		НР - 108%; СП - 8%				**70.92**	**12.40**	**16400**	**2868**		**37876**	
53.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.0487	11.261875	1456.00		16397				
53.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0056	1.295							
53.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0.0024	0.55944		6028.00		3372				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00242	0.55944		2118.00		1185				
53.4	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0003	0.05994		120.00		7				
53.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.0009	0.1998		7311.00		1461				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00086	0.1998		1772.00		354				
53.6	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0.0023	0.524475		34304.00		17992				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00227	0.524475		2532.00		1328				

53.7	**212-502-0102**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II**	**т**	**0.072**	**16.65**	**24677.00**				**410872**		
53.8	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	6E-05	0.013875	183142.00				2541		
53.9	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**1E-06**	**0.000136**	**73026.00**				**10**		
54	**1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**231.25**		**1190.52** **8.55**	**0.02** **--**	**275308** **1977**	**5** **--**	**273326**	**2134** **22195**	**299638**
54.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0.0059	1.364375	1456.00		1987				
54.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.0002	0.03996		120.00		5			
54.3	**212-502-0102**	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II**	**т**	**0.048**	**11.0075**	**24677.00**				**271632**		
54.4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	4E-05	0.00925	183142.00				1694		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1692309**	**280419**	**1205915**	**318709**	**2171902**
								205976	**89128**	**--**	**160880**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1692309**				
	Материалы		Тенге					**1205916**				
	Всего заработная плата		Тенге						**295104**			
		Накладные расходы	Тенге					**318709**				
		Сметная прибыль	Тенге					**160880**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2171898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**189**
		Сметная заработная плата	Тенге						**295104**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2171898**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**189**
		Сметная заработная плата	Тенге						**295104**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8773316**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**639781**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**816857**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**262657**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5769343**		
		- Накладные расходы	Тенге								**897464**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**649873**	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Реконстукция трубопровода питьевой воды		**8,773,316**	**-**
ИТОГО	**Тенге**	**8,773,316**	
Временные здания и сооружения -1,04%		91,242	
ИТОГО	Тенге	**8,864,558**	