Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик "Акмолинский филиал республиканского государственного учреждения "Национальный Банк Республики Казахстан",АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, УЛИЦА М.АУЭЗОВА, 214 — 040541005131

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Баймен",: РК, Алматинская обл., Илийский р-н, Байсеркенский с. о., с. Коянкус, ул. Абая, здание 202А , тел.: 239-05-58, 292-12-24 — 000240000294

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 40НБ от 14/09/22

Номер документа	Дата составления
60	26.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт ограждения Акмолинского филиала РГУ "Национального банка Республики Казахстан" расположенного по адресу: г. Кокшетау, ул. М. Ауэзова, 124			работа	1	17 454 264,57	17 454 264,57
				Итого	1	x	17 454 264,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Байменов Ж.Е. — Принял (Заказчик) директор / М. Бармыбаев

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Акмолинский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО «Баймен»
Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения Акмолинского филиала

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь-декабрь 2022 года

Код заказчика	Код поставщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40НБ	14.09.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы	30 748 422,86		29 968 634,00	27 656 991,00	2 311 643,00			779 788,86	3 689 810,74	34 438 233,60
в том числе за сентябрь-декабрь		30 748 422,86	29 985 933,00	27 674 290,00	2 311 643,00			779 788,86	3 689 810,74	34 438 233,60
ВСЕГО к оплате: 34 438 233,60 - 1 721 911,09 (скидка К-0,950000017)-2 091 653,48(аванс)- 12 972 749,24=17 651 919,79										17 651 919,79

Место печати (при наличии)

Заказчик _____ Бардыбаев М.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик _____ Баймен Ж.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Наименование стройки - Административное здание Акмолинского филиала

Заказчик: Акмолинский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Баймен"

Договор №40НБ от 14.09.2022г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт ограждения

АКТ
выполненных работ за сентябрь-декабрь 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 К=0,8	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград	183,56	3129,90	1794,34	574524	329369	--	272272	914540
					1335,56	724,56	245155	133000		67744	
2	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 К=0,8	Демонтаж колючей проволочной ограды	м проволоки	176,19	37,71	0,36	6643	63	--	4759	12314
					37,35	0,17	6580	30		912	
3	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	86,4	933,00	--	80611	--		--	87060
					--	--	--	--		6449	
4	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	86,4	933,00	--	80611	--		--	87060
					--	--	--	--		6449	
5	414-103-0401 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Погрузка	т	0,01667	1400,00	--	23	--		--	25
					--	--	--	--		2	
6	414-103-0402 РСНБ РК 2022	Проволока в кругах. Разгрузка	т	0,01667	1400,00	--	23	--		--	25
					--	--	--	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	411-102-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	942,745	96,00	--	90504	--		--	97744
					--	--	--	--		7240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				832939	329432	--	277031	1198768
							251735	133030	--	88798	
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Ограждение									
8	1101-0102-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	112,9	419,58	388,03	47371	43809	--	14347	66656
					31,55	144,95	3562	16365		4937	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,405	2575,13	--	8768	--	--	6313	16288
					2575,13	--	8768	--		1207	
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	22,45	11368,30	2718,76	255218	61036	163855	40423	319293
					1350,89	1149,93	30327	25816		23651	
11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	58,77	35251,23	2161,79	2071715	127048	1651946	230708	2486616
					4980,80	471,43	292721	27706		184194	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	284	1218,86	29,66	346155	8424	215070	89163	470143
					431,91	4,14	122661	1176		34825	
13	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	6,04	39867,36	17725,33	240799	107061	67390	71449	337228
					10984,78	5444,91	66348	32887		24980	
14	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	6,04	456814,00	--	2759157	--	2759157	--	2979890
					--	--	--	--		220733	
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за два раза/	м2	132,53	232,98	6,26	30876	829	12658	12594	46948
					131,21	0,78	17389	103		3478	
16	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	10,2	271983,99	16534,88	2774237	168655	72196	1855260	4999857
					248371,20	4251,32	2533386	43363		370360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,241	435218,00	--	540106	--	540106	--	583314
					--	--	--	--		43208	
18	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,66	391464,00	--	3390078	--	3390078	--	3661284
					--	--	--	--		271206	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31	389901,00	--	120869	--	120869	--	130539
					--	--	--	--		9670	
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Художественные изделелия из металла. Установка	т стальных элементов	0,24624	116434,14	10226,28	28671	2518	2707	17259	49605
					95217,58	2131,85	23446	525		3674	
21	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,24624	1012800,00	--	249392	--	249392	--	269343
					--	--	--	--		19951	
22	1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление	отверстие	3600	93,54	0,97	336758	3492	--	239951	622846
					92,57	--	333266	--		46136	
23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05	116434,14	10226,28	5822	512	549	3505	10073
					95217,58	2131,85	4761	107		746	
24	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05	1012800,00	--	50640	--	50640	--	54691
					--	--	--	--		4051	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за два раза/	м2	320,4	232,98	6,26	74646	2006	30601	30448	113501
					131,21	0,78	42039	250		8407	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 / за два раза/	м2	316,4	193,06	4,52	61084	1430	35392	17646	85029
					76,68	0,78	24262	247		6298	
27	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	299,18	584,90	17,90	174991	5355	5526	119770	318342
					548,53	7,48	164110	2238		23581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	224-103-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	299,18	5734,00	--	1715498	--	1715498	--	1852738
					--	--	--	--		137240	
29	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Армирование	т	0,762	23464,50	2141,60	17880	1632	32	12185	32470
					21280,90	928,26	16216	707		2405	
30	214-206-0103 РСНБ РК 2022	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,261	422374,00	--	110240	--	110240	--	119059
					--	--	--	--		8819	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,501	389901,00	--	195340	--	195340	--	210967
					--	--	--	--		15627	
32	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,36	271983,99	16534,88	97914	5952	2548	65480	176465
					248371,20	4251,32	89414	1530		13072	
33	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,36	472577,00	--	170128	--	170128	--	183738
					--	--	--	--		13610	
34	1109-0701-0131 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции листовые массой до 0,5 т. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,176	545282,91	143070,87	95970	25180	2376	50363	158040
					388713,92	8722,00	68414	1535		11707	
35	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,176	439438,00	--	77341	--	77341	--	83528
					--	--	--	--		6187	
36	243-405-0101 РСНБ РК 2022	Провод нагревательный, для прогрева бетона, марки ПНСВ 1х1,2 мм	км	3	15758,00	--	47274	--	47274	--	51056
					--	--	--	--		3782	
		Ворота 4200х2650 мм									
37	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,42	37187,23	905,17	52806	1285	41743	7406	65029
					6885,65	358,07	9778	508		4817	
38	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0756	391464,00	--	29595	--	29595	--	31963
					--	--	--	--		2368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,046	112326,78	2024,70	5167	93	--	3682	9557
					110302,08	878,00	5074	40		708	
40	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,046	464722,00	--	21377	--	21377	--	23087
					--	--	--	--		1710	
41	1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж ворот	т конструкций	0,58166	82450,23	23594,80	47958	13724	10156	20405	73832
					41395,20	7327,84	24078	4262		5469	
42	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,58166	251805,12	56379,05	146465	32793	4117	87468	252647
					188348,16	20507,56	109555	11928		18715	
43	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03166	435218,00	--	13779	--	13779	--	14881
					--	--	--	--		1102	
44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,243	391464,00	--	95126	--	95126	--	102736
					--	--	--	--		7610	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	389901,00	--	23394	--	23394	--	25266
					--	--	--	--		1872	
46	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,15	472577,00	--	70887	--	70887	--	76558
					--	--	--	--		5671	
47	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,097	456814,00	--	44311	--	44311	--	47856
					--	--	--	--		3545	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за два раза/	м2	12,62	232,98	6,26	2940	79	1205	1199	4470
					131,21	0,78	1656	10		331	
49	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	11,13	584,90	17,90	6510	199	206	4456	11843
					548,53	7,48	6105	83		877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	224-103-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,13	5734,00	--	63819	--	63819	--	68925
					--	--	--	--		5106	
51	1337-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	50040,61	1393,34	50041	1393	1848	33798	90546
					46800,24	141,00	46800	141		6707	
52	Счет-фактура	Откатной механизм 1500 кг (2-х канальный радиобрелок-2 шт., встроенный блок управления) с учетом доставки	комплект	1	230000,00	--	230000	--		--	230000
					--	--	--	--	230000	--	
53	Счет-фактура	Комплект ЕВРО для производства и монтажа откатных ворот	комплект	1	225000,00	--	225000	--		--	225000
					--	--	--	--	225000	--	
54	Счет-фактура	Подставка регулируемая роликовой опоры для балок	комплект	1	14464,29	--	14464	--		--	14464
					--	--	--	--	14464	--	
		Ворота 4500х2650 мм									
55	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,81	37187,23	905,17	104496	2543	82604	14655	128684
					6885,65	358,07	19349	1006		9532	
56	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0756	391464,00	--	29595	--	29595	--	31963
					--	--	--	--		2368	
57	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0506	112326,78	2024,70	5684	102	--	4051	10513
					110302,08	878,00	5581	44		779	
58	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0506	464722,00	--	23515	--	23515	--	25396
					--	--	--	--		1881	
59	1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,55213	82450,23	23594,80	45523	13027	9640	19369	70083
					41395,20	7327,84	22856	4046		5191	
60	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,55213	251805,12	56379,05	139029	31129	3907	83027	239821
					188348,16	20507,56	103993	11323		17765	
61	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0338	435218,00	--	14710	--	14710	--	15887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1177	
62	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2408	391464,00	--	94265	--	94265	--	101806
					--	--	--	--		7541	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02838	389901,00	--	11065	--	11065	--	11950
					--	--	--	--		885	
64	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,1573	472577,00	--	74336	--	74336	--	80283
					--	--	--	--		5947	
65	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,09185	456814,00	--	41958	--	41958	--	45315
					--	--	--	--		3357	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за два раза/	м2	13,8	232,98	6,26	3215	87	1317	1311	4889
					131,21	0,78	1811	11		362	
67	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	11,9	584,90	17,90	6960	213	219	4764	12662
					548,53	7,48	6528	89		938	
68	224-103-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,9	5734,00	--	68235	--	68235	--	73694
					--	--	--	--		5459	
69	1337-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	50040,61	1393,34	50041	1393	1848	33798	90546
					46800,24	141,00	46800	141		6707	
70	Счет-фактура	Откатной механизм 1500 кг (2-х канальный радиобрелок-2 шт., встроенный блок управления) с учетом доставки	комплект	1	230000,00	--	230000	--		--	230000
					--	--	--	--	230000	--	
71	Счет-фактура	Комплект ЕВРО для производства и монтажа откатных ворот	комплект	1	250000,00	--	250000	--		--	250000
					--	--	--	--	250000	--	
72	Счет-фактура	Подставка регулируемая роликовой опоры для балок	комплект	1	14464,29	--	14464	--		--	14464
					--	--	--	--	14464	--	
		Ворота 6000х2650 мм									
73	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,715	37187,23	905,17	63776	1552	50415	8945	78538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6885,65	358,07	11809	614		5818	
74	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0835	391464,00	--	32687	--	32687	--	35302
					--	--	--	--		2615	
75	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0644	112326,78	2024,70	7234	131	--	5155	13380
					110302,08	878,00	7103	57		991	
76	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0644	464722,00	--	29928	--	29928	--	32322
					--	--	--	--		2394	
77	1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,74771	82450,23	23594,80	61649	17642	13055	26230	94909
					41395,20	7327,84	30952	5479		7030	
78	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,74771	251805,12	56379,05	188277	42155	5292	112438	324772
					188348,16	20507,56	140830	15334		24057	
79	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0452	435218,00	--	19672	--	19672	--	21246
					--	--	--	--		1574	
80	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3304	391464,00	--	129340	--	129340	--	139687
					--	--	--	--		10347	
81	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03894	389901,00	--	15183	--	15183	--	16398
					--	--	--	--		1215	
82	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,2107	472577,00	--	99572	--	99572	--	107538
					--	--	--	--		7966	
83	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,12247	456814,00	--	55946	--	55946	--	60422
					--	--	--	--		4476	
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,69	116,48	3,13	2177	58	893	888	3310
					65,60	0,39	1226	7		245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	15,9	584,90	17,90	9300	285	293	6365	16918
					548,53	7,48	8722	119		1253	
86	224-103-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	15,9	5734,00	--	91171	--	91171	--	98465
					--	--	--	--		7294	
87	1337-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	50040,61	1393,34	50041	1393	1848	33798	90546
					46800,24	141,00	46800	141		6707	
88	Счет-фактура	Балка прокатная 138х144х6	м	9	65902,78	--	593125	--		--	593125
					--	--	--	--	593125	--	
89	Счет-фактура	Комлектация для 138 балки	комплект	1	386785,71	--	386786	--		--	386786
					--	--	--	--	386786	--	
90	Счет-фактура	Ловитель верхний универсальный модернизированный	комплект	1	5803,57	--	5804	--		--	5804
					--	--	--	--	5804	--	
91	Счет-фактура	ICARO SMART AC привод откатной	комплект	1	362000,00	--	362000	--		--	362000
					--	--	--	--	362000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20649336	726215	13112981	3390072	25777631
							4498496	209938	2311643	1738221	
		РАЗДЕЛ 3.Система охранной сигнализации									
		РДемонтажные работы									
92	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	285	136,24	0,27	38827	76	--	27935	72103
					135,97	0,17	38750	48		5341	
93	1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж	шт.	16	776,44	1,93	12423	31	--	8923	23054
					774,51	0,08	12392	1		1708	
94	1310-0701-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,4	Устройство оптико-(фото))лектрическое отражатель неподвижный. Демонтаж оборудования	шт.	8	806,32	0,59	6451	5	--	4641	11979
					805,73	--	6446	--		887	
		Монтажные работы									
95	1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	180	253,64	4,99	45656	898	15369	21405	72426
					163,27	1,89	29389	340		5365	
96	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	180	301,00	--	54180	--	54180	--	58514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4334	
97	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	670	145,12	2,32	97231	1555	17286	56914	166476
					117,00	0,98	78390	657		12332	
98	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	670	61,78	1,16	41393	777	14486	19050	65278
					39,00	0,49	26130	328		4835	
99	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,595	108591,00	--	64612	--	64612	--	69781
					--	--	--	--		5169	
100	243-102-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х2,5-0,66	км	0,075	576053,00	--	43204	--	43204	--	46660
					--	--	--	--		3456	
101	1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	16	1954,28	4,84	31268	77	210	22308	57862
					1936,29	0,20	30981	3		4286	
102	1310-0701-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования	шт.	8	2042,29	1,47	16338	12	211	11602	30176
					2014,32	--	16115	--		2235	
103	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Рукав металлический. Прокладка	м	180	1111,42	72,09	200056	12976	85289	74684	296719
					565,50	10,76	101791	1937		21979	
104	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	180	536,00	--	96480	--	96480	--	104198
					--	--	--	--		7718	
105	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	455,15	196,42	81927	35356	10313	35134	126425
					201,43	69,66	36258	12539		9365	
106	243-304-0116 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4x2xAWG 26/7, безгалогеновый	км	0,18	453484,00	--	81627	--	81627	--	88157
					--	--	--	--		6530	
107	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	6319,61	7,17	12639	14	--	9090	23467
					6312,44	--	12625	--		1738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Счет-фактура	Камера видеонаблюдения	шт	2	250000,00	--	500000	--	500000	--	540000
					--	--	--	--		40000	
109	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	750	824,10	437,94	618074	328456	108329	228857	914685
					241,72	182,09	181289	136568		67754	
110	243-110-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,75	77264,00	--	57948	--	57948	--	62584
					--	--	--	--		4636	
111	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	6	7573,78	--	45443	--	19957	18350	68897
					4247,72	--	25486	--		5103	
112	241-201-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х21,9 мм	м	12	7160,00	--	85920	--	85920	--	92794
					--	--	--	--		6874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2231697	380233	1255421	538893	2992235
							596042	152421	--	221645	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								29968634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5346273				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1435880			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					495389			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14368402		
		- Перевозка грузов	Тенге				251772				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2311643		
		- Накладные расходы	Тенге							4205996	
		- Сметная прибыль	Тенге							2048664	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								414 854,87
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	Тенге								364 934,00
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге								30 748 422,86
		Скидка К= 0,950000017	Тенге								29 211 002,24
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								3 505 320,27
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге								32 716 322,51

от ЗАКАЗЧИКА _____ Барлыбаев М.М

от ПОДРЯДЧИКА _____ Баймонов Ж.Е

от Технического надзора _____

от Авторского надзора _____