Форма 2

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский районный культурно-досуговый центр" отдела внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района.**

Исполнитель: **ТОО "Балқаш жібек жолы"**

Наименование стройки - **Работы по ремонту "Благоустройству территории"**

Наименование объекта - **Благоустройтво площади Районного Дома Культуры г. Абай, ул. Абая 23А**

Договор № 128 от 27. 07.2020

Акт выполненных работ № 2
за октябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	**Е11-150303-0101 1115-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8**	**Детали цементные погонные высотой до 100 мм. Демонтаж**	**м деталей**	**20**	**387,02**	**4,82**	**7740**	**96**	**--**	**6144**	**14996**
					382,20	**1,83**	**7644**	**37**		**1111**	
2	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамогранита/заднее крыльцо/. Разборка покрытия**	**м2**	**96**	**840,59**	**32,20**	**80697**	**3091**	**--**	**57028**	**148743**
					808,40	**16,66**	**77606**	**1599**		**11018**	
3	**Е12-080101-0402 1208-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**196**	**113,05**	**--**	**22158**	**--**	**--**	**15954**	**41160**
					113,05	**--**	**22158**	**--**		**3049**	
4	**Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**290**	**88,12**	**0,03**	**25555**	**10**	**--**	**18393**	**47464**
					88,09	**--**	**25546**	**--**		**3516**	
5	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**611,14276**	**98,00**	**--**	**59892**	**--**		**--**	**64683**
					--	**--**	**--**	**--**		**4791**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	611,14276	214,00	--	130785	--		--	141247
					--	--	--	--		10463	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				326827	3197	--	97519	458293
							132953	1636	--	33948	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				326827				
	Всего заработная плата		Тенге					134589			
	Транспортные расходы		Тенге				190677				
		Накладные расходы	Тенге				97519				
		Сметная прибыль	Тенге				33948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					134589			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				458293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					134589			
		ОТДЕЛ 2.Композиция									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	396,88	18,68	18,68	7413	7413	--	2143	10321
					--	7,50	--	2977		764	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,22	897,16	--	89016	--	--	64091	165356
					897,16	--	89016	--		12249	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	396,88	164,73	77,25	65380	30660	--	35364	108803
					87,48	36,28	34719	14398		8059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				161808	38073	--	199117	742773
							123735	17375	--	55020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161808				
	Всего заработная плата		Тенге					141110			
		Накладные расходы	Тенге				101599				
		Сметная прибыль	Тенге				21073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				284479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					141110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				284479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					141110			
		РАЗДЕЛ 2. Узлы по общей схеме АС-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14	18684,68	1111,09	261585	15555	227735	19841	303940
					1306,80	250,56	18295	3508		22514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,28	14249,00				203476		
11	Е11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	28	26132,41	525,92	731708	14726	639105	74386	870581
					2781,33	138,07	77877	3866		64488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	279482 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	28,42	21589,00				613559		
12	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,38268	287486,00	--	397501	--	397501	--	429301
					--	--	--	--		31800	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12402	229333,00	--	28442	--	28442	--	30717
					--	--	--	--		2275	
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	171	802,90	29,85	137295	5104	71011	59871	212940
					357,78	14,69	61180	2513		15773	
15	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2,8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	171	-316,60	-14,19	-54138	-2426	-49595	-3084	-61799
					-12,38	-6,80	-2117	-1163		-4578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1502394	32959	1314199	151014	1785680
							155236	8723	--	132272	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1502394				
	Материалы		Тенге				888256				
	Всего заработная плата		Тенге					163959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				425943				
		Накладные расходы	Тенге				151015				
		Сметная прибыль	Тенге				132273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1785681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					163959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1785681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					163959			

РАЗДЕЛ 3. Выпуски АС-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03018	729858,04	1343,04	22027	41	19763	2039	25991
					73660,00	586,32	2223	18		1925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03018	654855,00				19764		
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02492	907658,04	1343,04	22619	33	16320	5716	30601
					251460,00	586,32	6266	15		2267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02492	654855,00				16319		
18	С121-050206-0903 2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,7171	278556,00	--	199753	--	199753	--	215733
					--	--	--	--		15980	
19	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1232	287196,00	--	35383	--	35383	--	38213
					--	--	--	--		2831	
20	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01961	302549,00	--	5933	--	5933	--	6408
					--	--	--	--		475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				285714	74	277152	7755	316946
							8489	32	--	23478	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				285714				
	Материалы		Тенге				36083				
	Всего заработная плата		Тенге					8522			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				241068				
		Накладные расходы	Тенге				7755				
		Сметная прибыль	Тенге				23478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				316946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8522			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Постамент									
21	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,74901	27297,30	12832,57	75041	35277	19607	20804	103512
					7332,36	3635,29	20157	9993		7668	
22	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,74901	280581,00	--	771320	--	771320	--	833026
					--	--	--	--		61706	
23	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К-2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	159,44258	72,80	1,72	11607	274	7020	3006	15783
					27,05	0,28	4313	44		1169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				857968	35551	797947	23810	952321
							24470	10038	--	70543	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				782927				
		Материалы	Тенге				7020				
		Всего заработная плата	Тенге					4357			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				771320				
		Накладные расходы	Тенге				3006				
		Сметная прибыль	Тенге				62875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				848809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4357			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75041				
		Материалы	Тенге				19607				
		Всего заработная плата	Тенге					30150			
		Накладные расходы	Тенге				20804				
		Сметная прибыль	Тенге				7668				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				103512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					30150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				952320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					34507			
		РАЗДЕЛ 5. Фундаменты и памятник									
24	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания вплотном теле	34 -?	3082,89	1085,24	104818	36898	62906	14547	128915
					147,46	248,72	5014	8456		9549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	41,48	1515,00				62842		
24.2	249132 С	Вода техническая	м3	2,38	27,00				64		
25	Е11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	23,5	26132,41	525,92	614112	12359	536392	62431	730667
					2781,33	138,07	65361	3245		54123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	279482 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	23,8525	21589,00				514952		
26	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,01122	246241,00	--	495245	--	495245	--	534864
					--	--	--	--		39620	
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3178	20643,19	1381,39	6560	439	91	5601	13135
					18973,80	394,80	6030	125		973	
28	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3178	246241,00	--	78255	--	78255	--	84516
					--	--	--	--		6260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1298991	49696	1172889	82579	1492097
							76405	11826	--	110525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1298991				
	Материалы		Тенге				599389				
	Всего заработная плата		Тенге					88231			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				573500				
		Накладные расходы	Тенге				82580				
		Сметная прибыль	Тенге				110526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1492096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					88231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1492096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					88231			
		РАЗДЕЛ 6.Постамент под "книгу"- 2 шт									
29	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное/фракция 40-70/. Устройство	м3 основания	5,8	6352,38	1764,18	36844	10232	21381	9006	49518
					901,85	767,80	5231	4453		3668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,67	3202,00				21357		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1,4	20940,31	1707,87	29316	2391	24026	3153	35067
					2071,03	403,54	2899	565		2598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	279219 С	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,421	16600,00				23589		
31	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0397824	246241,00	--	9796	--	9796	--	10580
					--	--	--	--		784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				75956	12623	55203	12159	95165
							8130	5018	--	7050	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75956				
		Материалы	Тенге				45407				
		Всего заработная плата	Тенге					13148			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9796				
		Накладные расходы	Тенге				12159				
		Сметная прибыль	Тенге				7049				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				95164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				95164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13148			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				4182830	168977	3617390	378915	4926689
							396465	53012	--	364940	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4107790				
		Материалы	Тенге				1576154				
		Всего заработная плата	Тенге					419327			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2021627				
		Накладные расходы	Тенге				358114				
		Сметная прибыль	Тенге				357272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4823176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					419327			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75041				
		Материалы	Тенге				19607				
		Всего заработная плата	Тенге					30150			
		Накладные расходы	Тенге				20804				
		Сметная прибыль	Тенге				7668				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				103512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					30150			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4926688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					449477			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 3.Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 7. Покрытие									
32	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1864,81	1318,77 1182,16	129,98 39,11	2459261 2204496	242392 72934	12373	2140784 368004	4968048
33	С121-040509-0414 2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1384,81	2439,00 --	-- --	3377552 --	-- --	3377552	-- 270204	3647756
34	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	480	2230,00 --	-- --	1070400 --	-- --	1070400	-- 85632	1156032
35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.15)	м бортового камня	158,3	3832,29 792,93	32,00 12,59	606652 125521	5065 1994	476066	137715 59549	803917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	279234 С	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	9,3397	17039,00				159139		
36	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.08). Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня	38,22	2583,88 792,93	32,00 12,59	98756 30306	1223 481	67227	33250 10560	142566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	279234 С	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,25498	17039,00				38423		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7612620 2360323	248679 75409	5003618 --	2311749 793949	10718319
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7612620				
	Материалы		Тенге				555667				
	Всего заработная плата		Тенге					2435731			
	Местные материалы		Тенге				4447952				
		Накладные расходы	Тенге				2311750				
		Сметная прибыль	Тенге				793950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10718319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1959
		Сметная заработная плата	Тенге					2435731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10718319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2435731			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				7612620	248679	5003618	2311749	10718319
							2360323	75409	--	793949	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7612620				
	Материалы		Тенге				555667				
	Всего заработная плата		Тенге					2435731			
	Местные материалы		Тенге				4447952				
		Накладные расходы	Тенге				2311750				
		Сметная прибыль	Тенге				793950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10718319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1959
		Сметная заработная плата	Тенге					2435731			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				10718319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1959
		Сметная заработная плата	Тенге					2435731			
		ОТДЕЛ 4.Система полива									
37	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8	2258,73	93,94	18070	752	2383	14745	35440
					1866,90	13,82	14935	111		2625	
38	С123-040905-2901 2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	876,00	--	1752	--	1752	--	1892
					--	--	--	--		140	
39	С123-040905-2902 2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	1345,00	--	5380	--	5380	--	5810
					--	--	--	--		430	
40	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2258,73	93,94	4517	188	595	3686	8860
					1866,90	13,82	3734	28		656	
41	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	4383,00	--	8766	--	8766	--	9467
					--	--	--	--		701	
42	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3	2258,73	93,94	6776	282	893	5529	13290
					1866,90	13,82	5601	41		984	
43	С123-040905-2901 2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	876,00	--	876	--	876	--	946
					--	--	--	--		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-040905-2903 2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2542,00 --	-- --	5084 --	-- --	5084	-- 407	5491
45	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,175	303905,86 227495,00	75234,70 21866,39	53184 39812	13166 3827	206	43202 7711	104096
46	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	176,75	217,00 --	-- --	38355 --	-- --	38355	-- 3068	41423
47	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2147,29 775,97	1371,32 386,23	12884 4656	8228 2317	--	6903 1583	21370
48	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	2	78,00 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
49	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32	шт.	4	70,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1457,07 525,78	931,29 262,20	2914 1052	1863 524	--	1560 358	4832
51	С123-020401-1102 2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20	шт.	4	33,00 --	-- --	132 --	-- --	132	-- 11	143
52	Работа	Изготовление и монтаж "коверов" для полива из металла	шт.	4	12000,00 --	-- --	48000 --	-- --	--	-- 3840	51840
					Электромонтажные работы						
53	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	175	247,04 214,08	11,68 4,70	43231 37464	2044 822	3723	27566 5664	76461
54	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	405	333,72 138,20	149,41 47,80	135157 55971	60509 19358	18677	54237 15151	204545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-060128-0321 2306-0128-0321 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	3136985,00 --	-- --	351970 --	-- --	351970	-- 28158	380127
56	С123-060128-0315 2306-0128-0315 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	774945,00 --	-- --	82997 --	-- --	82997	-- 6640	89636
57	С123-060128-0337 2306-0128-0337 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	1047330,00 --	-- --	125680 --	-- --	125680	-- 10054	135734
58	С123-060112-0819 2306-0112-0819 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х10+1х6-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,1224	1525376,00 --	-- --	186706 --	-- --	186706	-- 14936	201643
59	С123-060112-0818 2306-0112-0818 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х6+1х4-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,0612	921103,00 --	-- --	56372 --	-- --	56372	-- 4510	60881
60	Ц13-080206-2102 1308-0206-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм. Прокладка	м	10	747,61 401,40	61,76 11,07	7476 4014	618 111	2844	2970 836	11282
61	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	366,57 294,36	15,00 3,69	10997 8831	450 111	1716	6438 1395	18830
62	С123-010505-0122 2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	30	190,00 --	-- --	5700 --	-- --	5700	-- 456	6156
63		Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	10	1119,00 --	-- --	11190 --	-- --	11190	-- 895	12085
64	С123-061702-1004 2306-1702-1004 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,15	11794,00 --	-- --	1769 --	-- --	1769	-- 142	1911
65	С123-061702-1003 2306-1702-1003 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	8415,00 --	-- --	505 --	-- --	505	-- 40	545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С123-061702-1002 2306-1702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт	0,15	8192,00	--	1229	--	1229	--	1327
					--	--	--	--		98	
67	Ц13-080206-2302 1308-0206-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	м трубок	30	434,06	27,09	13022	813	2174	7464	22125
					334,50	11,07	10035	332		1639	
68	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	119,17	3,28	1192	33	222	684	2026
					93,66	1,34	937	13		150	
69	С123-060902-0113 2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0102	326147,00	--	3327	--	3327	--	3593
					--	--	--	--		266	
70	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0306	84705,00	--	2592	--	2592	--	2799
					--	--	--	--		207	
71	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, под шкаф и заземление. Установка	т	0,1	646348,39	17836,00	64635	1784	56977	5990	76275
					58735,00	7089,16	5874	709		5650	
71.1	131043 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1	568299,00				56830		
72	С123-070201-0913 2307-0201-0913 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	41026,00	--	82052	--	82052	--	88616
					--	--	--	--		6564	
73	Ц13-080304-0302 1308-0304-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм. Установка на полу	шт.	2	7703,86	4596,20	15408	9192	476	6831	24017
					2870,00	1873,50	5740	3747		1779	
74	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2725,86	25,13	43614	402	21436	15679	64036
					1361,00	--	21776	--		4743	
75	Прайс	Автомат ВА 63-10	шт	8	4817,00	--	38536	--	38536	--	41619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3083	
76	Прайс	Автомат АВ 16А 1Р	шт	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493
					--	--	--	--		333	
77	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5009,17	112,42	10018	225	4349	3968	15105
					2722,00	33,56	5444	67		1119	
78	Прайс	Автомат АЕ 2046 М-100-63А	шт	2	9125,00	--	18250	--	18250	--	19710
					--	--	--	--		1460	
79	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	22	10827,47	115,43	238204	2539	140955	68723	331481
					4305,00	33,56	94710	738		24554	
80	С123-070208-0227 2307-0208-0227 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	15114,00	--	30228	--	30228	--	32646
					--	--	--	--		2418	
81	С123-070208-0215 2307-0208-0215 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	10254,00	--	20508	--	20508	--	22149
					--	--	--	--		1641	
82	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	1735,71	328,36	6943	1313	102	4367	12214
					1382,00	134,24	5528	537		905	
83	С123-070216-0116 2307-0216-0116 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-3353, от 23 до 32 А	шт.	2	4947,00	--	9894	--	9894	--	10686
					--	--	--	--		792	
84	С123-070216-0105 2307-0216-0105 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1321, от 12 до 18 А	шт.	2	2598,00	--	5196	--	5196	--	5612
					--	--	--	--		416	
85	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12	4901,57	982,48	58819	11790	21199	24378	89853
					2152,50	669,03	25830	8028		6656	
86	Прайс	Светильник LED 16008RGB	шт	12	25000,00	--	300000	--	300000	--	324000
					--	--	--	--		24000	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2194700	116190	1678569	304920	2699588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							351942	41422	--	199968	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1917239				
	Материалы		Тенге				217873				
	Всего заработная плата		Тенге					310145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1333159				
		Накладные расходы	Тенге				223304				
		Сметная прибыль	Тенге				171243				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2311787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					310145			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				181616				
	Материалы		Тенге				57184				
	Всего заработная плата		Тенге					58770			
		Накладные расходы	Тенге				57656				
		Сметная прибыль	Тенге				19142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					58770			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				95844				
	Материалы		Тенге				3873				
	Всего заработная плата		Тенге					24449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66481				
		Накладные расходы	Тенге				23960				
		Сметная прибыль	Тенге				9584				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				129389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					24449			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2699589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					393364			

ОТДЕЛ 5.Электроснабжение

87	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	22	4794,06	3564,08	105469	78410	--	53611	171806
					1229,98	1816,08	27060	39954		12726	
88	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	22	27218,91	9402,57	598816	206857	50607	337914	1011668
					15516,00	3683,65	341352	81040		74938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,22	2457,00				27568		
89	С123-070405-0107 2307-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СТВ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	10	86443,00	--	864430	--	864430	--	933584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		69154	
90	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Сатурн)	т	0,456	553167,00	--	252244	--	252244	--	272424
					--	--	--	--		20180	
91	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.7 п.10	Надбавка за горячее цинкование	т	0,456	94412,00	--	43052	--	43052	--	46496
					--	--	--	--		3444	
92	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	22	5089,24	2610,09	111963	57422	371	63037	189001
					2462,25	1119,42	54170	24627		14000	
93	С123-070103-1062 2307-0103-1062 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	10	68229,00	--	682290	--	682290	--	736873
					--	--	--	--		54583	
94	С123-070103-1101 2307-0103-1101 РСНБ РК 2015	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	12	63524,00	--	762288	--	762288	--	823271
					--	--	--	--		60983	
95	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	20	2224,91	203,16	44498	4063	12795	21034	70775
					1382,00	78,69	27640	1574		5243	
96	С123-070207-0501 2307-0207-0501 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая типа NT1 40А	шт.	10	1093,00	--	10930	--	10930	--	11804
					--	--	--	--		874	
97	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	10	1237,00	--	12370	--	12370	--	13360
					--	--	--	--		990	
		Изделия и материалы									
98	С124-040207-4005 2404-0207-4005 РСНБ РК 2015	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	57,00	--	3762	--	3762	--	4063
					--	--	--	--		301	
99	С124-040201-0646 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6	227,00	--	1362	--	1362	--	1471
					--	--	--	--		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	152783,52 151088,00	-- --	1833 1813	-- --	20	1378 257	3468
101	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	4	71,00 --	-- --	284 --	-- --	284	-- 23	307
102	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	4	140,00 --	-- --	560 --	-- --	560	-- 45	605
103	С124-040207-1304 2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,1м)	м	1	350,00 --	-- --	350 --	-- --	350	-- 28	378
104	Е11-060301-0405 1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании (ФТ-0,33 и ФТ-0,219)	т	0,506	44872,94 39243,00	5207,54 1854,62	22706 19857	2635 938	214	18924 3330	44960
105	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,506	687016,00 --	-- --	347630 --	-- --	347630	-- 27810	375441
106	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (заливка фундамента В 25)	м3	6,5	25208,60 1306,80	1111,09 250,56	163856 8494	7222 1629	148140	9212 13845	186913
106.1	100615 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,63	20645,00				136876		
107	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	11536,59 4801,28	6234,30 2262,95	138439 57615	74812 27155	6012	61035 15958	215432
108	С123-070405-0308 2307-0405-0308 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	5562,00 --	-- --	55620 --	-- --	55620	-- 4450	60070
109	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (крепления)	т	0,0048	553167,00	--	2655	--	2655	--	2868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		212	
110	Ц13-080201-1903 1308-0201-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4335,69	82,09	8671	164	215	6019	15865
					4146,00	33,56	8292	67		1175	
111	С123-061703-6013 2306-1703-6013 РСНБ РК 2015	Муфты концевые, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля типа rek-1КВТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	17729,00	--	35458	--	35458	--	38295
					--	--	--	--		2837	
112	С124-040201-0646 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	227,00	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--		22	
		Заземление									
113	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4785,56	189,05	4786	189	3393	913	6154
					1204,20	63,76	1204	64		456	
114	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	1	833,97	52,44	834	52	7	620	1570
					775,19	--	775	--		116	
115	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	222162,00	--	933	--	933	--	1008
					--	--	--	--		75	
116	С124-040207-3806 2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	26377,00	--	264	--	264	--	285
					--	--	--	--		21	
117	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	1300,00	--	6500	--	6500	--	7020
					--	--	--	--		520	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				4285126	431826	3305028	573697	5247529
							548272	177048	--	388705	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2619780				
	Материалы		Тенге				22415				
	Всего заработная плата		Тенге					123612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2423386				
		Накладные расходы	Тенге				89000				
		Сметная прибыль	Тенге				216702				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2925483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					123612			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1012421				
	Материалы		Тенге				199359				
	Всего заработная плата		Тенге					601709			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6943				
		Накладные расходы	Тенге				484696				
		Сметная прибыль	Тенге				119769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1616886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					601709			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				645581				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				645581				
		Сметная прибыль	Тенге				51647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				697228				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7344				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7344				
		Сметная прибыль	Тенге				588				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7932				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				5247528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
		Сметная заработная плата	Тенге					725320			

ОТДЕЛ 6.Ремонтные работы по ДФ

РАЗДЕЛ 8. Здание ДК

118	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	3,7255	2528,34	0,20	9419	1	1626	5610	16232
					2091,48	--	7792	--		1202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	102671 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,081961	19844,00				1626		
119	Е12-110102-1301 1211-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных тяг/под подоконниками/ горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2, с земли и лесов**	м2	45	8378,13	0,50	377016	22	51798	234141	660050
					7226,58	--	325196	--		48893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119.1	102671 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	2,61	19844,00				51793		
120	Е12-110101-0409 1211-0101-0409 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	144	3444,94	16,10	496072	2318	66023	308830	869294
					2970,35	8,33	427731	1200		64392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	102671 С	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	3,3264	19844,00				66009		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е12-110102-1301 1211-0102-1301 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных тяг/карнизов/ горизонтальных по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 5 м2, с земли и лесов	м2	12	8378,13	0,50	100538	6	13813	62438	176013
					7226,58	--	86719	--		13038	
121.1	102671 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,696	19844,00				13811		
122	Е11-150201-0103 1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	117	2016,59	2,02	235941	237	44124	153264	420342
					1637,44	--	191580	--		31136	
122.1	102671 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,223	19844,00				44113		
123	Е12-110102-0401 1211-0102-0401 РСНБ РК 2015	Штукатурка рустованных фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 40 мм	м2	10	4806,80	0,38	48068	4	8732	28319	82498
					3933,19	--	39332	--		6111	
123.1	102682 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,44	19844,00				8731		
124	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1389,91	169,34	1,43	235369	1994	120421	91131	352621
					81,27	0,69	112954	960		26120	
124.1	149611 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	528,1658	228,00				120422		
125	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1200	796,12	1,95	955345	2334	337573	573437	1651085
					512,87	0,97	615438	1161		122303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2457768	6916	5627707	2335787	12175252
							1806742	3321	--	901868	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2457768				
	Материалы		Тенге				644110				
	Всего заработная плата		Тенге					1810063			
		Накладные расходы	Тенге				1457171				
		Сметная прибыль	Тенге				313195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4228134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1435
		Сметная заработная плата	Тенге					1810063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4228134				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1435
		Сметная заработная плата	Тенге					1810063			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**2457768**	**6916**	**644110**	**1457170**	**4228135**
							1806742	**3321**	**--**	**313195**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2457768**				
	Материалы		Тенге				**644110**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1810063**			
		Накладные расходы	Тенге				**1457171**				
		Сметная прибыль	Тенге				**313195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4228134**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1435**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1810063**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				**4228134**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1435**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1810063**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28278552**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5596696**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**975785**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**351849**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**14248715**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**190677**				
		- Накладные расходы	Тенге							**5123970**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2094705**	
		Итого с временными 1,2 %								**339343**	**28617895**
		Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время 2,64 %								**755512**	**29373407**
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %								**587468**	**29960875**
		Итого с ценовой скидкой К=0,9									**26964788**
		НДС 12 %									**3235775**
		Итого по АКТУ:									**30200562**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский районный культурно-досуговый центр"
отдела внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района

Руководитель
_____ Аксанова В. Н.

Исполнитель:
ТОО "Балкаш жібек жолы"

Директор:
_____ Тусупбеков М. И.

Представитель субподрядной организации
ТОО "Селтей"

Директор:
_____ Жакупов К. А.

Тех надзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт:
_____ Макенов А. А.

Авторский надзор
ТОО "АКИС- проект"

_____ Жексенбекова М. Ж.