Программный комплекс АВС (редакция 2020.2)

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский районный культурно-досуговый центр" отдела внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района.

Исполнитель: ТОО "Балкаш жібек жолы"

Наименование стройки - Работы по ремонту "Благоустройству территории"

Наименование объекта - Благоустройтво площади Районного Дома Культуры г. Абай, ул. Абая 23А

Договор №128 от 27.07.2020 г

Акт выполненных работ № 1
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Подготовительные работы										
1	**Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**5412**		**172,42**	**--**	**933118**	**--**	**--**	**671845**	**1733359**
						172,42	**--**	**933118**	**--**		**128397**	
2	**Е12-180101-1402 1218-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	**м**	**1252**		**771,73**	**193,86**	**966210**	**242708**	**--**	**600652**	**1692212**
						577,88	**88,45**	**723503**	**110737**		**125349**	
3	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К-0,6; 0,7**	**Разборка существующихфигур**	**т конструкций**	**0,2**		**51645,21**	**10897,41**	**10329**	**2179**	**--**	**6038**	**17676**
						40747,80	**3003,38**	**8150**	**601**		**1309**	
4	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К-0,6; 0,7**	**Демонтаж существующегопамятника (стелла) на фонтане**	**т конструкций**	**0,255**		**51645,21**	**10897,41**	**13170**	**2779**	**--**	**7698**	**22537**
						40747,80	**3003,38**	**10391**	**766**		**1669**	
5	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К-0,6; 0,7**	**Демонтаж опор освещения**	**опора**	**17**		**14010,89**	**4701,29**	**238185**	**79922**	**--**	**151659**	**421032**
						9309,60	**1841,83**	**158263**	**31311**		**31188**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	300	93,54 93,32	0,22 0,12	28062 27995	67 35	--	20181 3859	52102
7	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Ротонда. Разборка стального листа	м2 кровли	28	101,61 101,54	0,07 --	2845 2843	2 --	--	2047 391	5284
8	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж железобетонных стен фонтана	м3	31	18619,51 10130,75	8488,76 3924,88	577205 314053	263152 121671	--	366009 75457	1018670
9	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	28	61,85 61,18	0,67 0,35	1732 1713	19 10	--	1240 238	3210
10	Е11-070701-0901 1107-0701-0901 РСНБ РК 2015 К-0,8	Демонтаж больших форсунок	шт.	14	401,17 399,17	2,00 1,00	5616 5588	28 14	--	6611 978	13205
11	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб с 14 форсунками (длина трубы 2м с диаметром 50мм)	м трубопроводов	30	713,15 654,63	5,34 1,97	21395 19639	160 59	1596	14182 2846	38423
12	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Разборка внешней облицовки из гранита	м2 облицовки	41	5501,43 5253,80	247,63 116,38	225558 215406	10153 4771	--	158528 30727	414813
13	Е12-130103-0102 1213-0103-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж гранитных плит верха стен фонтана	м2 облицовки	4,6	5501,43 5253,80	247,63 116,38	25307 24167	1139 535	--	17786 3447	46540
14	Е11-070701-0901 1107-0701-0901 РСНБ РК 2015 К-0,8	Насадка фонтанная (форсунка) д20мм. Демонтаж	шт.	30	401,17 399,17	2,00 1,00	12035 11975	60 30	--	14166 2096	28297
15	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 К-0,8	Насос погружной фонтанный 4кВт. Демонтажа	насос	1	17966,13 17607,85	358,28 115,49	17966 17608	358 115	--	17369 2827	38162
16	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	24	220,90 220,90	-- --	5302 5302	-- --	--	4453 780	10535
17	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка гранитной плитки на крыльце	м2	72,7	840,59 808,40	32,20 16,66	61111 58770	2341 1211	--	43187 8344	112642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	620,014	98,00 --	-- --	60761 --	-- --		-- 4861	65622
19	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	620,014	214,00 --	-- --	132683 --	-- --		-- 10615	143298
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3338589	605066	1596	2103651	5877619
							2538483	271866	--	435378	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3297124				
		Материалы	Тенге				1596				
		Всего заработная плата	Тенге					2772719			
		Транспортные расходы	Тенге				193444				
		Накладные расходы	Тенге				2072546				
		Сметная прибыль	Тенге				429574				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5799244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2615
		Сметная заработная плата	Тенге					2772719			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23499				
		Всего заработная плата	Тенге					19907			
		Накладные расходы	Тенге				13736				
		Сметная прибыль	Тенге				2979				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				40213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19907			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				17966				
		Всего заработная плата	Тенге					17723			
		Сдача и испытание	Тенге				523				
		Накладные расходы	Тенге				17369				
		Сметная прибыль	Тенге				2827				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				38162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17723			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5877619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2646
		Сметная заработная плата	Тенге					2810349			
		ОТДЕЛ 2.Композиция									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
20	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м -снятие насыпного грунта 0,3м**	м3 грунта	15,2	60,02 --	60,02 22,45	912 --	912 341	--	246 93	1251
21	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	172,078	197,78	186,94	34033	32167	--	7335	44678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10,84	48,36	1866	8322		3309	
22	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,322	2064,22	--	10986	--	--	7910	20407
					2064,22	--	10986	--		1512	
23	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	294,395	217,55	205,63	64047	60536	--	13804	84079
					11,93	53,20	3511	15662		6228	
24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	9,105	2373,85	--	21614	--	--	15562	40150
					2373,85	--	21614	--		2974	
25	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт). Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	84,4	299,32	285,45	25262	24092	11	5760	33505
					13,74	81,06	1159	6841		2482	
26	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	147,7	214,00	--	31608	--		--	34136
					--	--	--	--		2529	
27	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	387,9	1287,00	1287,00	499227	499227	--	231641	789338
					--	829,40	--	321724		58470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				687689	616935	1607	2385909	6925163
							39135	352891	--	512975	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				687689				
	Материалы		Тенге				11				
	Всего заработная плата		Тенге					392026			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге					31608				
		Накладные расходы	Тенге					282259				
		Сметная прибыль	Тенге					77596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1047544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									384
		Сметная заработная плата	Тенге						392026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1047544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									384
		Сметная заработная плата	Тенге						392026			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты и памятник										
28	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное/фракция 0-80/. Устройство	м3 основания	13,3		4975,83	1764,18	66179	23464	30720	20652	93777
						901,85	767,80	11995	10212		6946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	100089 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	15,295	2005,00				30666		
29	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное/фракция 40-70/. Устройство	м3 основания	12,5		6352,38	1764,18	79405	22052	46080	19410	106720
						901,85	767,80	11273	9598		7905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	14,375	3202,00				46029		
30	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания вплотном теле	15		3082,89	1085,24	46243	16279	27752	6418	56874
						147,46	248,72	2212	3731		4213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	18,3	1515,00				27725		
30.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	1,05	27,00				28		
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,4		18684,68	1111,09	63528	3778	55307	4818	73814
						1306,80	250,56	4443	852		5468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,468	14249,00				49416		
32	Е11-060201-0106 1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3	23,5		26132,41	525,92	614112	12359	536392	62431	730667
						2781,33	138,07	65361	3245		54123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	279482 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	23,8525	21589,00				514952		
33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,01122		246241,00	--	495245	--	495245	--	534864
						--	--	--	--		39620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечныхусловиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3178	20643,19 18973,80	1381,39 394,80	6560 6030	439 125	91	5601 973	13135
35	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3178	246241,00 --	-- --	78255 --	-- --	78255	-- 6260	84516
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1449527 101314	78370 27762	1269842 --	119330 125508	1694367
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1449527				
		Материалы	Тенге				696342				
		Всего заработная плата	Тенге					129076			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				573500				
		Накладные расходы	Тенге				119331				
		Сметная прибыль	Тенге				125509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1694366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					129076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1694366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					129076			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				2137216 140449	695305 380653	1269853 --	401588 203105	2741911
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2137216				
		Материалы	Тенге				696354				
		Всего заработная плата	Тенге					521102			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				573500				
		Транспортные расходы	Тенге				31608				
		Накладные расходы	Тенге				401590				
		Сметная прибыль	Тенге				203104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2741910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					521102			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2741910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					521102			
		ОТДЕЛ 3.Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 3. Вертикальная планировка									
36	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/устройство корыта**	м3 грунта	296	33,47 --	33,47 13,44	9907 --	9907 3979	--	2865 1022	13794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	296	69,34 --	69,34 27,21	20525 --	20525 8055	--	5800 2106	28431
38	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	296	33,63 --	33,63 10,32	9953 --	9953 3054	--	2199 972	13124
39	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	296	82,66 9,88	70,08 16,86	24467 2925	20743 4991	799	5699 2413	32580
39.1	249132 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Вода техническая**	м3	0,1 29,6	27,00				799		
40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	35	1720,18 1720,18	-- --	60206 60206	-- --	--	43349 8284	111839
41	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/избыток в отвал	м3 грунта	29	155,85 8,60	147,26 38,10	4520 249	4271 1105	--	975 440	5934
42	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/устройство насыпи	м3 грунта	460	33,47 --	33,47 13,44	15397 --	15397 6184	--	4452 1588	21437
43	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	414	69,34 --	69,34 27,21	28708 --	28708 11266	--	8112 2946	39765
44	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	414	33,63 --	33,63 10,32	13921 --	13921 4272	--	3076 1360	18356
45	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	414	82,66 9,88	70,08 16,86	34221 4091	29012 6980	1118	7971 3375	45567
45.1	249132 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Вода техническая**	м3	0,1 41,4	27,00				1118		
46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46	164,73 87,48	77,25 36,28	7578 4024	3554 1669	--	4099 934	12611
47	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из временного хранения)	м3 грунта	46	207,95	198,33	9566	9123	5	2181	12686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9,53	56,32	438	2591		940	
48	С341-020203-1001 4102-0203-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	80,5	16,00	--	1288	--		--	1391
					--	--	--	--		103	
49	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	46	1720,18	--	79128	--	--	56972	146989
					1720,18	--	79128	--		10888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				319384	165113	1922	147750	504504
							151062	54145	--	37371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				319384				
	Материалы		Тенге				1922				
	Всего заработная плата		Тенге					205208			
	Транспортные расходы		Тенге				1288				
		Накладные расходы	Тенге				147749				
		Сметная прибыль	Тенге				37371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				504504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					205208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				504504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					205208			
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие									
50	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/в некоторых местах для создания уклона**	м3 материала основания в плотном теле	229	2722,13	1048,72	623367	240157	349443	95486	776362
					147,46	238,63	33767	54646		57508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	100328 С	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1 251,9	1386,00				349133		
50.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,05 11,45	27,00				309		
51	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	2872,19	1318,77	129,98	3787766	373333	19056	3297247	7651814
					1182,16	39,11	3395377	112333		566801	
52	С121-040509-0414 2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2	2872,19	2439,00	--	7005271	--	7005271	--	7565693
					--	--	--	--		560422	
53	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.15)**	м бортового камня	140	3832,29	32,00	536521	4479	421032	121795	710981

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						792,93	12,59	111010	1763		52665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	279234 С	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**8,26**	**17039,00**				**140742**		
54	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.08). Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86**	м бортового камня	290		2583,88	32,00	749325	9279	510097	252290	1081744
						792,93	12,59	229949	3652		80129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	279234 С	**Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**17,11**	**17039,00**				**291537**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					12702251	627248	8304899	3766818	17786594
								3770103	172394	--	1317525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12702251				
	Материалы		Тенге					1299628				
	Всего заработная плата		Тенге						3942497			
	Местные материалы		Тенге					7005271				
		Накладные расходы	Тенге					3766818				
		Сметная прибыль	Тенге					1317525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17786594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3171
		Сметная заработная плата	Тенге						3942497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					17786594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3171
		Сметная заработная плата	Тенге						3942497			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					13021635	792361	8306821	3914568	18291098
								3921165	226539	--	1354896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13021635				
	Материалы		Тенге					1301550				
	Всего заработная плата		Тенге						4147705			
	Местные материалы		Тенге					7005271				
	Транспортные расходы		Тенге					1288				
		Накладные расходы	Тенге					3914567				
		Сметная прибыль	Тенге					1354896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18291099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3341
		Сметная заработная плата	Тенге						4147705			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					18291099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3341
		Сметная заработная плата	Тенге						4147705			
		ОТДЕЛ 4.Электроснабжение										
		Кабельные изделия										
55	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**240,27579**		**155,85**	**147,26**	**37448**	**35383**	**--**	**8078**	**49168**
						8,60	**38,10**	**2065**	**9154**		**3642**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,43121	2064,22 2064,22	-- --	15340 15340	-- --	--	11045 2111	28495
57	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	198,1656	18,68 --	18,68 7,50	3701 --	3701 1486	--	1070 382	5153
58	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	198,1656	8,26 --	8,26 3,32	1636 --	1636 657	--	473 169	2278
59	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	198,1656	164,73 87,48	77,25 36,28	32645 17336	15309 7189	--	17658 4024	54326
60	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,5414	897,16 897,16	-- --	44446 44446	-- --	--	32001 6116	82564
61	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	558,2	492,55 82,92	409,63 167,46	274941 46286	228655 93479	--	100630 30046	405617
62	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	519,5	145,03 27,64	117,39 47,99	75342 14359	60983 24931	--	28289 8291	111922
63	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	49,077	1386,00 --	-- --	68021 --	-- --	68021	-- 5442	73462
64	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	677	356,62 152,02	158,01 50,34	241433 102918	106975 34083	31540	98640 27206	367279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	333,72	149,41	2670	1195	369	1071	4040
					138,20	47,80	1106	382		299	
66	С123-060137-0401 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	314068,00	--	14416	--	14416	--	15569
					--	--	--	--		1153	
67	С123-060614-0310 2306-0614-0310 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПуГВ 1х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	5267161,00	--	26863	--	26863	--	29012
					--	--	--	--		2149	
68	С123-060137-0418 2306-0137-0418 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	257965,00	--	118406	--	118406	--	127878
					--	--	--	--		9472	
69	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,17136	191010,00	--	32731	--	32731	--	35350
					--	--	--	--		2619	
70	С123-061002-0105 2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0102	219160,00	--	2235	--	2235	--	2414
					--	--	--	--		179	
71	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00204	248932,00	--	508	--	508	--	548
					--	--	--	--		41	
72	С123-060514-0107 2306-0514-0107 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГВ, на напряжение 250 В, число жил и сечение 1х6мм2	км	0,0051	419767,00	--	2141	--	2141	--	2312
					--	--	--	--		171	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				994922	453838	297230	298955	1397387
							243855	171362	--	103512	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				791685				
	Материалы		Тенге				31909				
	Всего заработная плата		Тенге					317543			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				197300				
		Накладные расходы	Тенге				228631				
		Сметная прибыль	Тенге				81625				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1101942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					317543			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203237				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						97674			
	Местные материалы		Тенге					68021				
		Накладные расходы	Тенге					70325				
		Сметная прибыль	Тенге					21885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					295447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						97674			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					1397389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									313
		Сметная заработная плата	Тенге						415217			
		ОТДЕЛ 5.Ремонтны работы по ДФ										
		РАЗДЕЛ 5. Здание ДК										
73	Е11-150201-0103 1115-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	24		2016,59	2,02	48398	49	9050	31439	86224
						1637,44	--	39299	--		6387	
73.1	102671 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,019	0,456	19844,00				9049		
74	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**										
			м2	300		2528,34	0,20	758502	60	130998	451760	1307083
						2091,48	--	627444	--		96821	
74.1	102671 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,022	6,6	19844,00				130970		
75	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1200		796,12	1,95	955345	2334	337573	573437	1651085
						512,87	0,97	615438	1161		122303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					1762246	2443	774851	1355591	4441779
								1282181	1161	--	329023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1762246				
	Материалы		Тенге					477623				
	Всего заработная плата		Тенге						1283341			
		Накладные расходы	Тенге					1056635				
		Сметная прибыль	Тенге					225511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3044392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1072
		Сметная заработная плата	Тенге						1283341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3044392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1072
		Сметная заработная плата	Тенге						1283341			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**					1762246	2443	477621	1056636	3044392
								1282181	1161	--	225511	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1762246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				477623				
	Всего заработная плата		Тенге					1283341			
		Накладные расходы	Тенге				1056635				
		Сметная прибыль	Тенге				225511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3044392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1072
		Сметная заработная плата	Тенге					1283341			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3044392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1072
		Сметная заработная плата	Тенге					1283341			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**31352408**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8126133				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2549013			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1051581			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10353121		
		- Перевозка грузов	Тенге				226340				
		- Накладные расходы	Тенге							7775398	
		- Сметная прибыль	Тенге							2322402	
		Итого с временными 1,2 %								376229	31728637
		Итого с доп затратами при производстве работ в зимнее время 2,64 %								837636	32566273
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %								651325	33217598
		Итого с ценовой скидкой К=0,9									29895839
		НДС 12 %									3587501
		Итого по АКТУ:									33483339

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайский районный культурно-досуговый центр"
Отдела внутренней политики, культуры и развития языков Абайского района

Руководитель:
_____ Аксанова В. Н.

Исполнитель:
ТОО "Балқаш жібек жолы"

Директор:
_____ Тусупбеков М. И.

Представитель субподрядной организации
ТОО "Селтей"

Директор:
_____ Жакупов К. А.

Тех надзор
ТОО "АДС САПА"

Эксперт:
_____ Макенов А. А.

Авторский надзор
ЮО "АКИС- проект"

_____ Жексенбекова М. Ж.