ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚАРМАҚШЫ АУДАНЫ

"ҚАРМАҚШЫ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС,СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

№ 37

«03» 10 2017ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» 10 2017 г.

Заказчик **Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз», директор Унгарбаев И.З., 120018, Кызылординский область, город Кызылорда, поселка Тасбугет, ул. Абая б/н**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«29» 09 2017г. Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор» Шамахов Б.Ы. г.Кызылорда ул.Туркистан №36**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«29» 09 2017г. Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз», ведущий инженер отдела капитального строительство Каржаубаев Руслан, аттестат №KZ94VJE00015868 от 10.03.2016 г., №KZ10VJE00018447 от 24.06.2016 г., №KZ29VJE00019172 от 26.07.2016 г., г. Кызылорда**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«29» 09 2017г. ТОО «ТехноСтройПроект», ведущий специалист по инженерным сетям – Ерлен Е.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н.п. Ирколь Кармакшинского района Кызылординской области», Новое строительства**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Кызылординская область, Кармакшинский район, н.п.Ирколь**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Аким аульного округа Ирколь** от «17» **января** 2014 г. № **39**;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Кызылординской области», от 21 июля 2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **«Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н.п. Ирколь Кармакшинского района Кызылординской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом Кармакшинского районного отдела строительства №99-НК от 28 сентября 2014года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **21 июля 2017года**;

месяц, год

окончание работ **21 сентября 2017года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 (два)**;

фактически, месяц: **2 (два)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Линия подводки Ø20х2 мм	км	7,637	7,637	10,778	10,778
Магистральная труба Ø110х6,6мм	км	0,795	0,795	-	-
Магистральная труба Ø90х5,4 мм	км	0,072	0,072	0,072	0,072
Магистральная труба Ø63х3,8 мм	км	0,088	0,088	0,088	0,088
Магистральная труба Ø40х2,4 мм	км	0,049	0,049	0,049	0,049
Магистральная труба Ø25х2 мм	км	0,022	0,022	0,022	0,022
Расход воды	$м^3$/час	62,50	62,50	62,50	62,50

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Песчаное основание под трубопроводы 100 мм -403,4 м3;трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.20мм-10,778 км; трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.25мм-0,022 км; трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.40мм-0,049 км; трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.63мм-0,088 км; трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.90мм-0,072 км; стальные сварные фасонные части диам. до 250 мм-0,290058 т; круглые колодцы из сборного ж/б в мокрых грунтах -20,4 м3; покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетона -98 м2; счетчики холодной воды крыльчатые ВСКМ 15-179 шт, счетчики холодной воды ВСКМ 40-1 шт**_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего **36 860** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **24 435** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____тысяч тенге; прочие расходы **12 425** тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **24006** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **21 009** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; прочие расходы **2997** тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство линии подводки водопровода до границы участков жилых домов в н.п. Ирколь Кармакшинского района Кызылординской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз», директор Унгарбаев И.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **ведущий инженер отдела капитального строительство Каржаубаев Руслан**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ведущий специалист по инженерным сетям – Ерлен Еркебулан**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор «Акмешит-Мелиоратор» - Шамахов Б.Ы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	11009 м	
	d-20x2,0 мм	м	10778 м	
	d-25x1,8 мм	м	22 м	
	d-40x2,4 мм	м	49 м	
	d-63x3,8 мм	м	88 м	
	d-90x5,4 мм	м	72 м	
	d-110x6,6 мм	м		
3	Смотровой колодец	шт	15 шт	
4	Задвижка d-80 мм	шт	1 шт	
	" d-100 мм	шт	2 шт	
	" d-	шт		
5	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-15 мм	шт	353 шт	
	" d-	шт		

	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	3 шт	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик **Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз», директор Унгарбаев И.З.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **ведущий специалист по инженерным сетям – Ерлен Еркебулан**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.