Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	2021-04-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу ул.Байзакова 300"	42 606 169.20	38 041 223							4 564 947	42 606 169.20

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия", БИН 050 240 006 817

Директор_____ Назиров С.Н.

Эксперт Государственного надзора ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____ Садирсламов Е.А.

Квалификационный аттестат №KZ83VJE0003876 от 11.06.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018

Квалификационный аттестат №KZ01VJE0003661 от [illegible].2016

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 96[illegible]

И.о. начальника Акибеков С.А.

Начальник [illegible] Касыбаев Р.А.

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725

Авторский надзор_____ Тулейбаев М.М.

Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.

Приказ № 14 от 19.056.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2021** года на **2-1-1 Архитектурные решения**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E11-460201-0802	Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	140,24	258,32	0	36227	0	0	27387	68703	
						258,32	0	36227	0		5089		
2	2	E12-180101-1202	Покрытия и основания щебеночные отмостки. Разборка	м3 конструкции	6,68	583,7	371,71	3899	2483	0	1350	5669	
						211,99	99,9	1416	667		420		
3	3	E12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные отмостки. Разборка	м3 конструкции	17,82	2253,74	1306,33	40162	23279	0	15802	60441	
						947,41	421,06	16883	7503		4477		
4	4	E11-460201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	780,42	258,32	0	201598	0	0	152408	382327	
						258,32	0	201598	0		28321		
5	5	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменны х стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	53	1661,06	63,52	88036	3367	0	55996	155555	
						1597,54	32,9	84670	1744		11523		
6	6	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	166,07	574,87	22,47	95469	3732	0	60799	168770	
						552,4	12,58	91737	2089		12501		
7	7	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	48	2476,07	127,63	118851	6126	0	75042	209404	
						2348,44	64,16	112725	3080		15511		
8	8	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	98,91	426,65	0	42200	0	0	27346	75109	
						426,65	0	42200	0		5564		
9	9	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	777,55	132,07	3,14	102691	2442	0	65848	182023	
						128,93	1,76	100250	1368		13483		
10	10	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	52,8	980,13	34,79	51751	1837	0	33011	91543	
						945,34	19,48	49914	1029		6781		
11	11	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	674,3	42,68	0	28779	0	0	18649	51222	
						42,68	0	28779	0		3794		
12	12	E11-460201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	843,4	258,32	0	217867	0	0	164708	413181	
						258,32	0	217867	0		30606		
13	13	E11-460201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2164,77	258,32	0	559203	0	0	422758	1060518	
						258,32	0	559203	0		78557		
14	14	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	216,91	918,6	61,18	199254	13271	0	124908	350094	
						857,42	31,24	185983	6776		25933		
15	15	E12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м р ешетки	7,5	602,31	1,27	4517	10	336	2703	7798	
						556,25	0	4172	0		578		
	15.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,045	5717				257,26			Казахстан 100%
	15.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2925	269				78,68			Казахстан 100%
16	16	E12-090101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части		7,5	116,06	0	870	0	0	564	1549	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м поручня		116,06	0	870	0		115		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**3283906**	
			Раздел: 2. Усиление фундаментов										
17	17	E12-010101-0203	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1. 2 группа, без крепления**	м3 грунта	55	4075,14	0,3	224133	17	0	145233	398915	
						4074,84	0,16	224116	9		29549		
18	18	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебне м**	м2 площади уплотнения	40,3	258,16	34,24	10404	1380	5437	3520	15037	
						89,01	14,22	3587	573		1114		
	18.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,0553	2644				5434,21			Казахстан 100%
19	19	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,7	17560,66	1145,48	47414	3093	40195	4027	55556	
						1528,2	292,98	4126	791		4115		
	19.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,754	12896				35515,58			Казахстан 100%
20	20	E11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	16,1	69260,85	2304,04	1115100	37095	631961	350558	1582910	
						27704,6	1096,67	446044	17656		117253		
	20.1	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,898	16501				47819,9			Казахстан 100%
	20.2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	4,186	44582				186620,25			Казахстан 100%
	20.3	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	16,422	15995				262669,89			Казахстан 100%
21	21	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591 -2014**	т	1,57022	225135		353511		353511		381792	
											28281		
22	22	E12-010101-0203	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1. 2 группа, без крепления**	м3 грунта	135	4075,14	0,3	550144	41	0	356481	979155	
						4074,84	0,16	550103	22		72530		
23	23	E11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	98,4	258,16	34,24	25403	3369	13275	8594	36716	
						89,01	14,22	8759	1399		2720		
	23.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,0184	2644				13268,65			Казахстан 100%
24	24	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,6	17560,66	1145,48	115900	7560	98254	9844	135804	
						1528,2	292,98	10086	1934		10060		
	24.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,732	12896				86815,87			Казахстан 100%
25	25	E11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	55,7	69260,85	2304,04	3857829	128335	2186348	1212798	5476278	
						27704,6	1096,67	1543146	61085		405650		
	25.1	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,026	16501				165439,03			Казахстан 100%
	25.2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	14,482	44582				645636,52			Казахстан 100%
	25.3	2102-0101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	56,814	15995				908739,93			Казахстан 100%
26	26	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,40318	225135		1216445		1216445		1313761	Казахстан
											97316		
			Итого по разделу: 2. Усиление фундаментов									**10375924**	
			Раздел: 3. Усиление кирпичных стен										
27	27	E11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных ах. Усиление стальными обоймами**	т	1,79123	347791,54	37892,36	622975	67874	25285	419460	1125830	
						295783,04	13971,36	529815	25026		83395		
28	28	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,4824	273644		405650		405650		438102	Казахстан
											32452		
29	29	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гл адкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25709	226837		58318		58318		62983	
											4665		
30	30	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А -III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05174	225135		11648		11648		12580	
											932		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	6,90331	347791,54 295783,04	37892,36 13971,36	2400913 2041882	261583 96449	97448	1616578 321399	4338890	
32	32	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,8064	273644		1588887		1588887	127111	1715997	Казахстан
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98945	226837		224444		224444	17956	242399	
34	34	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-20 14	т	0,10746	225135		24193		24193	1935	26128	
			Итого по разделу: 3. Усиление кирпичных стен									**7962909**	
			Раздел: 4. Усиление сейсмопояса										
35	35	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,48425	66757 65400,7	1356,3 727,2	99084 97071	2013 1079	0	104236 16266	219585	
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1961	225135		269284		269284	21543	290827	Казахстан
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28815	226837		65363		65363	5229	70592	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Усиление сейсмопояса									**581004**	
			Раздел: 5. Усиление оконных и дверных проемов										
38	38	Е11-070112-0101	Усилен ие установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	5,0176	66757 65400,7	1356,3 727,2	334960 328155	6805 3649	0	352375 54987	742322	
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9592	220708		873827		873827	69906	943733	Казахстан
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0584	226837		240084		240084	19207	259291	Казахстан
41	41	Е11-070112-0101	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,4	66757 65400,7	1356,3 727,2	26703 26160	543 291	0	28091 4384	59177	
42	42	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,319	220708		70406		70406	5632	76038	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурн ая горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	226837		18374		18374	1470	19844	
44	44	Е11-070112-0101	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,15406	66757 65400,7	1356,3 727,2	10285 10076	209 112	0	10819 1688	22792	
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1276	220708		28162		28162	2253	30415	
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02646	226837		6002		6002	480	6482	Казахстан
47	47	Е11-070112-0101	Усилен ие установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,4824	66757 65400,7	1356,3 727,2	32204 31549	654 351	0	33878 5287	71368	
48	48	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,404	220708		89166		89166	7133	96299	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0784	226837		17784		17784	1423	19207	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Усиление оконных и дверных проемов									2346968	
			Раздел: 6. Усиление металлической рамы										
50	50	Е11-460101-0903	**Решетка металлическая стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м. Усиление профильной сталью**	т усиления	5,2092	662489,48 544808	54508,14 2402,8	3451040 2838014	283944 12517	329083	2155001 448483	6054525	
	50.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3126	498172				155704,65			Казахстан 100%
	50.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,6772	219597				148710,21			Казахстан 100%
51	51	С121-050204-0803	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	4,164	405133		1686974		1686974	134958	1821932	
52	52	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1224	224017		27420		27420	2194	29613	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Усиление металлической рамы									7906070	
			Раздел: 7. Отделка помещений										
53	63	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка в нутренних оштукатуренных (цементно-песчаными раств орами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отдельываемой поверхности	1267,79	1554,24 887,35	12,64 4,63	1970450 1124973	16025 5870	829452	814207 222773	3007430	
	63.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	8856,7809	88				779396,72			Казахстан 100%
54	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	89	1276,36 965,9	86,04 71,98	113596 85965	7658 6406	19973	66507 14408	194512	
	65.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,3439	14736				19803,71			Казахстан 100%
55	70	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными раство рами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отдельываемой поверхности	1009,6	1554,24 887,35	12,64 4,63	1569161 895869	12761 4674	660531	648391 177404	2394956	
	70.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	7053,0656	88				620669,77			Казахстан 100%
56	72	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	31	1527,1 1158,1	91,36 74,96	47340 35901	2832 2324	8607	27522 5989	80851	
	72.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,5797	14736				8542,46			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Отделка помещений									5677749	
			Раздел: 8. Полы										
57	77	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	285,0489915	744,34 418,66	32,04 17,18	212173 119339	9133 4897	83702	105103 25382	342659	
	77.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,815	14341				83392,91			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Полы									342659	
			ИТОГО:					25904527 12689230	909470 271370	12305829	9722502 2850165	38477189	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,2 %		461726,27					
			Итого с временными									38938915,27	
			Зимние удорожания			1,35 %		525675,36					
			Итого с зимними удорожаниями									39464590,62	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		789291,81					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40253882,44	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									42268025,70	
			НДС			12 %		5072163,08					
			Итого с НДС									47340188,78	
			Итого с тендерной скидкой									42606169,20	

Принял (Заказчик):

"Управление по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

БИН 041140001611

Начальник Касыбаев Р.А.

И.о начальника Амибеков Е.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН 050240006817

Директор Сыман С.К.

Технический директор ТОО "ТЛГ 2002"

Садыкламов Е.А.

КZ28VJE0003665 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018

KZ01VJE0020061 от 10.10.2016

Разработчики пректа строительства или эксперты авторского надзора

ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725

Иманбаев М.М.

Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.

Приказ № 14 от 19.056.2021 г., Актобе