Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	2021-04-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."	72 146 881,39	16 991 468							2 038 976	19 030 443,90

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Директор_____ **Ахман С.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт _____ **Садирсламов Е.А.**
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН

Заказчик:
ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 960 740 000 618

Начальник _____ **Касыбаев Р.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2021 года на 2-1-1 Архитектурные решения

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада										
1	1	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасад цоколя. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		98,3023095	1302,64	36,64	128053	3602	27389	80203	224916	
	Доб. Авг.		**м2 оштукатуриваемой поверхности**			987,38	32,47	97062	3192		16660		
	1.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,8579	14736				27378,22			Казахстан 100%
2	2	**Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		460,2399143	1302,64	36,64	599527	16863	128232	375501	1053030	
	Доб. Авг.		**м2 оштукатуриваемой поверхности**			987,38	32,47	454432	14944		78002		
	2.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	8,6985	14736				128181,6			Казахстан 100%
3	3	**Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство клеевого слоя с лесов по первому слою штукатурки**		547,1974922	3609,1	25,75	1974890	14090	342409	1168335	3394683	
	Доб. Авг.			**м2**		2957,6	7,85	1618391	4296		251458		
	3.1	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	5800,2934	55				319016,14			Казахстан 100%
4	55	**Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**		780,42	1094,38	4,33	854076	3379	184132	481168	1442064	
				м2		854,11	2,21	666565	1725		106820		
	55.1	2205-0104-0504	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	1951,05	75				146328,75			Казахстан 100%
	55.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	226,3218	167				37795,74			Казахстан 100%
5	57	**Е11-150402-0804 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности**		780,42	355,18	0,64	277190	499	107245	122180	431319	
			м2 окрашиваемой поверхности			217,12	0,32	169445	250		31950		
	57.1	2204-0802-0302	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	304,3638	286				87048,05			Казахстан 100%
	57.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	120,9651	167				20201,17			Казахстан 100%
6	58	**Е11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		6,68	9913,84	1877,79	66224	12544	26822	27746	101488	
			м3 подстилающего слоя			4020,84	888,8	26859	5937		7518		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	58.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,9372	3735				7235,44			Казахстан 100%
	58.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,68	2644				17661,92			Казахстан 100%
7	59	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	16,8449965	15993,39 1312,41	1240,27 329,02	269409 22108	20892 5542	226409 221577,74	22645 23364	315418	
	59.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,1819	12896						6962918	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада										
			Раздел: 2. Отделка помещений										
8	60	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	437,6913406	5150,16 1604,12	157,04 84,3	2254180 702109	68735 36897	1483336 1483335,95	532085 222901	3009167	
	60.1	2203-0301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	437,6913	3389							
9	61	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	24,42	931,83 653,61	5,03 1,85	22755 15961	123 45	6671 6006,34	11525 2742	37022	Казахстан 100%
	61.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	68,2539	88							
10	4 Доб. Авг.	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	922,0223755	1527,1 1158,1	91,36 74,96	1408020 1067794	84236 69115	255990 254075,44	818574 178128	2404722	Казахстан 100%
	4.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	17,2418	14736							
11	63	**Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	27,4923934	1554,24 887,35	12,64 4,63	42730 24395	348 127	17987 16901,44	17656 4831	65217	Казахстан 100%
	63.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	192,0619	88							
12	66	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	89	4023,9 1780,38	37,75 20,23	358127 158454	3360 1800	196314 174351	115383 37881	511391	
	66.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	89	1959							
13	67	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	312,15	5150,16 1604,12	157,04 84,3	1607622 500726	49020 26314	1057876 1057876,35	379469 158967	2146059	
	67.1	2203-0301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	312,15	3389							
14	68	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	16,71	931,83 653,61	5,03 1,85	15571 10922	84 31	4565 4109,99	7886 1877	25333	Казахстан 100%
	68.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	46,7044	88							
15	5 Доб. Авг.	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	707,8888139	1527,1 1158,1	91,36 74,96	1081017 819806	64673 53063	196538 195068,11	628466 136759	1846242	Казахстан 100%
	5.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	13,2375	14736							
16	73	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	31	4023,9 1780,38	37,75 20,23	124741 55192	1170 627	68379 60729	40190 13194	178125	
	73.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	31	1959							
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений									10223278	
			ИТОГО:					11084132 6410221	343616 223905	4330294	4829012 1273052	17186196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		206234,35					
			Итого с временными									17392430,35	
			Зимние удорожания			1,35 %		234797,81					
			Итого с зимними удорожаниями									17627228,16	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		352544,56					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17979772,72	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									18879408,63	
			НДС			12 %		2265529,04					
			Итого с НДС									21144937,67	
			Итого с тендерной скидкой									19030443,90	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 619
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ Ахман С.Қ.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
_____ Садирсламов Е.А.
KZ29VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Иманбаев М.М.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 14 от 19.056.2021 г., Актобе