Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№51	2021-04-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."	116 568 597,60	39 662 247							4 759 470	44 421 716,21

Подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

БИН 050 240 006 817

Директор_____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛП 2002"

Эксперт _____ Садирсламов Е.А.

KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018

KZ01VJE00020161 от 10.10.2016

ИИН

Заказчик:

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 960 740 000 618

Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №6

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001 за **ноябрь 2021** года на **2-1-1 Архитектурные решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада										
1	59	**Е11-060101-0114** Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,9750035	15993,39	1240,27	15594	1209	13105	1311	18257	
	59.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9945	1312,41	329,02	1280	321		1352		
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада			12896				12825,12			Казахстан 100%
			Раздел: 2. Отделка помещений									18257	
2	60	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	27,7086594	5150,16	157,04	142704	4351	93905	33684	190499	
	60.1	2203-0301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	27,7087	1604,12	84,3	44448	2336		14111		
3	62	**Е11-150405-0104** Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** м2 окрашиваемой поверхности		24,42	2464,97	5,31	60195	130	42607	12620	78640	
	62.1	2204-0803-0101	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, без сольвентов и смягчителей СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,8498	714,91	2,86	17458	70		5825		
	62.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	13,431	2456				41383,11			
4	64	**Е11-150405-0103** Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** м2 окрашиваемой поверхности		1307	88				1181,93			
	64.1	2204-0803-0101	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, без сольвентов и смягчителей СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	823,41	2167,88	5	2833419	6535	2083188	537993	3641125	
	64.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	666,57	569,01	2,69	743696	3516		269713		
5	69	**Е11-150405-0104** Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** м2 окрашиваемой поверхности		16,71	2464,97	5,31	41190	89	29155	8636	53811	
	69.1	2204-0803-0101	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, без сольвентов и смягчителей СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,5299	2456				2022294,96			
	69.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	9,1905	714,91	2,86	11946	48		3986		
6	71	**Е11-150405-0103** Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		1009,6	88				58658,16			
						2167,88	5	2188692	5048	28317,43			
										808,76			
										1609171	415576	2812609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			**569,01**	**2,69**	**574473**	**2716**		**208341**		
	71.1	2204-0803-0101	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, без сольвентов и смягчителей СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	636,048	2456				1562133,89			
	71.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	514,896	88				45310,85			
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений									**6776684**	
			Раздел: 3. Полы										
7	81	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**165,06**	**3580,09**	**81,39**	**590930**	**13434**	**331497**	**213905**	**869221**	
	81.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,1458	**1490,36** / 12815	**41,46**	**245999**	**6843**	27498,17	**64387**		Казахстан 100%
	81.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	5,0508	4182				21122,6			Казахстан 100%
	81.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	168,3612	1679				282678,45			
8	82	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**293,7**	**293,3**	**2,41**	**86142**	**708**	**54822**	**26159**	**121285**	
	82.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	296,637	**104,23** / 176	**1,05**	**30612**	**308**	52208,11	**8984**		Казахстан 100%
9	91	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**107,01**	**3580,09**	**81,39**	**383105**	**8710**	**214912**	**138676**	**563524**	
	91.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,3911	**1490,36** / 12815	**41,46**	**159483**	**4437**	17827,33	**41743**		Казахстан 100%
	91.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	3,2745	4182				13693,98			Казахстан 100%
	91.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	109,1502	1679				183263,19			
10	92	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**221,3**	**293,3**	**2,41**	**64907**	**533**	**41308**	**19711**	**91387**	
	92.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	223,513	**104,23** / 176	**1,05**	**23066**	**232**	39338,29	**6769**		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Полы									**1645417**	
			Раздел: 4. Лестница										
11	93	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,6**	**3580,09**	**81,39**	**63010**	**1432**	**35347**	**22808**	**92683**	
	93.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2288	**1490,36** / 12815	**41,46**	**26230**	**730**	2932,07	**6865**		Казахстан 100%
	93.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,5386	4182				2252,26			Казахстан 100%
	93.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	17,952	1679				30141,41			
			Итого по разделу: 4. Лестница									**92683**	
			Раздел: 5. Проемы										
12	104	**Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**75,73**	**1818,41**	**10,73**	**137708**	**813**	**114989**	**18100**	**168273**	
	104.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	68,6871	**289,27** / 1630	**5,8**	**21906**	**439**	111959,99	**12465**		Казахстан 100%
13	107	**С121-090206-0301**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**106**	**111**		**11766**		**11766**	**941**	**12707**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	108	**Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	**87,05**	**1568,59** / **551,86**	**5,72** / **1,39**	**136546** / **48039**	**498** / **121**	**88008**	**34676** / **13698**	**184919**	
	108.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	91,4025	261				23856,05			Казахстан 100%
	108.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	91,4025	656				59960,04			Казахстан 100%
15	109	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	**3,78**	**3414,56** / **2828,59**	**52,3** / **24,31**	**12907** / **10692**	**198** / **92**	**2017**	**6697** / **1568**	**21172**	
	109.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9072	1630				1478,74			Казахстан 100%
	109.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5902	313				497,75			
16	110	**С121-090402-0501**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ДСН ПН 21-9 ГОСТ 31173-2003**	м2	**3,78**	**40509**		**153124**		**153124**		**165374**	**Казахстан**
17	111	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	**8,19**	**3113,27** / **2631,47**	**55,25** / **25,89**	**25498** / **21552**	**453** / **212**	**3493**	**13515** / **3121**	**42134**	
	111.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4742	1630				2402,95			Казахстан 100%
	111.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	3,1949	313				1000,01			
18	112	**С121-090402-0502**	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ДСН ДЛН 21-13 ГОСТ 31173-2003**	м2	**8,19**	**44241**		**362334**		**362334**		**391320**	**Казахстан**
19	113	**Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	**8,73**	**1970,92** / **1538,9**	**40,82** / **18,34**	**17206** / **13435**	**356** / **160**	**3415**	**11012** / **2257**	**30475**	
	113.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,0952	1630				3415,18			Казахстан 100%
20	116	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	**75,39**	**1922,2** / **1371,27**	**84,13** / **41,74**	**144915** / **103380**	**6343** / **3147**	**35192**	**86287** / **18496**	**249698**	
	116.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	18,0936	1630				29492,57			Казахстан 100%
21	117	**С121-090102-0804**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	**65,31**	**24174**		**1578804**		**1578804**		**1705108**	
22	118	**С121-090102-0803**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	**10,08**	**30296**		**305384**		**305384**	**126304**	**329814**	
			Итого по разделу: 5. Проемы								**24431**	**3300993**	
			Раздел: 6. Кровли										
23	119	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,8680659**	**115569,79** / **29407,5**	**1141,92** / **581,76**	**100322** / **25528**	**991** / **505**	**73803**	**21086** / **9713**	**131121**	
	119.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8073	69604				56191,4			Казахстан 100%
	119.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	6,5105	1052				6849,04			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	120	**Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**69,1514651**	**1731,38**	**1130,31**	**119727**	**78163**	**18156**	**36006**	**168192**	
	120.1	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	71,226	338,51	290,33	23408	20077		12459		
25	121	**С121-050109-0211**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**28,045206**	**1915**		**53707**		**53707**		**58003**	**Казахстан**
						223				15883,4			Казахстан 100%
26	122	**С121-100102-0105**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**72,116244**	**927**		**66852**		**66852**	**4297**	**72200**	**Казахстан**
27	123	**С121-100102-0106**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**72,116244**	**927**		**66852**		**66852**	**5348**	**72200**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 6. Кровля								**5348**	**501716**	
			Раздел: 7. Главный вход										
28	142	**Е12-010101-0203**	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1. 2 группа, без крепления**	**м3 грунта**	**10,35**	**4075,14**	**0,3**	**42178**	**3**	**0**	**27330**	**75069**	
29	143	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**1,13**	**4074,84**	**0,16**	**42175**	**2**		**5561**		
	143.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0576	258,16	34,24	292	39	152	99	422	
30	144	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,91**	**3541,95**	**1126,13**	**35101**	**11160**	**22231**	**4464**	**42730**	
	144.1	2101-0301-0303	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,0902	172,51	290,89	1710	2883		3165		
	144.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,6937	1837				22209,7			Казахстан 100%
31	145	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1**	**17560,66**	**1145,48**	**17561**	**1145**	**14887**	**1492**	**20576**	
	145.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	31				21,5			Казахстан 100%
						1528,2	292,98	1528	293		1524		
32	153	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**9**	**928,2**	**23,03**	**8354**	**207**	**710**	**6229**	**15749**	
	153.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,18	826,23	9,63	7436	87		1167		
	153.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,3834	1148				206,64			
33	155	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,00267**	**273644**		**731**		**731**		**789**	**Казахстан**
						1061				406,79			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. Главный вход								**58**	**155335**	
			Раздел: 8. Крыльцо пристройка										
34	164	**Е12-010101-0203**	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1. 2 группа, без крепления**	**м3 грунта**	**15,8**	**4075,14**	**0,3**	**64387**	**5**	**0**	**41721**	**114597**	
35	165	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**0,78**	**4074,84**	**0,16**	**64382**	**3**		**8489**		
	165.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0398	258,16	34,24	201	27	**105**	68	291	
						2644	14,22	69	11		22		
										105,18			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	166	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	11,6	3541,95	1126,13	41087	13063	26022	5225	50016	
	166.1	2101-0301-0303	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,152	172,51 1837	290,89	2001	3374	25997,22	3705		Казахстан 100%
	166.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,812	31				25,17			Казахстан 100%
37	167	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	0,51	17560,66 1528,2	1145,48 292,98	8956 779	584 149	7592	761 777	10494	
	167.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5202	12896				6708,5			Казахстан 100%
38	175	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	9	928,2 826,23	23,03 9,63	8354 7436	207 87	710	6229 1167	15749	
	175.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,18	1148				206,64			
	175.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,3834	1061				406,79			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Крыльцо пристройка									191147	
			Раздел: 9. Крыльцо										
39	182	**Е12-010101-0203**	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1. 2 группа, без крепления**	**м3 грунта**	6,6	4075,14 4074,84	0,3 0,16	26896 26894	2 1	0	17428 3546	47870	
40	183	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	0,64	258,16 89,01	34,24 14,22	165 57	22 9	86	56 18	239	
	183.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0326	2644				86,3			Казахстан 100%
41	184	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	6,07	3541,95 172,51	1126,13 290,89	21500 1047	6836 1766	13617	2734 1939	26172	
	184.1	2101-0301-0303	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,4054	1837				13603,72			Казахстан 100%
	184.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4249	31				13,17			Казахстан 100%
42	185	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	0,13	17560,66 1528,2	1145,48 292,98	2283 199	149 38	1935	194 198	2675	
	185.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1326	12896				1710,01			Казахстан 100%
43	187	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,00267	273644		731		731		789	**Казахстан**
44	192	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	9	928,2 826,23	23,03 9,63	8354 7436	207 87	710	58 6229 1167	15749	
	192.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,18	1148				206,64			
	192.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,3834	1061				406,79			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Крыльцо									93494	
			ИТОГО:					10050671	163652	7577132	1778717	12775727	
			В том числе :					2309880	55116		946351		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		153308,72					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									12929035,72	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		174541,98				13103577,71	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		262071,55				13365649,26	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС									14034412,89	
			Итого с НДС			12 %		1684129,55					
			Итого с тендерной скидкой									15718542,43	
												14146690,83	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 818
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

_____ Саипсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Ерменов Г.К.
Гос.лицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2021** года на **2-1-1 Архитектурные решения (Добавить)**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада										
1	1	**Е11-150405-0103** Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Цоколя окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	140,2	2167,88	5	303937	701	223461	57710	390578	
	1.1	2204-0803-0101	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, без сольвентов и смягчителей СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	88,326	569,01	2,69	79775	377	216928,66	28932		
	1.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	71,502	2456							
2	2	**Е11-150201-0101** Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	124,02	88				6292,18			
	2.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,344	1302,64	36,64	161553	4544	34554	101185	283758	
3	3	**Е11-150201-0301** Изм. и доп. вып. 3	**Откосы наружные плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	227,9	987,38	32,47	122455	4027	34540,86	21019		Казахстан 100%
	3.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,5269	616,6	0,73	140523	166	22505	94281	253589	
4	4	**Е11-150213-0101** Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Откосы. Устройство клеевого слоя с лесов по первому слою штукатурки**	**м2**	22,79	517,12	0	117852	0	22500,84	18784		Казахстан 100%
	4.1	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	241,574	3609,1	25,75	82251	587	14261	48659	141384	
5	5	**Е11-150201-0601** Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	227,9	2957,6	7,85	67404	179	13286,57	10473		Казахстан 100%
	5.1	2205-0104-0504	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	0,6837	917,34	0,81	209062	185	387	166792	405922	
6	6	**Е11-150402-0804** Изм. и доп. вып. 15	**Фасад. Откосы. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	22,79	914,83	0	208490	0	51,28	30068		Казахстан 100%
	6.1	2204-0802-0302	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,8881	75							
	6.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,5325	355,18	0,64	8095	15	3132	3568	12595	
						217,12	0,32	4948	7		933		
						286				2542			Казахстан 100%
						167				589,92			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада									**1487826**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Отделка помещений										
7	7	**Е11-150203-0203** Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21,7**	**1527,1**	**91,36**	**33138**	**1983**	**6025**	**19265**	**56596**	
	7.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,4058	1158,1	74,96	25131	1627	5979,72	4192		
						14736							
8	8	**Е11-150206-0204** Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отдельываемой поверхности**	**29,51**	**1554,24**	**12,64**	**45866**	**373**	**19307**	**18952**	**70003**	Казахстан 100%
	8.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	206,1569	887,35	4,63	26186	137	18141,8	5185		
						88							
9	9	**Е11-150405-0103** Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**29,51**	**2167,88**	**5**	**63974**	**148**	**47035**	**12147**	**82211**	Казахстан 100%
	9.1	2204-0803-0101	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, без сольвентов и смягчителей СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,5913	569,01	2,69	16791	79	45660,23	6090		
	9.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	15,0501	2456				1324,41			
						88							
10	10	**Е11-150203-0203** Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**70,94**	**1527,1**	**91,36**	**108332**	**6481**	**19696**	**62981**	**185018**	
	10.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,3266	1158,1	74,96	82156	5318	19548,45	13705		
						14736							
11	11	**Е11-150206-0204** Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отдельываемой поверхности**	**70,94**	**1554,24**	**12,64**	**110258**	**897**	**46412**	**45559**	**168283**	Казахстан 100%
	11.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	495,5868	887,35	4,63	62949	328	43611,64	12465		
						88							
12	12	**Е11-150405-0103** Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**70,94**	**2167,88**	**5**	**153789**	**355**	**113069**	**29201**	**197629**	Казахстан 100%
	12.1	2204-0803-0101	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, без сольвентов и смягчителей СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	44,6922	569,01	2,69	40366	191	109764,04	14639		
	12.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	36,1794	2456				3183,79			
						88							
13	13	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**210,53**	**3438,23**	**49,77**	**723851**	**10478**	**133402**	**468670**	**1287922**	
	13.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	9,0528	2754,81	27,87	579970	5867	133401,91	95402		
						14736							
14	14	**Е11-150203-0701** Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**210,53**	**2904,46**	**22,52**	**611476**	**4741**	**104132**	**403463**	**1096134**	Казахстан 100%
	14.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	2698,9946	2387,32	8,2	502602	1726	99862,8	81195		
						37							
15	15	**Е11-150405-0103** Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**210,53**	**753,91**	**5**	**158721**	**1053**	**37874**	**96288**	**275409**	Казахстан 100%
	15.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1326	569,01	2,69	119794	566	28065,73	20401		
	15.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	107,3703	211603				9448,59			
						88							
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений									**3419205**	
			Раздел: 3. Полы										
16	16	**Е11-110101-0405** Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**176,1**	**583,21**	**44,22**	**102703**	**7787**	**13697**	**77419**	**194532**	
	16.1	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1004	461,21	6,48	81219	1141	5713,76	14410		Казахстан 100%
						56923							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	**Е11-110101-0406 К=2**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**176,1**	**402,23**	**45,86**	**70833**	**8076**	**7940**	**52724**	**133441**	
	17.1	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,2219	21265		54816	1273		9885		
18	18	**С**	**Гидроизоляционный материал Акватрон**	**кг**	**352,2**	**433,04**		**152517**		4718,41			Казахстан 100%
										152517		**164718**	
19	19	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**168,08**	**398,02**	**1,81**	**66899**	**304**	**3446**	**12201**		
	19.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2689	375,71	0,97	63149	163		59514	**136526**	
20	20	**С122-060301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные (для плинтусов) ГОСТ 6787-2001**			12815					10113		
21	22	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2**	**16,83**	**1679**		**28258**		3446,31			Казахстан 100%
										28258		**30518**	
	22.1	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0617	56923					2261		
22	23	**Е11-110101-0406 К=2**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**108,3**	**583,21**	**44,22**	**63162**	**4789**	**8424**	**47612**	**119635**	
	23.1	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,1365	21265	6,48	49949	702		8862		
23	24	**С**	**Гидроизоляционный материал Акватрон**	**кг**	**216,6**	**433,04**		**93796**		3513,91			Казахстан 100%
24	25	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**110,52**	**398,02**	**1,81**	**43989**	**200**	**4883**	**32425**	**82065**	
	25.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1768	375,71	0,97	41523	107		6079		
25	26	**С122-060301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные (для плинтусов) ГОСТ 6787-2001**			12815				2901,78			Казахстан 100%
										93796		**101300**	
			Итого по разделу: 3. Полы	**м2**	**11,1**	**1679**		**18637**		2266,1			
										18637		**20128**	
			Раздел: 4. Лестница								**7504**		
26	27	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,5**	**3580,09**	**81,39**	**37591**	**855**	**21088**	**13607**	**55294**	
	27.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1365	**1490,36**	41,46	**15649**	435		4096		
	27.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,3213	12815				1749,25			Казахстан 100%
	27.3	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	10,71	4182				1343,68			Казахстан 100%
27	28	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**31**	1679				17982,09			
	28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0496	**398,02**	**1,81**	**12339**	**56**	**636**	**10976**	**25180**	
28	29	**С122-060301-0659**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные (для плинтусов) ГОСТ 6787-2001**			375,71	0,97	**11647**	**30**		1865		
			Итого по разделу: 4. Лестница	**м2**	**3,1**	12815				635,62			Казахстан 100%
						1679		**5205**					
			Раздел: 5. Проемы							**5205**		**5621**	
29	30	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (поворотно) двухстворчатых**		**162,08**	**2461,13**	**188,43**	**398900**	**30541**	**182291**	**416**	**86095**	
											163830	**607749**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
	30.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м2		1148	99,9	186068	16192	182291,38	45018			Казахстан 100%
30	31	С121-090201-0304	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	шт	111,8352	1630								
31	32	С121-090205-0110	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м2	162,08	24940		4042275		4042275	323382		4365657	Казахстан
32	33	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м	75,73	2997		226963		226963	18157		245120	Казахстан
	33.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м2	0,9	3113,27	55,25	2802	50	384	1485		4630	
	33.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	шт	0,162	2631,47	25,89	2368	23	264,06	343			Казахстан 100%
33	34	С121-090402-0502	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	кг	0,3511	1630				109,89				
34	35	Е11-100501-0804 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	0,9	313		39817		39817	3185		43002	Казахстан
	35.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м2	3,82	1434,64	36,55	5480	140	1121	3856		10083	
35	36	С121-090302-0505	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 2,78-1,4 ГОСТ 23747-2015**	шт	0,6876	1104,69	16,89	4220	65	1120,79	747			Казахстан 100%
36	37	С121-090302-0505	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 2,3-1,3 ГОСТ 23747-2015**	м2	3,82	1630								
37	38	С121-090302-0505	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 2,3-1,2 ГОСТ 23747-2015**	м2	2,94	56854		217182		217182	17375		234557	Казахстан
38	39	С121-090302-0505	**Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 2,3-1,3 ГОСТ 23747-2015**	м2	2,73	56854		167151		167151	13372		180523	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Проемы	м2	3,06	56854		155211		155211	12417		167628	Казахстан
			ИТОГО:					173973		173973	13918		187891	Казахстан
			В том числе :										6046840	
			Стоимость оборудования, всего					9084071	90466	6392413	2131302		12112603	
			в том числе, оборудование поставки заказчика					2601189	41343		897230			
										0				
										0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			**1,2 %**		**145351,24**				**12257954,48**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**165482,39**				**12423436,86**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**248468,74**				**12671905,60**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС									**13305957,07**	
			Итого с НДС			**12 %**		**1596714,85**					
			Итого с тендерной скидкой									**14902671,92**	
												13412404,73	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
_____ Садиреламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Ерменов Г.К.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2021** года на **2-1-2 Водопровод и канализация**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1										
1	19	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	13	2570,37	88,94	33415	1156	3861	25232	63338	
	19.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0143	2184,42	16,16	28397	210	2661,33	4692		Казахстан 100%
	19.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,026	186107				824,51			
2	20	**С123-040902-3124**	**Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15. типа Genebre**	шт.	10	1197		11970		11970		12928	**Казахстан**
3	21	**С123-040902-3125**	**Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20. типа Genebre**	шт.	2	1731		3462		3462	958	3739	**Казахстан**
4	22	**С123-040902-3126**	**Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre**	шт.	1	2841		2841		2841	277	3068	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1								227	83073	
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный Т3										
5	28	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2570,37	88,94	10281	356	1188	7764	19489	
	28.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	2184,42	16,16	8738	65	818,87	1444		Казахстан 100%
	28.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	186107				253,7			
6	29	**С123-040902-3124**	**Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15. типа Genebre**	шт.	4	1197		4788		4788		5171	**Казахстан**
7	30	**Е11-180201-0302 Изм. и доп. вып. 17**	**Водоподогреватели емкостные, вместимость до 2 м3. Установка**	водоподогреватель	2	49424,74	3905,82	98849	7812	26046	60356	171942	
	30.1	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0094	32495,99	1719,34	64992	3439	3768,77	12736		Казахстан 100%
	30.2	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	2	402646				2886			Казахстан 100%
	30.3	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1443				7680			Казахстан 100%
						1920							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.4	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2075				8300			Казахстан 100%
8	32	**Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	**25307,18**	**483,72**	**25307**	**484**	**12192**	**11267**	**39500**	
	32.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655		12631	143		2926		
	32.2	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2180				7860			Казахстан 100%
9	33	**С123-030301-0209**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	1	**3194**		**3194**		2180			Казахстан 100%
10	34	**Е11-160601-0102**	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	**2600,51**	**119,08**	**2601**	**119**	**3194**	**256**	**3450**	**Казахстан**
	34.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	2184,42	32,32	2184	32	297	1955	4920	
	34.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	186107				204,72	364		Казахстан 100%
11	35	**С123-040101-0401**	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	**23918**		**23918**		63,42			
12	36	**С123-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	**1443**		**2886**		**23918**		**25831**	
13	37	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	4	**2570,37**	**88,94**	**10281**	**356**	**2886**	**1913**	**3117**	**Казахстан**
	37.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	2184,42	16,16	8738	65	1188	231		
	37.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	186107				818,87	7764	19489	
14	38	**С123-040501-0222**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	**1037**		**2074**		253,7	1444		Казахстан 100%
15	39	**С123-040501-0221**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	**835**		**835**		**2074**			
16	40	**С123-040905-1806**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	**1526**		**1526**		**835**	166	**2240**	
17	41	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,2	1795,2	22,45	359	4	**1526**	67	**902**	
	41.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,2	544,59	10,02	109	2	246	122	**1648**	**Казахстан**
18	42	**С123-010103-0201**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,2	1218				243,6	98	493	
19	43	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,169	3331,1	39,35	3894	46	3030	37		Казахстан 100%
	43.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1,169	699,73	17,94	818	21	3010,18	740	**5005**	
20	44	**С123-010103-0206**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,169	2575				2181	371		Казахстан 100%
21	45	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,7	1866		2181			175	**2356**	**Казахстан**
						1899,5	22,45	1330	16	933	342	1806	
						544,59	10,02	381	7		134		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	45.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	0,7	1322				925,4			Казахстан 100%
22	46	С123-010103-0202	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,7	646		452		452	36	488	Казахстан
23	47	С123-020101-1402	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	2	101		202		202	16	218	Казахстан
24	48	С123-020801-0504	**Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 20 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)**	10 шт.	0,2	746		149		149	12	161	Казахстан
25	49	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1385,7 1208,96	162,31 60,64	1386 1209	162 61	14	1120 200	2706	
26	50	С123-041013-0102	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	8450		8450		8450	676	9126	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный ТЗ									320166	
			Раздел: 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
27	55	С123-020601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	1	553		553		553	44	597	Казахстан
28	56	С123-020601-0801	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	1	212		212		212	17	229	Казахстан
29	57	С123-020403-1501	**Прочистка полипропиленовая PP-R компенсационная DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	1	233		233		233	19	252	Казахстан
30	58	Е11-170101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя**	комплект	4	10755,14 2586,81	137,63 73,92	43021 10347	551 296	32123	9387 4193	56600	
	58.1	2303-0102-3211	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	4	5878				23512			Казахстан 100%
31	59	С123-030102-3203	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	4	7012		28048		28048	2244	30292	Казахстан
32	60	С123-030102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукоятночный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	4	9372		37488		37488	2999	40487	Казахстан
33	61	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	4260,13 3534,24	195,1 106,32	17041 14137	780 425	2123	12844 2391	32275	
	61.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,6	357				571,2			Казахстан 100%
	61.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0003	1176843				376,59			Казахстан 100%
	61.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0004	1358623				543,45			Казахстан 100%
	61.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,32	1252				400,64			Казахстан 100%
34	62	С123-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	4	17599		70396		70396	5632	76028	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1									236760	
			ИТОГО:					453723	11843	289199	138869	639999	
			В том числе :					152681	4766		47410		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,2 %		7679,99				647678,99	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			1,35 %		8743,67				656422,65	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			2 %		13128,45				669551,11	
			НДС										
			Итого с НДС									703052,77	
			Итого с тендерной скидкой			12 %		84366,33					
												787419,10	
												708677,19	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
_____ Садирсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Ерменов Г.К.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2021** года на **2-1-2 Водопровод и канализация (Добавить)**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E12-150101-0401	**Раздел: 1. Демонтажные работы**										
2	2	E12-150101-0402	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	1	700,37	6,28	700	6	0	502	1299	
3	3	E12-150101-0306	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	1	694,09	3,52	694	4	0	96	1615	
			Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	1	870,77	7,01	871	7	0	625	1451	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы			863,76	3,92	864	4	0	120	4365	
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1			781,82	2,9	782	3	0	562		
4	4	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в ваструбб**	м трубопровода	17	778,92	1,62	779	2	0	108		
	4.1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	16,32	1716,82	14,76	29186	251	199	25347	58895	
	4.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,085	1690,34	0,12	28736	2	130,56	4363		Казахстан 100%
5	5	C123-010602-0302	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	17	8				68,77			Казахстан 100%
6	6	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в ваструбб**	м трубопровода	17	167		2839		2839	227	3066	Казахстан
	6.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт	12,988	1853,23	17,72	31505	301	185	27362	63576	
	6.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,068	1824,63	0,2	31019	3	129,88	4709		Казахстан 100%
7	7	C123-010602-0303	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные**	м	17	10				55,01			Казахстан 100%
8	8	C123-020401-1201	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20**	шт.	20	809		4658		4658	373	5031	Казахстан
9	9	C123-020401-1202	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25**	шт.	10	274		300		300	24	324	Казахстан
10	10	C123-020401-2401	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20**	шт.	5	15		290		290	23	313	Казахстан
11	11	C123-020401-2502	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25**	шт.	4	29		130		130	10	140	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1	шт.		26		184		184	15	199	Казахстан
			Раздел: 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный Т3			46						131544	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	28662		57324		57324		57324	
			Отпускная цена			28662		57324					
			Сметная стоимость оборудования					*57324*					
13	13	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	44053		44053		44053		44053	
			Отпускная цена			44053		44053					
			Сметная стоимость оборудования					*44053*					
			Итого по разделу: 3. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный Т3									**101377**	
			Раздел: 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
14	14	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка на выпуске	м трубопровода	6	949,29	3,57	5696	21	33	4982	11532	
	14.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	940,24	1,27	5641	8		854		
	14.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0942	187672				29,95			Казахстан 100%
15	15	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	6	921		5526		2,92			Казахстан 100%
16	16	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	984,38	1,47	5906	9	14	442	5968	Казахстан
	16.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	980,54	0,55	5883	3	13,51	5192	11986	
	16.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0234	187672				0,73	888		Казахстан 100%
17	17	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	6	307		1842		1842		1989	Казахстан 100%
18	18	С123-020302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16	шт.	2	987		1974		1974	147	2132	Казахстан
19	19	С123-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16	шт.	1	3228		3228		3228	158	3486	Казахстан
20	20	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	4	2173		8692		8692	258	9387	Казахстан
21	21	С123-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	6	548		3288		3288	695	3551	Казахстан
22	22	С123-020302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16	шт.	2	1913		3826		3826	263	4132	Казахстан
23	23	С123-020302-9206	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	2	1338		2676		2676	306	2890	Казахстан
24	24	С123-030102-2205	Трап душевой	комплект	1	8792		8792		8792	214	9495	
25	25	Е11-170101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	2	10755,14	137,63	21510	275	16061	703	28300	
	25.1	2303-0102-3211	Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	2	2586,81	73,92	5174	148	11756	4694		
26	26	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	5878					2096		Казахстан 100%
27	27	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	7012		14024		14024		15146	Казахстан
28	28	С123-030102-3318	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	5	9372		18744		18744	1122	20244	Казахстан
						5565		27825		27825	1500	30051	Казахстан
											2226		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4260,13	195,1	4260	195	531	3211	8069	
	29.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	3534,24	106,32	3534	106	142,8	598		
	29.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	357				94,15			Казахстан 100%
	29.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	1176843				135,86			Казахстан 100%
	29.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1358623				100,16			Казахстан 100%
30	30	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	1252				17599	1408	19007	Казахстан 100%
31	31	С123-030102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	17599		17599		8703	696	9399	Казахстан
32	32	С123-030102-1306	Сифон с выпуском для душа ГОСТ 23289-94	шт.	1	8703		8703		748	60	808	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Канализация хозяйственно-бытовая К1			748		748				197572	
			ИТОГО:							152911	72477	434860	
			В том числе :					337681	1070	101377	24702		
			Стоимость оборудования, всего					82324	280				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							101377			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		4001,79				438861,62	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		4556,04				443417,67	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		6840,81				450258,48	
			Итого в текущих ценах 2021 года, К= 1,050036										
			НДС									472787,61	
			Итого с НДС			12 %		56734,51					
			Итого с тендерной скидкой									529522,13	
												476569,91	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Стрпк Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Директор _____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

_____ Садиреламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "ПАВ ЛТД", БИН 150240031725
_____ Ермменов Г.К.
Лицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС
(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 22.04.2021г.

Акт выполненных работ №10

за ноябрь 2021 года на 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	55,2	1366,09	17,42	75408	961	28848	40548	125232	
	1.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	143,52	826,07 201	6,77	45599	374	28847,52	9276		Казахстан 100%
2	2	**С123-051001-0289**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	400	3003		1201200		1201200	96096	1297296	Казахстан
3	10	**Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	5	718,91 648	2,37 0,71	3595 3240	12 4	343	2861 516	6972	
	10.1	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,45	537				241,65			Казахстан 100%
	10.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1	461				46,1			
4	11	**С123-041009-0301**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	55088		110176		110176	8814	118990	
5	12	**С123-041009-0302**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	59113		59113		59113	4729	63842	
6	13	**С123-041009-0303**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	75594		151188		151188	12095	163283	
7	14	**Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	5	504,54 493,87	4,53 0,48	2523 2469	23 2	31	2180 376	5079	
	14.1	2113-0803-1001	Встошь	кг	0,105	90				9,45			Казахстан 100%
	14.2	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0027	5164				13,94			Казахстан 100%
	14.3	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	366159				7,32			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	15	С123-041006-2006	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	95864		479320		479320		517666	
9	16	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	61	336,83	0,6	20547	37	516	38346	41254	
	16.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,305	327,77	0,32	19994	20		17652		
	16.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,61	449				136,94	3056		
10	17	С123-041008-0403	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С. PN 10. DN 20. типа Danfoss**	шт.	61	8654		527894		527894	42232	570126	
11	18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	66	2570,37	88,94	169644	5870	19603	128100	321564	
	18.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0726	2184,42	16,16	144172	1067		23820		
	18.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,132	186107				13511,37			Казахстан 100%
12	19	С123-040904-1403	**Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84. DN 15. типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	61	12366		754326		754326		814672	
13	20	С123-040904-1405	**Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25. типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	22086		110430		110430	60346	119264	
14	21	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	66	323,1	0	21324	0	7122	8834	36559	
	21.1	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	66	215,19	0	14202	0		12527		
15	22	С123-040905-1815	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	61	91				6006	2708		Казахстан 100%
16	23	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	35	287		17507		17507		18908	
	23.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032	99,64	2,47	3487	86	1506	1401	5045	
17	24	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	35	54,13	0,32	1895	11		1183		
	24.1	2204-0201-9908	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	6,3	430241				1355,26	374		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Отопление			234,76	6,38	8217	223	6329	1055	10013	
						47,56	0,97	1665	34		742		
						963				6066,9			Казахстан 100%
			ИТОГО:					3715899	7212	3475452	206106	4235765	
			В том числе :					233236	1512		313761		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		50829,18				4286594,18	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		57869,02				4344463,20	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		86889,26				4431352,47	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**4653079,62**	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**558369,55**				**5211449,17**	
			Итого с тендерной скидкой									**4690304,99**	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Директор _____ Ахмай С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

_____ Садирсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики пректа строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Ерменов Г.К.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №11

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001 за **ноябрь 2021** года на **2-1-3 Отопление и вентиляция (Добавить)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вентиляция ВЕ1-ВЕ4										
1	1	**Е11-200101-0301** Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,32**	**5566,51**	**57,5**	**1781**	**18**	**1035**	**721**	**2703**	
	1.1	2305-0104-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	0,32	2273,5	25,84	728	8		200		
2	2	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы бытовые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**2**	**6478,35**	**236,67**	**12957**	**473**	**97**	**12319**	**27298**	Казахстан 100%
	2.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	6193,32	92,12	12387	184		2022		
	2.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	633954				25,36			Казахстан 100%
3	3	**С123-050412-0106**	**Вентилятор бытовой**	**шт.**	**2**	446				71,36			Казахстан 100%
4	4	**Е11-200302-0102** Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка**	**решетка**	**7**	**4345**		**8690**		**8690**		**9385**	
	4.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0791	527,01	8,35	3689	58	64	695		
5	5	**С123-050301-1404**	**Решетки вентиляционные, размер 300х300 мм**	**м2**	**0,09**	509,52	3,06	3567	21		3516	7782	
6	6	**С123-050301-1405**	**Решетки вентиляционные, размер 400х400 мм**	**м2**	**0,64**	809		2972		63,99	576		
7	7	**С123-050301-1401**	**Решетки вентиляционные, размер 150х150 мм**	**м2**	**0,045**	33025		13592		2972		3210	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Вентиляция ВЕ1-ВЕ4			21238		2163		13592	238	14680	**Казахстан**
			ИТОГО:			48062				2163	1087	2336	**Казахстан**
			В том числе :								173	67393	**Казахстан**
			Стоимость оборудования, всего					45844	549	28613	16556	67393	
			в том числе, оборудование поставки заказчика					16682	213		4991		
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		808,72		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		920,73				68202,05	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1382,46				69122,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**70505,23**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**74033,03**	
			НДС										
			Итого с НДС			**12 %**		**8883,96**				**82917,00**	
			Итого с тендерной скидкой									**74625,30**	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 000 817

Директор _____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

_____Салирсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики пректа строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Ерменов Г.К.
Гос.лицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС
(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 22.04.2021г.

Акт выполненных работ №12

за ноябрь 2021 года на 2-1-4 Внутреннее электроосвещение

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
1	1	**Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**3**	**20377,92**	**708,76**	**61134**	**2126**	**30592**	**19043**	**86591**	
	1.1	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,045	9471,85 599549	323,81	28416	971	26979,7	6414		Казахстан 100%
2	2	**С123-070201-0107**	**Щиты распределительные навесные модели ЩР 2640 УХЛ4, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3**	**6443**		**19329**		**19329**	**1546**	**20875**	
3	3	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**14**	**5477,78** 3184	**115,01** 39,25	**76689** 44576	**1610** 550	**30503**	**29241** 8474	**114405**	
4	4	**С123-070204-0928**	**Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2**	**7585**		**15170**		**15170**	**1214**	**16384**	
5	5	**С123-070204-1407**	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**12**	**4286**		**51432**		**51432**	**4115**	**55547**	**Казахстан**
6	6	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**25**	**2956,87** 1592	**22,32** 0	**73922** 39800	**558** 0	**33564**	**25790** 7977	**107689**	
7	7	**С123-070204-0927**	**Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	**7585**		**7585**		**7585**	**607**	**8192**	
8	8	**С123-070204-0713**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**24**	**470**		**11280**		**11280**	**902**	**12182**	**Казахстан**
9	11	**Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**23**	**1390,88** 1334,49	**50,41** 23,55	**31990** 30693	**1159** 542	**138**	**20240** 4178	**56409**	
	11.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2346	450				105,57			
	11.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0713	448				31,94			Казахстан 100%
10	16	**Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**119**	**266,63** 232,45	**0,21** 0,11	**31729** 27662	**25** 13	**4042**	**17933** 3973	**53635**	
	16.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	121,38	32				3884,16			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	17	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А. степень защиты IP20. ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	57	526		29982		29982		32381	
12	18	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А. степень защиты IP20 . ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	393		11790		11790	2399	12733	
13	19	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303		1212		1212	943	1309	
14	20	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	285		7125		7125	97	7695	
15	21	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А. степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396		1188		1188	570	1283	
16	22	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	40	342,41	4,14	13696	166	582	95	23863	
	22.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,72	323,71	0,32	12948	13		8399		
17	24	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1176	809				582,48	1768		Казахстан 100%
	24.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,704	88,91	0,84	104558	988	11431	66459	184699	
	24.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	2,4696	78,35	0,14	92140	165		13681		
18	25	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,67259	809				8208,48			
19	26	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,53869	276400		185904		1997,91			Казахстан 100%
20	27	С123-070202-1113	Коробка распределительная 100(88)х50 DIY SchE	шт.	60	177816		95788		185904		200776	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Монтаж			44		2640		95788	14872	103451	Казахстан
			Раздел: 2. Демонтажные работы							2640	7663	2851	Казахстан
21	33	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	68	72,26	0,72	4914	49	0	211	1102950	
22	34	Е12-170101-0701	Розетки. Демонтаж	шт.	30	71,54	0,41	4865	28		3170	8731	
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы			66,11	0	1983	0	0	647		
			ИТОГО:			66,11	0	1983	0		1285	3530	
			В том числе :					841040	6683	551277	261	12261	
			Стоимость оборудования, всего					283083	2282		191560	1115211	
			в том числе, оборудование поставки заказчика								82607		
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		13382,53		0			
			Зимние удорожания									1128593,53	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		15236,01					
			Непредвиденные работы и затраты									1143829,54	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		22876,59					
												1166706,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1225083,444**	
			НДС			**12 %**		**147010,01**					
			Итого с НДС									**1372093,46**	
			Итого с тендерной скидкой									**1234884,85**	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Директор _____ Ахмат С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"

_____Садирсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики пректа строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Ерменов Г.К.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №13

за **ноябрь 2021** года на **2-1-4 Внутреннее электроосвещение (Добавить)**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
1	1	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	119	1390,88	50,41	165515	5999	712	104721	291855	
						1334,49	23,55	158804	2802		21619		
	1.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,2138	450				546,21			
	1.2	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,3689	448				165,27			Казахстан 100%
2	2	СТОО"Юг-Электрокомплект"	**Светильник светодиодный модель LED ДПО SPARK, мощность 36 Вт, световой поток 2700 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 20**	шт.	90	2392,86		215357		215357		232586	
											17229		
3	3	СТОО"Юг-Электрокомплект"	**Светильник светодиодный модель LED ДВО INLUX, мощность 40 Вт, световой поток 3200 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 20**	шт.	29	5375		155875		155875		168345	
											12470		
4	4	СТОО"Юг-Электрокомплект"	**Светильник светодиодный модель LED ДПБ KOMPAS, мощность 12 Вт, световой поток 960 лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP 65**	шт.	14	1669,64		23375		23375		25245	
											1870		
5	5	С123-070101-0304	**Светильники потолочные, тип НПП1102-100 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	9	2681		24129		24129		26059	
											1930		
6	6	С123-070104-0501	**Лампы светодиодные, модели LED ЛАМПА A60 Standart, напряжение электрической сети 230 В, цоколь Е27, мощность 13 Вт, световой поток 1170 лм, цветовая температура 6500 К**	шт.	9	531		4779		4779		5161	
											382		
7	7	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	13	266,63	0,21	3466	3	442	1959	5859	
						232,45	0,11	3022	1		434		
	7.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	13,26	32				424,32			
8	8	С123-070220-0512	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20. ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	10	526		5260		5260		5681	
											421		
9	9	С123-070218-1503	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	303		909		909		982	
											73		
10	10	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка**	м	1646	249,56	9,79	410776	16114	34023	264780	729600	
						219,1	4,32	360639	7111		54044		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм ГОСТ 18599-2001	м	1176	93		109368		109368		118117	Казахстан
12	12	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	300	24		7200		7200	8749	7776	Казахстан
13	13	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая диам. 25 мм ГОСТ 18599-2001	м	170	136		23120		23120	576	24970	Казахстан
14	14	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	40	62		2480		2480	1850	2678	
15	15	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	726,1624457	837,18	404,16	607929	293486	32808	281642	960736	
			Итого по разделу: 1. Монтаж			387,84	150,84	281635	109534		71166	2605650	
			ИТОГО:					1759538	315600	639837	653102	2605650	
			В том числе :					804100	119448		193011		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		31267,80				2636917,80	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		35598,39				2672516,19	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		53450,32				2725966,51	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2862362,97	
			НДС			12 %		343483,56				3205846,53	
			Итого с НДС									2885262,36	
			Итого с тендерной скидкой										

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
_____ Садирсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Ерменов Г.К.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министров индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №14

за **ноябрь 2021** года на **2-1-5 Видеонаблюдение, инернет, телефонизация**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	6	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**										
2	7	СПрайс	Видеокамера купольная модели MDC-M8040FTD-30	камера	1	5073,32	5,66	5073	6	0	2782	8484	
						5067,66	0	5068	0		628		
3	8	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	81633,04		81633		81633		88164	
4	9	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	1835,24	482,24	1835	482	0	6531	3157	
						1353	258,56	1353	259		1088		
5	10	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	1	65884		65884		65884	234	71155	
6	11	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	коробка	6	4713,81	1127,1	28283	6763	2128	5271	43998	
						3232	549,44	19392	3297		12456		
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение	шт.	6	154		924		924	3259	998	
			Раздел: 2. Интернет								74		
7	16	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка									215956	
8	17	Прайс	HUB 8 port 10/100Mb TL-SF1008D (Tp-Link)	шт.	6	89040	0	534240	0	0	293298	893741	
						89040	0	534240	0		66203		
			Отпускная цена	шт.	1	5346,43		5346		5346		5346	
			Сметная стоимость оборудования			5346		5346					
9	18	Прайс	WI fi роутер ARCHER C6	шт.	5	19553,57		*5346*					
								97768					
			Отпускная цена			19554		97768		97768		97768	
			Сметная стоимость оборудования					*97768*					
10	19	Ц13-100408-0507	Розетка компьютерная. Монтаж оборудования	шт.	63	1368,23	0	86198	0	959	46796	143634	
11	20	С123-070220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20			1353	0	85239	0		10640		
12	21	Ц13-100906-0602 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический абонентский. Устройство стыка волокон двух подготовленных (разделанных) концов кабеля	шт.	63	611		38493		38493	3079	41572	
13	22	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	стык	116	1260,44	675,6	146211	78370	181	47437	209140	
						583,28	161,6	67660	18746		15492		
			Итого по разделу: 2. Интернет	км	0,344	88018		30278		30278	2422	32700	Казахстан
												1423901	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Телефонизация										
14	23	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	4713,81 3232	1127,1 549,44	9428 6464	2254 1099	709	4152 1086	14666	
15	24	С123-061707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТ-30	шт.	2	4439		8878		8878		9588	Казахстан
16	25	Ц13-100408-0507	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	шт.	63	1368,23 1353	0 0	86198 85239	0 0	959	46796 10640	143634	
17	26	С123-070220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная. IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	63	356		22428		22428	1794	24222	
18	27	Ц13-100906-0602 Итм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический абонентский. Устройство стыка волокон двух подготовленных (разделанных) концов кабеля	стык	116	1260,44 583,28	675,6 161,6	146211 67660	78370 18746	181	47437 15492	209140	
19	28	С123-060702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652,D-CF-3,0-2201	км	0,344	167126		57491		57491	4599	62091	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Телефонизация									463341	
			ИТОГО:					1452800 872315	166246 42147	311126 103114	502242 148154	2103198	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							103114			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		24001,01				2127199,01	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		27325,15				2154524,16	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		41028,20				2195552,36	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2305409,02	
			НДС			12 %		276649,08					
			Итого с НДС									2582058,10	
			Итого с тендерной скидкой									2323852,29	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
_____ Садирсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Сдал (Ген.подрядчик):
ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 047
Директор _____ Ахман С.К.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Ерменов Г.К.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС
(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 22.04.2021г.

Акт выполненных работ №15

за ноябрь 2021 года на 2-1-4 Внутреннее электроосвещение (Добавить)

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	1	Ц13-100105-0133	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение	конец кабеля	2	808 / 808	0 / 0	1616 / 1616	0 / 0	0 / 0	986 / 208	2810	
2	2	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,33	88018		29046		29046	2324	31370	Казахстан
3	3	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Канальный видеорегистратор. Монтаж	камера	1	5073,32 / 5067,66	5,66 / 0	5073 / 5068	6 / 0	0 / 0	2782 / 628	8484	
4	4	СПрайс	Hikvision iDS-7216HQHI-M1/S Turbo HD 16-ти канальный видеорегистратор AcuSense	шт	1	117248,21		117248		117248	9380	126628	
5	5	СПрайс ТОО "Эгида Групп"	Жесткий диск 1 ТВ	шт	1	22723,21		22723		22723	1818	24541	
6	6	С123-070202-1113	Коробка распределительная	шт.	15	44		660		660	53	713	Казахстан
7	7	С121-060903-2906	Коннектор питания (прим)	шт.	15	2268		34020		34020	2722	36742	Казахстан
8	8	С123-061709-0404	БНС Коннектор (прим)	шт.	30	289		8670		8670	694	9364	
9	9	С123-080306-0304	Блок питания	шт.	2	9371		18742		18742	1499	20241	
10	10	С123-070201-0601	Щиты для блоков питания (прим)	шт.	2	28393		56786		56786	4543	61329	
11	11	СПрайс ТОО "Эгида Групп"	Кронштейн увеличенной длины для настенной установки скоростных поворотных видеокамер	шт	16	4473,21		71571		71571	5726	77297	
12	12	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	200	24		4800		4800	384	5184	Казахстан
13	13	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	40	311,71	3,39	12468	136	582	8462	22605	
	13.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,72	809	0,05	11750	2		1674		
	13.2	2306-1710-0100	Канал кабельный из ПВХ	м	41,2					582,48			Казахстан 100%
14	14	С123-061710-0109	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	8	167		1336		1336	107	1443	
15	15	С123-061710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	16	129		2064		2064	165	2229	
16	16	С123-061710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм		16	51		816		816		881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение	м							65		
			Раздел: 2. Интернет и Телефонизация									431861	
17	17	**Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	1152	56,25 46,95	0,88 0,39	64800 54086	1014 449	9700	39266 8325	112391	
18	18	**Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	1152	311,71 293,76	3,39 0,05	359090 338412	3905 58	16773	243698 48223	651011	
	18.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	20,736	809				16775,42			Казахстан 100%
	18.2	2306-1710-0100	Канал кабельный из ПВХ	м	1186,56								
19	19	**С123-061710-0110**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм**	м	52	231		12012		12012		12973	
20	20	**С123-061710-0109**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм**	м	172	167		28724		28724	961	31022	
21	21	**С123-061710-0103**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм**	м	908	51		46308		46308	2298	50013	
22	22	**С123-061710-0108**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм (24 мм х 40 мм)**	м	20	129		2580		2580	3705	2786	
23	23	**Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка**	м	28	342,41 323,71	4,14 0,32	9587 9064	116 9	408	206 5879	16704	
	23.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,504	809				407,74	1237		Казахстан 100%
24	24	**С123-061710-0115**	**Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм**	м	28	512		14336		14336		15483	
25	25	**Ц13-100105-0133**	**Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение**	конец кабеля	4	808 808	0 0	3232 3232	0 0	0	1147 1972	5620	
26	26	**С123-060409-0102**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	5,151	88018		453381		453381	416	489651	Казахстан
27	27	**Ц13-100408-0608 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф коммутации. Монтаж оборудования**	шт.	1	111720,85 108153	193,16 64,64	111721 108153	193 65	3375	36270 66013	191952	
28	28	**Ц13-100105-0207**	**Кроссировка. Монтаж в шкафу**	шт.	1	197,35 193,2	0 0	197 193	0 0	4	14219 118 25	340	
29	29	**СПрайс**	**Шкаф стандартный сетевой 19" 22U 600X600X1166, цвет черный, дверь стекло, в комплект входит 2 полки, 1 органайзер, блок электрических розеток на 6 портов, блок вентиляторов, фальш-панель 2U, ножки и ролики, набор крепежа, ключ**	комплект	1	94642,86		94643		94643		102214	
30	30	**СПрайс**	**Патч Корд Оптоволоконный, LC/UPC-LC/UPC MM OM2 50/125 Duplex 3.0mm 1 m**	шт	70	2470,54		172938		172938	7571	186773	
31	31	**Ц13-100102-0102**	**Кросс соединительных линий. Монтаж оборудования**	стрейф	7	19668,43 8080	10527,22 3522,88	137679 56560	73691 24660	7428	13835 49544 14978	202201	
32	32	**С123-080102-0401**	**Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC**	шт.	4	115891		463564		463564		500649	Казахстан
33	33	**СПрайс ТОО "Эгида группа"**	**Патч-панель кат.5Е UTP, 1U, 24 порта(Krone)**	шт	3	5357,14		16071		16071	37085	17357	
34	34	**СПрайс**	**Медиаконвертер оптический FMCA 1 S-10, 10/100 Мбит/с, одномодовый, 10 км**	шт	2	8928,57		17857		17857	1286	19286	
			Итого по разделу: 2. Интернет и Телефонизация								1429	2608426	
			ИТОГО:					2396359	79061	1729166	418720	3040286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					588134	25243		225206		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		36483,43				3076769,52	
			Итого с временными									3118305,91	
			Зимние удорожания			1,35 %		41536,39					
			Итого с зимними удорожаниями									3180672,03	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62366,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3339820,136	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			12 %		400778,42				3740598,55	
			Итого с НДС									3366538,70	
			Итого с тендерной скидкой										

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Генподрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817
Директор _____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
_____ Садирсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE00020161 от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчик проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Ерменов Г.К.
Гослицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№51** от **22.04.2021г.**

Акт выполненных работ №16

за **ноябрь 2021** года на **2-1-6 Пожарная сигнализация**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0106 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	27577,62 27360	1,92 0	27578 27360	2 0	216	15021 3408	46006	
2	2	С123-080303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19081		19081		19081	1526	20607	
3	3	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	94	3301,7 3232	1,92 0	310360 303808	180 0	6371	166791 38172	515322	
4	4	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	94	1887		177378		177378	14190	191568	
5	5	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1655,56 1616	0,72 0	6622 6464	3 0	155	3549 814	10985	
6	6	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	1349		5396		5396	432	5828	
7	7	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	8	919,6 904,53	4,55 1,62	7357 7236	36 13	84	3980 907	12244	
8	8	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1575		6300		6300	504	6804	
9	9	С123-080304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	759		3036		3036	243	3279	
10	10	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	217	342,41 323,71	4,14 0,32	74303 70245	898 69	3160	45564 9589	129456	
	10.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	3,906	809				3159,95			Казахстан 100%
11	11	С123-061710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 22 мм х 10 мм	м	217	60		13020		13020	1042	14062	
12	12	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	217	88,91 78,35	0,84 0,14	19293 17002	182 30	2109	11037 2426	32757	
	12.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт	0,868	1745				1514,66			
	12.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,4557	809				368,66			Казахстан 100%
13	13	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,217	23749		5154		5154	412	5566	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	14	42		588		588		635	
											47		
			ИТОГО:					675466	1301	242048	245942	995119	
								432115	112		73712		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11941,43					
			Итого с временными									1007060,43	
			Зимние удорожания			1,35 %		13595,32					
			Итого с зимними удорожаниями									1020655,74	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20413,11					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1041068,86	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1093159,78	
			НДС			12 %		131179,17					
			Итого с НДС									1224338,95	
			Итого с тендерной скидкой									1101905,06	

Принял (Заказчик):

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
БИН 960 740 000 618
Начальник _____ Касыбаев Р.А.

Сдал (Ген.подрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"
БИН 050 240 006 817

Директор _____ Ахман С.К.

Эксперт технического надзора ТОО "ТЛГ 2002"
_____ Садирсламов Е.А.
KZ28VJE00036165 от 20.03.2018, KZ84VJE0003876 от 11.06.2018
KZ01VJE0002016I от 10.10.2016
ИИН 560117301971

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "DAB LTD", БИН 150240031725
_____ Ермеков Г.К.
Гос.лицензия 15021466 от 11.12.2015 г.
Приказ № 46 от 19.11.2021 г., Актобе