Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300."

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		33-02/21-ТОО	10.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300"	25 428 683,92	22 704 182,07							2 724 501,85	25 428 683,92

Субподрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор Бисшигулов Б.К.

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Ахман С.К.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 118

Генподрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ART-Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33-02/21-ТОО** от 10.06.2021г.

Акт выполненных работ №1

за **июль 2021** года на **2-1-1 Архитектурные решения**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-460201-0802	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		140,24	258,32	0	36227	0	0	27387	68703	
				м2		258,32	0	36227	0		5089		
2	2	Е12-180101-1202	**Покрытия и основания щебеночные отмостки. Разборка**		6,68	583,7	371,71	3899	2483	0	1350	5669	
				м3 конструкции		211,99	99,9	1416	667		420		
3	3	Е12-180101-1205	**Покрытия и основания цементно-бетонные отмостки. Разборка**		17,82	2253,74	1306,33	40162	23279	0	15802	60441	
				м3 конструкции		947,41	421,06	16883	7503		4477		
4	4	Е11-460201-0802	**Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		780,42	258,32	0	201598	0	0	152408	382327	
				м2		258,32	0	201598	0		28321		
5	5	Е12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		53	1661,06	63,52	88036	3367	0	55996	155555	
				шт.		1597,54	32,9	84670	1744		11523		
6	6	Е12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**		166,07	574,87	22,47	95469	3732	0	60799	168770	
				м2		552,4	12,58	91737	2089		12501		
7	7	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**		48	2476,07	127,63	118851	6126	0	75042	209404	
				шт.		2348,44	64,16	112725	3080		15541		
8	8	Е12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**		98,91	426,65	0	42200	0	0	27346	75109	
				м2		426,65	0	42200	0		5564		
9	9	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		777,55	132,07	3,14	102691	2442	0	65848	182023	
				м2		128,93	1,76	100250	1368		13483		
10	10	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		52,8	980,13	34,79	51751	1837	0	33011	91543	
				м2		945,34	19,48	49914	1029		6781		
11	11	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		674,3	42,68	0	28779	0	0	18649	51222	
				м		42,68	0	28779	0		3794		
12	12	Е11-460201-0802	**Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		843,4	258,32	0	217867	0	0	164708	413181	
				м2		258,32	0	217867	0		30606		
13	13	Е11-460201-0802	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**		2164,77	258,32	0	559203	0	0	422758	1060518	
				м2		258,32	0	559203	0		78557		
14	14	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**		216,91	918,6	61,18	199254	13271	0	124908	350094	
				м2 облицовки		857,42	31,24	185983	6776		25933		
15	15	Е12-090101-0501	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**		7,5	602,31	1,27	4517	10	556	2703	7798	
				м р ешетки		556,25	0	4172	0		578		
16	16	Е12-090101-0601	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**		7,5	116,06	0	870	0	0	564	1549	
				м поручня		116,06	0	870	0		115		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3283906	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Усиление фундаментов										
17	17	Е12-010101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления		55	4075,14	0,3	224133	17	0	145233	398915	
				м3 грунта		4074,84	0,16	224116	9		29549		
18	18	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебня м		40,3	258,16	34,24	10404	1380	5437	3520	15037	
				м2 площади уплотнения		89,01	14,22	3587	573		1114		
19	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,7	17560,66	1145,48	47414	3093	40195	4027	55556	
				м3		1528,2	292,98	4126	791		4115		
20	20	Е11-460101-0101 Изм. и доп. инд. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами		16,1	69260,85	2304,04	1115100	37095	631961	350558	1582910	
				м3		27704,6	1096,67	446044	17656		117253		
22	22	Е12-010101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления		135	4075,14	0,3	550144	41	0	356481	979155	
				м3 грунта		4074,84	0,16	550103	22		72550		
23	23	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		98,4	258,16	34,24	25403	3369	13275	8594	36716	
				м2 площади уплотнения		89,01	14,22	8759	1399		2720		
24	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		6,6	17560,66	1145,48	115900	7560	98254	9844	135804	
				м3		1528,2	292,98	10086	1934		10060		
25	25	Е11-460101-0101 Изм. и доп. инд. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами		55,7	69260,85	2304,04	3857829	128335	2186348	1212798	5476278	
				м3		27704,6	1096,67	1543146	61085		405650		
			Итого по разделу: 2. Усиление фундаментов									8680371	
			Раздел: 3. Усиление кирпичных стен										
27	27	Е11-460101-0402 Изм. и доп. инд. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных аз. Усиление стальными обоймами		1,79123	347791,54	37892,36	622975	67874	25285	419460	1125830	
				т		295785,04	13971,56	529815	25026		83395		
31	31	Е11-460101-0402 Изм. и доп. инд. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами		6,90331	347791,54	37892,36	2400913	261583	97448	1616578	4338890	
				т		295785,04	13971,56	2041882	96449		321399		
			Итого по разделу: 3. Усиление кирпичных стен									5464720	
			Раздел: 4. Усиление сейсмопояса										
35	35	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		1,48425	66757	1356,3	99084	2013	0	104236	219585	
				т арматуры		65400,7	727,2	97071	1079		16266		
			Итого по разделу: 4. Усиление сейсмопояса									219585	
			Раздел: 5. Усиление оконных и дверных проемов										
38	38	Е11-070112-0101	Усилен не установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		5,0176	66757	1356,3	334960	6805	0	352375	742322	
				т арматуры		65400,7	727,2	328155	3649		54987		
41	41	Е11-070112-0101	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		0,4	66757	1356,3	26703	543	0	28091	59177	
				т арматуры		65400,7	727,2	26160	291		4384		
44	44	Е11-070112-0101	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		0,15406	66757	1356,3	10285	209	0	10819	22792	
				т арматуры		65400,7	727,2	10076	112		1688		
47	47	Е11-070112-0101	Усилен не установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		0,4824	66757	1356,3	32204	654	0	33878	71368	
				т арматуры		65400,7	727,2	31549	351		5287		
			Итого по разделу: 5. Усиление оконных и дверных проемов									895659	
			Раздел: 6. Усиление металлической рамы										
50	50	Е11-460101-0903	Решетка металлическая стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м. Усиление профильной сталью		5,2092	662489,48	54508,14	3451040	283944	329083	2155001	6054525	
				т усиления		544808	2402,8	2838014	12517		448483		
			Итого по разделу: 6. Усиление металлической рамы									6054525	
			Раздел: 7. Отделка помещений										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	63	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка в путренних оштукатуренных (цементно-песчаными раств орами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1267,79	1554,24	12,64	1970450	16025	829452	814207	3007430	
			м2 отделываемой поверхности			887,35	4,63	1124973	5870		222773		
54	65	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		89	1276,36	86,04	113596	7658	19973	66507	194512	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			965,9	71,98	85965	6406		14408		
55	70	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными раство рами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1009,6	1554,24	12,64	1569161	12761	660531	648391	2394956	
			м2 отделываемой поверхности			887,35	4,63	895869	4674		177404		
56	72	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		31	1527,1	91,36	47340	2832	8607	27522	80851	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1158,1	74,96	35901	2324		5989		
			Итого по разделу: 7. Отделки помещений									5677749	
			Раздел: 8. Полы										
57	77	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		285,0489915	744,34	32,04	212173	9133	85702	105103	342659	
			м2 стяжки			418,66	17,18	119339	4897		25382		
			Итого по разделу: 8. Полы									342659	
			ИТОГО:					18628585	909471	5029887	9722502	30619174	
								12689230	271370		2268089		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		367430,09				30986604,09	
			Итого с временными									31404933,24	
			Зимние удорожания			1,35 %		418319,16					
			Итого с зимними удорожаниями									32033021,71	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		628098,46					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32661120,17	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500336									33635825,98	
			НДС			12 %		4036299,12				37672125,10	
			Итого с НДС									33904911,89	
			Итого с тендерной скидкой Генподрядчика (10%)									25428683,92	
			Итого к оплате со скидкой Субподрядчика (25%)										

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигалов Б.К.**