Генподрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул Байзакова 300."

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		33-02/21-ТОО	10.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт 2-х этажного административного здания ДЧС по адресу: ул.Байзакова 300"	54 901 454,64	7 700 488,23							924 058,59	8 624 546,82

Субподрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Генподрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Форма по приложению 4.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2018 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ART-Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33-02/21-ТОО** от 10.06.2021г.

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2021 года на 2-1-1 Архитектурные решения**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада										
1	59	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,9750035	15993,39 1312,41	1240,27 329,02	15594 1280	1209 321	13105	1311 1352	18257	
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада									18257	
			Раздел: 2. Отделка помещений										
2	60	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	27,7086594	5150,16 1604,12	157,04 84,3	142704 44448	4351 2336	93905	33684 14111	190499	
3	62	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,42	2464,97 714,91	5,31 2,86	60195 17458	130 70	42607	12620 5825	78640	
4	64	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1307	2167,88 569,01	5 2,69	2833419 743696	6535 3516	2083188	537993 269713	3641125	
5	69	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16,71	2464,97 714,91	5,31 2,86	41190 11946	89 48	29155	8636 3986	53811	
6	71	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1009,6	2167,88 569,01	5 2,69	2188692 574473	5048 2716	1609171	415576 208341	2812609	
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений									6776684	
			Раздел: 3. Полы										
7	81	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	165,06	3580,09 1490,36	81,39 41,46	590930 245999	13434 6843	331497	213905 64387	869221	
8	82	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	293,7	293,3 104,23	2,41 1,05	86142 30612	708 308	54822	26159 8984	121285	
9	91	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	107,01	3580,09 1490,36	81,39 41,46	383105 159483	8710 4437	214912	138676 41743	563524	
10	92	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	221,3	293,3 104,23	2,41 1,05	64907 23066	533 232	41308	19711 6769	91387	
			Итого по разделу: 3. Полы									1645417	
			Раздел: 4. Лестница										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	93	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,6	3580,09 1490,36	81,39 41,46	63010 26230	1432 730	35347	22808 6865	92683	
			Итого по разделу: 4. Лестница									92683	
			Раздел: 5. Проемы										
12	104	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0.51 м	м	75,73	1818,41 289,27	10,73 5,8	137708 21906	813 439	114989	18100 12465	168273	
14	108	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	87,05	1568,59 551,86	5,72 1,39	136546 48039	498 121	88008	34676 13698	184919	
15	109	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные одновольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	3414,56 2828,59	52,3 24,31	12907 10692	198 92	2017	6697 1568	21172	
17	111	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	8,19	3113,27 2631,47	55,25 25,89	25498 21552	453 212	3493	13515 3121	42134	
19	113	Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	8,73	1970,92 1538,9	40,82 18,34	17206 13435	356 160	3415	11012 2257	30475	
20	116	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	75,39	1922,2 1371,27	84,13 41,74	144915 103380	6343 3147	35192	86287 18496	249698	
			Итого по разделу: 5. Проемы									696671	
			Раздел: 6. Кровля										
23	119	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,8680659	115569,79 29407,5	1141,92 581,76	100322 25528	991 505	73803	21086 9743	131121	
24	120	Е11-120104-2002 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	69,1514651	1731,58 338,51	1130,31 290,33	119727 23408	78163 20077	18156	36006 12459	168192	
			Итого по разделу: 6. Кровля									299313	
			Раздел: 7. Главный вход										
28	142	Е12-010101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа. без крепления	м3 грунта	10,35	4075,14 4074,84	0,3 0,16	42178 42175	3 2	0	27330 5561	75069	
29	143	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,13	258,16 89,01	34,24 14,22	292 101	39 16	152	99 31	422	
30	144	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,91	3541,95 172,51	1126,13 290,89	35101 1710	11160 2883	22231	4464 3165	42730	
31	145	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	17560,66 1528,2	1145,48 292,98	17561 1528	1145 293	14887	1492 1524	20576	
32	153	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9	928,2 826,23	23,03 9,63	8354 7436	207 87	710	6229 1167	15749	
			Итого по разделу: 7. Главный вход									154546	
			Раздел: 8. Крыльцо пристройка										
34	164	Е12-010101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа. без крепления	м3 грунта	15,8	4075,14 4074,84	0,3 0,16	64387 64382	5 3	0	41721 8489	114597	
35	165	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,78	258,16 89,01	34,24 14,22	201 69	27 11	105	68 22	291	
36	166	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,6	3541,95 172,51	1126,13 290,89	41087 2001	13063 3374	26022	5225 3705	50016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	167	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,51	17560,66 1528,2	1145,48 292,98	8956 779	584 149	7592	761 777	10494	
38	175	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9	928,2 826,23	23,03 9,63	8354 7436	207 87	710	6229 1167	15749	
			Итого по разделу: 8. Крыльцо пристройка									191147	
			Раздел: 9. Крыльцо										
39	182	Е12-010101-0203	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	6,6	4075,14 4074,84	0,3 0,16	26896 26894	2 1	0	17428 3546	47870	
40	183	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,64	258,16 89,01	34,24 14,22	165 57	22 9	86	56 18	239	
41	184	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,07	3541,95 172,51	1126,13 290,89	21500 1047	6836 1766	13617	2734 1939	26172	
42	185	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	17560,66 1528,2	1145,48 292,98	2283 199	149 38	1935	194 198	2675	
44	192	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	9	928,2 826,23	23,03 9,63	8354 7436	207 87	710	6229 1167	15749	
			Итого по разделу: 9. Крыльцо									92705	
			ИТОГО:					7450386 2309881	163650 55116	4976847	1778717 738329	9967423	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		119609,08				10087032,08	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		136174,93				10223207,01	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		204464,14				10427671,15	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года. к = 1,0500036									10949430,1	
			НДС			12 %		1313931,61				12263361,72	
			Итого с НДС									11037024,84	
			Итого с тендерной скидкой Генподрядчика (10%)									8277768,63	
			Итого к оплате со скидкой Субподрядчика (25%)										

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахмин С.К.**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Баспигулов Б.К.**

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ART-Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД на капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС по адресу: г. Алматы, ул. Байзакова 300**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 2-х этажного здания ДЧС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33-02/21-ТОО** от 10.06.2021г.

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2021** года на **2-1-2 Водопровод и канализация**

Составлен (а) в ценах на 01.01.2001

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1										
1	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		13	2570,37	88,94	33415	1156	3861	25232	63338	
				шт.		2184,42	16,16	28397	210		4692		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									63338	
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный Т3										
5	28	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		4	2570,37	88,94	10281	356	1188	7764	19489	
				шт.		2184,42	16,16	8738	65		1444		
7	30	Е11-180201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Водонагреватели емкостные, вместимость до 2 м3. Установка		2	49424,74	3905,82	98849	7812	26046	60356	171942	
				водонагреватель		32495,99	1719,34	64992	3439		12736		
8	32	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром колонки до 40 мм. Установка		1	25307,18	483,72	25307	484	12192	11267	39500	
				узел		12631	143,14	12631	143		2926		
10	34	Е11-160601-0102	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2600,51	119,68	2601	119	297	1955	4920	
				шт.		2184,42	32,32	2184	32		364		
13	37	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		4	2570,37	88,94	10281	356	1188	7764	19489	
				1шт		2184,42	16,16	8738	65		1444		
17	41	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		0,2	1795,2	22,45	359	4	246	98	493	
				м трубопровода		544,59	10,02	109	2		37		
19	43	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		1,169	3331,1	39,35	3894	46	3030	740	5005	
				м трубопровода		699,73	17,94	818	21		371		
21	45	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		0,7	1899,5	22,45	1330	16	933	342	1806	
				м трубопровода		544,59	10,02	381	7		134		
25	49	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды к трубопроводам систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		1	1385,7	162,31	1386	162	14	1120	2706	
				фильтр		1208,96	60,64	1209	61		200		
			Итого по разделу: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный Т3									265359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
30	58	Е11-170101-0113 Изм. и доп. изд. 16	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды с установкой и подключением смесителя	комплект	4	10755,14 2586,81	137,63 73,92	43021 10347	551 296	32123	9387 4193	56600	
33	61	Е11-170301-0101 Изм. и доп. изд. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	4260,13 3534,24	195,1 106,32	17041 14137	780 425	2123	12844 2391	32275	
			Итого по разделу: 3. Канализация хозяйственно-бытовая К1									88875	
			ИТОГО:					247765 152681	11842 4766	83241	138869 30932	417563	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		5010,76				422573,76	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		5704,75				428278,50	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8565,57				436844,07	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									458702,00	
			НДС			12 %		55044,24				513746,24	
			Итого с НДС									462370,92	
			Итого с тендерной скидкой Генподрядчика (10%)									346778,19	
			Итого к оплате со скидкой Субподрядчика (25%)										

Принял (Генподрядчик):

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Аман С.К.

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ Басшигулов Б.К.